BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	SEGUIMIENTO CTO FDLUS 740-2024 Y CTO FDLUS-743-2024				
Fecha:	28/02/2025	Hora de inicio: 8:00 A.M	Modalidad:	X Presencial	
Lugar:	EN OBRA	Hora de finalización:		Virtual	
Dependencia:		Nombre del Responsable:		Telefónica	
				Mixta	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	57740684	Margarita Gomez	Mujer	Interventoria									X	rympargusaqua 743@gmail.com	
CC	1069726337	Katherine Jimenez	Mujer	Interventoria			X						X	rympargusaqua	
CC	51872330	XXXXX CHAVARRO USAQUEN		Contratista			X						X	contratousaquen @gmail	
CC	80194680	DANIEL CHAVARRO GOMEZ.	—	CONTRATISTA.			X							"	
CC	79316195	Henry Guevara	Con. uso	Contratista									X		
CC	1099347134	Danilo Moreno	consorcio	Contratista									X		
CC	52'077.469	Sandra Janeth Rodriguez	Mujer	Contratista.			X							social Usaquen740@ gmail.com	
CC	52931511	Yineth Bernal	Mujer	Interventoria			X						X		
CC	39.599.955	ESPERANZA QUEVEDO.	MUJER.	Interventoria			X							rympargusaqua @gmail.com	
CC		MONICA MALDONADO	MUJER				X						X		
CC															

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención a Ciudadanía, como responsable del Tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.4 :

REVISION COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR

1.1 RADICACION INFORMACION ETAPA DE DIAGNOSTICOS APROBADA: TECNICA (PRESUPUESTOS- PLANOS (DIAGNOSTICOS)- APU CONTRACTUALES - NP-PROGRAMACION DE OBRA - FLUJO DE CAJA) - PLAN DE GESTION SOCIAL- PLAN RCD.- PIPMA - SST). RES.CONTRATISTA (24-02-2025), SE RADICA POR PARTE DEL CONTRATISTA EL (25-02-2025) EN LA OFICINA DE LA INTERVENTORIA

1.2 ENVIAR OBSERVACIONES ACTIVIDADES NP . RESP. INTERVENTORIA (21-02-2025) : LAS OBSERVACIONES SE ENVIARON POR CORREO AL CONTRATISTA EL (21-02-2025). EL (22-02-2025) EL CONTRATISTA ENVIO LOS AJUSTES SOLICITADOS Y EL (24-02-2025), SE SOLICTO UN AJUSTE POR LA MOTONIVELADORA Y EL AJUSTE LO ENVIARON EL (25-02-2025) Y YA SE FIRMARON POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

1.3 ENTREGA DOCUMENTOS AFILIACIONES PROFESIONALES. RES. CONTRATISTA (21-02-2025) - COMPROMISO CUMPLIDO

1.4 RADICACION INFORMACION ETAPA DE DIAGNOSTICOS APROBADA: TECNICA (PRESUPUESTOS- PLANOS (DIAGNOSTICOS)- APU CONTRACTUALES - NP-PROGRAMACION DE OBRA - FLUJO DE CAJA) - PLAN DE GESTION SOCIAL- PLAN RCD.- PIPMA - SST), SI EL CONTRATISTA RADICA EL (24-02-2025) - Y POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SE RADICO EL (27-02-2025) EN EL FDLUS CON RADICADO No - PENDIENTE RADICAR LOS NP- CON EL ACTA DE NO PREVISTOS Y AJUSTE FLUJO DE CAJA UN ERRO EN LA NUMERACION DE LAS SEMANAS

1.5 RADICACION ACTA DE NO PREVISTOS INTERVENTORIA - DEPENDE DE LAS OBSERVACIONES A LOS NP. (25-02-2025): LOS NO PREVISTOS YA ESTAN APROBADOS Y FIRMADOS. ESTA PENDIENTE TERMINAR ACTA DE NO PREVISTOS YA QUE EL CONTRATISTA NO HA ENVIADO LA INFORMACION DEL PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO PARA INCLUIR AL FINAL DEL ACTA DE NO PREVISTOS Y EL OFICIO CON LA SOLICITUD DEL TRAMITE DE LOS NO PREVISTOS.

1.6 HABLAR CON LA COMUNIDAD DE BALMORAL TEMA ALQUILER - E INFORMAR EN EL PROXIMO COMITÉ, RES. CONTRATISTA : SE HABLO CON EL TESORERO Y SE LE INFORMO QUE NO SE IBA A TOMAR EN ARRIENDO.

1.7 INFORMAR POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPÉRVISION DIA DE COMITÉ: EL COMITÉ SE PROGRAMO PARA EL (28-02-2025) A LAS 8:00 A.M INICIANDO EN LAS MERCEDES

1. TECNICO:

- LAS MERCEDES: CARPETA ASFALTICA SE RETIRO - SE CONCRETO RODADERO - SEÑALIZACION - BANCAS - HS. - EN TALLER SE ESTA FABRICANDO LAS MALLAS PARA EL CERRAMIENTO DE LA BARANDA M-03

- BALMORAL: SE REALIZO RECORTE ZONA BARANDA - LA PROXIMA SEMANA INGRESAN ORNAMENTACION - RETIRAR LAS BANCAS EN MADERA QUE SE RETIRAN SI SE PUEDEN REUBICAR EN PLAZOLETA.

- ALTABLANCA: SE INSTALO LA PUERTA EN EL NTO - SELLO Y APLICACION DE ANTICORROSIVO EN LA BARANDA ZONA INFANTIL.

EL LUNES SE ENVIA EL INFORME SEMANAL Y REG. FOTOGRAFICO. A LA SUPERVISION FDLUS.

2. SOCIAL:

EL CONTRATISTA ENVIO VOLANTES PARA ACTAS DE VECINDAD A LA INTERVENTORIA Y ESTAN EN REUNION PARA EL PARQUE SAN PATRICIO.

Powered by CamScanner

Y ESTAN EN REVISION Y APROBACION POR PARTE DEL FDLUS LOS VOLANTES DE CONVOCATORIA DE REUNION DE INICIO DE SAN PATRICIO Y MOLINOS. LA SUPERVISION SOLICITA QUE ESTAS PIEZAS SE ENVIEN CON UNA SEMANA DE ANTICIPACION.

- ESTA EN REVISION LAS PRESENTACIONES DE INICIO DE SAN PATRICIO Y MOLINOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y POR PARTE DEL FDLUS SE ENVIO PLANTILLA PARA LA PRESENTACION.
- CUANDO SE TENGAN SIETE (7) PARQUES EN EJECUCION SE DEBEN PROGRAMAR LOS TALLERES DE CUERO CON EL PERSONAL DE OBRA.
- SE ELABORARON LAS ACTAS DEL PARQUE LAS MERCEDES


3. SST; ESTAN REVISADOS Y APROBADOS SIETE (7) TRABAJADORES OPERATIVOS EN LOS PARQUES QUE SOLO SEAN ACTIVIDADES DE ORNAMENTACION SE SOLICITA UBICAR DEMARCACION CON CINTA PELIGRO.

4. AMBIENTAL: PENDIENTE APERTURA DE PIN Y LA PROXIMA SEMANA SE DA CLAVE Y USUARIO PARA EL PIN.

OTROS TEMAS:

- TEMA CUENTAS: SE DEBEN ENVIAR AL FDLUS LAS CUENTAS E INFORMES DE OBRA E INTERVENTORIA.
- EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR LOS 20 DE CADA MES INFORMES Y CORTES PARA REVISAR.
- ENTREGAR PAC PARA ABRIL - MAYO Y JULIO. - CONTRATISTA - INTERVENTORIA.
- PARA LA TERMINACION DE CADA PARQUE CON LA ENTREGA A LA COMUNIDAD Y HACER ACTA DE RECIBO.
- SE PROGRAMA VISITA AL PROVEEDOR DONDE ESTAN LAS JUEGOS Y MOBILIARIO PARA LA PROXIMA SEMANA.

Powered by CamScanner



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	INFORME SEMANAY REG FOTOGRAFICO.	INTERVENTORIA	3-03-2025
2.	VISITA PROVEEDOR JUEGOS-MOBILIARIO.	COUT-IUT-FOLKS.	P. SEMANA.
3	REUNION DE INICIO: LUNES (3-03-2025) + JANPATRICIO (4-03-25)	CONTRATISTA	P. SEMANA
4	MOLINOS. HOY SE DEBE ENVIAR VOLANTES DE CONVOCATORIO DE CODABAS	CONTRATISTA	28-02-2025.
5	JARDINES DE ORIENTE Y ALCATRACES DE RIO.	[illegible]	
6	PROGRAMACION PAC: ABRIL-MAYO-JUNIO	CONTRATISTA	P. SEMANA.
7			

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner