DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 111866

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 7515** **De 16/07/2024** **Por 1.436.827.073,00**

FUENTE 625, ACTA DE RECIBO PARCIAL N4 AL CONTRATO DE OBRA 244 DEL 2023 SECOP II CO1 PCCNTR.4338827 DE 2023...

ACTA No.: 5149 **de 16/07/2024**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA **C.C o Nit** 901668406

BANCO: 51 **TIPO CUENTA:** Corriente **NRO CUENTA:** 126069996786

CONTRATO DE OBRA No 244 de 08/02/2023 Por 46.019.645.620,00

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE ¿ NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS..

VALOR A PAGAR Mil Cuatrocientos Treinta Y Seis Millones Ochocientos Veintisiete Mil Setenta Y Tres Pesos M/Cte. **1.436.827.073,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	901668406	227	2.052.610.105,00	0,55	11.289.356,00	**124.182.811,00**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SALUD 1%	901668406		2.052.610.105,00	1,00	20.526.000,00	
RETEFUENTE	901668406	100	2.052.610.105,00	2,00	41.052.202,00	
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD	901668406		2.052.610.105,00	2,50	51.315.253,00	

NETO A GIRAR **1.312.644.262,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1079 **Fecha.** 14/03/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	625 Aportes de la Nación - IPS Alta Complejidad	1.436.827.073,00

Total obligación **1.436.827.073,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
1615900505	Construcciòn Etapa Uno - Edificio de	2.052.610.105,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-5149 FUENTE 625, ACTA
24362723	Reteica - Obras Civiles - Mpio Perei	0,	11.289.356,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-5149 FUENTE 625, ACTA
1305880603	Estampilla Pro-Cultura - Contratos S	0,	20.526.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-5149 FUENTE 625, ACTA
24362606	Contratos de Obra - Salud	0,	41.052.202,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-5149 FUENTE 625, ACTA
1305880503	Tasa Pro-Deporte y Recreación - Co	0,	51.315.253,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-5149 FUENTE 625, ACTA
19069003	Anticipos Para Proyectos De Inversic	0,	615.783.032,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-5149 FUENTE 625, ACTA
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	0,	1.312.644.262,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-5149 FUENTE 625, ACTA
Sumas Iguales		**2.052.610.105**	**2.052.610.105**	

FIRMADO

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02460509083037-830568-001487423

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :81471

Impreso en: 17-JUL-24 07:52 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5149

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE OBRA Nro. 244

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA con identificación 901668406 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE OBRA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE OBRA se establece que:

Fecha firma	08/02/2023	**Valor orden gasto**	46.019.645.620
Fecha iniciación	25/04/2023	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:**	31.255.601.978
Fecha Terminación	24/12/2024	**Valor acta**	1.436.827.073
Duración	540 dias	**Saldo pendiente**	13.327.216.569

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE ¿ NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS..

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 625, ACTA DE RECIBO PARCIAL N4 AL CONTRATO DE OBRA 244 DEL 2023 SECOP II CO1 PCCNTR.4338827 DE 2023....

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE ¿ NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS	2.052.610.105	0
Total:		**2.052.610.105**	**0**

Total recibido	2.052.610.105
- Amortización de anticipo	615.783.032
	1.436.827.073

Valor Mil Cuatrocientos Treinta Y Seis Millones Ochocientos Veintisiete Mil Setenta Y Tres Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	13.805.893.686
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	8.094.229.443

Para constancia se firma en Pereira el: 16/07/2024

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :81471

Impreso en: 17-JUL-24 07:52 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5149

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE OBRA Nro. 244

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA con identificación 901668406 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE OBRA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJ

02460509075148-830562-001487388



CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARA

02460509075221-830562-001487389

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL

ABRIL-MAYO

CEHR

aportes en línea

Planilla Resumen

JHCOTE-02460508180404-830560-0014872285-A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668406	2	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 11 - 12	PEREIRA-RISARALDA	3128683841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	626623930	9466887953	Y	2024/05/03	2024/05/08	BANCO DAVIVIENDA	5	$1,563,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	14238475	CARRION TOVAR CARLOS HUMBERTO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$3,000,000	$208,800	0	$0	$0	No	$208,800
2	CC	1094963113	FLOREZ ROMERO MARIA ISABEL																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,500,000	$104,400	0	$0	$0	No	$104,400
3	CC	30404588	GALLEGO FLOREZ DIANA LUZ																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,800,000	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
4	CC	1093216406	GOMEZ HERRERA LUZ PIEDAD																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
5	CC	1088343496	HOYOS VILLEGAS JUAN FELIPE	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	19	$1,266,667	$88,200	0	$0	$0	No	$88,200
6	CC	11003522	MONTES JARAMILLO ANDREY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$5,000,000	$348,000	0	$0	$0	No	$348,000
7	CC	1053791050	MORALES GUTIERREZ ALEJANDRA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$2,500,000	$174,000	0	$0	$0	No	$174,000
8	CC	1109299466	QUITIAN VELASQUEZ JHONATAN CAMILO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
9	CC	30276718	RIVERA JIMENEZ LUZ EUGENIA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$4,000,000	$278,400	0	$0	$0	No	$278,400
Total		Afiliados(9)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$22,366,667	$1,556,800		$0	$0		$1,556,800

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668406	2	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 11 - 12	PEREIRA-RISARALDA	3128683841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	626623930	9466887953	Y	2024/05/03	2024/05/08	BANCO DAVIVIENDA	5	$1,563,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,556,800	$6,300	$0	$1,563,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$1,556,800	$6,300	$0	$1,563,100
TOTAL				9	$1,556,800	$6,300	$0	$1,563,100

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668406	2	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 11 - 12	PEREIRA-RISARALDA	3128683841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	626616262	9466887763	E	2024/05/03	2024/05/08	BANCO DAVIVIENDA	5	$21,741,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053802516	BARCO MARIN ANGELA PATRICIA																		230301	30	$3,800,000	$988,000	EPS037	30	$3,800,000	$475,000	CCF44	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$264,500	30	$3,800,000	$190,000	No	$2,069,500
2	CC	1067897506	BEHAINE PATERNINA JOSEPH																		230301	30	$2,000,000	$520,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$1,089,200
3	CC	1094925734	BOTERO RAIGOZA ALVARO JAVIER																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
4	CC	1004700146	CAMPOS CORREA SEBASTIAN																		230201	30	$1,300,000	$338,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$708,000
5	CC	42027603	CARDONA RODRIGUEZ MARIA HILDA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
6	CC	1053791177	GIRALDO GUTIERREZ YENI MARITZA																		230301	30	$1,300,000	$338,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$708,000
7	CC	1088347406	GUEVARA VIVEROS JESUS ALBERTO																		230301	30	$1,300,000	$338,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$708,000
8	CC	1088305836	GUEVARA VIVEROS JUAN CARLOS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
9	CC	1078181255	LLOREDA MENA JASON																		230301	30	$1,300,000	$338,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$708,000
10	CC	1112879505	LONDOÑO HURTADO ALEJANDRA																		230301	30	$3,000,000	$780,000	EPS010	30	$3,000,000	$375,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,633,800
11	CC	1053781548	LOPEZ MARIN JHOANA MARCELA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$375,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
12	CC	1003986851	MENA MENA JEILER YESID																		230201	30	$1,300,000	$338,000	ESSC62	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$708,000
13	CC	1113541793	MENDEZ TEJADA ROBERT ANDRES																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
14	CC	1114155715	MONTOYA PATIÑO CRISTIAN DAVID																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
15	CC	1053766475	MUÑOZ VILLEGAS CAROLINA																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$375,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
16	CC	13749511	PEREZ LANDINEZ DIEGO FERNANDO																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$375,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
17	CC	1032371970	QUINTERO REYES CHRISTIAN FERNANDO																		230301	30	$3,650,000	$949,000	EPS005	30	$3,650,000	$456,300	CCF44	30	$3,650,000	$146,000	14-11	30	$3,650,000	$254,100	30	$3,650,000	$182,500	No	$1,987,900
18	CC	1004699550	RAMOS LOPEZ ALEJANDRO																		230201	30	$1,300,000	$338,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$708,000
19	CC	1089948669	SIERRA ARRUBLA BRIAN ALEXIS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
20	CC	1004686896	SUAREZ LOPEZ DANI ALEJANDRO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
21	CC	1002748843	VALENCIA CARDONA GABRIELA																		230301	30	$1,800,000	$468,000	EPS037	30	$1,800,000	$225,000	CCF44	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$1,800,000	$90,000	No	$980,300
22	CC	18505312	VALENCIA CIFUENTES HECTOR JAIME																		230201	30	$1,300,000	$338,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$708,000
23	CC	18389514	VILLADA GIRALDO JOSE DAGOBERTO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
Total	Afiliados(23)																					$43,450,000	$9,287,000			$43,450,000	$5,431,300			$43,450,000	$1,738,000			$43,450,000	$3,024,500		$43,450,000	$2,172,500		$21,653,300

PLANILLA PAGADA

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668406	2	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 11 - 12	PEREIRA-RISARALDA	3128683841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	626616262	9466887763	E	2024/05/03	2024/05/08	BANCO DAVIVIENDA	5	$21,741,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$9,287,000	$37,600	$0	$9,324,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$896,000	$3,700	$0	$899,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$7,039,000	$28,400	$0	$7,067,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,352,000	$5,500	$0	$1,357,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$3,024,500	$12,300	$0	$3,036,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$3,024,500	$12,300	$0	$3,036,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,738,000	$7,100	$0	$1,745,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	23	$1,738,000	$7,100	$0	$1,745,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				23	$5,431,300	$22,200	$0	$5,453,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$162,500	$700	$0	$163,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$1,700,000	$6,900	$0	$1,706,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$1,187,500	$4,800	$0	$1,192,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$700	$0	$163,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$162,500	$700	$0	$163,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$1,275,000	$5,200	$0	$1,280,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$781,300	$3,200	$0	$784,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,303,500	$5,300	$0	$1,308,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	23	$1,303,500	$5,300	$0	$1,308,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$869,000	$3,600	$0	$872,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	23	$869,000	$3,600	$0	$872,600
TOTAL				23	$21,653,300	$88,100	$0	$21,741,400

JHCOTE-0246050818040 4-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL

ABRIL-MAYO

CASTRO Y CASTRO

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CASTRO Y CASTRO CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900392633
SUCURSAL	001
FECHA PAGO	2024-05-06
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-10143729
NOMBRE EMPLEADO	ALCIDES AUGUSTO LASTRA GARCIA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA
ARL	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
NÚMERO PLANILLA	29779016
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-04
PERÍODO SALUD	2024-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5429001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.300.000	0,1600000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0,0696000	$ 90.500	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 402.500

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CASTRO Y CASTRO CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900392633
SUCURSAL	001
FECHA PAGO	2024-05-06
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1088007294
NOMBRE EMPLEADO	CRISTIAN DAVID ARANGO
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	COLFONDOS
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA
ARL	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
NÚMERO PLANILLA	29779016
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-04
PERÍODO SALUD	2024-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5429001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.300.000	0,1600000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0,0696000	$ 90.500	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 402.500

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CASTRO Y CASTRO CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900392633
SUCURSAL	001
FECHA PAGO	2024-05-06
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1094918428
NOMBRE EMPLEADO	YEISON YHOAN ESCOBAR LONDOÑO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA
ARL	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
NÚMERO PLANILLA	29779016
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-04
PERÍODO SALUD	2024-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5429001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.300.000	0,1600000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0,0696000	$ 90.500	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 402.500

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CASTRO Y CASTRO CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900392633
SUCURSAL	001
FECHA PAGO	2024-05-06
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1088270512
NOMBRE EMPLEADO	STEPHANY RODRIGUEZ SALCEDO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA
ARL	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
NÚMERO PLANILLA	29779016
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-04
PERÍODO SALUD	2024-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5429001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.300.000	0,1600000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0,0696000	$ 90.500	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 402.500

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL

ABRIL-MAYO DUAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901499406	7	DUAL PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENIERIA S.A.S BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DUAL PROYECTOS ARQUITECTONICOS	CALLE 13 24-30 BARRIO LOS ALAMOS	PEREIRA-RISARALDA	3333333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	615718282	9466690274	E	2024/05/03	2024/05/03	BANCOLOMBIA	0	$3,216,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1088316001	CARDONA LOPEZ CRISTIAN ALEXIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	18617323	CARDONA MORALES JUAN PABLO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1006294136	CORREA BONILLA MARIANA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF44	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
4	CC	1090149335	MARTINEZ SANCHEZ JAIME ANDRES	230301	8	$346,667	$55,500	EPS002	8	$346,667	$13,900	CCF44	8	$346,667	$13,900	14-4	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
5	CC	1088282886	MUÑOZ CASTRO ANDRES FELIPE	230301	10	$433,334	$69,400	EPS010	10	$433,334	$17,400	CCF44	10	$433,334	$17,400	14-4	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
6	CC	1088323650	MUÑOZ CASTRO WILSON	230201	10	$433,334	$69,400	EPS010	10	$433,334	$17,400	CCF44	10	$433,334	$17,400	14-4	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
7	CC	10026666	PELAEZ RAMIREZ HECTOR JAIME	230301	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$17,400	CCF44	10	$433,334	$17,400	14-4	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
8	PT	6355690	SANDOVAL VALDERRAMA ARTURO JOSE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1056125428	SUAREZ SUAREZ CARLOS ALBERTO	230301	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF44	10	$433,334	$17,400	14-4	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
10	CC	10201666	SUAREZ SUAREZ CRISTOBAL	25-14	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF44	10	$433,334	$17,400	14-4	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
11	CC	16079103	SUAREZ SANCHEZ JHON JAMES	230301	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$17,400	CCF44	10	$433,334	$17,400	14-4	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
12	CC	1002954308	SUAREZ CHIQUITO SERGIO	230301	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$17,400	CCF44	10	$433,334	$17,400	14-4	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
13	CC	10014724	TREJOS JHON EDWIN	230201	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$17,400	CCF44	10	$433,334	$17,400	14-4	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
14	CC	1023890233	VELASCO ZAMBRANO FREDY MAURICIO	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	27	$1,170,000	$46,800	CCF44	27	$1,170,000	$46,800	14-4	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
Total			**Afiliados(14)**			**$10,383,339**	**$1,661,900**			**$10,383,339**	**$415,900**			**$10,383,339**	**$415,900**			**$10,383,339**	**$723,200**		**$0**	**$0**

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$1,661,900	$0	$0	$1,661,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$69,400	$0	$0	$69,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,037,700	$0	$0	$1,037,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$554,800	$0	$0	$554,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$723,200	$0	$0	$723,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	14	$723,200	$0	$0	$723,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$415,900	$0	$0	$415,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	14	$415,900	$0	$0	$415,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$415,900	$0	$0	$415,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$86,800	$0	$0	$86,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$77,400	$0	$0	$77,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$234,300	$0	$0	$234,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$17,400	$0	$0	$17,400
TOTAL				14	$3,216,900	$0	$0	$3,216,900

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL

ABRIL-MAYO

MARMOLES

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-07, 03:59:01 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1063491768

Periodo Cotización: abril de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024

PAGADO 07/05/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ACABADOS Y MARMOLES MC SAS		
Documento	NI901307329	**Dirección**	CL 1A SUR #1 A - 1
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3137294841
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal	COLORADO ARROYAVE MAURICIO	**Identificación**	CC 18531008
Total Afiliados	15	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10014724	JHON EDWIN TREJOS	01	00	X																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 866.667	$ 138.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 866.667	$ 34.700	0,960	$ 866.667	$ 60.400	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 867.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.500
CC 10026666	HECTOR JAIME PELAEZ RAMIREZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 866.667	$ 138.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 866.667	$ 34.700	0,960	$ 866.667	$ 60.400	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 867.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.500
CC 1002954368	SERGIO SUAREZ CHIQUITO	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 866.667	$ 138.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 866.667	$ 34.700	0,960	$ 866.667	$ 60.400	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 867.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.500
CC 10111723	ALVARO ARBOLEDA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 43.334	$ 7.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 43.334	$ 1.800	0,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 43.000	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 10131614	MARCO ANTONIO BEDOYA ROMERO	01	00	X																0	23	23	23	23	(231001) COLFONDOS	$ 996.667	$ 159.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 996.667	$ 39.900	0,960	$ 996.667	$ 69.400	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 997.000	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.700
CC 10201666	CRISTOBAL SUAREZ SUAREZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 866.667	$ 138.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 866.667	$ 34.700	0,960	$ 866.667	$ 60.400	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 867.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.500
CC 1056125428	CARLOS ALBERTO SUAREZ SUAREZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 866.667	$ 138.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 866.667	$ 34.700	0,960	$ 866.667	$ 60.400	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 867.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.500
CC 1088282886	ANDRES FELIPE MUÑOZ CASTRO	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 866.667	$ 138.700	(EPS010) EPS SURA	$ 866.667	$ 34.700	0,960	$ 866.667	$ 60.400	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 867.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.500
CC 1088323650	WILSON MUÑOZ CASTRO	01	00	X																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 866.667	$ 138.700	(EPS010) EPS SURA	$ 866.667	$ 34.700	0,960	$ 866.667	$ 60.400	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 867.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.500
CC 18079103	JHON JAMES SUAREZ SANCHEZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 866.667	$ 138.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 866.667	$ 34.700	0,960	$ 866.667	$ 60.400	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 867.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.500
CC 18520373	ALDEMAR CARDONA MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 18531008	MAURICIO COLORADO ARROYAVE	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 6274069	JOSE IVER VELASQUEZ PEREZ	01	05	X	X															0	0	1	1	1	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 43.334	$ 1.800	0,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 43.000	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.700
CC 79446785	EDGAR ALBERTO CHAPARRO PINZON	01	00	X																0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 606.667	$ 97.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 606.667	$ 24.300	0,960	$ 606.667	$ 42.300	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 607.000	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000
CC 9910741	OMAR ANDREY SANCHEZ CHAURRA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 43.334	$ 7.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 43.334	$ 1.800	0,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 43.000	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700

Activar Windows
Ve a Configuración para

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.223.338	$ 11.266.672	$ 11.266.672	$ 11.269.000	$ 1.796.200	$ 451.200	$ 785.200	$ 451.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.483.800	$ 0	$ 3.483.800

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL

ABRIL-MAYO

FUNCION ELECTRICA

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900889603	1	FUNCION ELECTRICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNCION ELECTRICA SAS	CARRERA 2 CL 9 TRONCAL OCCIDENTE	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3402360	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	615784991	9466692654	E	2024/05/03	2024/05/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$3,427,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: FUNCION ELECTRICA SAS (7 Afiliados)					$11,137,709	$1,777,200			$11,137,709	$440,600			$11,209,124	$443,500			$11,137,709	$766,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 6.9600 (7 Afiliados)					$11,137,709	$1,777,200			$11,137,709	$440,600			$11,209,124	$443,500			$11,137,709	$766,500		$0	$0
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (7 Afiliados)					$11,137,709	$1,777,200			$11,137,709	$440,600			$11,209,124	$443,500			$11,137,709	$766,500		$0	$0
1	CC 14896569	BEDOYA HEYDER	05-14	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF44	30	$1,450,000	$58,000	14-4	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0
2	CC 1088008505	GUEVARA JORGE	230201	6	$315,319	$50,500	EPS002	6	$315,319	$12,700	CCF44	6	$348,318	$14,000	14-4	6	$315,319	$22,000	6	$0	$0
3	CC 1002425595	MARTINEZ DANIEL	230301	3	$130,000	$15,600	EPS017	3	$130,000	$0	CCF44	3	$130,000	$0	14-4	3	$130,000	$0	3	$0	$0
4	CC 1002425595	MARTINEZ DANIEL	230301	27	$1,225,319	$196,100	EPS017	27	$1,225,319	$49,100	CCF44	27	$1,225,319	$49,100	14-4	27	$1,225,319	$85,300	27	$0	$0
5	CC 1002492367	MEJIA LUIS	230201	20	$921,986	$147,600	EPS002	20	$921,986	$36,900	CCF44	20	$960,402	$38,500	14-4	20	$921,986	$64,200	20	$0	$0
6	CC 1006493233	PALACIO JHON	230301	30	$1,406,915	$225,200	EPS037	30	$1,406,915	$56,300	CCF44	30	$1,406,915	$56,300	14-4	30	$1,406,915	$98,000	30	$0	$0
7	CC 9921313	RENDON AUGUSTO	230301	30	$2,844,085	$455,100	EPS002	30	$2,844,085	$113,800	CCF44	30	$2,844,085	$113,800	14-4	30	$2,844,085	$198,000	30	$0	$0
8	CC 1088245702	SAENZ CESAR	230301	30	$2,844,085	$455,100	EPS018	30	$2,844,085	$113,800	CCF44	30	$2,844,085	$113,800	14-4	30	$2,844,085	$198,000	30	$0	$0
Total Afiliados(7)					$11,137,709	$1,777,200			$11,137,709	$440,600			$11,209,124	$443,500			$11,137,709	$766,500		$0	$0

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900889603	1	FUNCION ELECTRICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNCION ELECTRICA SAS	CARRERA 2 CL 9 TRONCAL OCCIDENTE	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3402360	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	615784991	9466692654	E	2024/05/03	2024/05/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$3,427,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,777,200	$0	$0	$1,777,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$232,000	$0	$0	$232,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,347,100	$0	$0	$1,347,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$198,100	$0	$0	$198,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$766,500	$0	$0	$766,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$766,500	$0	$0	$766,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$443,500	$0	$0	$443,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	7	$443,500	$0	$0	$443,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$440,600	$0	$0	$440,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$49,100	$0	$0	$49,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$56,300	$0	$0	$56,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$113,800	$0	$0	$113,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$163,400	$0	$0	$163,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$58,000	$0	$0	$58,000
TOTAL				7	$3,427,800	$0	$0	$3,427,800

JHCOTE-0246050818040 4-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL

ABRIL-MAYO

BIMEO

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29508211
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-05-08

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	BIMEO INGENIERIA EN DISENO SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901334822	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 14 23 72 EDIFICIO ALTURIA OFIC 406	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	BIMEOING@GMAIL.COM	TELÉFONO	3113976160
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	75068992	PRIMER APELLIDO	QUINTERO	SEGUNDO APELLIDO	ROBLES
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 04	Año: 2024	Mes: 04	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$0		29508211

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-42118945	59	No	No	No	66	1	5711001	Salario	CARVAJAL GOMEZ GLORIA STELLA	$1.300.000
CC-10091971	59	No	No	No	66	1	5711001	Salario	CHICA CASTAÑO CARLOS ENRIQUE	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 42118945																													0		
CC - 10091971																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 42118945	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 10091971	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 42118945	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9013348222	0.0696000	$90.500
CC - 10091971	SOS-EPS	30	$1.300.000	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9013348222	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-42118945	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10091971	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SOS-EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SIN EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	2	$181.000	0	$0	$0	$181.000	0	$0	$181.000	0	$0	$0	$181.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	2	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$181.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$181.000

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29776610
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-05-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	BIMEO INGENIERIA EN DISENO SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901334822	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 14 23 72 EDIFICIO ALTURIA OFIC 406	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	BIMEOING@GMAIL.COM	TELÉFONO	3113976160
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	75068992	PRIMER APELLIDO	QUINTERO	SEGUNDO APELLIDO	ROBLES
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 04	Año: 2024	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
12		$19.743.587		29776610

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-42118652	51	No	No	No	66	1	1711001	Salario	DURAN VELASQUEZ GLORIA DEL CARMEN	$1.300.000
CC-1088299080	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	GIL CARDENAS LUISA MARIA	$1.300.000
CC-1088360654	01	No	No	No	66	1	1711001	Fijo	HURTADO BRETI YENNIFER KATIUSCA	$1.300.000
CC-42150877	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	MONTOYA MUÑOZ ANDREA DEL PILAR	$1.420.640
CC-4519690	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	OSPINA RAMIREZ JORGE ANDRES	$2.000.000
CC-1085324165	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	PANTOJA PORTILLA WILMER REMIGIO	$1.850.000
CC-1007227779	01	No	No	No	66	1	1711001	Fijo	QUINTERO GRAJALES MANUELA	$1.300.000
CC-75068992	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	QUINTERO ROBLES LUIS FERNANDO	$3.400.000
CC-18517366	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	RESTREPO ESPINOSA HECTOR FABIO	$3.400.000
PT-1443402	01	No	No	No	66	1	1711001	Fijo	RODRIGUEZ DE ARENA MARIA BELEN	$1.300.000
CC-33967275	01	No	No	No	66	1	1711001	Fijo	SALGADO GIRALDO DEICY	$1.420.640
CC-1060592999	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	VALENCIA GARCIA ESTEFANY ANDREA	$1.420.640

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 42118652																													0		
CC - 1088299080																													0		
CC - 1088360654	X	2024-04-17																											0		
CC - 42150877																													0		
CC - 4519690																													0		
CC - 1085324165																													0		
CC - 1007227779																													0		
CC - 75068992																													0		
CC - 18517366																													0		
PT - 1443402			X	2024-04-30																									0		
CC - 33967275																													0		
CC - 1060592999																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 42118652	PROTECCION	4	$325.000	0.1600000	$52.000	$0	$0	$52.000	$0	$0	$0

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1088299080	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1088360654	PORVENIR	14	$606.667	0.1600000	$97.100	$0	$0	$97.100	$0	$0	$0
CC - 42150877	PORVENIR	30	$1.420.640	0.1600000	$227.400	$0	$0	$227.400	$0	$0	$0
CC - 4519690	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1085324165	PORVENIR	30	$1.850.000	0.1600000	$296.000	$0	$0	$296.000	$0	$0	$0
CC - 1007227779	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 75068992	PROTECCION	30	$3.400.000	0.1600000	$544.000	$0	$0	$544.000	$0	$0	$0
CC - 18517366	PROTECCION	30	$3.400.000	0.1600000	$544.000	$0	$0	$544.000	$0	$0	$0
PT - 1443402	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 33967275	PROTECCION	30	$1.420.640	0.1600000	$227.400	$0	$0	$227.400	$0	$0	$0
CC - 1060592999	PORVENIR	30	$1.420.640	0.1600000	$227.400	$0	$0	$227.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 42118652	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0052200	$6.800
CC - 1088299080	EPS SURA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9013348222	0.0696000	$90.500
CC - 1088360654	SALUD TOTAL	14	$606.667	0.0400000	$24.300	$0	0	$0	0	$0	14	$606.667	1	0.0052200	$3.200
CC - 42150877	EPS SURA	30	$1.420.640	0.0400000	$56.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.420.640	9013348222	0.0696000	$98.900
CC - 4519690	SOS-EPS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	9013348222	0.0696000	$139.200

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1085324165	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.850.000	0.0400000	$74.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.850.000	9013348222	0.0696000	$128.800
CC - 1007227779	EPS SURA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
CC - 75068992	EPS SURA	30	$3.400.000	0.0400000	$136.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.400.000	9013348222	0.0696000	$236.700
CC - 18517366	EPS SURA	30	$3.400.000	0.0400000	$136.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.400.000	9013348222	0.0696000	$236.700
PT - 1443402	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
CC - 33967275	SALUD TOTAL	30	$1.420.640	0.0400000	$56.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.420.640	2	0.0052200	$7.500
CC - 1060592999	SALUD TOTAL	30	$1.420.640	0.0400000	$56.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.420.640	9013348222	0.0696000	$98.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-42118652	COMFAMILIAR RISARALDA	4	$325.000	0.0400000	$13.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088299080	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088360654	COMFAMILIAR RISARALDA	14	$606.667	0.0400000	$24.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-42150877	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.420.640	0.0400000	$56.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4519690	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

JHCOTE-0246050818040 4-830560-001487285-A

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1085324165	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.850.000	0.0400000	$74.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007227779	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75068992	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$3.400.000	0.0400000	$136.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18517366	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$3.400.000	0.0400000	$136.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-1443402	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-33967275	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.420.640	0.0400000	$56.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1060592999	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.420.640	0.0400000	$56.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	8	$1.791.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.791.900
PROTECCION	4	$1.367.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.367.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	3	$138.100	$0	0	$0	0	$0	$138.100	0	$0	$0	$138.100	$0	0	$0	$0	$138.100	$0	$0	$138.100
SOS-EPS	1	$80.000	$0	0	$0	0	$0	$80.000	0	$0	$0	$80.000	$0	0	$0	$0	$80.000	$0	$0	$80.000
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$126.000	$0	0	$0	0	$0	$126.000	0	$0	$0	$126.000	$0	0	$0	$0	$126.000	$0	$0	$126.000
EPS SURA	5	$432.900	$0	0	$0	0	$0	$432.900	0	$0	$0	$432.900	$0	0	$0	$0	$432.900	$0	$0	$432.900

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	12	$1.060.800	0	$0	$0	$1.060.800	0	$0	$1.060.800	0	$0	$0	$1.060.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	12	$790.000	0	$0	$790.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$777.000
PENSIONES	2	$3.159.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.060.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$790.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.787.100

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL

ABRIL-MAYO

DIM

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900630946	1	DIM CONSTRUCCIONES SAS	B	11	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
66-170	RESERVAS DE LA PRADERA M2 CASA 5		3436208		DIM-CONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN								
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-05	29765838	E	2024-05-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	27.756.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
67 de 67	29765838	2024-05-14	Pagada							

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---

| | | |

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

| | | |

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

| | | |

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL

ABRIL-MAYO

ELEMENTAL

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901353632	8	ELEMENTAL INGENIERIA & CONSTRUCCIONE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 N° 6 NORTE 50 LA LORENA	ARMENIA-QUINDIO	7108496	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	627526006	9466902785	E	2024/05/09	2024/05/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,231,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	esp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (27 Afiliados)																							$26,303,337	$4,208,900			$26,303,337	$1,052,500			$25,931,863	$1,037,700			$26,303,337		$1,831,700			$0	$0		$8,130,800
Centro de Trabajo: HOREB (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000			$0	$0		$805,000
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000			$0	$0		$805,000
1	CC	1005089733	BELTRAN CARLOS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	7530781	PEREZ WILLIAM																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	$0	Si	$402,500
Centro de Trabajo: JORDAN (4 Afiliados)																							$3,510,001	$561,700			$3,510,001	$140,500			$3,510,001	$140,500			$3,510,001		$244,500			$0	$0		$1,087,200
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (4 Afiliados)																							$3,510,001	$561,700			$3,510,001	$140,500			$3,510,001	$140,500			$3,510,001		$244,500			$0	$0		$1,087,200
3	CC	1094975864	BERMUDEZ DENILSON	X																	23030 1	20	$866,667	$138,700	EPS002	20	$866,667	$34,700	CCF43	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	6.960%	$60,400	20	$0	$0	$0	Si	$268,500
4	CC	1007509287	CAICEDO JORGE	X																	23020 1	22	$953,334	$152,600	EPS037	22	$953,334	$38,200	CCF43	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	$0	Si	$295,400
5	CC	1098311628	PIEDRAHITA BROCARDENSO	X	X																23030 1	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF43	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	$0	Si	$120,800
6	CC	1094979265	PINZON JONATHAN																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	$0	Si	$402,500
Centro de Trabajo: MARAWI (3 Afiliados)																							$3,510,000	$561,600			$3,510,000	$140,400			$3,370,000	$134,800			$3,510,000		$244,400			$0	$0		$1,081,200
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)																							$3,510,000	$561,600			$3,510,000	$140,400			$3,370,000	$134,800			$3,510,000		$244,400			$0	$0		$1,081,200
7	CC	1013591661	LEON JONATHAN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	$0	Si	$396,900
8	CC	18495034	LONDOÑO LUIS	X																	23030 1	21	$910,000	$145,600	EPS041	21	$910,000	$36,400	CCF43	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	6.960%	$63,400	21	$0	$0	$0	Si	$281,800
9	CC	1094971381	MARULANDA MAICOL																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	$0	Si	$402,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (6 Afiliados)																							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,568,526	$302,800			$7,800,000		$543,000			$0	$0		$2,405,800
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (6 Afiliados)																							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,568,526	$302,800			$7,800,000		$543,000			$0	$0		$2,405,800
10	CC	1097401685	BURITICA KATHERINE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	$0	Si	$402,500
11	CC	1094962273	DUQUE CRISTIAN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	$0	Si	$402,500
12	CC	9730149	FAJARDO CRISTHIAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	$0	Si	$402,500
13	CC	41941505	OSORIO LUZ																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	$0	Si	$402,500
14	CC	7561508	ROMAN WILSON																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	$0	Si	$402,500
15	CC	9731655	VELEZ HOLMES																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,068,526	$42,800	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	$0	Si	$393,300

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901353632	8	ELEMENTAL INGENIERIA & CONSTRUCCIONE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 N° 6 NORTE 50 LA LORENA	ARMENIA-QUINDIO	7108496	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	627526006	9466902785	E	2024/05/09	2024/05/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,231,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				30	$4,777,500	$0	$0	$4,777,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,000	$0	$0	$832,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$2,801,400	$0	$0	$2,801,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,144,100	$0	$0	$1,144,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$2,079,100	$0	$0	$2,079,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$2,079,100	$0	$0	$2,079,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				30	$1,179,900	$0	$0	$1,179,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	$142,200	$0	$0	$142,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	27	$1,037,700	$0	$0	$1,037,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				30	$1,194,700	$0	$0	$1,194,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$38,200	$0	$0	$38,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$305,200	$0	$0	$305,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$220,300	$0	$0	$220,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$60,700	$0	$0	$60,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$242,700	$0	$0	$242,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$223,600	$0	$0	$223,600
TOTAL				30	$9,231,200	$0	$0	$9,231,200

JHCOTE-0246050818040 4-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL ABRIL-MAYO SEGURIDAD NACIONAL

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891408256	4	SEGURIDAD NACIONAL LTDA	A	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	8010	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 10 N 15 64 LOS ALPES	3170660	AARCILA@SEGURIDADNACIONAL.CO	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-05	29851746	E	2024-05-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.144.172.100	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
4	29851746	2024-05-15	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 4538918	BARTOLO ARICAPA FIDEREY DE JESUS	1.300.000	F									X								0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.994.891	319.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV.-EPS041	1.994.891	79.800	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.994.891	79.800	1.994.891	86.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	565.600	S	4801001
2	CC 10109335	MIRANDA WILLIAM DARIO	1.300.000	F									X								0		20	20	29	29	COLPENSION ES-25-14	1.285.917	205.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.285.917	51.500	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.285.917	51.500	1.285.917	56.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	364.800	S	4801001
3	CC 10109335	MIRANDA WILLIAM DARIO	1.300.000	F										X							0		2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	86.667	13.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	86.667	3.500	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	86.667	0	86.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	17.400	S	4801001
4	CC 10109335	MIRANDA WILLIAM DARIO	1.300.000	F										X							0		7	7	7	7	COLPENSION ES-25-14	303.334	48.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	303.334	12.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	303.333	0	303.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	60.800	S	4801001
5	CC 10109335	MIRANDA WILLIAM DARIO	1.300.000	F										X							0		1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	43.334	7.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	43.334	0	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	43.334	0	43.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.000	S	4801001
6	CC 1061371785	SOTO MARIN FREDY ALEJANDRO	1.300.000	F									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.369.994	379.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.369.994	94.800	CCF DE CALDAS-CCF11	2.369.994	94.800	2.369.994	103.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	671.900	S	4801001
7	CC 10003020	TRUJILLO VALENCIA JORGE MARIO	1.300.000	F									X								0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.042.788	326.900	0	0	EPS SURA-EPS010	2.042.788	81.800	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.042.788	81.800	2.042.788	88.900	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	579.400	S	4801001

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891408256	4	SEGURIDAD NACIONAL LTDA	A	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	8010	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 10 N 15 64 LOS ALPES		3170660		AARCILA@SEGURIDADNACIONAL.CO			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-05	29851746	E	2024-05-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.144.172.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	29851746	2024-05-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.126.925	8.126.925	8.126.925	8.126.924	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	1.300.600	0	0	0	1.300.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	319.200	0	0	0	319.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	379.200	0	0	0	379.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	602.200	0	0	0	602.200
EPS(Administradoras: 4)				4	323.600	0	0	0	323.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	67.200	0	0	0	67.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	81.800	0	0	0	81.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	94.800	0	0	0	94.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	79.800	0	0	0	79.800
ARP(Administradoras: 1)				4	334.800	0	0	0	334.800
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	4	334.800	0	0	0	334.800
CCF(Administradoras: 2)				4	307.900	0	0	0	307.900
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	1	94.800	0	0	0	94.800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	3	213.100	0	0	0	213.100
Gran Total					2.266.900	0	0	0	2.266.900

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa SEGURIDAD NACIONAL LTDA, identificada con NI-891408256 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-04	230201	800229739	PROTECCION	464	0	138.346.000	0	138.346.000
Periodo salud:	2024-05	230301	800224808	PORVENIR	1229	0	355.597.400	0	355.597.400
Planilla Nro.:	29851746 Tipo E	230901	800253055	SKANDIA	1	0	528.000	0	528.000
Clase de aportante:	A	231001	800227940	COLFONDOS	107	0	32.068.000	0	32.068.000
Fecha transacción:	2024-05-15	25-14	900336004	COLPENSIONES	387	0	124.736.500	0	124.736.500
Banco:	BANCOLOMBIA	CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	2	0	144.600	0	144.600
Transacción:	639287119	EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	2	0	126.000	0	126.000
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	600	0	44.263.800	0	44.263.800
		EPS005	800251440	SANITAS	217	0	19.378.900	0	19.378.900
		EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	26	0	1.735.300	0	1.735.300
		EPS010	800088702	EPS SURA	258	0	20.866.100	0	20.866.100
		EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	23	0	1.470.600	0	1.470.600
		EPS017	830003564	FAMISANAR	58	0	3.966.500	0	3.966.500
		EPS018	805001157	SOS-EPS	230	0	17.211.800	0	17.211.800
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	533	0	38.302.100	0	38.302.100
		EPS040	900604350	SAVIA SALUD	6	0	443.700	0	443.700
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	39	0	2.829.000	0	2.829.000
		EPS042	900226715	COOSALUD	14	0	992.400	0	992.400
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	3	0	260.100	0	260.100
		EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	3	0	259.300	0	259.300
		EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	7	0	525.400	0	525.400
		EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	0	111.500	0	111.500
		EPSIC6	809008362	EPS-S PIJAOSALUD	1	0	79.300	0	79.300
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	9	0	615.400	0	615.400
		ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	30	0	1.969.400	0	1.969.400
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	29	0	1.932.400	0	1.932.400
		ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	51	0	3.743.300	0	3.743.300
		MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	54	0	3.860.300	0	3.860.300
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	2197	0	164.910.400	0	164.910.400
		CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	147	0	10.457.900	0	10.457.900
		CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	45	0	3.732.200	0	3.732.200
		CCF09	890480110	CCF DE CARTAGENA	1	0	52.000	0	52.000
		CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	78	0	5.258.700	0	5.258.700
		CCF14	891500182	COMFACAUCA	28	0	1.996.100	0	1.996.100
		CCF15	892399989	COMFACESAR	25	0	2.091.100	0	2.091.100
		CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	207	0	13.979.500	0	13.979.500
		CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	49	0	3.497.000	0	3.497.000
		CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1250	0	97.763.300	0	97.763.300
		CCF57	890303208	COMFANDI	337	0	22.801.700	0	22.801.700
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		PASENA	899999034	SENA	2	0	507.700	0	507.700
		PAICBF	899999239	ICBF	2	0	761.400	0	761.400
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
					GRAN TOTAL				$ 1.144.172.100

JHCOTE-0246050818040 4-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL

ABRIL-MAYO

AGREGADOS DE OCCIDENTE

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900188750	8	AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	01	CARRERA 16 BIS # 8-42 BARRIO PINARES	PEREIRA-RISARALDA	3114374	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	642485833	9467150030	E	2024/05/15	2024/05/16	BANCOLOMBIA	1	$51,949,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: 01 (98 Afiliados)																																		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																																		
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)																																		
1	CC	1024467874	POSADA GRAJALES LUNA ANDREA																			0	EPS041	30		0		0	0.000%	0	No
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (5 Afiliados)																																		
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (5 Afiliados)																																		
2	CC	1004667539	BERNAL MARTINEZ PAULA ANDREA	X																		0	EPS037	1		0		0	0.000%	0	No
3	CC	9868049	HINCAPIE ZAMBRANO LUIS FERNANDO													X					23030 1	8	EPS005	8	CCF44	8	14-4	8	0.000%	8	SI
4	CC	9868049	HINCAPIE ZAMBRANO LUIS FERNANDO																		23030 1	22	EPS005	22	CCF44	22	14-4	22	6.960%	22	SI
5	CC	24688215	ORTIZ SERNA FRANCY ESLEDY																		23020 1	30	EPS005	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
6	CC	1088283873	PARADA VALENCIA PAOLA ANDREA													X					23030 1	1	EPS005	1	CCF44	1	14-4	1	0.000%	1	SI
7	CC	1088283873	PARADA VALENCIA PAOLA ANDREA																		23030 1	29	EPS005	29	CCF44	29	14-4	29	6.960%	29	SI
8	CC	1086634177	POSADA MOLINA KEVIN ANDRES																			0	ESSC62	30		0	14-4	30	6.960%	0	No
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (92 Afiliados)																																		
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (92 Afiliados)																																		
9	CC	1088002015	AGUIRRE ZAPATA DANIEL																		23030 1	30	EPS010	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
10	CC	1088266843	AGUIRRE RIOS JUAN SEBASTIAN																		25-14	30	EPS037	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
11	CC	1089380229	BARRIENTOS RUA JONATHAN JULIAN													X					23030 1	6	ESSC24	6	CCF44	6	14-4	6	0.000%	6	SI
12	CC	1089380229	BARRIENTOS RUA JONATHAN JULIAN									X									23030 1	24	ESSC24	24	CCF44	24	14-4	24	6.960%	24	SI
13	CC	4514370	BEDOYA GUTIERREZ ALEJANDRO																		23020 1	30	EPS010	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
14	CC	75159031	BEDOYA COLORADO JOSE MANUEL									X									23020 1	30	EPS010	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
15	CC	1088023858	BETANCURT LEON HERMAN ALEJANDRO									X									23020 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
16	CC	10901496 32	BUITRAGO ARBOLEDA WILMER									X									23030 1	30	EPS012	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Planilla Resumen

24	CC	9958225	CASTAÑO VALENCIA ALEJANDRO									X								23020 1	1	EPS002	1	CCF44	1	14-4	1	0.000%	1	SI
25	CC	9958225	CASTAÑO VALENCIA ALEJANDRO																	23020 1	29	EPS002	29	CCF44	29	14-4	29	6.960%	29	SI
26	CC	1089721335	CONTRERAS CASTAÑO CRISTIAN CAMILO								X									23030 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
27	CC	1090149737	CORRALES MONCADA PAULA ANDREA												L					23030 1	3	EPS002	3	CCF44	3	14-4	3	0.000%	3	SI
28	CC	1090149737	CORRALES MONCADA PAULA ANDREA								X									23030 1	27	EPS002	27	CCF44	27	14-4	27	6.960%	27	SI
29	CC	1088538039	CORREA LOPEZ GUILLERMO LEON												L					23030 1	1	EPS002	1	CCF44	1	14-4	1	0.000%	1	SI
30	CC	1088538039	CORREA LOPEZ GUILLERMO LEON								X									23030 1	29	EPS002	29	CCF44	29	14-4	29	6.960%	29	SI
31	CC	1090148872	CRUZ PULGARIN HECTOR ALONSO																	23100 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
32	CC	1004131407	DELGADO LOPEZ ANDRES MAURICIO																	23030 1	30	EPS037	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
33	CC	18606982	DURANGO RIAZA CARLOS ARTURO										X		X					23030 1	8	EPS002	8	CCF44	6	14-4	8	0.000%	6	SI
34	CC	18606982	DURANGO RIAZA CARLOS ARTURO								X									23030 1	22	EPS002	22	CCF44	22	14-4	22	6.960%	22	SI
35	CC	1039023690	FRANCO CORRALES JUAN DAVID								X									23020 1	30	EPS037	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
36	CC	1018413456	GALEANO GUZMAN CLAUDIA PATRICIA												L					23030 1	1	EPS010	1	CCF44	1	14-4	1	0.000%	1	SI
37	CC	1018413456	GALEANO GUZMAN CLAUDIA PATRICIA																	23030 1	29	EPS010	29	CCF44	29	14-4	29	6.960%	29	SI
38	CC	1088538809	GALLEGO ROBLEDO JOSE HUMBERTO										X		L					23030 1	3	EPS037	3	CCF44	1	14-4	3	0.000%	1	SI
39	CC	1088538809	GALLEGO ROBLEDO JOSE HUMBERTO																	23030 1	27	EPS037	27	CCF44	27	14-4	27	6.960%	27	SI
40	CC	70811514	GARCIA MONTOYA REINEL DE JESUS								X									25-14	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
41	CC	1089378495	GIL GOMEZ ANGELICA																	23030 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
42	CC	1088538975	GIRALDO CARDEÑO DANIEL																	23030 1	30	EPS017	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
43	CC	1087551933	GOMEZ BERRIO DIANA MARIA								X									25-14	30	EPS018	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
44	CC	1093222696	GOMEZ IDARRAGA RAFAEL CAMILO																	23030 1	30	EPS005	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
45	CC	1004681417	GORDILLO ZAPATA YESID								X									23030 1	30	EPS018	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
46	CC	18562244	GRAJALES MOSCOSO HUBERNEY								X									23020 1	30	EPS037	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
47	CC	9957339	GRISALES OSORIO JAMES FERNANDO								X									25-14	30	EPS037	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
48	CC	1193141356	GRISALES VALDES RUBEN ADOLFO								X									23030 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
49	CC	9438698	GRISALES GUERRA RUBEN DARIO								X									23030 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
50	CC	18394548	GUTIERREZ FRANCO CARLOS ENRIQUE																	23030 1	13	EPS005	13	CCF44	13	14-4	13	6.960%	13	SI
51	CC	18394548	GUTIERREZ FRANCO CARLOS ENRIQUE												X					23030 1	17	EPS005	17	CCF44	17	14-4	17	0.000%	17	SI
52	CC	18513409	GUTIERREZ HOYOS								X									23100	14	EPS002	14	CCF44	14	14-4	14	6.960%	14	SI

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

58	CC	1088538912	HIGUITA OLAYA JOHAN DE JESUS									X								23020 1	27	EPS012	27	CCF44	27	14-4	27	6.960%	27	SI
59	CC	1088250065	HINCAPIE SINDY JULEIDY											X						23030 1	4	EPS002	4	CCF44	0	14-4	4	0.000%	0	SI
60	CC	1088250065	HINCAPIE SINDY JULEIDY																	23030 1	26	EPS002	26	CCF44	26	14-4	26	6.960%	26	SI
61	CC	10196509	LADINO CORDOBA JOEL									X								23020 1	30	EPS037	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
62	CC	1004682744	LADINO GIL SAMUEL												L					23020 1	1	EPS037	1	CCF44	1	14-4	1	0.000%	1	SI
63	CC	1004682744	LADINO GIL SAMUEL									X								23020 1	29	EPS037	29	CCF44	29	14-4	29	6.960%	29	SI
64	CC	24688371	LEON GALLO SANDRA BIVIANA																	25-14	30	EPS005	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
65	CC	1111779183	LOPEZ RIOS ANDRES FELIPE																	23020 1	30	EPS037	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
66	CC	9957160	LOPEZ PULGARIN DUVAN ANTONIO									X								23030 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
67	CC	10543476	LOPEZ CHICUE HUBERT JOSE											X						23020 1	2	EPS005	2	CCF44	0	14-4	2	0.000%	0	SI
68	CC	10543476	LOPEZ CHICUE HUBERT JOSE									X								23020 1	28	EPS005	28	CCF44	28	14-4	28	6.960%	28	SI
69	CC	1088002892	MARIN HURTADO LINA MARCELA																	23030 1	30	EPS010	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
70	CC	71704317	MARTINEZ OSSA JHON FREDY																	25-14	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
71	CC	1088245652	MARTINEZ ALZATE LADY JOHANNA																	25-14	30	EPS010	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
72	CC	1088321280	MARTINEZ CARVAJAL LUISA FERNANDA																	23030 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
73	CC	1061368846	MARTINEZ GRAJALES PABLO ANDRES									X								23030 1	30	EPS005	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
74	CC	18531296	MARULANDA OSORIO PACIFICO ANTONIO																	23020 1	30	ESSC62	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
75	CC	1088292967	MEDINA ACOSTA STEVEN																	23030 1	30	EPS010	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
76	CC	1007213965	MENA RENTERIA DANIEL ALEJANDRO									X								23030 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
77	CC	10047346 30	MOLANO HERRERA DANI ALEXIS		X							X							X	23030 1	25	EPS002	25	CCF44	25	14-4	25	6.960%	25	SI
78	CC	70812564	MONTOYA RESTREPO FRANKLYN EDWIN											X						23030 1	9	EPS002	9	CCF44	0	14-4	9	0.000%	0	SI
79	CC	70812564	MONTOYA RESTREPO FRANKLYN EDWIN																	23030 1	21	EPS002	21	CCF44	21	14-4	21	6.960%	21	SI
80	CC	16284266	MONTOYA URIBE JAIR DE JESUS																	25-14	30	EPS037	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
81	CC	1090149384	MORA OSORIO ALBERT ISAW									X								23030 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
82	CC	1144100636	MORALES GOMEZ ESMERALDA																	23030 1	30	EPS037	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
83	CC	9810216	MORENO IZQUIERDO NELSON									X								23020 1	30	EPS005	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
84	CC	1077198606	MOSQUERA MOSQUERA MARIA YISETH																	23030 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
85	CC	1088024781	ORREGO AGUDELO CRISTOPHER									X								23030 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
86	CC	16225725	ORTIZ ZAPATA WILSON									X								25-14	10	EPS037	10	CCF44	10	14-4	10	6.960%	10	SI
87	CC	16225725	ORTIZ ZAPATA											X						25-14	20	EPS037	20	CCF44	0	14-4	20	0.000%	0	SI

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

93	CC	10123330	OTALVARO BETANCUR MILCIADES									X								23020 1	30	EPS005	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
94	CC	9730309	PAVA ECHEVERRI HECTOR JULIAN												X					25-14	7	EPS005	7	CCF44	7	14-4	7	0.000%	7	SI
95	CC	9730309	PAVA ECHEVERRI HECTOR JULIAN																X	25-14	23	EPS005	23	CCF44	23	14-4	23	6.960%	23	SI
96	CC	1004801559	PELAEZ SUAZA JUAN DANIEL									X								23030 1	30	EPSIC6	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
97	CC	31097064	PEÑA CORRALES BELKIS							X										25-14	30	EPS005	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
98	CC	1098618343	PEÑA OSORIO GERMAN ENRIQUE									X								23030 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
99	CC	1039884863	PINO VASQUEZ EDISON DE JESUS									X								23020 1	30	ESSC62	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
100	CC	1006087124	POLANCO LOZANO ROBINSON									X								23030 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
101	CC	10193535	PRADA VALENCIA VICTOR JAVIER												X					25-14	8	EPS018	8	CCF44	8	14-4	8	0.000%	8	SI
102	CC	10193535	PRADA VALENCIA VICTOR JAVIER																	25-14	22	EPS018	22	CCF44	22	14-4	22	6.960%	22	SI
103	CC	18533385	QUINTERO SANCHEZ HECTOR FABIO											X						23030 1	5	EPS037	5	CCF44	0	14-4	5	0.000%	0	SI
104	CC	18533385	QUINTERO SANCHEZ HECTOR FABIO																	23030 1	10	EPS037	10	CCF44	10	14-4	10	6.960%	10	SI
105	CC	18533385	QUINTERO SANCHEZ HECTOR FABIO															X		23030 1	15	EPS037	15	CCF44	0	14-4	15	0.000%	0	SI
106	CC	1193581591	RESTREPO CARDONA CRISTIAN CAMILO	X																23030 1	8	EPS002	8	CCF44	8	14-4	8	6.960%	8	SI
107	CC	1087554163	RESTREPO ACOSTA JULIAN ANDRES									X								23020 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
108	CC	1087549842	RIOS MENESES VICTOR HUGO									X								23030 1	30	EPS037	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
109	CC	1087546889	RUIZ BUENO YEISON DE JESUS									X								23030 1	30	EPS018	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
110	CC	6361690	SEPULVEDA CORTES JAVIER									X								25-14	30	EPS018	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
111	CC	9728919	SEPULVEDA VANEGAS MAURICIO									X							X	23030 1	30	EPS018	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
112	CC	1088329853	SOTO RENDON JUAN ANDRES									X								23030 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
113	CC	1093224465	VALENCIA TABARES PAOLA ANDREA																	23030 1	30	ESSC62	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
114	CC	8415886	VASQUEZ ELKIN DE JESUS									X								25-14	30	EPS037	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
115	CC	1087557086	VELEZ ROTAVISTA MANUELA									X								23030 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
116	CC	1088323126	VILLA MARTINEZ VALERIA																	23030 1	30	EPS010	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
117	CC	18606511	VILLADA HIDALGO RICARDO ANTONIO									X								23100 1	30	EPS018	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
118	CC	1007828657	ZAMBRANO RODRIGUEZ JOANN SEBASTIAN		X														X	23020 1	11	EPS037	11	CCF44	11	14-4	11	6.960%	11	SI
119	CC	1088256841	ZAPATA MOZO DIANA MARCELA																	23030 1	30	EPS037	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
120	CC	18609096	ZAPATA RAMOS JOHN JAIRO									X								23020 1	30	EPS037	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
121	CC	41964061	ZORRILLA RUIZ ANGELICA MARIA											X						23020 1	1	EPS002	1	CCF44	0	14-4	1	0.000%	0	SI
122	CC	41964061	ZORRILLA RUIZ		X														X	23020	19	EPS002	19	CCF44	19	14-4	19	6.960%	19	SI

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900188750	8	AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	01	CARRERA 16 BIS # 8-42 BARRIO PINARES	PEREIRA-RISARALDA	3114374	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	642485833	9467150030	E	2024/05/15	2024/05/16	BANCOLOMBIA	1	$51,949,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				95	$26,895,600	$21,900	$0	$26,917,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,052,300	$900	$0	$1,053,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$4,399,300	$3,600	$0	$4,402,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	52	$14,952,900	$12,100	$0	$14,965,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	$6,491,100	$5,300	$0	$6,496,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				96	$11,244,400	$9,100	$0	$11,253,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	96	$11,244,400	$9,100	$0	$11,253,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				95	$6,711,100	$5,500	$0	$6,716,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	95	$6,711,100	$5,500	$0	$6,716,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				98	$7,056,000	$6,300	$0	$7,062,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$396,100	$400	$0	$396,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$106,000	$100	$0	$106,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$92,400	$100	$0	$92,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$127,300	$200	$0	$127,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$930,800	$800	$0	$931,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$55,000	$100	$0	$55,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$1,690,500	$1,400	$0	$1,691,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$231,700	$200	$0	$231,900
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$56,600	$100	$0	$56,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	9	$705,100	$600	$0	$705,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	29	$1,768,200	$1,500	$0	$1,769,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$896,300	$800	$0	$897,100
TOTAL				98	$51,907,100	$42,800	$0	$51,949,900

JHCOTE-0246050818040 4-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL

MAYO-JUNIO

CEHR

aportes en línea

Planilla Resumen

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668406	2	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 11 - 12	PEREIRA-RISARALDA	3128683841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	682860824	9468259662	E	2024/06/05	2024/06/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$20,965,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053802516	BARCO MARIN ANGELA PATRICIA																		230301	30	$3,800,000	$988,000	EPS037	30	$3,800,000	$475,000	CCF44	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$264,500	30	$3,800,000	$190,000	No	$2,069,500
2	CC	1067897506	BEHAINE PATERNINA JOSEPH																		230301	30	$2,000,000	$520,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$1,089,200
3	CC	1094925734	BOTERO RAIGOZA ALVARO JAVIER																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
4	CC	1004700146	CAMPOS CORREA SEBASTIAN																		230201	30	$1,300,000	$338,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$708,000
5	CC	42027603	CARDONA RODRIGUEZ MARIA HILDA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
6	CC	1053791177	GIRALDO GUTIERREZ YENI MARITZA																		230301	30	$1,300,000	$338,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$708,000
7	CC	1088347406	GUEVARA VIVEROS JESUS ALBERTO																		230301	30	$1,300,000	$338,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$708,000
8	CC	1088305836	GUEVARA VIVEROS JUAN CARLOS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
9	CC	1078181255	LLOREDA MENA JASON		X																230301	9	$390,000	$101,400	EPS005	9	$390,000	$48,800	CCF44	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$390,000	$19,500	No	$212,500
10	CC	1112879505	LONDOÑO HURTADO ALEJANDRA																		230301	30	$3,000,000	$780,000	EPS010	30	$3,000,000	$375,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,633,800
11	CC	1053783548	LOPEZ MARIN JHOANA MARCELA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$375,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
12	CC	1003986851	MENA MENA JEILER YESID																		230201	30	$1,300,000	$338,000	ESSCa2	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$708,000
13	CC	1113541793	MÉNDEZ TEJADA ROBERT ANDRES																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
14	CC	1114155715	MONTOYA PATIÑO CRISTIAN DAVID																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
15	CC	1053766475	MUÑOZ VILLEGAS CAROLINA																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$375,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
16	CC	13749511	PEREZ LANDINEZ DIEGO FERNANDO																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$375,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
17	CC	1032371970	QUINTERO REYES CHRISTIAN FERNANDO																		230301	30	$3,650,000	$949,000	EPS005	30	$3,650,000	$456,300	CCF44	30	$3,650,000	$146,000	14-11	30	$3,650,000	$254,100	30	$3,650,000	$182,500	No	$1,987,900
18	CC	1004699550	RAMOS LOPEZ ALEJANDRO																		230201	30	$1,300,000	$338,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$708,000
19	CC	1085948669	SIERRA ARRUBLA BRIAN ALEXIS		X																230301	20	$866,667	$138,700	EPS002	20	$866,667	$108,400	CCF44	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	$60,400	20	$866,667	$43,500	No	$385,700
20	CC	1004686896	SUAREZ LOPEZ DANI ALEJANDRO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
21	CC	1002748843	VALENCIA CARDONA GABRIELA																		230301	30	$1,800,000	$468,000	EPS037	30	$1,800,000	$225,000	CCF44	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$1,800,000	$90,000	No	$980,300
22	CC	18505312	VALENCIA CIFUENTES HECTOR JAIME																		230201	30	$1,300,000	$338,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$708,000

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668406	2	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 11 - 12	PEREIRA-RISARALDA	3128683841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	682860824	9468259662	E	2024/06/05	2024/06/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$20,965,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$8,981,100	$0	$0	$8,981,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$896,000	$0	$0	$896,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$6,733,100	$0	$0	$6,733,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,352,000	$0	$0	$1,352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,931,100	$0	$0	$2,931,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$2,931,100	$0	$0	$2,931,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,684,300	$0	$0	$1,684,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	23	$1,684,300	$0	$0	$1,684,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				23	$5,263,500	$0	$0	$5,263,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$1,700,000	$0	$0	$1,700,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$1,187,500	$0	$0	$1,187,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$1,220,900	$0	$0	$1,220,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$667,600	$0	$0	$667,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,263,300	$0	$0	$1,263,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	23	$1,263,300	$0	$0	$1,263,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$842,200	$0	$0	$842,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	23	$842,200	$0	$0	$842,200
TOTAL				23	$20,965,500	$0	$0	$20,965,500

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668406	2	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 11 - 12	PEREIRA-RISARALDA	3128683841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	682877876	9468259751	Y	2024/06/05	2024/06/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,607,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	14238475	CARRION TOVAR CARLOS HUMBERTO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$3,000,000	$208,800	0	$0	$0	No	$208,800
2	CC	1094963113	FLOREZ ROMERO MARIA ISABEL																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,500,000	$104,400	0	$0	$0	No	$104,400
3	CC	30404588	GALLEGO FLOREZ DIANA LUZ																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,800,000	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
4	CC	1093216406	GOMEZ HERRERA LUZ PIEDAD																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
5	CC	1088343496	HOYOS VILLEGAS JUAN FELIPE																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
6	CC	11003522	MONTES JARAMILLO ANDREY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$5,000,000	$348,000	0	$0	$0	No	$348,000
7	CC	1053791050	MORALES GUTIERREZ ALEJANDRA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$2,500,000	$174,000	0	$0	$0	No	$174,000
8	CC	1109299466	QUITIAN VELASQUEZ JHONATAN CAMILO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
9	CC	30276718	RIVERA JIMENEZ LUZ EUGENIA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$4,000,000	$278,400	0	$0	$0	No	$278,400
Total	Afiliados(9)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$23,100,000	$1,607,800		$0	$0		$1,607,800

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668406	2	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 11 - 12	PEREIRA-RISARALDA	3128683841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	682877876	9468259751	Y	2024/06/05	2024/06/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,607,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,607,800	$0	$0	$1,607,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$1,607,800	$0	$0	$1,607,800
TOTAL				9	$1,607,800	$0	$0	$1,607,800

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL

MAYO-JUNIO

DUAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901499406	7	DUAL PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENIERIA S.A.S BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DUAL PROYECTOS ARQUITECTONICOS	CALLE 13 24-30 BARRIO LOS ALAMOS	PEREIRA-RISARALDA	3333333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	684709442	9468293140	E	2024/06/05	2024/06/05	BANCOLOMBIA	0	$1,686,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1088289846	ACEVEDO HENAO RUBEN DARIO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF44	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
2	CC	1088316001	CARDONA LOPEZ CRISTIAN ALEXIS	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF44	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
3	CC	18617323	CARDONA MORALES JUAN PABLO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1006294136	CORREA BONILLA MARIANA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF44	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
5	CC	10017615	MOLINA LOPEZ JAIME	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF44	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
6	CC	1004679075	PIEDRAHITA JARAMILLO JONATHAN	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS002	28	$1,213,334	$48,600	CCF44	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,213,334	$84,500	28	$0	$0
7	PT	6355690	SANDOVAL VALDERRAMA ARTURO JOSE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(7)**					$5,443,336	$871,200			$5,443,336	$218,000			$5,443,336	$218,000			$5,443,336	$379,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$871,200	$0	$0	$871,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$455,200	$0	$0	$455,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$379,200	$0	$0	$379,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$379,200	$0	$0	$379,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$218,000	$0	$0	$218,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	7	$218,000	$0	$0	$218,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$218,000	$0	$0	$218,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$106,000	$0	$0	$106,000
TOTAL				7	$1,686,400	$0	$0	$1,686,400

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL

MAYO-JUNIO

MARMOLES

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-06, 05:38:17 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1064198917

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 06/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ACABADOS Y MARMOLES MC SAS		
Documento	NI901307329	**Dirección**	CL 1A SUR #1 A - 1
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3137294841
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal	COLORADO ARROYAVE MAURICIO	**Identificación**	CC 18531008
Total Afiliados	16	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET TP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10014724	JHON EDWIN TREJOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1001680280	ROVINSSON BERMUDEZ PABON	01	00	X																0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.256.667	$ 201.100	(EPS003) SALUD TOTAL EPS	$ 1.256.667	$ 50.300	0,960	$ 1.256.667	$ 87.500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.257.000	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.200
CC 10026886	HECTOR JAIME PELAEZ RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS003) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1002954368	SERGIO SUAREZ CHIQUITO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS003) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 10131614	MARCO ANTONIO BEDOYA ROMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS003) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 10201666	CRISTOBAL SUAREZ SUAREZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 43.334	$ 7.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 43.334	$ 1.800	0,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 43.000	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 1050125428	CARLOS ALBERTO SUAREZ SUAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	0,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1088282886	ANDRES FELIPE MUÑOZ CASTRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1088323650	WILSON MUÑOZ CASTRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 10079103	JHON JAIMES SUAREZ SANCHEZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 43.334	$ 1.800	0,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 43.000	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 18519422	JOHN JAIRO CARDONA MEJIA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 43.334	$ 7.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 43.334	$ 1.800	0,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 43.000	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 18520373	ALDEMAR CARDONA MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 18531008	MAURICIO COLORADO ARROYAVE	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 71140551	OMAR DE JESUS BERMUDEZ ALVAREZ	01	00	X	X															0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.256.667	$ 201.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.256.667	$ 50.300	0,960	$ 1.256.667	$ 87.500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.257.000	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.200
CC 75056827	MARIO HUMBERTO BLANDON MEDELLIN	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 43.334	$ 7.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 43.334	$ 1.800	0,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 43.000	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 79446785	EDGAR ALBERTO CHAPARRO PINZON	01	00		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 43.334	$ 7.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 43.334	$ 1.800	0,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 43.000	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700

Activar Windows
Ve a Configuración para a

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.430.004	$ 14.430.004	$ 14.430.004	$ 14.429.000	$ 2.309.200	$ 577.600	$ 1.005.000	$ 577.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.469.400	$ 0	$ 4.469.400

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL

MAYO-JUNIO

FUNCION ELECTRICA

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901644493	1	CONSTRUELEC HR S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUELEC HR SAS	CARRERA 4 8-19	MANIZALES-CALDAS	3333333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-04	2024-05	653351237	9467419562	E	2024/05/23	2024/05/21	BANCO AGRARIO	0	$1,645,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | |

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 5.200		CONFAMILIARES	3	$ 171.528	4%	$ 6.900	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	3	$ 130.000	6,96%	5	$ 9.100	3	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 15.600		CONFAMILIARES	9	$ 469.464	4%	$ 18.800	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	9	$ 390.000	6,96%	5	$ 27.200	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 33.000		CONFAMILIARES	19	$ 875.695	4%	$ 35.100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	19	$ 823.334	6,96%	5	$ 57.400	19	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 52.000		CONFAMILIARES	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 52.000		CONFAMILIARES	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 52.000		CONFAMILIARES	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 1.800		CONFAMILIARES	1	$ 61.390	4%	$ 2.500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 43.334	6,96%	5	$ 3.100	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 211.600						$ 219.300						$ 368.300				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901644493	1	CONSTRUELEC HR S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUELEC HR SAS	CARRERA 4 8-19	MANIZALES-CALDAS	3333333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	653351237	9467419562	E	2024/05/23	2024/05/21	BANCO AGRARIO	0	$1,645,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$846,000	$0	$0	$846,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$339,800	$0	$0	$339,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$506,200	$0	$0	$506,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$368,300	$0	$0	$368,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$368,300	$0	$0	$368,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$219,300	$0	$0	$219,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	7	$219,300	$0	$0	$219,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$211,600	$0	$0	$211,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$55,600	$0	$0	$55,600
TOTAL				7	$1,645,200	$0	$0	$1,645,200

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900889603	1	FUNCION ELECTRICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNCION ELECTRICA SAS	CARRERA 2 CL 9 TRONCAL OCCIDENTE	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3402360	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	684755792	9468267767	E	2024/06/05	2024/06/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$3,490,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: FUNCION ELECTRICA SAS (6 Afiliados)					$11,430,203	$1,818,600			$11,430,203	$447,100			$11,430,203	$447,100			$11,430,203	$777,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 6.9600 (6 Afiliados)					$11,430,203	$1,818,600			$11,430,203	$447,100			$11,430,203	$447,100			$11,430,203	$777,800		$0	$0
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (6 Afiliados)					$11,430,203	$1,818,600			$11,430,203	$447,100			$11,430,203	$447,100			$11,430,203	$777,800		$0	$0
1	CC	14696569 BEDOYA HEYDER	25-14	30	$1,644,947	$263,200	EPS005	30	$1,644,947	$65,800	CCF44	30	$1,644,947	$65,800	14-4	30	$1,644,947	$114,500	30	$0	$0
2	CC	1087997704 GALLEGO DIEGO	230201	28	$1,254,823	$200,800	EPS002	28	$1,254,823	$50,200	CCF44	28	$1,254,823	$50,200	14-4	28	$1,254,823	$87,400	28	$0	$0
3	CC	1002425595 MARTINEZ DANIEL	230301	6	$260,000	$31,200	EPS017	6	$260,000	$0	CCF44	6	$260,000	$0	14-4	6	$260,000	$0	6	$0	$0
4	CC	1002425595 MARTINEZ DANIEL	230301	24	$1,088,404	$174,200	EPS017	24	$1,088,404	$43,600	CCF44	24	$1,088,404	$43,600	14-4	24	$1,088,404	$75,800	24	$0	$0
5	CC	1006493233 PALACIO JHON	230301	30	$1,418,404	$227,000	EPS037	30	$1,418,404	$56,800	CCF44	30	$1,418,404	$56,800	14-4	30	$1,418,404	$98,800	30	$0	$0
6	CC	9921313 RENDON AUGUSTO	230301	30	$2,800,553	$448,100	EPS002	30	$2,800,553	$112,100	CCF44	30	$2,800,553	$112,100	14-4	30	$2,800,553	$195,000	30	$0	$0
7	CC	1088245702 SAENZ CESAR	230301	30	$2,963,072	$474,100	EPS018	30	$2,963,072	$118,600	CCF44	30	$2,963,072	$118,600	14-4	30	$2,963,072	$206,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**				$11,430,203	$1,818,600			$11,430,203	$447,100			$11,430,203	$447,100			$11,430,203	$777,800		$0	$0

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900889603	1	FUNCION ELECTRICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNCION ELECTRICA SAS	CARRERA 2 CL 9 TRONCAL OCCIDENTE	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3402360	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	684755792	9468267767	E	2024/06/05	2024/06/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$3,490,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,818,600	$0	$0	$1,818,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$263,200	$0	$0	$263,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,354,600	$0	$0	$1,354,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$200,800	$0	$0	$200,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$777,800	$0	$0	$777,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$777,800	$0	$0	$777,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$447,100	$0	$0	$447,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	6	$447,100	$0	$0	$447,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$447,100	$0	$0	$447,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$43,600	$0	$0	$43,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$56,800	$0	$0	$56,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$118,600	$0	$0	$118,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$162,300	$0	$0	$162,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$65,800	$0	$0	$65,800
TOTAL				6	$3,490,600	$0	$0	$3,490,600

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL

MAYO-JUNIO

BIMEO

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30108690
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-06-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	BIMEO INGENIERIA EN DISENO SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901334822	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 14 23 72 EDIFICIO ALTURIA OFIC 406	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	BIMEOING@GMAIL.COM	TELÉFONO	3113976160
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	75068992	PRIMER APELLIDO	QUINTERO	SEGUNDO APELLIDO	ROBLES
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 05	Año: 2024	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
12		$27.205.254		30108690

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1088293243	01	No	No	No	66	1	1711001	Fijo	CASTRILLON LARGO LUIS FELIPE	$2.000.000
CC-42118652	51	No	No	No	66	1	1711001	Salario	DURAN VELASQUEZ GLORIA DEL CARMEN	$1.300.000
CC-1088299080	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	GIL CARDENAS LUISA MARIA	$1.300.000
CC-1088360654	01	No	No	No	66	1	1711001	Fijo	HURTADO BRETI YENNIFER KATIUSCA	$1.300.000
CC-42150877	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	MONTOYA MUÑOZ ANDREA DEL PILAR	$1.420.640
CC-4519690	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	OSPINA RAMIREZ JORGE ANDRES	$2.000.000
CC-1085324165	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	PANTOJA PORTILLA WILMER REMIGIO	$1.850.000
CC-1007227779	01	No	No	No	66	1	1711001	Fijo	QUINTERO GRAJALES MANUELA	$1.300.000
CC-75068992	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	QUINTERO ROBLES LUIS FERNANDO	$12.000.000
CC-18517366	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	RESTREPO ESPINOSA HECTOR FABIO	$3.400.000
CC-33967275	01	No	No	No	66	1	1711001	Fijo	SALGADO GIRALDO DEICY	$1.420.640
CC-1060592999	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	VALENCIA GARCIA ESTEFANY ANDREA	$1.420.640

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1088293243	X	2024-05-14																											0		
CC - 42118652																													0		
CC - 1088299080																													0		
CC - 1088360654																													0		
CC - 42150877																													0		
CC - 4519690																													0		
CC - 1085324165			X	2024-05-03																									0		
CC - 1007227779																													0		
CC - 75068992									X	2024-05-01																			0		
CC - 18517366																													0		
CC - 33967275																													0		
CC - 1060592999																													0		

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 42118652	PROTECCION	4	$325.000	0.1600000	$52.000	$0	$0	$52.000	$0	$0	$0
CC - 1088299080	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1088360654	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 42150877	PORVENIR	30	$1.420.640	0.1600000	$227.400	$0	$0	$227.400	$0	$0	$0
CC - 4519690	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1085324165	PORVENIR	3	$185.000	0.1600000	$29.600	$0	$0	$29.600	$0	$0	$0
CC - 1007227779	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 75068992	PROTECCION	30	$12.000.000	0.1600000	$1.920.000	$0	$0	$1.920.000	$60.000	$60.000	$0
CC - 18517366	PROTECCION	30	$3.400.000	0.1600000	$544.000	$0	$0	$544.000	$0	$0	$0
CC - 33967275	PROTECCION	30	$1.420.640	0.1600000	$227.400	$0	$0	$227.400	$0	$0	$0
CC - 1060592999	PORVENIR	30	$1.420.640	0.1600000	$227.400	$0	$0	$227.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1088293243	SOS-EPS	17	$1.133.334	0.0400000	$45.400	$0	0	$0	0	$0	17	$1.133.334	90133482 2	0.0696000	$78.900
CC - 42118652	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0052200	$6.800
CC - 1088299080	EPS SURA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	90133482 2	0.0696000	$90.500
CC - 1088360654	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
CC - 42150877	EPS SURA	30	$1.420.640	0.0400000	$56.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.420.640	90133482	0.0696000	$98.900

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 4519690	SOS-EPS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	9013348222	0.0696000	$139.200
CC - 1085324165	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$185.000	0.0400000	$7.400	$0	0	$0	0	$0	3	$185.000	9013348222	0.0696000	$12.900
CC - 1007227779	EPS SURA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
CC - 75068992	EPS SURA	30	$12.000.000	0.0400000	$480.000	$0	0	$0	0	$0	30	$12.000.000	9013348222	0.0696000	$835.200
CC - 18517366	EPS SURA	30	$3.400.000	0.0400000	$136.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.400.000	9013348222	0.0696000	$236.700
CC - 33967275	SALUD TOTAL	30	$1.420.640	0.0400000	$56.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.420.640	2	0.0052200	$7.500
CC - 1060592999	SALUD TOTAL	30	$1.420.640	0.0400000	$56.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.420.640	9013348222	0.0696000	$98.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1088293243	COMFAMILIAR RISARALDA	17	$1.133.334	0.0400000	$45.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-42118652	COMFAMILIAR RISARALDA	4	$325.000	0.0400000	$13.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

JHCOTE-0246050818040 4-830560-0014872 85-A

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-42150877	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.420.640	0.0400000	$56.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4519690	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1085324165	COMFAMILIAR RISARALDA	3	$185.000	0.0400000	$7.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007227779	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75068992	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$12.000.000	0.0400000	$480.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18517366	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$3.400.000	0.0400000	$136.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-33967275	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.420.640	0.0400000	$56.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1060592999	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.420.640	0.0400000	$56.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	8	$1.609.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.609.800
PROTECCION	4	$2.743.400	$0	$0	$60.000	$60.000	0	$0	$0	$0	$2.863.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	5	$776.900	$0	0	$0	0	$0	$776.900	0	$0	$0	$776.900	$0	0	$0	$0	$776.900	$0	$0	$776.900

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	3	$165.800	$0	0	$0	0	$0	$165.800	0	$0	$0	$165.800	$0	0	$0	$0	$165.800	$0	$0	$165.800
SIN EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	12	$1.619.100	0	$0	$0	$1.619.100	0	$0	$1.619.100	0	$0	$0	$1.619.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	12	$1.088.500	0	$0	$1.088.500
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$1.075.500
PENSIONES	2	$4.473.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.619.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.088.500
SENA	1	$0
ICBF	1	$0

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30108813
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-06-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	BIMEO INGENIERIA EN DISENO SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901334822	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 14 23 72 EDIFICIO ALTURIA OFIC 406	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	BIMEOING@GMAIL.COM	TELÉFONO	3113976160
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	75068992	PRIMER APELLIDO	QUINTERO	SEGUNDO APELLIDO	ROBLES
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 05	Año: 2024	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$0		30108813

JHCOTE-024605081804 04-830560-001487285-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-42118945	59	No	No	No	66	1	5711001	Salario	CARVAJAL GOMEZ GLORIA STELLA	$1.300.000
CC-10091971	59	No	No	No	66	1	5711001	Salario	CHICA CASTAÑO CARLOS ENRIQUE	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 42118945																													0		
CC - 10091971																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 42118945	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 10091971	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 42118945	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9013348222	0.0696000	$90.500
CC - 10091971	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9013348222	0.0696000	$90.500

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10091971	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	2	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	2	$181.000	0	$0	$0	$181.000	0	$0	$181.000	0	$0	$0	$181.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	2	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$181.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$181.000

JHCOTE-0246050818040 4-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL

MAYO-JUNIO

CASTRO Y CASTRO

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900392633	8	CASTRO Y CASTRO CONSTRUCCIONES SAS	B	001	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	KR 9 BIS 39 B 5	3451742	CONSTRU_CASTROCASTRO@YAHOO.ES	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30121960	E	2024-06-11	TODOS LOS CENTROS	RISARALDA	PEREIRA	29.853.300	0	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
88	30121960	2024-06-12	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INGS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1088274244	ALVAREZ ALVAREZ JOHN FREDY	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
2	CC 1033759935	ALVAREZ GARCIA ROSA MARIA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
3	CC 1088007294	ARANGO CRISTIAN DAVID	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
4	CC 1087991374	BAQUERO CASTRO NESTOR FERNANDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
5	PT 4366893	BARRIOS GONZALEZ OSCAR OMAR	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5429001
6	CC 93419429	BETANCOURT JARAMILLO ALDEMAR	1.300.000	F	X															0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	86.667	13.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	86.667	3.500	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	86.667	3.500	86.667	6.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	27.000	S	5429001
7	CC 1088345328	BUENO HERNANDEZ JHON HERNANDO	1.300.000	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	650.000	104.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	650.000	26.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	650.000	26.000	650.000	45.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	201.300	S	5429001
8	CC 1237441295	BUENO RODRIGUEZ JAVIER ALID	1.300.000	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	953.334	152.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	953.334	38.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	953.334	38.200	953.334	66.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	295.400	S	5429001
9	CC 1004778398	BUENO TREJOS JUAN CAMILO	1.300.000	F	X															0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	650.000	104.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	650.000	26.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	650.000	26.000	650.000	45.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	201.300	S	5429001

JHCOTE-024605081804O4-830560-001487285-A

| | | |

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

| | | |

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900392633	8	CASTRO Y CASTRO CONSTRUCCIONES SAS	B	001	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	KR 9 BIS 39 B 5		3451742			CONSTRU_CASTROCASTRO@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30121960	E	2024-06-11	TODOS LOS CENTROS	RISARALDA	PEREIRA	29.853.300	0	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
88	30121960	2024-06-12	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
95.246.676	100.446.676	100.446.676	100.446.676	0

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				84	15.240.400	0	0	15.240.400
PROTECCION	230201	800229739	0	31	5.394.500	0	0	5.394.500
PORVENIR	230301	800224808	8	38	7.023.900	0	0	7.023.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	9	1.366.000	0	0	1.366.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	1.456.000	0	0	1.456.000
EPS(Administradoras: 10)				88	4.018.800	0	0	4.018.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	62	2.810.300	0	0	2.810.300

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	208.000	0	0	208.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	26.000	0	0	26.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	7	365.800	0	0	365.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	38.200	0	0	38.200
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	12.200	0	0	12.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	404.000	0	0	404.000
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	52.000	0	0	52.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	50.300	0	0	50.300
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	52.000	0	0	52.000
ARP(Administradoras: 1)				88	6.575.300	0	0	6.575.300
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	88	6.575.300	0	0	6.575.300
CCF(Administradoras: 1)				88	4.018.800	0	0	4.018.800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	88	4.018.800	0	0	4.018.800
Gran Total					29.853.300	0	0	29.853.300

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL

MAYO-JUNIO

DIM

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 900830946	1	DIM CONSTRUCCIONES SAS	B	11	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	4390	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**		**EMAIL**			**EXENTO DE PARAFISCALES**
66-170	RESERVAS DE LA PRADERA M2 CASA 5		3426266		DIM-CONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30085160	E	2024-06-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	20.454.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
58 de 58	30085160	2024-06-14	Pagada							

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | |

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

| | | |

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

| | | |

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 900830946	1	DIM CONSTRUCCIONES SAS	B	11	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	4390	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
68-170	RESERVAS DE LA PRADERA M2 CASA 5	3426268	DIM-CONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30085160	E	2024-06-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	20.454.300	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
58 de 58	30085160		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
67.580.010	67.800.010	67.800.010	65.077.815	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				57	10.813.800	0	0	0	10.813.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	7	1.570.800	0	0	0	1.570.800
PROTECCION	230201	800229739	0	16	3.050.000	0	0	0	3.050.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	502.400	0	0	0	502.400
PORVENIR	230301	800224808	8	32	5.690.600	0	0	0	5.690.600
EPS(Administradoras: 8)				58	2.713.000	0	0	0	2.713.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	5	329.000	0	0	0	329.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	360.100	0	0	0	360.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	1.800	0	0	0	1.800
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	52.000	0	0	0	52.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	52.000	0	0	0	52.000
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	3	81.600	0	0	0	81.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	37	1.547.900	0	0	0	1.547.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	7	288.600	0	0	0	288.600
ARP(Administradoras: 1)				58	4.334.400	0	0	0	4.334.400
COLMENA	14-25	800226175	3	58	4.334.400	0	0	0	4.334.400
CCF(Administradoras: 1)				58	2.593.100	0	0	0	2.593.100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	58	2.593.100	0	0	0	2.593.100
Gran Total					20.454.300	0	0	0	20.454.300

JHCOTE-0246050818040 4-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL

MAYO-JUNIO

ELEMENTAL

aportes en línea

Planilla Resumen

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901353632	8	ELEMENTAL INGENIERIA & CONSTRUCCIONE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 N° 6 NORTE 50 LA LORENA	ARMENIA-QUINDIO	7108496	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	696374803	9468438425	E	2024/06/12	2024/06/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,505,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (28 Afiliados)																						$26,130,004	$4,181,200			$26,130,004	$1,045,600			$25,898,530	$1,036,400			$26,130,004		$1,819,500		$0	$0		$6,082,700
Centro de Trabajo: HOREB (3 Afiliados)																						$2,990,000	$478,400			$2,990,000	$119,600			$2,990,000	$119,600			$2,990,000		$208,200		$0	$0		$925,800
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)																						$2,990,000	$478,400			$2,990,000	$119,600			$2,990,000	$119,600			$2,990,000		$208,200		$0	$0		$925,800
1	CC	1005089733	BELTRAN CARLOS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	18497112	OSPINA CESAR		X																23030 1	9	$390,000	$62,400	EPS010	9	$390,000	$15,600	CCF43	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	Si	$120,800
3	CC	7530781	PEREZ WILLIAM																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Centro de Trabajo: JORDAN TORRE A (3 Afiliados)																						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$1,207,500
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)																						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$1,207,500
4	CC	1094975864	BERMUDEZ DENILSON																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
5	CC	1094971381	MARULANDA MAICOL																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
6	CC	1094979265	PINZON JONATHAN																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Centro de Trabajo: JORDAN TORRE C (3 Afiliados)																						$2,123,334	$339,800			$2,123,334	$85,000			$2,123,334	$85,000			$2,123,334		$147,900		$0	$0		$657,700
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)																						$2,123,334	$339,800			$2,123,334	$85,000			$2,123,334	$85,000			$2,123,334		$147,900		$0	$0		$657,700
7	CC	1007509287	CAICEDO JORGE		X																23020 1	18	$780,000	$124,800	EPS037	18	$780,000	$31,200	CCF43	18	$780,000	$31,200	14-11	18	$780,000	6.960%	$54,300	18	$0	$0	Si	$241,500
8	CC	1094956398	GOMEZ JHONATAN	X	X																23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF43	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
9	CC	18495034	LONDOÑO LUIS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (6 Afiliados)																						$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,568,526	$302,800			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,405,800
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (6 Afiliados)																						$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,568,526	$302,800			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,405,800
10	CC	1097401685	BURITICA KATHERINE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
11	CC	1094962273	DUQUE CRISTIAN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
12	CC	9730149	FAJARDO CRISTHIAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
13	CC	41941505	OSORIO LUZ																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
14	CC	7561508	ROMAN WILSON																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
15	CC	9731655	VELEZ HOLMES																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,068,526	$42,800	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$393,300

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901353632	8	ELEMENTAL INGENIERIA & CONSTRUCCIONE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 N° 6 NORTE 50 LA LORENA	ARMENIA-QUINDIO	7108496	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	696374803	9468438425	E	2024/06/12	2024/06/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,505,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				32	$4,916,200	$0	$0	$4,916,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,000	$0	$0	$832,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$3,085,600	$0	$0	$3,085,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$998,600	$0	$0	$998,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$2,139,300	$0	$0	$2,139,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	32	$2,139,300	$0	$0	$2,139,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				32	$1,220,200	$0	$0	$1,220,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	4	$183,800	$0	$0	$183,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	28	$1,036,400	$0	$0	$1,036,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				32	$1,229,400	$0	$0	$1,229,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$253,100	$0	$0	$253,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$248,100	$0	$0	$248,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$119,600	$0	$0	$119,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$341,600	$0	$0	$341,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$163,000	$0	$0	$163,000
TOTAL				32	$9,505,100	$0	$0	$9,505,100

JHCOTE-0246050818040 4-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL

MAYO-JUNIO

SEGURIDAD NACIONAL

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891408256	4	SEGURIDAD NACIONAL LTDA	A	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	8010	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 10 N 15 64 LOS ALPES	3170660	AARCILA@SEGURIDADNACIONAL.CO	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30185635	E	2024-06-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.034.874.800	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
4	30185635	2024-06-17	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 4538918	BARTOLO ARICAPA FIDEREY DE JESUS	1.300.000	F									X								0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.003.626	320.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.003.626	80.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.003.626	80.200	2.003.626	87.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	568.200	S	4801001
2	CC 10109335	MIRANDA WILLIAM DARIO	1.300.000	F									X								0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.804.292	288.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.804.292	72.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.804.292	72.200	1.804.292	78.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	511.600	S	4801001
3	CC 1061371785	SOTO MARIN FREDY ALEJANDRO	1.300.000	F									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.832.999	293.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.832.999	73.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.832.999	73.400	1.832.999	79.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	519.900	S	4801001
4	CC 10003020	TRUJILLO VALENCIA JORGE MARIO	1.300.000	F									X								0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.894.750	303.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.894.750	75.800	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.894.750	75.800	1.894.750	82.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	537.300	S	4801001

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891408256	4	SEGURIDAD NACIONAL LTDA	A	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	8010	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
66-1	CALLE 10 N 15 64 LOS ALPES		3170660			AARCILA@SEGURIDADNACIONAL.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30185635	E	2024-06-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.034.874.800	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
4	30185635	2024-06-17	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.535.667	7.535.667	7.535.667	7.535.667	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	1.205.800	0	0	0	1.205.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	320.600	0	0	0	320.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	293.300	0	0	0	293.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	591.900	0	0	0	591.900
EPS(Administradoras: 4)				4	301.600	0	0	0	301.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	72.200	0	0	0	72.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	75.800	0	0	0	75.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	73.400	0	0	0	73.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	80.200	0	0	0	80.200
ARP(Administradoras: 1)				4	328.000	0	0	0	328.000
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	4	328.000	0	0	0	328.000
CCF(Administradoras: 2)				4	301.600	0	0	0	301.600
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	1	73.400	0	0	0	73.400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	3	228.200	0	0	0	228.200
Gran Total					2.137.000	0	0	0	2.137.000

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa SEGURIDAD NACIONAL LTDA, identificada con NI-891408256 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-05	230201	800229739	PROTECCION	423	0	121.484.200	0	121.484.200
Periodo salud:	2024-06	230301	800224808	PORVENIR	1159	0	321.264.600	0	321.264.600
Planilla Nro.:	30185635 Tipo E	230901	800253055	SKANDIA	1	0	528.000	0	528.000
Clase de aportante:	A	231001	800227940	COLFONDOS	105	0	28.789.500	0	28.789.500
Fecha transacción:	2024-06-17	25-14	900336004	COLPENSIONES	377	0	116.441.900	0	116.441.900
Banco:	BANCOLOMBIA	CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	2	0	144.600	0	144.600
Transacción:	710731008	EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	2	0	130.800	0	130.800
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	569	0	39.966.600	0	39.966.600
		EPS005	800251440	SANITAS	214	0	18.350.700	0	18.350.700
		EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	20	0	1.503.800	0	1.503.800
		EPS010	800088702	EPS SURA	207	0	17.523.900	0	17.523.900
		EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	25	0	1.551.900	0	1.551.900
		EPS017	830003564	FAMISANAR	55	0	3.685.600	0	3.685.600
		EPS018	805001157	SOS-EPS	232	0	16.571.000	0	16.571.000
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	509	0	35.295.100	0	35.295.100
		EPS040	900604350	SAVIA SALUD	2	0	40.800	0	40.800
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	34	0	2.240.900	0	2.240.900
		EPS042	900226715	COOSALUD	13	0	962.100	0	962.100
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	3	0	220.400	0	220.400
		EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	3	0	229.700	0	229.700
		EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	7	0	476.800	0	476.800
		EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	0	76.100	0	76.100
		EPSIC6	809008362	EPS-S PIJAOSALUD	1	0	72.500	0	72.500
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	7	0	517.000	0	517.000
		ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	34	0	1.998.100	0	1.998.100
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	24	0	1.599.800	0	1.599.800
		ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	52	0	3.322.800	0	3.322.800
		MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	59	0	4.055.300	0	4.055.300

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

Se certifica que la empresa SEGURIDAD NACIONAL LTDA, identificada con NI-891408256 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
					GRAN TOTAL			$ 1.034.874.800

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-05	230201	800229739	PROTECCION	42	0	11.423.900	0	11.423.900
Periodo salud:	2024-06	230301	800224808	PORVENIR	80	0	21.655.600	0	21.655.600
Planilla Nro.:	30122041 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	9	0	2.115.100	0	2.115.100
Clase de aportante:	A	25-14	900336004	COLPENSIONES	18	0	4.775.200	0	4.775.200
Fecha transacción:	2024-06-11	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	43	0	2.916.900	0	2.916.900
Banco:	BBVA	EPS005	800251440	SANITAS	6	0	435.500	0	435.500
Transacción:	696720921	EPS010	800088702	EPS SURA	56	0	3.671.000	0	3.671.000
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	28	0	1.825.000	0	1.825.000
		EPS040	900604350	SAVIA SALUD	5	0	360.000	0	360.000
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	0	240.400	0	240.400
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	64.400	0	64.400
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	2	0	153.600	0	153.600
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	26.400	0	26.400
		MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	3	0	255.000	0	255.000
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	149	0	10.762.200	0	10.762.200
		CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	149	0	10.007.600	0	10.007.600
		PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 70.687.800

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

SEGURIDAD SOCIAL

MAYO-JUNIO

AGREGADOS DE OCCIDENTE

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900188750	8	AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	01	CARRERA 16 BIS # 8-42 BARRIO PINARES	PEREIRA-RISARALDA	3114374	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	711713025	9468427245	E	2024/06/17	2024/06/17	BANCOLOMBIA	0	$54,902,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: 01 (103 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																																
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)																																
1	CC	1024467874	POSADA GRAJALES LUNA ANDREA																				0	EPS041	30		0		0	0.000%	0	No
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (4 Afiliados)																																
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (4 Afiliados)																																
2	CC	9868049	HINCAPIE ZAMBRANO LUIS FERNANDO																				23030 1	30	EPS005	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	Si
3	CC	24688215	ORTIZ SERNA FRANCY ESLEDY																				23020 1	30	EPS005	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	Si
4	CC	1088283873	PARADA VALENCIA PAOLA ANDREA																				23030 1	30	EPS005	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	Si
5	CC	1086634177	POSADA MOLINA KEVIN ANDRES																					0	ESSC62	30		0	14-4	30	6.960%	0	No
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (98 Afiliados)																																
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (98 Afiliados)																																
6	CC	1088002015	AGUIRRE ZAPATA DANIEL																				23030 1	30	EPS010	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	Si
7	CC	1088266843	AGUIRRE RIOS JUAN SEBASTIAN																				25-14	30	EPS037	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	Si
8	CC	1089380229	BARRIENTOS RUA JONATHAN JULIAN									X											23030 1	30	ESSC24	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	Si
9	CC	4514370	BEDOYA GUTIERREZ ALEJANDRO																				23020 1	30	EPS010	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	Si
10	CC	75159031	BEDOYA COLORADO JOSE MANUEL									X											23020 1	12	EPS010	12	CCF44	12	14-4	12	6.960%	12	Si
11	CC	75159031	BEDOYA COLORADO JOSE MANUEL													X							23020 1	18	EPS010	18	CCF44	18	14-4	18	0.000%	18	Si
12	CC	1088023858	BETANCURT LEON HERMAN ALEJANDRO		X							X										X	23020 1	16	EPS002	16	CCF44	16	14-4	16	6.960%	16	Si
13	CC	10034626	BOOKER HENAO KIM JUAN	X																			23030 1	15	EPS005	15	CCF44	15	14-4	15	6.960%	15	Si
14	CC	10901496 32	BUITRAGO ARBOLEDA WILMER									X											23030 1	30	EPS012	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	Si
15	CC	1087561907	CABAL BEDOYA VALERIA							X		X											23030 1	30	EPS018	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	Si
16	CC	2474452	CANO RESTREPO JOSE DANIEL	X																			23100 1	4	EPS002	4	CCF44	4	14-4	4	6.960%	4	Si

22	CC	9958225	CASTAÑO VALENCIA ALEJANDRO													L				23020 1	1	EPS002	1	CCF44	1	14-4	1	0.000%	1	SI
23	CC	9958225	CASTAÑO VALENCIA ALEJANDRO									X								23020 1	3	EPS002	3	CCF44	3	14-4	3	0.000%	3	SI
24	CC	9958225	CASTAÑO VALENCIA ALEJANDRO									X								23020 1	25	EPS002	25	CCF44	25	14-4	25	6.960%	25	SI
25	CC	1089721335	CONTRERAS CASTAÑO CRISTIAN CAMILO									X								23030 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
26	CC	1090149737	CORRALES MONCADA PAULA ANDREA									X								23030 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
27	CC	1088538039	CORREA LOPEZ GUILLERMO LEON									X								23030 1	1	EPS002	1	CCF44	1	14-4	1	0.000%	1	SI
28	CC	1088538039	CORREA LOPEZ GUILLERMO LEON									X								23030 1	29	EPS002	29	CCF44	29	14-4	29	6.960%	29	SI
29	CC	35198734	CORREDOR VILLARROEL GINNA PAOLA	X																23030 1	15	EPS010	15	CCF44	15	14-4	15	6.960%	15	SI
30	CC	1090148872	CRUZ PULGARIN HECTOR ALONSO																	23100 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
31	CC	1004131407	DELGADO LOPEZ ANDRES MAURICIO											X						23030 1	1	EPS037	1	CCF44	0	14-4	1	0.000%	0	SI
32	CC	1004131407	DELGADO LOPEZ ANDRES MAURICIO									X								23030 1	29	EPS037	29	CCF44	29	14-4	29	6.960%	29	SI
33	CC	18606982	DURANGO RIAZA CARLOS ARTURO													L				23030 1	1	EPS002	1	CCF44	1	14-4	1	0.000%	1	SI
34	CC	18606982	DURANGO RIAZA CARLOS ARTURO													X				23030 1	14	EPS002	14	CCF44	14	14-4	14	0.000%	14	SI
35	CC	18606982	DURANGO RIAZA CARLOS ARTURO									X								23030 1	15	EPS002	15	CCF44	15	14-4	15	6.960%	15	SI
36	CC	1039023690	FRANCO CORRALES JUAN DAVID											X						23020 1	2	EPS037	2	CCF44	0	14-4	2	0.000%	0	SI
37	CC	1039023690	FRANCO CORRALES JUAN DAVID									X								23020 1	28	EPS037	28	CCF44	28	14-4	28	6.960%	28	SI
38	CC	1018413456	GALEANO GUZMAN CLAUDIA PATRICIA													X				23030 1	5	EPS010	5	CCF44	5	14-4	5	0.000%	5	SI
39	CC	1018413456	GALEANO GUZMAN CLAUDIA PATRICIA																	23030 1	25	EPS010	25	CCF44	25	14-4	25	6.960%	25	SI
40	CC	1088538809	GALLEGO ROBLEDO JOSE HUMBERTO													L				23030 1	1	EPS037	1	CCF44	1	14-4	1	0.000%	1	SI
41	CC	1088538809	GALLEGO ROBLEDO JOSE HUMBERTO																	23030 1	29	EPS037	29	CCF44	29	14-4	29	6.960%	29	SI
42	CC	70811514	GARCIA MONTOYA REINEL DE JESUS									X								25-14	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
43	CC	1089378495	GIL GOMEZ ANGELICA																	23030 1	30	EPS002	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
44	CC	1088538975	GIRALDO CARDEÑO DANIEL									X								23030 1	30	EPS017	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
45	CC	1087551933	GOMEZ BERRIO DIANA MARIA									X								25-14	30	EPS018	30	CCF44	30	14-4	30	6.960%	30	SI
46	CC	10263192	GOMEZ OSPINA GERARDO	X																25-14	15	EPS010	15	CCF44	15	14-4	15	6.960%	15	SI
47	CC	42163133	GOMEZ LAINA JOHANNA	X																23020 1	9	EPS005	9	CCF44	9	14-4	9	6.960%	9	SI
48	CC	1093222696	GOMEZ IDARRAGA RAFAEL CAMILO		X														X	23030 1	1	EPS005	1	CCF44	1	14-4	1	6.960%	1	SI
49	CC	9955650	GORDILLO RAMIREZ JOSE REINEL	X																25-14	25	EPS037	25	CCF44	25	14-4	25	6.960%	25	SI
50	CC	1004681417	GORDILLO ZAPATA YESID													L				23030 1	1	EPS018	1	CCF44	1	14-4	1	0.000%	1	SI

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

| | | |

| | | |

JHCOTE-02460508180404-830560-001487285-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900188750	8	AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	01	CARRERA 16 BIS # 8-42 BARRIO PINARES	PEREIRA-RISARALDA	3114374	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	711713025	9468427245	E	2024/06/17	2024/06/17	BANCOLOMBIA	0	$54,902,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				101	$28,372,100	$0	$0	$28,372,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,120,500	$0	$0	$1,120,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$5,102,800	$0	$0	$5,102,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	55	$15,676,200	$0	$0	$15,676,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$6,472,600	$0	$0	$6,472,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	$11,999,100	$0	$0	$11,999,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	102	$11,999,100	$0	$0	$11,999,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				101	$7,117,300	$0	$0	$7,117,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	101	$7,117,300	$0	$0	$7,117,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				103	$7,414,100	$0	$0	$7,414,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	$469,200	$0	$0	$469,200
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$108,300	$0	$0	$108,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$107,400	$0	$0	$107,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$114,500	$0	$0	$114,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$1,059,300	$0	$0	$1,059,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$58,600	$0	$0	$58,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	$1,766,800	$0	$0	$1,766,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$233,200	$0	$0	$233,200
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$57,200	$0	$0	$57,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	9	$720,200	$0	$0	$720,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	29	$1,783,700	$0	$0	$1,783,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$909,700	$0	$0	$909,700
TOTAL				103	$54,902,600	$0	$0	$54,902,600

CONSORCIO EDIFICIO
HOSPITALARIO RISARALDA

Pereira, 11 de Julio de 2024

DECLARACIÓN BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO
SEÑORES MUNICIPIO DE PEREIRA

En nuestra calidad de representante legal y Contador Público del **CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA** identificado con NIT 901.668.406-2, hemos realizado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por el CONSORCIO por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período comprendido de Febrero del 2024 a Junio del 2024.
El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),

Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombianode Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por el Consorcio período de Febrero del 2024 a Junio del 2024.

Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por el Consorcio.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que el Consorcio durante el período Febrero del 2024 a Junio del 2024, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Este informe es para uso exclusivo de la administración del Consorcio.

Atentamente,

Joseph Behaine Paternina
CC. 1.067.897.506
Representante Legal

Alejandra Morales Gutiérrez
C.C 1.053.791.059
Tp 289032-T
Contador publico

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0E0198DA8DDE286A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053791050 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 289032-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

JHCOTE-02460508180404-830561-001487289-A

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

289032-T



ALEJANDRA
MORALES GUTIERREZ
C.C. 1053791050
RES. INSCRIPCION 2750 DEL 03/11/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

311921 330119

Escaneado con CamScanner

Identificación Plástica S.A. 200834/1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA
901.668.406-2
KM 14 CORREGIMIENTO CERRITOS RD 29
(606) 3225647883
Bogotá - Colombia
contabilidad.hospipereira@gmail.com

Factura
N°. CERH 6

Cliente: DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nit: 891.480.085-7
Teléfono: (606) 3398323 - Ext. 000
Dirección: CALLE 19 NO 13 17
Ciudad: Pereira - Colombia
Correo: Facturaelectronica@risaralda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	11/07/2024, 13:49
Expedición	11/07/2024, 13:49
Vencimiento	09/07/2024
Vendedor	ALEJANDRA MORALES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vendedor	Código	Impto. Cargo	Valor desc.	Id. Tercero	Tercero	Unidad de medida	Vr. Unitario
1	ACTA 41 PARCIAL DE OBRA OBJETO: CONSTRUCCIÓN DELEDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DEOBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPAUNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDADCAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOSREMEDIOS	1.00	2,052,610,105.00	ALEJANDRA MORALES GUTEIRREZ	004	0 %	0.00	891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA		2,052,610,105.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos mil cincuenta y dos millones seiscientos diez mil ciento cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-09 por $ 2,052,610,105.00

Total Bruto	2,052,610,105.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,052,610,105.00

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067055237 aprobado en 20240309 prefijo CERH desde el número 2 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 0

CUFE: be3fb009b076b588d707dd3d6a1410237e353cbdfd8e50d29c02f279404f0009befc164048cd807c590a47945b26a5c8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA No. 004 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

ACTA PARCIAL	**X**
ACTA FINAL	

En Pereira (Risaralda) se reunieron JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO, representante legal del CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD en calidad de Interventor y JOSEPH BEHAINE PATERNINA, representante legal del CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023, conforme a lo siguiente:

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE - NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA
NIT O CEDULA	901.668.406
REPRESENTANTE LEGAL	JOSEPH BEHAINE PATERNINA
CEDULA	1.067.897.506
IMPUTACIONES	CDP: 1779 de 17/03/2023 - RUBRO: No.1104-2.3.2.02.02.005-625 - ($ 23.956.637.230) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 2231 (26/04/2023) CDP: 1257 de 06/03/2024 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura ($ 22.063.008.390) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 1079 (14/03/2024)
PLAZO INICIAL	Dieciocho (18) meses
FECHA DE INICIACION	28 de abril de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 de octubre de 2024
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A

ACTA No. 004 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	27 de octubre de 2024
VALOR INICIALCONTRATO	$ 46.019.645.620
VALOR ADICION (S)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 46.019.645.620
ANTICIPO	$ 13.805.893.686
FORMA DE PAGO	La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización
FECHA DE ELABORACIÓN:	09 de Julio de 2024

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		$ 13,805,893,686
Valor amortizado actas anteriores	$ 7,478,446,411	
Valor amortizado presente acta	$ 615,783,032	
Suma	**$ 8,094,229,443**	
Saldo por amortizar	$ 5,711,664,243	
SUMAS IGUALES	$ 13,805,893,686	$ 13,805,893,686

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$ 46,019,645,620
Valor Adición		
Valor total de actas pagadas	$ 24,928,154,703	
Valor presente acta	$ 2,052,610,105	
Suma	**$ 26,980,764,808**	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 19,038,880,812	
SUMAS IGUALES	$ 46,019,645,620	$ 46,019,645,620

ACTA No. 004 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

BALANCE DEL CONTRATO VIGENCIA PRESPUESTAL 2023 y 2024

Valor Contrato con cargo al RP 2023		$ 23,956,637,230
Valor Contrato con cargo al RP 2024		$ 22,063,008,390
Valor Adición		$ 0
Suma		**$ 46,019,645,620**
Valor total de actas pagadas	$ 24,928,154,703	
Valor presente acta	$ 2,052,610,105	
Suma	**$ 26,980,764,808**	
Saldo sin ejecutar RP 2023	$ 0	
Saldo sin ejecutar RP 2024	$ 19,038,880,812	
Suma Saldo sin ejecutar RP 2023 y 2024	**$ 19,038,880,812**	
SUMAS IGUALES	**$ 46,019,645,620**	**$ 46,019,645,620**

BALANCE CON CARGO A RECURSOS VIGENCIA 2023 y 2024

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2023		$ 23,956,637,230
VALOR PAGADO POR ANTICIPO	$ 13,805,893,686	
VALOR PAGADO ACTA 1 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 8,242,401,101	
VALOR PAGADO ACTA 2 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 1,908,342,443	
SALDO DEL COMPROMISO AÑO 2023	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 23,956,637,230**	**$ 23,956,637,230**

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2024		$ 22,063,008,390
VALOR PAGADO ACTA 2 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 3,145,015,335	
VALOR PAGADO ACTA 3 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 4,153,949,413	
VALOR PAGADO ACTA 4 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 1,436,827,073	
SALDO DEL COMPROMISO	$ 13,327,216,569	
SUMAS IGUALES	**$ 22,063,008,390**	**$ 22,063,008,390**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1,436,827,073)

ACTA No. 004 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

PERIODO DE PAGADO: DESDE 01 DE MAYO HASTA 14 DE JUNIO DE 2024

OBSERVACIONES:

Se hace entrega de la siguiente documentación:

1. Formato de acta parcial diligenciado
   1.1 Preactas
   1.2 Certificados de calidad
      1.2.1 Acero
      1.2.2 Cemento
2. Acta de conciliación de precios No.2
3. Acta mayores y menores cantidades e ítems no previstos No.2
4. Acta de inicio.
5. RUT Consorcio Edificio Hospitalario Risaralda
6. Certificado de paz y salvo y pago de parafiscales
7. Junta central de contadores, tarjeta profesional y cedula del contador
8. Compromiso presupuestal
9. Prefactura
10. Minuta del contrato 0244 de 2023
11. Planillas de soporte de pago de seguridad social, pensión y arl del representante legal como independiente
12. Pólizas del contrato
13. Formatos de afectación contable
14. Registro fotográfico

El contratista de obra ejecutó las siguientes actividades:

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
CAPITULO 3		**ESTRUCTURAS GRANULARES , LOSAS CONTRAPISO - PAVIMENTOS**		*
	3.2	**LOSAS CONTRAPISO**		*
1-04-14	3.2.02	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m	m2	19.46
	3.2.04	Suministro y construcción losa pavimento Concreto Mr 4,5 e =0,15 m, incluye endurecedor superficial refuerzo, corte con disco y sello de juntas.	m2	989.54
CAPITULO 4		**ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA CONCRETO REFORZADO**		*
	4.1	**ACERO REFUERZO**		*
	4.1.02	Malla Electrosoldada de Refuerzo fy=550 Mpa	kg	-7007.13

ACTA No. 004 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

	4.4	**LOSAS Y VIIGAS AEREAS**		*
	4.4.04	Vigas Aereas - Concreto 30 Mpa (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto)	m3	6.78
	4.4.05	Construcción de losa maciza áerea de cubierta sobre vigas descolgadas de 4000 PSI e=0,16m. (Incluye impermeabilizante, Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concrerto)	m2	68.41
CAPITULO 5		**ESTRUCTRAS METALICAS**		*
	5.1	**ESTRUCTURA METALICA**		*
	5.1.01	Suministro e Instalación estructura cerchas, perlines, Incluye anticorrosivo pintura esmalte	kg	7539.66
CAPITULO 8		**MORTEROS - REVOQUES - MAMPOSTERIA**		*
	8.3	**MAMPOSTERIA LADRILLO ARCILLA - POLIMURO**		*
	8.3.01	Suministro y Construcción de Muro tipo durapanel o equivalente , incluye poliestireno, mallas refuerzo, escarcha y recubrimiento mortero 1:4	m2	90.10
1-05-01	8.3.03	Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,10 m	m2	299.87
CAPITULO 9		**ACABADO PISOS MUROS Y CIELOS**		*
	9.1	**PISOS**		*
	9.1.03	Suministro e instalacion guardaescoba media caña prefabricado en Granito fundido de 8x6, (instalacion con mortero , pulida y brillada)	m	268.64
CAPITULO 13		**REDES ACUEDUCTO -INSTALACIONES HIDRAULICAS**		*
	13.1	**SUMINISTRO AGUA POTABLE**		*
	13.1.3	**TUBERIA POR PLACA Y DUCTOS**		*
	13.1.3.1	Tubería PVC presión 3" union soldada	m	13.00
	13.1.3.2	Tubería PVC presión 2" union soldada	m	52.61
	13.1.3.3	Tubería PVC presión 1.1/2" union soldada	m	24.20
	13.1.3.4	Tubería PVC presión 1.1/4" union soldada	m	19.62
	13.1.3.6	Tubería PVC presión 3/4" union soldada	m	8.54
	13.1.5	**VALVULAS**		*
	13.1.5.1	Llave de paso de 2" tipo Red White	un	1.00
	13.1.5.2	Llave de paso de 1.1/4" tipo Red White	un	6.00
	13.1.5.3	Llave de paso de 1" tipo Red White	un	1.00
	13.1.5.4	Llave de paso de 3/4" tipo Red White	un	1.00
	13.1.5.5	Llave de paso de 1/2" tipo Red White	un	72.00
	13.1.6	**PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA**		*
	13.1.6.1	Punto de suministro para lavamanos - lavaplatos	un	75.00

ACTA No. 004 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

	13.1.6.5	Punto de suministro para poceta para aseo	un	1.00
	13.2	**SUMINISTRO DE AGUA DE REUSO DE AGUAS LLUVIAS**		*
	13.2.3	**TUBERIA POR PLACA Y DUCTOS**		*
	13.2.3.1	Tubería PVC presión 4" union soldada	m	13.61
	13.2.3.2	Tubería PVC presión 3" union soldada	m	62.25
	13.2.3.3	Tubería PVC presión 2.1/2" union soldada	m	104.81
	13.2.3.4	Tubería PVC presión 2" union soldada	m	56.31
	13.2.3.6	Tubería PVC presión 1.1/4" union soldada	m	53.01
	13.2.3.7	Tubería PVC presión 1" union soldada	m	28.23
	13.2.3.9	Tubería PVC presión 1/2" union soldada	m	115.43
	13.2.5	**VALVULAS**		*
	13.2.5.1	Válvula de cortina de bronce 2.1/2"	un	5.00
	13.2.5.2	Válvula de cortina de bronce 2"	un	5.00
	13.2.5.3	Válvula de cortina de bronce 1.1/2"	un	4.00
	13.2.5.4	Válvula de cortina de bronce 1.1/4"	un	7.00
	13.2.5.5	Válvula de cortina de bronce 1"	un	1.00
	13.2.5.7	Válvula de cortina de bronce 1/2"	un	20.00
	13.2.6	**PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA**		*
	13.2.6.1	Punto de suministro 1.1/4" para fluxómetro	un	13.00
	13.2.6.2	Punto de suministro 1/2" para sanitario de tanque	un	26.00
	13.2.6.3	Punto de suministro 3/4" para orinal	un	2.00
	13.2.6.4	Punto de suministro 1/2" para llave de manguera	un	4.00
CAPITULO 14		**INSTALACION DE RED CONTRA INCENDIO**		*
		RED HUMEDA		*
	14.3	**TUBERIAS ACERO AL CARBON**		*
	14.3.1	Tuberia acero al carbon 6"	m	121.24
	14.3.2	Tuberia acero al carbon 4"	m	14.79
	14.3.3	Tuberia acero al carbon 3"	m	16.88
	14.3.4	Tuberia acero al carbon 2.1/2"	m	175.44
	14.3.5	Tuberia acero al carbon 2"	m	96.50
	14.3.6	Tuberia acero al carbon 1.1/2". Incluye accesorios	m	12.27
	14.3.7	Tuberia acero al carbon 1.1/4". Incluye accesorios	m	26.67
	14.3.8	Tuberia acero al carbon 1". Incluye accesorios	m	277.67
	14.4	**ACCESORIOS ACERO AL CARBON**		*

ACTA No. 004 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

	14.4.1	Codo 90° 4"	un	3.00
	14.4.2	Codo 90° 3"	un	2.00
	14.4.3	Codo 90° 2.1/2"	un	5.00
	14.4.4	Cruz 2.1/2"	un	14.00
	14.4.5	Cruz 2"	un	33.00
	14.4.8	Tee 4"	un	1.00
	14.4.9	Tee 3"	un	6.00
	14.4.10	Tee 2.1/2"	un	15.00
	14.4.12	Reducción 6" x 4"	un	1.00
CAPITULO 15		**SISTEMAS AGUAS RESIDUALES**		*
		ALCANTARILLADO		*
	15.1	**REDES DE AGUAS LLUVIAS**		*
	15.1.1	**TUBERIAS POR PLACAS O DUCTOS**		*
	15.1.1.2	Tubería PVC Sanitaria 4"	m	32.08
	15.2	**REDES DE AGUAS RESIDUALES**		*
	15.2.1	**TUBERIAS POR PLACAS O DUCTOS**		*
	15.2.1.1	Tubería PVC Sanitaria 6"	m	13.04
	15.2.1.2	Tubería PVC Sanitaria 4"	m	41.34
	15.2.1.3	Tubería PVC Sanitaria 3"	m	39.40
	15.2.2	**TUBERIA PVC LIVIANA DE VENTILACION**		*
	15.2.2.2	Tubería PVC ventilación 2"	m	10.53
	15.2.5	**TUBERIAS BAJO TIERRA**		*
	15.2.5.4	Tubería PVC Sanitaria 2"	m	10.58
	15.2.7	**PUNTOS SANITARIOS**		*
	15.2.7.1	Punto sanitario 4"	un	9.00
	15.2.7.2	Punto sanitario 2"	un	50.00
	15.2.8	**TAPONES DE INSPECCION**		*
	15.2.8.1	Tapón de inspección 4"	un	2.00
	15.2.8.2	Tapón de inspección 3"	un	4.00
CAPITULO 18		**RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN**		*
	18.2	**GABINETES GENERALES DE BAJA TENSIÓN Y TRANSFERENCIA**		*
	18.2.02	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN PISO DE 0,40 X 0,60 METROS	m	7.90
	18.3	**ALIMENTADORES, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, PROTECCIONES Y CONTROL DE ILUMINACIÓN**		*

ACTA No. 004 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

	18.3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS, CON PUERTA , CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	4.00
	18.3.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, CON PUERTA , CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	4.00
	18.5	**SALIDAS DE TOMACORRIENTES**		*
	18.5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERÍA CONDUIT PVC Ø 1/2", EMBEBIDA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLASTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	118.00
	18.5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO EN TUBERÍA CONDUIT PVC Ø 1/2", EMBEBIDA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLASTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	42.00
CAPITULO 19		**RED DE VOZ Y DATOS**		*
	19.2	**Ductería**		*
	19.2.03	Tubería EMT 3/4"	m	1000.00
CAPITULO 25		**ASEO**		*
	25.1	**ASEO**		*
	25.1.01	Aseo permanente	día	47.00
CAPITULO 26		**EQUIPOS ESPECIALES**		*
	26.7	**TRANSPORTE VERTICAL**		*
	26.7.1.1	Ascensor 4 PARADAS	un	0.40
CAPITULO 27		**OBRA NO PREVISTA**		*
	NP 005	Montaje Laboratorio de Arqueología	mes	1.00
	NP 006	Rescates arqueologicos	un	30.00
	NP 29	Codo 45° Ranurado 6" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	4.00
	NP 30	Codo 90° Ranurado 6" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	4.00
	NP 32	Reducción 6" X 2-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un	3.00
	NP 33	Reducción 6" X 3" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un	2.00
	NP 35	Tee 6" Ranurada Sch 40 No Incluye Union Ranurada.	un	7.00
	NP 36	Union Rigida 6" Sch 40	un	21.00

ACTA No. 004 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

	NP 39	Reducción 4" X 2-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un	1.00
	NP 43	Union Rigida 4 Sch 40	un	1.00
	NP 44	Codo 45° Ranurado 3" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	1.00
	NP 45	Reducción 3" X 1-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un	1.00
	NP 47	Reducción 3" X 2-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un	2.00
	NP 48	Tee Mecanica Roscada 3"X1" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	4.00
	NP 49	Union Rigida 3" Sch 40	un	4.00
	NP 50	Reducción 2-1/2" X 1" Sch 40 Roscada. No Incluye Union Ranurada.	un	7.00
	NP 51	Reducción 2-1/2" X 1-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un	6.00
	NP 52	Reducción 2-1/2" X 1-1/4" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un	10.00
	NP 53	Reducción 2-1/2" X 2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un	20.00
	NP 54	Tee Mecanica Roscada 2-1/2"X1" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	58.00
	NP 55	Union Rigida 2-1/2" Sch 40	un	39.00
	NP 56	Codo 90° 2" Ranurado Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	2.00
	NP 58	Reducción 2" X 1-1/4" Ranurada Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	1.00
	NP 59	Reducción 2"X 1". Ranura -Rosca Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	66.00
	NP 61	Union Rigida 2" Sch 40	un	10.00
	NP 69	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4", ajustado valor comercial 2024	kg	-10916.35
	NP 70	Muro en placa de fibrocemento superboard o similar e = 8 mm 2 caras incluye Frescasa. estructura galvanizada y riostra galvanizada calibre 24, parales @40.5 cm y estructura adicional de confinamiento en la parte superior	m2	1223.16
	NP 76	Columna de amarre para muros en concreto de 20,7 Mpa, 0.12 x 0.20m. Incluye refuerzo	m	5.50
	NP 77	VIga de amarre para muros en concreto de 20,7 Mpa, 0.12 x 0.30m. Incluye refuerzo	m	54.98
	NP 79	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m, Incluye endurecedor de cuarzo.	m2	53.85
	NP 80	Tapón para inyección de lechada de pasta cementicia	un	73.00
	NP 81	Tubería de resistencia alta presión 350 psi., tipo agua caliente o similar diámetro 1", perforada, L = 1.0 m y obturada para inyección de lechada de pasta cementicia	m	50.00
	NP 83	Inyección de lechada de pasta cementicia por saco	saco	1200.00

Las cantidades de obra ejecutadas por el contratista de obra reflejan un avance de ejecución del contrato del 58.62%.

ACTA No. 004 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA cumplió satisfactoriamente con el 58.62% de ejecución del objeto contractual CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE - NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

- JOSEPH BEHAINE PATERNINA, representante legal del CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA en calidad de Contratista, declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). A continuación, relacionamos las planillas de pago correspondientes al periodo de ejecución de la presente acta parcial:
-

Periodo	No. Planilla
Abril 2024 -Mayo 2024	9466887953
Abril 2024 -Mayo 2024	9466887763
Mayo 2024 -Junio 2024	9468259662
Mayo 2024 -Junio 2024	9468259751

JOSEPH BEHAINE PATERNINA
Rep. Legal CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA
Contratista

JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
Rep. Legal CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
Interventoría

Nombre de quien elaboró: JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO

JHCOTE-0246050818040 4-830559-001487287-A

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Infraestructura

GESTIÒN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA PARCIAL Y/O FINAL

Versión: 5 | Vigencia: 06-2010

DIRECCION TÉCNICA

(CONTRATO) Nro.244 DE 2023

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS"

MUNICIPIO: PEREIRA

CONTRATISTA : CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA

INTERVENTOR : CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD

IMPUTACIONES (No./fecha)

CDP: 1779 de 17/03/2023 - RUBRO: No.1104-2.3.2.02.02.005-625 - ($ 23.956.637.230) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 2231 (26/04/2023)

CDP: 1257 de 06/03/2024 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura ($ 22.063.008.390) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 1079 (14/03/2024)

VALOR CONTRATO $ 46,019,645,620
VALOR ADICIÓN(ES):
VALOR TOTAL: $ 46,019,645,620
VALOR ANTICIPO $ 13,805,893,686

FECHA DE INICIACIÓN: 28 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACION: 27 DE OCTUBRE DE 2024

SUSPENSIÓN(ES):
REINICIACIÓN(ES):

PLAZO: DIECIOCHO (18) MESES
PRORROGA(S):
FECHA DE TERM. FINAL : 27 DE OCTUBRE DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4

ACTA PARCIAL **X**

ACTA FINAL

VALOR DEL ACTA: **$ 2,052,610,105**

FECHA: 09 de Julio de 2024

			CONDICIONES ORIGINALES					ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.2. 09-05-2024			OBRA EJECUTADA			
											ACTA DE OBRA No.4		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
CAPITULO 1		PRELIMINARES												
	1.1	PRELIMINARES												
	1.1.01	Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2m	m	435.46	$ 8,731.80	$ 3,802,350		+	634.00	$ 5,535,961		$ -	634.00	$ 5,535,961
1-01-27	1.1.02	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	m	2,398.16	$ 78,076.35	$ 187,239,580		-	1892.73	$ 147,777,450		$ -	1586.10	$ 123,836,899
2-01-07	1.1.03	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	91.67	$ 385,311	$ 35,321,459		-	58.39	$ 22,498,309		$ -	29.13	$ 11,224,109
	1.1.04	Desmonte lineas media tensión existentes	m	375.98	$ 45,962	$ 17,280,793		+	567.00	$ 26,060,454		$ -	567.00	$ 26,060,454
	1.1.05	Reconfiguración de lineas de media tensión para mantenimiento del servicio	m	229.45	$ 333,602	$ 76,544,979		+	528.00	$ 176,141,856		$ -	528.00	$ 176,141,856
	1.1.06	Valla de identificación de obra área mayor a 4 m2, colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento	m2	30.00	$ 287,945	$ 8,638,350		+	62.00	$ 17,852,590		$ -	62.00	$ 17,852,590
	1.1.07	Campamento	m2	200.00	$ 166,710	$ 33,342,000		-	200.00	$ 33,342,000		$ -	200.00	$ 33,342,000
	1.1.08	Instalaciones provisionales energia, incluye transformador, grupo de medida y estructura de soporte	un	1.00	$ 28,737,315	$ 28,737,315		-	1.00	$ 28,737,315		$ -	1.00	$ 28,737,315
	1.1.09	Instalaciones provisionales acueducto y alcantarillado, incluye tuberias max 200m y llaves terminales red hidraulica	un	1.00	$ 5,006,692	$ 5,006,692		-	1.00	$ 5,006,692		$ -	1.00	$ 5,006,692
Subtotal						**$ 395,913,518**				**$ 462,952,627**		**$ -**		**$ 427,737,876**
CAPITULO 2		CORTES EXCAVACIONES LLENOS Y FILTROS												
	2.1	CORTES. EXCAVACIONES												
1-01-06	2.1.01	Descapote y nivelación	m2	5,364.00	$ 11,287	$ 60,543,468		+	21548.00	$ 243,212,276		$ -	19653.99	$ 221,834,585
1-03-19	2.1.02	Excavación en material común mecánica	m3	16,097.20	$ 9,016	$ 145,132,355		+	28714.20	$ 258,887,228		$ -	22346.00	$ 201,471,536
1-03-01	2.1.03	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	m3	2,088.77	$ 43,097	$ 90,019,721		-	1731.95	$ 74,641,849		$ -	1731.94	$ 74,641,439
	2.1.04	Excavación manual para exploración arqueologica	m3	8,500.00	$ 63,106	$ 536,401,000		-	6776.16	$ 427,616,353		$ -	5275.16	$ 332,894,420
	2.2	Llenos												
1-03-22	2.2.01	Lleno compactado con material del sitio manual	m3	1,486.91	$ 34,436	$ 51,203,233		+	2728.00	$ 93,941,408		$ -	2728.00	$ 93,941,408
2-02-05	2.2.02	Terraplen con material de sitio	m3	1,541.75	$ 14,932	$ 23,021,411		+	4695.00	$ 70,105,740		$ -	4295.00	$ 64,132,940
	2.3	FILTROS												
1-13-56	2.3.01	Geodrén circular de 2 1/2" I = 1,00 m	m2	207.64	$ 144,487	$ 30,001,281		+	232.40	$ 33,578,779		$ -	214.89	$ 31,048,812
1-13,59	2.3.02	Geodrén planar I = 1,00 m	m2	830.56	$ 45,776	$ 38,019,715		+	830.66	$ 38,024,292		$ -	597.58	$ 27,354,823
2-02-12	2.3.03	Geotextil no tejido 1600	m2	3,501.95	$ 9,987	$ 34,973,975		-	0.00	$ -				$ -
	2.4	CARGUE Y RETIRO												
1-01-12	2.4.01	Retiro de material sobrante cargue mecánico	m3/km	225,252.28	$ 5,430	$ 1,223,119,880		+	646034.01	$ 3,507,964,674		$ -	526932.94	$ 2,861,245,888
Subtotal						**$ 2,232,436,039**				**$ 4,747,972,599**		**$ -**		**$ 3,908,565,851**
CAPITULO 3		ESTRUCTURAS GRANULARES , LOSAS CONTRAPISO - PAVIMENTOS												
	3.1	ESTRUCTURAS GRANULARES												
2-03-02	3.1.01	Sub-base para conformación de vía, incluye transporte	m3	1,491.64	$ 101,996	$ 152,141,313		+	1779.71	$ 181,523,301		$ -	518.74	$ 52,909,507
	3.2	LOSAS CONTRAPISO												
2-05-16	3.2.01	Anden en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,10 m	m2	523.66	$ 93,725	$ 49,080,034		+	575.80	$ 53,966,855		$ -	0.00	$ -
1-04-14	3.2.02	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m	m2	176.42	$ 106,777	$ 18,837,598		+	380.55	$ 40,633,987	19.46	$ 2,077,880	380.55	$ 40,633,987
	3.2.03	Suministro y construccion losa pavimento Concreto Mr 4,5 e =0,175 m, incluye refuerzo, corte con disco y sello de juntas	m2	3,803.50	$ 178,915	$ 680,503,203		-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	3.2.04	Suministro y construccion losa pavimento Concreto Mr 4,5 e =0,15 m, incluye endurecedor superficial refuerzo, corte con disco y sello de juntas.	m2	2,744.00	$ 361,254	$ 991,280,976		+	2,757.18	$ 996,042,304	989.54	$ 357,475,283	2436.06	$ 880,037,142
	3.2.05	Piso gran formato loseta concreto tipo lisideck o similar peatonal	m2	639.12	$ 258,088	$ 164,949,203		-	639.12	$ 164,949,203		$ -	0.00	$ -
	3.2.06	Loseta de cemento guia táctil	m	172.04	$ 64,430	$ 11,084,537		+	200.80	$ 12,937,544		$ -	0.00	$ -
	3.3	OBRAS COMPLEMENTARIAS LOSAS Y PAVIMENTOS												
2-05-19	3.3.01	Sardinel en concreto de 20,7 Mpa 0,03 m3/ml, incluye refuerzo, sobre placa	m	1,190.00	$ 77,845	$ 92,635,550		+	1,361.00	$ 105,947,045		$ -	0.00	$ -
	3.3.02	Tope Llanta Prefabricado plastico alta resistencia 40 x 15 x8	un	186.00	$ 173,710	$ 32,310,060		-	186.00	$ 32,310,060		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 2,192,822,474**				**$ 1,588,310,299**		**$ 359,553,163**		**$ 973,580,636**
CAPITULO 4		ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA CONCRETO REFORZADO												
	4.1	ACERO REFUERZO												
G-02-02	4.1.01	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	kg	276,807.34	$ 7,800	$ 2,159,097,252		+	460,500.00	$ 3,591,900,000		$ -	460453.00	$ 3,591,533,400
	4.1.02	Malla Electrosoldada de Refuerzo fy=550 Mpa	kg	23,501.66	$ 9,149	$ 215,016,687		+	49,677.57	$ 454,500,088	-7007.13	$ (64,108,233)	37682.86	$ 344,760,486
		ESTRUCTURA DE CONCRETO												
	4.2	CIMENTACION CONCRETO												
1-04-01	4.2.01	Solado en concreto de 10,3 Mpa	m3	55.71	$ 552,311	$ 30,769,246		+	65.67	$ 36,270,263		$ -	65.57	$ 36,215,032
	4.2.02	Zapatas - Concreto Premezclado 28 Mpa. (Incluye Suministro, Vaciado y Curado)	m3	534.81	$ 930,319	$ 497,543,904		+	545.48	$ 507,470,408		$ -	545.46	$ 507,451,802
	4.2.03	Viga De Cimentacion - Concreto Premezclado 28 Mpa. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado)	m3	111.50	$ 1,096,756	$ 122,288,294		+	115.11	$ 126,247,583		$ -	115.11	$ 126,247,583
	4.2.04	Construcción losa fondo tanque en concreto de 28 Mpa + impermeabilizante integral e = 0,30 m Incluye ochave arranque muro	m2	91.72	$ 770,276	$ 70,649,715		-	91.72	$ 70,649,715		$ -	91.72	$ 70,649,715
	4.3	ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURA CONCRETO												
	4.3.01	Muro de Contencion - Concreto Premezclado 30 Mpa (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto)	m3	161.96	$ 1,056,288	$ 171,076,404		-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	4.3.02	Columnas - Concreto Premezclado 35 Mpa. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto) h > 3,00< 5,00 m	m3	344.85	$ 1,566,807	$ 540,313,394		-	332.54	$ 521,026,000		$ -	332.54	$ 521,018,166
	4.3.03	Pantallas - Concreto Premezclado 35 Mpa (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto) h > 3,00< 5,00 m	m3	537.89	$ 1,602,814	$ 862,137,622		-	519.69	$ 832,966,408		$ -	519.69	$ 832,959,932

JHCOTE-02460508180404-830559-001487287-A

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	4.3.04	Construcción de Muro Tanque En Concreto de 28 Mpa e=0,30 m. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado)	m3	65.17	$ 1,639,341	$ 106,835,853	-	55.71	$ 91,329,818		$ -	55.71	$ 91,329,818
	4.4	**LOSAS Y VIIGAS AEREAS**											
	4.4.01	Placa de Entrepiso h=0.60 m Plaqueta e=0,10 -Concreto premezclado 30 Mpa . (Incluye formaleta, suministro, vaciado y curado concreto) h > 3,00< 5,00 m	m2	9,209.00	$ 380,000	$ 3,499,420,000	-	7,954.41	$ 3,022,676,486		$ -	7954.41	$ 3,022,675,800
	4.4.02	Placa de Entrepiso h=0.60 m Plaqueta e=0,10 -Concreto premezclado 30 Mpa . (Incluye formaleta, suministro, vaciado y curado concreto) doble altura h > 8,50< 10,00 m	m2	104.10	$ 500,602	$ 52,112,668	-	93.00	$ 46,555,986		$ -	93.00	$ 46,555,986
	4.4.03	Escalera Maciza aerea - placa e= 0,20 m -Concreto 30 Mpa. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto)	m2	136.10	$ 648,951	$ 88,322,231	+	155.70	$ 101,041,671		$ -	155.70	$ 101,041,671
	4.4.04	Vigas Aereas - Concreto 30 Mpa (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto)	m3	6.62	$ 1,754,131	$ 11,612,347	+	696.31	$ 1,221,418,957	6.78	$ 11,893,008	696.31	$ 1,221,418,641
	4.4.05	Construcción de losa maciza áerea de cubierta sobre vigas descolgadas de 4000 PSI e=0,16m. (Incluye impermeabilizante, Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concrerto)	m2	100.98	$ 344,635	$ 34,801,242	-	80.55	$ 27,760,349	68.41	$ 23,576,480	68.41	$ 23,576,480
	4.4.06	Construcción de losa tapa tanque en concreto de 28 Mpa e=0,20 m. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado)	m2	91.72	$ 338,631	$ 31,059,235	-	89.16	$ 30,192,340		$ -	89.16	$ 30,192,340
Subtotal						**$ 8,493,056,094**			**$ 10,682,006,072**		**$ (28,638,745)**		**$ 10,567,626,852**
CAPÍTULO 5		**ESTRUCTURAS METALICAS**											
	5.1	**ESTRUCTURA METALICA**											
	5.1.01	Suministro e Instalación estructura cerchas, perlines, Incluye anticorrosivo pintura esmalte	kg	41,567.33	$ 21,500	$ 893,697,595	+	47,639.12	$ 1,024,240,979	7539.66	$ 162,102,690	31778.18	$ 683,230,870
Subtotal						**$ 893,697,595**			**$ 1,024,240,979**		**$ 162,102,690**		**$ 683,230,870**
CAPÍTULO 6		**COBERTURAS VEGETALES**											
	6.1	COBERTURAS											
2-08-02	6.1.01	Empradización con prado trenza	m2	520.00	$ 13,899	$ 7,227,480	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
1-15-14	6.1.02	Cobertura paisajistica	m2	95.96	$ 23,356	$ 2,241,242	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 9,468,722**			**$ -**				**$ -**
CAPÍTULO 7		**CUBIERTAS - CANALES Y FLANCHES - IMPERMEABILIZACIONES**											
	7.1	**CUBIERTAS**											
	7.1.01	Suministro e Instalación de cubierta tipo sanduche bandejas metalicas cal 28 con aislante 50 mm inyectado tipo poliuretano expandido de alta densidad 38 kg m3, ingnofugo o polisocianurato con aislante adherido pir safe , retardante al fuego o Prepintado	m2	3,033.00	$ 252,542	$ 765,959,886	-	3,033.00	$ 765,959,886		$ -	0.00	$ -
	7.2	**CANALES Y FLANCHES**											
	7.2.01	Remate solapa acero cal 24 prepintado desarrollo máximo 300mm.	m	381.00	$ 62,054	$ 23,642,574	+	381.54	$ 23,676,083		$ -	0.00	$ -
	7.2.02	Suministro e instalación de caballete acero cal 24, prepintado, desarrollo maximo 600mm	m	47.69	$ 90,021	$ 4,293,101	-	47.69	$ 4,293,101		$ -	0.00	$ -
	7.2.03	Suministro e Instalación de Canal en Lámina Galvanizada C 22 L=>0,50m<1.0m	m	195.46	$ 108,279	$ 21,164,213	-	195.46	$ 21,164,213		$ -	0.00	$ -
	7.3	**IMPERMEABILIZACIONES**											
	7.3.01	Afinado losas planas en mortero 1:4 impermeabilizado e prom=5 cm + impermeabilizacion manto e prom=5 cm	m2	88.41	$ 165,017	$ 14,589,153	+	358.41	$ 59,143,743		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 829,648,927**			**$ 874,237,026**				**$ -**
CAPÍTULO 8		**MORTEROS - REVOQUES - MAMPOSTERIA**											
	8.1	**MORTEROS PISOS**											
1-06-01	8.1.01	Mortero de nivelación e = 0,05 m para pisos	m2	377.06	$ 51,314	$ 19,348,457	-	377.06	$ 19,348,457		$ -	0.00	$ -
	8.2	**REVOQUES**											
1-05-26	8.2.01	Revoque muro incluye dilataciones y flios	m2	2,069.75	$ 39,829	$ 82,436,073	-	2,069.45	$ 82,424,124		$ -	0.00	$ -
1-05-24	8.2.02	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y flios	m2	473.47	$ 36,513	$ 17,287,810	-	473.47	$ 17,287,810		$ -	0.00	$ -
	8.3	**MAMPOSTERIA LADRILLO ARCILLA - POLIMURO**											
	8.3.01	Suministro y Construcción de Muro tipo durapanel o equivalente , incluye poliestireno, mallas refuerzo, escarcha y recubrimiento mortero 1:4	m2	7,126.81	$ 260,804	$ 1,858,700,555	-	1,004.77	$ 262,048,035	90.10	$ 23,498,441	680.90	$ 177,581,444
	8.3.02	Suministro y Construcción muretes h <1.00 y muros descolgados en sistema durapanel o equivalente, incluye poliestireno, mallas refuerzo, escarcha y recubrimiento mortero 1:4	m	1,165.70	$ 446,813	$ 520,849,914	+	1,909.79	$ 853,318,999		$ -	807.84	$ 360,953,414
1-05-01	8.3.03	Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,10 m	m2	1,396.71	$ 53,422	$ 74,615,042	-	1,192.00	$ 63,679,024	299.87	$ 16,019,655	442.47	$ 23,637,632
	8.3.04	Alfajía en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro, incluye refuerzo y corta gotera	m	538.06	$ 110,584	$ 59,500,827	+	733.26	$ 81,086,824		$ -	0.00	$ -
	8.3.05	Alfajía en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro, ancho >0.40 < 1.00 incluye refuerzo y corta gotera	m	150.21	$ 235,540	$ 35,380,463	-	150.21	$ 35,380,463		$ -	0.00	$ -
	8.4	**MAMPOSTERIA LIVIANA**											
	8.4.01	Muro en placa de fibrocemento superboard o similar e = 10 mm 1 cara incluye pintura	m2	262.99	$ 151,308	$ 39,792,491	+	283.71	$ 42,927,593		$ -	0.00	$ -
	8.4.02	Enchape fachada tipo prodema o equivalente. Incluye estructura metalica de soporte elementos de fijacion y placa.	m2	627.18	$ 1,438,661	$ 902,299,406	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	8.4.03	Enchape placa tipo equitone o equivalente incluye estructura metálica de soporte elementos de fijacion y placa.	m2	1,367.59	$ 950,158	$ 1,299,426,579	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 4,909,637,617**			**$ 1,457,501,329**		**$ 39,518,096**		**$ 562,172,490**
CAPÍTULO 9		**ACABADO PISOS MUROS Y CIELOS**											
	9.1	**PISOS**											
	9.1.01	Suministro construccion piso en Baldosa en Grano tipo blanco rio claro No. 1-2 incluye concreto de pega , boquilla y dilataciones plasticas (1,8x1,8) destroncada, pulida y brillado)	m2	5,258.85	$ 247,142	$ 1,299,682,707	+	5,350.00	$ 1,322,209,700		$ -	4601.25	$ 1,137,161,880
	9.1.02	Suministro construccion piso en Baldosa en Grano tipo roca silicatada negra o similar No. 1 incluye concreto de pega , boquilla y dilataciones plasticas (1,8x1,8) destroncada, pulida y bilado)	m2	356.15	$ 270,111	$ 96,200,033	-	356.15	$ 96,200,033		$ -	307.06	$ 82,940,284
	9.1.03	Suministro e instalacion guardaescoba media caña prefabricado en Granito fundido de 8x6, (instalacion con mortero , pulida y brillada)	m	814.16	$ 161,466	$ 131,459,159	-	814.16	$ 131,459,159	268.64	$ 43,376,226	268.64	$ 43,376,226
1-06-31	9.1.04	Guardaescoba en baldosa tipo Terrazzo Nº 5 P5B h = 0,10 m	m	4,269.55	$ 35,387	$ 151,086,566	+	4,682.05	$ 165,683,704		$ -	0.00	$ -
1-06-46	9.1.05	Boca puerta en granito pulido, incluye dilataciones de bronce, a = 0,15 m y brillada)	m	260.30	$ 52,055	$ 13,549,917	+	281.95	$ 14,676,908		$ -	0.00	$ -
	9.1.06	Suministro y colocación pulida y brillada de piso en granito fundido para duchas, (Incluye dilataciones y conformacion mediacañas)	m2	14.27	$ 294,639	$ 4,204,499	+	24.73	$ 7,286,422		$ -	0.00	$ -
	9.1.07	Suministro e Instalación Enchape antideslizante paso escalera , huella 0,30 m y contrahuella 0,18 m tipo Pietrato de roca o equivalente, (Incluye pega, boquilla y franja antideslizante)	m	191.40	$ 388,223	$ 74,305,882	+	278.40	$ 108,081,283		$ -	0.00	$ -
	9.1.08	Suministro e Instalación Enchape antideslizante, tipo Pietrato de roca o equivalente, (Incluye pega, boquilla)	m2	203.92	$ 381,255	$ 77,745,520	+	305.36	$ 116,420,027		$ -	0.00	$ -
	9.1.09	Grama sintetica, no incluye mortero	m2	227.42	$ 57,413	$ 13,056,864	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	9.2	**ENCHAPES**											
	9.2.01	Suministro e Instalación de Enchape Cerámico para pared o similar liso color Blanco de fondo entero en formato 0.30X0.60 m, (Incluye pega y boquilla)	m2	1,546.90	$ 66,613	$ 103,043,650	-	1,546.90	$ 103,043,650		$ -	0.00	$ -
	9.2.02	Revestimiento o enchape muros o cielos panel fonoabsorbente tipo topacustic o equivalente	m2	387.48	$ 270,371	$ 104,763,355	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	9.2.03	Espejo flotado inclinado espesor 4mm baños PMR	un	24.00	$ 158,097	$ 3,794,328	-	24.00	$ 3,794,328		$ -	0.00	$ -
	9.2.04	Espejo flotado espesor 4mm	un	83.00	$ 144,475	$ 11,991,425	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	9.3	**ESTUCO Y PINTURA**											
1-07-01	9.3.01	Estuco y pintura muros 3 manos	m2	14,318.47	$ 32,420	$ 464,204,797	-	13,894.16	$ 450,448,667		$ -	0.00	$ -
	9.3.02	Suministro y aplicación de Estuco y Pintura Epóxica Alta Asepsia Base Agua	m2	2,751.08	$ 70,854	$ 194,925,022	-	2,751.08	$ 194,925,023		$ -	0.00	$ -
	9.3.03	Estuco acrilico + Pintura exteriores (koraza o similar)	m2	386.87	$ 52,121	$ 20,164,051	+	614.00	$ 32,002,294		$ -	0.00	$ -
	9.3.04	Suministro e instalacion media caña plastica	m	1,278.40	$ 21,049	$ 26,909,042	-	1,278.40	$ 26,909,042		$ -	0.00	$ -
	9.3.05	Lineas de demarcación parqueadero pintura para trafico	m	904.26	$ 12,603	$ 11,396,389	+	905.19	$ 11,408,110		$ -	0.00	$ -
	9.3.06	Suministro y aplicación pintura esmalte demarcación muros columnas parqueadero	m2	572.21	$ 39,230	$ 22,447,798	-	572.21	$ 22,447,798		$ -	0.00	$ -
1-07-15	9.3.07	Blanqueamiento con carburo (cal)	m2	1,216.08	$ 8,753	$ 10,644,348	-	1,216.08	$ 10,644,348		$ -	0.00	$ -

JHCOTE-0246005081804-830559-0014872287-A

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
MAT-300	9.3.08	Hidrorepelente para fachadas	m2	1,994.77	$ 38,051	$ 75,902,993	+	2,221.90	$ 84,545,517		$ -	0.00	$ -
	9.4	**CIELO RASOS**											
	9.4.01	Suministro e Instalación de Cielo raso en placa de fibrocemento de 8mm, (incluye perfilería y elementos de fijación, tratamiento de juntas encintado, masillado, acabado en vinilo tipo 1)	m2	404.25	$ 97,542	$ 39,431,354	-		$ -		$ -	0.00	$ -
1-08-18	9.4.02	Cielo falso en panel de yeso, Incluye pintura	m2	3,826.85	$ 69,912	$ 267,542,737	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	9.4.03	Suministro e Instalación Cielo falso acústico tipo "ecophon higine" o equivalente Incluye cuelgas, perfilería autoensamble y placas cielo	m2	718.77	$ 158,146	$ 113,670,600	-		$ -		$ -	0.00	$ -
						$ 3,332,123,036			**$ 2,902,186,013**		**$ 43,376,226**		**$ 1,263,478,390**
CAPITULO 10		**CARPINTERIA DE MADERA**											
	10.1	**PUERTAS**											
	10.1.01	Puerta 1 nave (P-02 - P-22 - P-32) (0,80 a 1,00 x 2,20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF, color rovere o similar, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado.	un	85.00	$ 810,068	$ 68,855,780	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	10.1.02	Puerta 2 naves (P-31) (1,40 x 2,20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF, color rovere o similar, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado.	un	5.00	$ 1,542,116	$ 7,710,580	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	10.1.03	Puerta 1 nave (P-05 - P-06 - P-07 - P-17 - P-18 - P-23) (0,70 a 1,20 x 2,20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF, color ceniza o similar, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado. + Rejilla.	un	85.00	$ 1,015,354	$ 86,305,090	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	10.1.04	Puerta 1 nave (P-08) (1,00 x 2,20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF color rovere o similar, manija diagonal para halar, largo 0.60m en aluminio. + Rejilla	un	3.00	$ 1,043,114	$ 3,129,342	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	10.1.05	Puerta 1 nave (P-08') (0,90 x 2,20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF color rovere o similar, manija diagonal para halar, largo 0.60m en aluminio. + Rejilla	un	1.00	$ 1,043,114	$ 1,043,114	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	10.1.06	Puerta 1 nave (P-09) (0,90 x 2,20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color ceniza o similar, marco en lamina cold rolled cal 18, manija diagonal para halar, largo 0.60m en aluminio. + Rejilla.	un	9.00	$ 1,427,672	$ 12,849,048	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	10.1.07	Puerta 2 naves (P-10) (1,50 x2,20) entamborada en MDF color rovere o similar, marco en lamina cold rolled cal. 18 con anticorrosivo color gris humo, vidrio laminado templado 3+3 opalizado, fijado a tope, pisavidrio alamo, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado, guarda camilla acero, zocalo acero.	un	6.00	$ 2,020,175	$ 12,121,050	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	10.1.08	Puerta (P-21) (1,00 x 2,20) en aglomerado con revestimiento en plomo 2mm, marco en lamina de acero cal. 18, con revestimiento en plomo, pintura segun cartilla de color, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado.	un	2.00	$ 2,469,974	$ 4,939,948	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	10.2	**MUEBLES FIJOS**											
	10.2.01	Frente barras de atencion muebles fijos, estructura metalica, enchapada frente y tapa en cuarzo silestone colores y detalles según planos	m	31.79	$ 2,370,073	$ 75,344,621	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	10.2.02	Muebles bajos puntos de atencion publico superficie trabajo en formica, muebles cajoneros y estructuras de soporte	m	29.14	$ 1,175,162	$ 34,244,221	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	10.2.03	Muebles bajo mesones de acero areas de servicio, en aglomerado RH estructuras de soporte	m	15.50	$ 1,145,535	$ 17,755,793	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	10.2.04	Muebles altos en aglomerado RH	m	6.05	$ 967,779	$ 5,855,063	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 330,153,650**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
CAPITULO 11		**CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO - ACERO INOXIDABLE**											
	11.1	CARPINTERIA METÁLICA											
	11.1.01	Puerta (P-14) (1,20 x 2,20) nave cortafuego entamborada en lámina de acero cal 18, pintura color rojo, marco en lamina de acero cal. 18, pintura color rojo, sistema barra antipanico.	un	7.00	$ 6,070,779	$ 42,495,453	+	10.00	$ 60,707,790		$ -	0.00	$ -
	11.1.02	Puerta (P-16) (1,20 x 2,20) nave cortafuego entamborada en lámina de acero cal 18, pintura color rojo al interior y anticorrosivo color gris humo al exterior, marco en lamina de acero cal. 18, pintura color rojo, sistema barra antipanico.	un	3.00	$ 6,118,099	$ 18,354,297	+	4.00	$ 24,472,396		$ -	0.00	$ -
	11.1.03	Puerta 1 nave (P-11 - P13 - P-25 - P-26) (0,70 a 1,00 x 2,20) en lamina cold rolled cal. 18, con anticorrosivo color gris humo,marco en lámina cold rolled cal. 18 con anticorrosivo color gris humo, persiana en lamina cold rolled cal. 18 con anticorrosivo color gris humo, marco de persiana en lamina cold rolled cal 18, con anticorrosivo color gris humo, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN cromo satinado.	un	28.00	$ 2,128,241	$ 59,590,748	+	40.00	$ 85,129,640		$ -	0.00	$ -
	11.1.04	Puerta 2 naves (P-24) (2,00 x 2,20) en lamina cold rolled cal. 18, con anticorrosivo color gris humo, marco de persiana en lamina cold rolled cal 18, con anticorrosivo color gris humo, persiana en lamina cold rolled cal. 18 con anticorrosivo color gris humo. cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN cromo satinado.	un	1.00	$ 2,346,284	$ 2,346,284	+	2.00	$ 4,692,568		$ -	0.00	$ -
	11.1.05	Puerta 1 nave (P-30) (1,32 x 2,20) en acero de 5/8", marco en acero de 5/8", malla eslabonada, maniqueta y cerradura.	un	1.00	$ 1,731,539	$ 1,731,539	+	2.00	$ 3,463,078		$ -	0.00	$ -
	11.1.06	Puerta 2 naves (P-29 - P-28) (1,40 a 2,00 x 2,20) en acero de 5/8", marco en acero de 5/8", malla eslabonada, maniqueta y cerradura.	un	2.00	$ 2,146,965	$ 4,293,930	+	3.00	$ 6,440,895		$ -	0.00	$ -
	11.1.07	Pasamanos en tubo a.n. 2 h Ø 2 " -	m	111.10	$ 274,677	$ 30,516,615	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	11.1.08	Baranda en tubo a.n. 2 h Ø 2 " - 2 h Ø1" + perales verticales	m	60.07	$ 583,356	$ 35,042,195	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	11.1.09	Gabinete metalico de dos puertas 0.90 x 1.85cm	un	4.00	$ 230,453	$ 921,812	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	11.2	**ALUMINIO**											
	11.2.01	Ventanas Tipo 1 - h > 3m - Fijo + Persiana + Basculante. Vidrio laminado templado 4+4 Control solar. Según detalles planos	m2	1,252.20	$ 2,182,325	$ 2,732,707,365	-	485.38	$ 1,059,256,909		$ -	0.00	$ -
	11.2.02	Ventanas Tipo 2 - h > 1m < 3m - Fijo + Persiana + Basculante. Vidrio laminado templado 4+4 Control solar. Según detalles planos	m2	285.51	$ 2,497,697	$ 713,117,470	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	11.2.03	Ventanas Tipo 3 - h < 0,65m - Fijo o Persiana o Basculante. Vidrio laminado templado 4+4 Control solar. Según detalles planos	m2	119.22	$ 2,710,447	$ 323,139,491	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	11.2.04	Puerta 1 nave aluminio y vidrio (P-01 - P-03 - P 04) (0,80 a 1,20 x 2,20) vidrio laminado templado 4+4 opalizado fijado a tope pisavidrio alamo, nave lamina aluminio cal 20, color aluminio natural, marco lamina aluminio cal 20, color aluminio natural, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN cromo satinado.	un	52.00	$ 2,017,235	$ 104,896,220	+	67.00	$ 135,154,745		$ -	0.00	$ -
	11.2.05	Puerta 2 naves aluminio + vidrio (P-15 - P-20) (1,35 a 1,60 x 2,20) vidrio laminado templado 4+4 opalizado fijado a tope de 5mm pisavidrio alamo, nave lamina aluminio cal 20, color aluminio natural, marco lamina aluminio cal 20, color aluminio natural, cerradura antienganche schalgue cromo satinado.	un	5.00	$ 2,171,669	$ 10,858,345	+	8.00	$ 17,373,352		$ -	0.00	$ -
	11.3	**ACERO INOXIDABLE**											
	11.3.01	Divisiones acero inoxidable (Tabiques parales puertas)	m2	116.88	$ 908,554	$ 106,191,792	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	11.3.02	Ventanas vidrio templadolaminado 10mm + estructura soporte acero inoxidable 1 1/2" h 1.50m	m2	38.51	$ 907,416	$ 34,944,590	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	11.3.03	Ventanas (DDV-01-DDV-05) Vidrio templado de 10mm, pulido y brillado, postes y accesorios en acero inoxidable con película opalizada tipo Sand-blasting	m2	30.36	$ 1,715,460	$ 52,081,366	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	11.3.04	Puerta 2 naves (P-12) (2,00 x 2,20) vidrio templado 100mm opalizado, perfil circular en acero inoxidable 1/2", conector para vidrio fijo 90°, manija para halar en aluminio de 0,30m, cerradura de seguridad.	un	2.00	$ 11,390,097	$ 22,780,194	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	11.3.05	Puerta - ventana (DPV-04-DPV-07) vidrio templado 10mm opalizado, estructura soporte en acero inoxidable 1/2".	m2	132.17	$ 2,466,367	$ 325,979,726	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	11.3.06	Puerta (P-19) (0,60 x 2,20) en acero inoxidable cal. 16, marco de acero inoxidable cal. 16.	un	6.00	$ 1,630,933	$ 9,785,598	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	11.3.07	Puerta 1 nave (P-27 - P-34) (1,15 a 1,20 x 2,20) lisa, hoja en lamina de acero cold rolled cal. 18 con acabado color cenizo, rejilla en lamina de acero cold rolled cal. 18 con acabado color cenizo, manija vertical para halar, largo de 60 cm en aluminio.	un	2.00	$ 2,669,083	$ 5,338,166	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	11.3.08	Division en vidrio templado 10mm pulido y brillado incluye postes y accesorios de acero inox y película opalizada	m2	63.80	$ 2,292,322	$ 146,250,144	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	11.4	**RECUBRIMIENTOS ESPECIALES FACHADA**											
	11.4.01	Suministro e Instalación de Cortasol Aerobrise o equivalente, en aluzinc liso, incluye estructura de soporte, fijaciones y elementos de remate	m2	606.66	$ 510,769	$ 309,863,122	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	11.4.02	Cerramiento fijes perforados con sistema de grilletes y platinas STRIPSCREEN o equivalente acabado punzonado 800 color oxido corten 6868 stperforado	m2	457.76	$ 1,514,852	$ 693,438,652	-		$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 5,786,665,114**			**$ 1,396,691,373**		**$ -**		**$ -**

JHCOTE-0246050818040 4-830559-001487287-A

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
CAPITULO 12		APARATOS SANITARIOS - GRIFERÍAS - ACCESORIOS											
	12.1	**APARATOS SANITARIOS**											
	12.1.01	Lavamanos colgar linea Aquajet institucional de corona o equivalente Incluye grifería desaque	un	47.00	$ 729,355	$ 34,279,685	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.1.02	Lavamanos incrustar linea Novarra o equivalente corona Incluye grifería desaque	un	36.00	$ 538,998	$ 19,403,928	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.1.03	Lavamanos colgar apto PMR linea acuajet institucional de corona o equivalente Incluye grifería desaque	un	24.00	$ 794,338	$ 19,064,112	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.1.04	Lavamanos colgar institucional acero inoxidable linea de socoda comercial 420 o equivalente Incluye desaques	un	40.00	$ 864,762	$ 34,590,480	-		$ -		$ -	0.00	$ -
1-11-17	12.1.05	Orinal tipo Institucional	un	4.00	$ 1,331,915	$ 5,327,660	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.1.06	Suministro e Instalacion de Taza Baltica o equivalente, entrada posterior incluye kit con fluxometro de sensor	un	39.00	$ 4,037,429	$ 157,459,731	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.1.07	Suministro e Instalacion de Taza adriatica o equivalente entrada posterior (apto PMR) incluye kit con fluxometro de sensor	un	23.00	$ 4,096,795	$ 94,226,285	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.1.08	Sanitario 2 p tipo acuajet o equivalente - bajo consumo	un	30.00	$ 821,939	$ 24,658,170	-		$ -		$ -	0.00	$ -
1-11-04	12.1.09	Sanitario infantil blanco con grifería	un	2.00	$ 734,765	$ 1,469,530	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.1.10	Suministro e instalación de Poceta prefabricada	un	10.00	$ 301,405	$ 3,014,050	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.1.11	Mesón en marmol color salmón incluye estructura soporte	m	22.16	$ 942,406	$ 20,883,717	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.1.12	Mesón en silestone iconic color blanco para muebles atención	m	51.51	$ 1,291,521	$ 66,526,247	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.1.13	Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox Trabajo sucio (2 lavados)	un	1.00	$ 3,583,144	$ 3,583,144	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.1.14	Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox - Trabajo limpio - Consultorios (1 lavado)	un	16.00	$ 2,464,361	$ 39,429,776	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.1.15	Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox - sala de procedimiento (1 lavado)	un	4.00	$ 3,662,860	$ 14,651,440	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.1.16	Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox - sala de lactancia (1 lavado)	un	2.00	$ 2,685,628	$ 5,371,256	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.1.17	Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox - toma muestra gineclogica (1 lavado)	un	1.00	$ 2,368,203	$ 2,368,203	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.1.18	Mesón en acero inox (1 lavado con escurridor)	un	3.00	$ 2,375,056	$ 7,125,168	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.2	**GRIFERÍAS Y ACCESORIOS**											
	12.2.01	Suministro e instalacion de Grifería Lavamanos sensor	un	60.00	$ 1,239,926	$ 74,395,560	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.2.02	Suministro e instalacion de Grifería de Push para lavamanos	un	47.00	$ 308,219	$ 14,486,293	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.2.03	Suministro e instalación de grifería cuello de ganso	un	9.00	$ 214,239	$ 1,928,151	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.2.04	Suministro e instalación de grifería mezclador duchas	un	13.00	$ 233,100	$ 3,030,300	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.2.05	Llave terminal 1/2"	un	10.00	$ 68,670	$ 686,700	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.2.06	Dispensador de Jabon en Acero Inoxidable	un	107.00	$ 243,340	$ 26,037,380	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.2.07	Dispensador de toallas de papel	un	107.00	$ 796,282	$ 85,202,174	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.2.08	Dispensador de papel acero inoxidable	un	94.00	$ 228,020	$ 21,433,880	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	12.2.09	Barra en "L" de seguridad	un	23.00	$ 885,012	$ 20,355,276	-		$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						$ 800,988,296			$ -		$ -		$ -
CAPITULO 13		REDES ACUEDUCTO -INSTALACIONES HIDRAULICAS											
	13.1	**SUMINISTRO AGUA POTABLE**											
	13.1.1	**TUBERIA BAJO TIERRA**											
	13.1.1.1	Tubería PVC presión 3" union mecanica	m	13.00	$ 49,960	$ 649,480	+	209.13	$ 10,448,135		$ -	0.00	$ -
	13.1.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
	13.1.2.1	Lleno material granular cimentación tubería	m3	3.00	$ 195,105	$ 585,315	+	6.50	$ 1,268,183		$ -	0.00	$ -
	13.1.3	**TUBERIA POR PLACA Y DUCTOS**											
	13.1.3.1	Tubería PVC presión 3" union soldada	m	13.00	$ 54,926	$ 714,038	-	13.00	$ 714,038	13.00	$ 714,038	13.00	$ 714,038
	13.1.3.2	Tubería PVC presión 2" union soldada	m	40.00	$ 31,248	$ 1,249,920	+	72.97	$ 2,280,167	52.61	$ 1,643,957	52.61	$ 1,643,957
	13.1.3.3	Tubería PVC presión 1.1/2" union soldada	m	58.00	$ 26,751	$ 1,551,558	-	58.00	$ 1,551,558	24.20	$ 647,374	24.20	$ 647,374
	13.1.3.4	Tubería PVC presión 1.1/4" union soldada	m	135.00	$ 22,654	$ 3,058,290	-	135.00	$ 3,058,290	19.62	$ 444,471	37.62	$ 852,243
	13.1.3.5	Tubería PVC presión 1" union soldada	m	123.00	$ 16,817	$ 2,068,491	-	123.00	$ 2,068,491		$ -	0.00	$ -
	13.1.3.6	Tubería PVC presión 3/4" union soldada	m	149.00	$ 14,264	$ 2,125,336	-	149.00	$ 2,125,336	8.54	$ 121,815	8.54	$ 121,815
	13.1.3.7	Tubería PVC presión 1/2" union soldada	m	516.00	$ 15,945	$ 8,227,620	-	516.00	$ 8,227,620		$ -	0.00	$ -
	13.1.4	**SOPORTERIA PARA TUBERIA COLGANTE**											
	13.1.4.1	Abrazaderas 3"	un	7.00	$ 36,382	$ 254,674	-	7.00	$ 254,674		$ -	0.00	$ -
	13.1.4.2	Abrazaderas 2"	un	18.00	$ 32,200	$ 579,600	+	37.00	$ 1,191,400		$ -	0.00	$ -
	13.1.4.3	Abrazaderas 1.1/2"	un	27.00	$ 31,967	$ 863,109	+	53.00	$ 1,694,251		$ -	0.00	$ -
	13.1.4.4	Abrazaderas 1.1/4"	un	62.00	$ 29,166	$ 1,808,292	+	74.00	$ 2,158,284		$ -	0.00	$ -
	13.1.4.5	Abrazaderas 1"	un	57.00	$ 29,124	$ 1,660,068	+	68.00	$ 1,980,432		$ -	0.00	$ -
	13.1.4.6	Abrazaderas 3/4"	un	70.00	$ 29,035	$ 2,032,450	+	183.00	$ 5,313,405		$ -	0.00	$ -
	13.1.4.7	Abrazaderas 1/2"	un	236.00	$ 28,968	$ 6,836,448	+	412.00	$ 11,934,816		$ -	0.00	$ -
	13.1.5	**VALVULAS**											
	13.1.5.1	Llave de paso de 2" tipo Red White	un	1.00	$ 493,973	$ 493,973	+	3.00	$ 1,481,919	1.00	$ 493,973	1.00	$ 493,973
	13.1.5.2	Llave de paso de 1.1/4" tipo Red White	un	7.00	$ 321,717	$ 2,252,019	-	7.00	$ 2,252,019	6.00	$ 1,930,302	6.00	$ 1,930,302
	13.1.5.3	Llave de paso de 1" tipo Red White	un	9.00	$ 65,325	$ 587,925	-	9.00	$ 587,925	1.00	$ 65,325	1.00	$ 65,325
	13.1.5.4	Llave de paso de 3/4" tipo Red White	un	9.00	$ 156,066	$ 1,404,594	-	9.00	$ 1,404,594	1.00	$ 156,066	1.00	$ 156,066
	13.1.5.5	Llave de paso de 1/2" tipo Red White	un	177.00	$ 113,459	$ 20,082,243	-	177.00	$ 20,082,243	72.00	$ 8,169,048	72.00	$ 8,169,048
	13.1.6	**PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA**											
	13.1.6.1	Punto de suministro para lavamanos - lavaplatos	un	177.00	$ 74,737	$ 13,228,449	+	181.00	$ 13,527,397	75.00	$ 5,605,275	75.00	$ 5,605,275
	13.1.6.2	Punto de suministro para ducha AF	un	15.00	$ 74,737	$ 1,121,055	-	15.00	$ 1,121,055		$ -	0.00	$ -
	13.1.6.3	Punto de suministro para ducha AC	un	13.00	$ 120,587	$ 1,567,631	-	13.00	$ 1,567,631		$ -	0.00	$ -
	13.1.6.4	Punto de suministro para equipo para odontologia	un	3.00	$ 74,737	$ 224,211	-	3.00	$ 224,211		$ -	0.00	$ -
	13.1.6.5	Punto de suministro para poceta para aseo	un	11.00	$ 74,737	$ 822,107	-	11.00	$ 822,107	1.00	$ 74,737	1.00	$ 74,737
	13.1.7	**PINTURA PARA TUBERIA**											
	13.1.7.1	Pintura para tubería 3"	m	13.00	$ 10,457	$ 135,941	-	13.00	$ 135,941		$ -	0.00	$ -
	13.1.7.2	Pintura para tubería 2"	m	40.00	$ 7,850	$ 314,000	+	59.81	$ 469,509		$ -	0.00	$ -
	13.1.7.3	Pintura para tubería 1.1/2"	m	58.00	$ 6,624	$ 384,192	-	58.00	$ 384,192		$ -	0.00	$ -
	13.1.7.4	Pintura para tubería 1.1/4"	m	135.00	$ 6,518	$ 879,930	-	135.00	$ 879,930		$ -	0.00	$ -
	13.1.7.5	Pintura para tubería 1"	m	123.00	$ 6,341	$ 779,943	-	123.00	$ 779,943		$ -	0.00	$ -
	13.1.7.6	Pintura para tubería 3/4"	m	149.00	$ 4,563	$ 679,887	-	149.00	$ 679,887		$ -	0.00	$ -
	13.1.7.7	Pintura para tubería 1/2"	m	516.00	$ 3,507	$ 1,809,612	-	516.00	$ 1,809,612		$ -	0.00	$ -
	13.2	**SUMINISTRO DE AGUA DE REUSO DE AGUAS LLUVIAS**											
	13.2.1	**TUBERIA BAJO TIERRA**											
	13.2.1.1	Tubería PVC presión 4" union mecanica	m	4.00	$ 66,636	$ 266,544	+	329.80	$ 21,976,553		$ -	0.00	$ -
	13.2.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
	13.2.2.1	Lleno material granular cimentación tubería	m3	1.00	$ 196,650	$ 196,650	+	5.00	$ 983,250		$ -	0.00	$ -
	13.2.3	**TUBERIA POR PLACA Y DUCTOS**											
	13.2.3.1	Tubería PVC presión 4" union soldada	m	6.00	$ 56,134	$ 336,804	+	43.40	$ 2,436,216	13.61	$ 763,984	13.61	$ 763,984
	13.2.3.2	Tubería PVC presión 3" union soldada	m	63.00	$ 54,926	$ 3,460,338	+	109.00	$ 5,986,934	62.25	$ 3,419,144	62.25	$ 3,419,144
	13.2.3.3	Tubería PVC presión 2.1/2" union soldada	m	114.00	$ 65,792	$ 7,500,288	+	194.00	$ 12,763,648	104.81	$ 6,895,660	104.81	$ 6,895,660
	13.2.3.4	Tubería PVC presión 2" union soldada	m	135.00	$ 31,248	$ 4,218,480	+	230.00	$ 7,187,040	56.31	$ 1,759,575	56.31	$ 1,759,575
	13.2.3.5	Tubería PVC presión 1.1/2" union soldada	m	83.00	$ 26,751	$ 2,220,333	+	147.00	$ 3,932,397		$ -	0.00	$ -
	13.2.3.6	Tubería PVC presión 1.1/4" union soldada	m	48.00	$ 22,654	$ 1,087,392	+	80.00	$ 1,812,320	53.01	$ 1,200,889	53.01	$ 1,200,889
	13.2.3.7	Tubería PVC presión 1" union soldada	m	42.00	$ 16,817	$ 706,314	+	137.00	$ 2,303,929	28.23	$ 474,744	28.23	$ 474,744
	13.2.3.8	Tubería PVC presión 3/4" union soldada	m	44.00	$ 14,264	$ 627,616	+	135.80	$ 1,937,051		$ -	0.00	$ -
	13.2.3.9	Tubería PVC presión 1/2" union soldada	m	257.00	$ 15,945	$ 4,097,865	+	487.00	$ 7,765,215	115.43	$ 1,840,531	115.43	$ 1,840,531
	13.2.4	**SOPORTERIA PARA TUBERIA COLGANTE**											
	13.2.4.1	Abrazaderas 4"	un	3.00	$ 46,271	$ 138,813	-	3.00	$ 138,813		$ -	0.00	$ -
	13.2.4.2	Abrazaderas 3"	un	29.00	$ 36,382	$ 1,055,078	+	35.00	$ 1,273,370		$ -	0.00	$ -
	13.2.4.3	Abrazaderas 2.1/2"	un	53.00	$ 35,015	$ 1,855,795	+	73.00	$ 2,556,095		$ -	0.00	$ -
	13.2.4.4	Abrazaderas 2"	un	62.00	$ 32,200	$ 1,996,400	+	82.00	$ 2,640,400		$ -	0.00	$ -
	13.2.4.5	Abrazaderas 1.1/2"	un	39.00	$ 31,967	$ 1,246,713	+	53.00	$ 1,694,251		$ -	0.00	$ -
	13.2.4.6	Abrazaderas 1.1/4"	un	23.00	$ 29,166	$ 670,818	+	29.00	$ 845,814		$ -	0.00	$ -
	13.2.4.7	Abrazaderas 1"	un	21.00	$ 29,124	$ 611,604	+	27.00	$ 786,348		$ -	0.00	$ -
	13.2.4.8	Abrazaderas 3/4"	un	21.00	$ 29,035	$ 609,735	+	27.00	$ 783,945		$ -	0.00	$ -
	13.2.4.9	Abrazaderas 1/2"	un	117.00	$ 29,124	$ 3,407,508	+	167.00	$ 4,863,708		$ -	0.00	$ -
	13.2.5	**VALVULAS**											
	13.2.5.1	Válvula de cortina de bronce 2.1/2"	un	5.00	$ 1,115,781	$ 5,578,905	-	5.00	$ 5,578,905	5.00	$ 5,578,905	5.00	$ 5,578,905
	13.2.5.2	Válvula de cortina de bronce 2"	un	14.00	$ 492,927	$ 6,900,978	-	14.00	$ 6,900,978	5.00	$ 2,464,635	5.00	$ 2,464,635
	13.2.5.3	Válvula de cortina de bronce 1.1/2"	un	8.00	$ 443,298	$ 3,546,384	-	8.00	$ 3,546,384	4.00	$ 1,773,192	4.00	$ 1,773,192
	13.2.5.4	Válvula de cortina de bronce 1.1/4"	un	17.00	$ 388,981	$ 6,612,677	-	17.00	$ 6,612,677	7.00	$ 2,722,867	7.00	$ 2,722,867
	13.2.5.5	Válvula de cortina de bronce 1"	un	2.00	$ 65,325	$ 130,650	-	2.00	$ 130,650	1.00	$ 65,325	1.00	$ 65,325
	13.2.5.6	Válvula de cortina de bronce 3/4"	un	3.00	$ 156,066	$ 468,198	-	3.00	$ 468,198		$ -	0.00	$ -
	13.2.5.7	Válvula de cortina de bronce 1/2"	un	72.00	$ 113,459	$ 8,169,048	-	72.00	$ 8,169,048	20.00	$ 2,269,180	20.00	$ 2,269,180
	13.2.6	**PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA**											
	13.2.6.1	Punto de suministro 1.1/4" para fluxómetro	un	32.00	$ 190,378	$ 6,092,096	+	33.00	$ 6,282,474	13.00	$ 2,474,914	13.00	$ 2,474,914
	13.2.6.2	Punto de suministro 1/2" para sanitario de tanque	un	55.00	$ 74,737	$ 4,110,535	-	55.00	$ 4,110,535	26.00	$ 1,943,162	26.00	$ 1,943,162
	13.2.6.3	Punto de suministro 3/4" para orinal	un	11.00	$ 75,868	$ 834,548	-	11.00	$ 834,548	2.00	$ 151,736	2.00	$ 151,736
	13.2.6.4	Punto de suministro 1/2" para llave de manguera	un	9.00	$ 74,737	$ 672,633	-	9.00	$ 672,633	4.00	$ 298,948	4.00	$ 298,948
	13.2.7	**PINTURA PARA TUBERIA**											

JHCOTE-02460508180404-830559-001487287-A

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	13.2.7.1	Pintura para tubería 4"	m	6.00	$ 13,629	$ 81,774	-	6.00	$ 81,774		$ -	0.00	$ -
	13.2.7.2	Pintura para tubería 3"	m	63.00	$ 10,457	$ 658,791	-	63.00	$ 658,791		$ -	0.00	$ -
	13.2.7.3	Pintura para tubería 2.1/2"	m	114.00	$ 9,075	$ 1,034,550	+	194.00	$ 1,760,550		$ -	0.00	$ -
	13.2.7.4	Pintura para tubería 2"	m	135.00	$ 7,850	$ 1,059,750	+	229.00	$ 1,797,650		$ -	0.00	$ -
	13.2.7.5	Pintura para tubería 1.1/2"	m	83.00	$ 6,624	$ 549,792	+	141.00	$ 933,984		$ -	0.00	$ -
	13.2.7.6	Pintura para tubería 1.1/4"	m	33.00	$ 6,518	$ 215,094	+	80.00	$ 521,440		$ -	0.00	$ -
	13.2.7.7	Pintura para tubería 1"	m	42.00	$ 6,341	$ 266,322	+	50.30	$ 318,952		$ -	0.00	$ -
	13.2.7.8	Pintura para tubería 3/4"	m	44.00	$ 4,563	$ 200,772	+	49.50	$ 225,869		$ -	0.00	$ -
	13.2.7.9	Pintura para tubería 1/2"	m	224.00	$ 3,507	$ 785,568	+	282.70	$ 991,429		$ -	0.00	$ -
Subtotal						$ 165,312,554			$ 239,743,961		$ 56,163,772		$ 56,571,544
CAPITULO 14		INSTALACION DE RED CONTRA INCENDIO											
		RED HUMEDA											
	14.1	TUBERIA Y ACCESORIOS PVC C900 BAJO TIERRA											
	14.1.1	Tuberia PVC C900 6"	m	1.00	$ 540,256	$ 540,256	+	5.00	$ 2,701,280		$ -	0.00	$ -
	14.1.2	Codo PVC C900 6"	un	2.00	$ 2,694,175	$ 5,388,350	+	7.00	$ 18,859,225		$ -	0.00	$ -
	14.1.3	Tuberia PVC C900 4"	m	14.70	$ 309,416	$ 4,548,415	+	17.00	$ 5,260,072		$ -	0.00	$ -
	14.1.4	Codo PVC C900 4"	un	3.00	$ 1,873,678	$ 5,621,034	+	5.00	$ 9,368,390		$ -	0.00	$ -
	14.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS											
	14.2.1	Relleno con material seleccionado	m3	1.88	$ 195,105	$ 366,797	+	11.60	$ 2,263,218		$ -	0.00	$ -
	14.3	TUBERIAS ACERO AL CARBON											
	14.3.1	Tuberia acero al carbon 6"	m	28.00	$ 379,357	$ 10,621,996	+	241.39	$ 91,572,986	121.24	$ 45,993,243	121.24	$ 45,993,243
	14.3.2	Tuberia acero al carbon 4"	m	127.00	$ 247,591	$ 31,444,057	+	129.00	$ 31,939,239	14.79	$ 3,661,871	14.79	$ 3,661,871
	14.3.3	Tuberia acero al carbon 3"	m	49.00	$ 204,628	$ 10,026,772	+	58.00	$ 11,868,424	16.88	$ 3,454,121	16.88	$ 3,454,121
	14.3.4	Tuberia acero al carbon 2.1/2"	m	573.00	$ 177,033	$ 101,439,909	-	573.00	$ 101,439,909	175.44	$ 31,058,670	175.44	$ 31,058,670
	14.3.5	Tuberia acero al carbon 2"	m	321.00	$ 140,737	$ 45,176,577	+	451.68	$ 63,568,088	96.50	$ 13,581,121	96.50	$ 13,581,121
	14.3.6	Tuberia acero al carbon 1.1/2", Incluye accesorios	m	229.00	$ 127,863	$ 29,280,627	+	261.31	$ 33,411,881	12.27	$ 1,568,879	12.27	$ 1,568,879
	14.3.7	Tuberia acero al carbon 1.1/4", Incluye accesorios	m	137.00	$ 114,953	$ 15,748,561	+	153.70	$ 17,668,276	26.67	$ 3,065,797	26.67	$ 3,065,797
	14.3.8	Tuberia acero al carbon 1", Incluye accesorios	m	1,772.50	$ 110,251	$ 195,419,898	+	2,199.80	$ 242,530,150	277.67	$ 30,613,395	277.67	$ 30,613,395
	14.4	ACCESORIOS ACERO AL CARBON											
	14.4.1	Codo 90° 4"	un	8.00	$ 173,718	$ 1,389,744	+	12.00	$ 2,084,616	3.00	$ 521,154	3.00	$ 521,154
	14.4.2	Codo 90° 3"	un	9.00	$ 181,378	$ 1,632,402	+	20.00	$ 3,627,560	2.00	$ 362,756	2.00	$ 362,756
	14.4.3	Codo 90° 2.1/2"	un	10.00	$ 146,802	$ 1,468,020	+	18.00	$ 2,642,436	5.00	$ 734,010	5.00	$ 734,010
	14.4.4	Cruz 2.1/2"	un	56.00	$ 245,163	$ 13,729,128	+	65.00	$ 15,935,595	14.00	$ 3,432,282	14.00	$ 3,432,282
	14.4.5	Cruz 2"	un	95.00	$ 197,341	$ 18,747,395	+	109.00	$ 21,510,169	33.00	$ 6,512,253	33.00	$ 6,512,253
	14.4.6	Tee reducida 6" x 4"	un	1.00	$ 423,665	$ 423,665	+	3.00	$ 1,270,995		$ -	0.00	$ -
	14.4.7	Tee reducida 4" x 3"	un	1.00	$ 268,699	$ 268,699	+	3.00	$ 806,097		$ -	0.00	$ -
	14.4.8	Tee 4"	un	9.00	$ 197,367	$ 1,776,303	+	10.00	$ 1,973,670	1.00	$ 197,367	1.00	$ 197,367
	14.4.9	Tee 3"	un	13.00	$ 178,178	$ 2,316,314	-	13.00	$ 2,316,314	6.00	$ 1,069,068	6.00	$ 1,069,068
	14.4.10	Tee 2.1/2"	un	108.00	$ 181,515	$ 19,603,620	+	125.00	$ 22,689,375	15.00	$ 2,722,725	15.00	$ 2,722,725
	14.4.11	Tee 2"	un	16.00	$ 137,991	$ 2,207,856	+	25.00	$ 3,449,775		$ -	0.00	$ -
	14.4.12	Reducción 6" x 4"	un	1.00	$ 229,270	$ 229,270	+	2.00	$ 458,540	1.00	$ 229,270	1.00	$ 229,270
	14.5	ABRAZADERAS DE FIJACION TIPO MECANO PARA TUBERIAS COLGANTES											
	14.5.1	Abrazaderas 6"	un	13.00	$ 55,543	$ 722,059	+	165.00	$ 9,164,595		$ -	0.00	$ -
	14.5.2	Abrazaderas 4"	un	46.00	$ 46,271	$ 2,128,466	+	86.00	$ 3,979,306		$ -	0.00	$ -
	14.5.3	Abrazaderas 3"	un	23.00	$ 36,382	$ 836,786	+	39.00	$ 1,418,898		$ -	0.00	$ -
	14.5.4	Abrazaderas 2.1/2"	un	261.00	$ 35,015	$ 9,138,915	+	382.00	$ 13,375,730		$ -	0.00	$ -
	14.5.5	Abrazaderas 2"	un	146.00	$ 32,200	$ 4,701,200	+	215.00	$ 6,923,000		$ -	0.00	$ -
	14.5.6	Abrazaderas 1.1/2"	un	106.00	$ 31,967	$ 3,388,502	+	153.00	$ 4,890,951		$ -	0.00	$ -
	14.5.7	Abrazaderas 1.1/4"	un	64.00	$ 29,166	$ 1,866,624	+	100.00	$ 2,916,600		$ -	0.00	$ -
	14.5.8	Abrazaderas 1"	un	824.00	$ 29,124	$ 23,998,176	+	1,467.00	$ 42,724,908		$ -	0.00	$ -
	14.6	PINTURA PARA TUBERIA											
	14.6.1	Pintura para tubería 6"	m	28.00	$ 18,844	$ 527,632	+	141.29	$ 2,662,469		$ -	0.00	$ -
	14.6.2	Pintura para tubería 4"	m	127.00	$ 13,629	$ 1,730,883	+	137.00	$ 1,867,173		$ -	0.00	$ -
	14.6.3	Pintura para tubería 3"	m	49.00	$ 10,457	$ 512,393	+	58.00	$ 606,506		$ -	0.00	$ -
	14.6.4	Pintura para tubería 2.1/2"	m	573.00	$ 9,075	$ 5,199,975	+	580.00	$ 5,263,500		$ -	0.00	$ -
	14.6.5	Pintura para tubería 2"	m	313.00	$ 7,850	$ 2,457,050	+	353.74	$ 2,776,859		$ -	0.00	$ -
	14.6.6	Pintura para tubería 1.1/2"	m	229.00	$ 6,624	$ 1,516,896	+	261.30	$ 1,730,851		$ -	0.00	$ -
	14.6.7	Pintura para tubería 1.1/4"	m	137.00	$ 6,518	$ 892,966	+	153.50	$ 1,000,513		$ -	0.00	$ -
	14.6.8	Pintura para tubería 1"	m	2.00	$ 6,341	$ 12,682	+	2,199.80	$ 13,948,932		$ -	0.00	$ -
	14.7	TOMA FIJA PARA BOMBEROS											
	14.7.1	Toma siamesa 4" x 2.1/2" x 2.1/2"	un	2.00	$ 1,976,198	$ 3,952,396	+	4.00	$ 7,904,792		$ -	0.00	$ -
	14.8	SALIDAS DE MANGUERA											
	14.8.1	Salida de manguera clase 1	un	4.00	$ 907,532	$ 3,630,128	+	8.00	$ 7,260,256		$ -	0.00	$ -
	14.8.2	Salida de manguera clase 2	un	4.00	$ 1,219,432	$ 4,877,728	+	10.00	$ 12,194,320		$ -	0.00	$ -
	14.8.3	Salida de manguera clase 3	un	4.00	$ 1,032,325	$ 4,129,300	-	4.00	$ 4,129,300		$ -	0.00	$ -
	14.9	ROCIADORES AUTOMATICOS											
	14.9.1	Rociador K=5.6 temperatura ordinaria cobertura estandar tipo pendiente	un	997.00	$ 222,243	$ 221,576,271	-	997.00	$ 221,576,271		$ -	0.00	$ -
	14.10	VALVULAS											
	14.10.1	Valvula de mariposa listada UL 4"	un	2.00	$ 862,578	$ 1,725,156	-	2.00	$ 1,725,156		$ -	0.00	$ -
	14.10.2	Valvula de ventosa listada UL 1"	un	8.00	$ 772,165	$ 6,177,320	-	8.00	$ 6,177,320		$ -	0.00	$ -
	14.11	TRANSICIONES ACERO - PVC											
	14.11.1	Transiciones acero - PVC 6"	un	1.00	$ 1,906,387	$ 1,906,387	+	3.00	$ 5,719,161		$ -	0.00	$ -
	14.11.2	Transiciones acero - PVC 4"	un	1.00	$ 1,429,739	$ 1,429,739	+	4.00	$ 5,718,956		$ -	0.00	$ -
	14.12	SOPORTES SISMICOS											
	14.12.1	Soporte sismico transversal 2.1/2"	un	50.00	$ 142,541	$ 7,127,050	-	50.00	$ 7,127,050		$ -	0.00	$ -
	14.12.2	Soporte sismico longitudinal 2.1/2"	un	14.00	$ 166,850	$ 2,335,900	+	25.00	$ 4,171,250		$ -	0.00	$ -
	14.13	CENTRO DE CONTROL DE ROCIADORES											
	14.13.1	Valvula supervisada listada 3"	un	3.00	$ 800,090	$ 2,400,270	-	3.00	$ 2,400,270		$ -	0.00	$ -
	14.13.2	Valvula supervisada listada 2"	un	1.00	$ 622,172	$ 622,172	-	1.00	$ 622,172		$ -	0.00	$ -
	14.13.3	Valvula de cheque listada 3"	un	3.00	$ 573,039	$ 1,719,117	-	3.00	$ 1,719,117		$ -	0.00	$ -
	14.13.4	Valvula de cheque listada 2"	un	1.00	$ 472,488	$ 472,488	-	1.00	$ 472,488		$ -	0.00	$ -
	14.13.5	Sensor de flujo listado 3"	un	3.00	$ 606,738	$ 1,820,217	-	3.00	$ 1,820,217		$ -	0.00	$ -
	14.13.6	Sensor de flujo listado 2"	un	1.00	$ 601,289	$ 601,289	-	1.00	$ 601,289		$ -	0.00	$ -
	14.13.7	Manometro y valvula de cierre 1/4"	un	8.00	$ 259,139	$ 2,073,112	-	8.00	$ 2,073,112		$ -	0.00	$ -
	14.13.8	Valvula de drenaje 1.1/4"	un	4.00	$ 630,054	$ 2,520,216	-	4.00	$ 2,520,216		$ -	0.00	$ -
	14.13.9	Tubería de drenaje PVC presion 1.1/4"	m	26.00	$ 783,335	$ 20,366,710	+	38.00	$ 29,766,730		$ -	0.00	$ -
	14.14	CUARTO DE BOMBAS											
	14.14.1	Valvula reguladora de presion 3" listada	un	1.00	$ 15,295,766	$ 15,295,766	-	1.00	$ 15,295,766		$ -	0.00	$ -
	14.14.2	Cabezal de prueba 6" con 4 valvulas de 2.1/2"	un	1.00	$ 3,166,193	$ 3,166,193	-	1.00	$ 3,166,193		$ -	0.00	$ -
	14.15	SISTEMA DE EXTINCION CONTRA INCENDIOS EN CUARTOS DE DATA CENTER											
	14.15.1	Suministro e instalación de sistema de protección contra incendio con agente limpio	un	1.00	$ 109,527,756	$ 109,527,756	-	1.00	$ 109,527,756		$ -	0.00	$ -
	14.16	SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS											
	14.16.01	Sensores de Humo	un	355.00	$ 490,163	$ 174,007,865	+	409.00	$ 200,476,667		$ -	0.00	$ -
	14.16.02	Sensores de Doble Tecnología	un	20.00	$ 566,765	$ 11,335,300	+	23.00	$ 13,035,595		$ -	0.00	$ -
	14.16.03	Sensores de Calor	un	25.00	$ 442,288	$ 11,057,150	+	29.00	$ 12,826,294		$ -	0.00	$ -
	14.16.05	Parlantes+Strobber	un	53.00	$ 1,005,404	$ 53,286,412	+	61.00	$ 61,329,644		$ -	0.00	$ -
	14.16.06	Sensores de CO	un	8.00	$ 987,166	$ 7,897,328	+	9.00	$ 8,884,494		$ -	0.00	$ -
	14.16.07	Modulos Monitor	un	12.00	$ 423,136	$ 5,077,632	+	14.00	$ 5,923,904		$ -	0.00	$ -
	14.16.08	Módulos de Control	un	53.00	$ 518,889	$ 27,501,117	+	62.00	$ 32,171,118		$ -	0.00	$ -
	14.16.09	Módulos Aisladores	un	6.00	$ 442,286	$ 2,653,716	+	7.00	$ 3,096,002		$ -	0.00	$ -
	14.16.10	Bases de Sensores	un	400.00	$ 28,726	$ 11,490,400	+	460.00	$ 13,213,960		$ -	0.00	$ -
	14.16.11	Fuentes Supervisadas	un	4.00	$ 2,430,298	$ 9,721,192	-	4.00	$ 9,721,192		$ -	0.00	$ -
	14.16.12	Anunciador	un	2.00	$ 3,073,208	$ 6,146,416	-	2.00	$ 6,146,416		$ -	0.00	$ -
	14.16.13	Panel Detección/Evacuación >6 loop	un	1.00	$ 52,313,859	$ 52,313,859	-	1.00	$ 52,313,859		$ -	0.00	$ -
Subtotal						$ 1,370,987,938			$ 1,699,295,374		$ 148,777,982		$ 148,777,982
CAPITULO 15		SISTEMAS AGUAS RESIDUALES											
		ALCANTARILLADO											
	15.1	REDES DE AGUAS LLUVIAS											
	15.1.1	TUBERIAS POR PLACAS O DUCTOS											
	15.1.1.1	Tubería PVC Sanitaria 6"	m	263.80	$ 108,378	$ 28,590,116	+	272.34	$ 29,515,665		$ -	0.00	$ -
	15.1.1.2	Tubería PVC Sanitaria 4"	m	92.50	$ 56,633	$ 5,238,553	+	137.77	$ 7,802,328	32.08	$ 1,816,787	32.08	$ 1,816,787
	15.1.1.3	Tubería PVC Sanitaria 3"	m	20.20	$ 43,240	$ 873,448	-	20.20	$ 873,448		$ -	0.00	$ -
	15.1.2	JUNTAS DE EXPANSION PVC SANITARIA											
	15.1.2.1	Junta de expansión 6"	un	10.00	$ 163,598	$ 1,635,980	+	11.00	$ 1,799,578		$ -	0.00	$ -
	15.1.2.2	Junta de expansión 4"	un	1.00	$ 102,841	$ 102,841	-	1.00	$ 102,841		$ -	0.00	$ -
	15.1.2.3	Junta de expansión 3"	un	1.00	$ 95,332	$ 95,332	-	1.00	$ 95,332		$ -	0.00	$ -
	15.1.3	ABRAZADERAS PARA TUBERIAS COLGANTES											
	15.1.3.1	Abrazadera 6"	un	121.00	$ 55,543	$ 6,720,703	+	182.00	$ 10,108,826		$ -	0.00	$ -

JHCOTE-0246050818040 4-830559-001487287-A

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	15.1.3.2	Abrazadera 4"	un	44.00	$ 46,271	$ 2,035,924	+	75.00	$ 3,470,325		$ -	0.00	$ -
	15.1.3.3	Abrazadera 3"	un	10.00	$ 36,382	$ 363,820	+	14.00	$ 509,348		$ -	0.00	$ -
	15.1.4	**TUBERIAS BAJO TIERRA**											
	15.1.4.1	Tubería PVC Sanitaria 6"	m	79.10	$ 108,378	$ 8,572,700	+	84.00	$ 9,103,752		$ -	13.94	$ 1,510,789
	15.1.4.2	Tubería PVC Sanitaria 4"	m	62.30	$ 56,633	$ 3,528,236	+	82.00	$ 4,643,906		$ -	57.65	$ 3,264,892
	15.1.4.3	Tubería PVC Sanitaria 3"	m	3.60	$ 43,240	$ 155,664	+	8.90	$ 384,836		$ -	0.00	$ -
	15.1.4.4	Tubería PVC corrugada 110 mm	m	115.70	$ 29,456	$ 3,408,059	+	255.20	$ 7,517,171		$ -	115.17	$ 3,392,448
	15.1.4.5	Tubería PVC corrugada 160 mm	m	23.00	$ 51,959	$ 1,195,057	+	63.70	$ 3,309,788		$ -	0.00	$ -
	15.1.4.6	Tubería PVC corrugada 200 mm	m	45.60	$ 76,437	$ 3,485,527	+	424.60	$ 32,455,150		$ -	32.00	$ 2,445,984
	15.1.4.7	Tubería PVC corrugada 250 mm	m	4.00	$ 106,806	$ 427,224	+	364.20	$ 38,898,745		$ -	0.00	$ -
	15.1.5	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
	15.1.5.1	Relleno en material seleccionado	m3	99.99	$ 195,105	$ 19,508,549	+	156.00	$ 30,436,380		$ -	0.00	$ -
	15.1.6	**CAMARAS DE INSPECCION**											
	15.1.6.1	Cámara de inspección sección circular D=1.20 m	m	2.00	$ 722,757	$ 1,445,514	+	55.37	$ 40,019,055		$ -	0.00	$ -
	15.1.6.2	Base/Cañuela para cámara circular	un	1.00	$ 561,725	$ 561,725	+	21.00	$ 11,796,225		$ -	0.00	$ -
	15.1.6.3	Tapa en HD D=0.65 m para cámara circular	un	1.00	$ 1,140,933	$ 1,140,933	+	21.00	$ 23,959,593		$ -	0.00	$ -
	15.1.6.4	Caja de inspección cuadarada 0.80 m x 0.80 m	un	10.00	$ 137,118	$ 1,371,180	-	10.00	$ 1,371,180		$ -	7.00	$ 959,826
	15.1.7	**TRAGANTES Y SIFONES**											
	15.1.7.1	Tragante 8"x6"	un	28.00	$ 92,802	$ 2,598,456	-	28.00	$ 2,598,456		$ -	0.00	$ -
	15.1.7.2	Tragante 6"x4"	un	18.00	$ 70,663	$ 1,271,934	-	18.00	$ 1,271,934		$ -	0.00	$ -
	15.1.7.3	Tragante 5"x3"	un	2.00	$ 51,737	$ 103,474	-	2.00	$ 103,474		$ -	0.00	$ -
	15.1.7.4	Sifón 3"	un	6.00	$ 146,999	$ 881,994	+	7.00	$ 1,028,993		$ -	0.00	$ -
	15.1.8	**PINTURA PARA TUBERIAS A LA VISTA**											
	15.1.8.1	Pintura para tubería PVC Sanitaria 6"	m	264.00	$ 18,844	$ 4,974,816	+	272.34	$ 5,131,975		$ -	0.00	$ -
	15.1.8.2	Pintura para tubería PVC Sanitaria 4"	m	93.00	$ 13,629	$ 1,267,497	+	137.76	$ 1,877,531		$ -	0.00	$ -
	15.1.8.3	Pintura para tubería PVC Sanitaria 3"	m	21.00	$ 10,457	$ 219,597	-	21.00	$ 219,597		$ -	0.00	$ -
	15.2	**REDES DE AGUAS RESIDUALES**											
	15.2.1	**TUBERIAS POR PLACAS O DUCTOS**											
	15.2.1.1	Tubería PVC Sanitaria 6"	m	15.00	$ 108,378	$ 1,625,670	+	25.15	$ 2,725,707	13.04	$ 1,413,249	13.04	$ 1,413,249
	15.2.1.2	Tubería PVC Sanitaria 4"	m	462.00	$ 56,633	$ 26,164,446	+	592.95	$ 33,580,537	41.34	$ 2,341,208	256.06	$ 14,501,446
	15.2.1.3	Tubería PVC Sanitaria 3"	m	133.00	$ 43,240	$ 5,750,920	+	135.00	$ 5,837,400	39.40	$ 1,703,656	81.59	$ 3,527,952
	15.2.1.4	Tubería PVC Sanitaria 2"	m	65.00	$ 31,630	$ 2,055,950	-	65.00	$ 2,055,950		$ -	34.70	$ 1,097,561
	15.2.1.5	Tubería PVC Presión 2"	m	5.00	$ 31,248	$ 156,240	+	27.00	$ 843,696		$ -	16.72	$ 522,467
	15.2.1.6	Tubería PVC Presión 1"	m	207.00	$ 16,233	$ 3,360,231	+	248.40	$ 4,032,277		$ -	0.00	$ -
	15.2.1.7	Tubería PVC Presión 3/4"	m	253.00	$ 13,680	$ 3,461,040	+	303.60	$ 4,153,248		$ -	0.00	$ -
	15.2.2	**TUBERIA PVC LIVIANA DE VENTILACION**											
	15.2.2.1	Tubería PVC ventilación 3"	m	220.82	$ 36,817	$ 8,129,930	+	253.94	$ 9,349,309		$ -	0.00	$ -
	15.2.2.2	Tubería PVC ventilación 2"	m	885.40	$ 30,550	$ 27,048,970	+	977.40	$ 29,859,570	10.53	$ 321,692	31.65	$ 966,908
	15.2.3	**JUNTAS DE EXPANSION PVC SANITARIA**											
	15.2.3.1	Junta de expansión 6"	un	3.00	$ 163,598	$ 490,794	-	3.00	$ 490,794		$ -	0.00	$ -
	15.2.3.2	Junta de expansión 4"	un	12.00	$ 102,841	$ 1,234,092	-	12.00	$ 1,234,092		$ -	0.00	$ -
	15.2.4	**ABRAZADERAS PARA TUBERIAS COLGANTES**											
	15.2.4.1	Abrazadera 6"	un	7.00	$ 55,543	$ 388,801	+	40.00	$ 2,221,720		$ -	0.00	$ -
	15.2.4.2	Abrazadera 4"	un	212.00	$ 46,271	$ 9,809,452	+	298.00	$ 13,788,758		$ -	0.00	$ -
	15.2.4.3	Abrazadera 3"	un	96.00	$ 36,382	$ 3,492,672	-	96.00	$ 3,492,672		$ -	0.00	$ -
	15.2.4.4	Abrazadera 2"	un	432.00	$ 32,200	$ 13,910,400	-	432.00	$ 13,910,400		$ -	0.00	$ -
	15.2.4.5	Abrazadera 1"	un	95.00	$ 29,124	$ 2,766,780	+	124.00	$ 3,611,376		$ -	0.00	$ -
	15.2.4.6	Abrazadera 3/4"	un	116.00	$ 29,035	$ 3,368,060	+	155.00	$ 4,500,425		$ -	0.00	$ -
	15.2.5	**TUBERIAS BAJO TIERRA**											
	15.2.5.1	Tubería PVC Sanitaria 6"	m	9.00	$ 108,378	$ 975,402	+	10.50	$ 1,137,969		$ -	0.00	$ -
	15.2.5.2	Tubería PVC Sanitaria 4"	m	60.90	$ 56,633	$ 3,448,950	+	98.46	$ 5,576,085		$ -	21.17	$ 1,198,921
	15.2.5.3	Tubería PVC Sanitaria 3"	m	18.00	$ 43,240	$ 778,320	-	18.00	$ 778,320		$ -	9.03	$ 390,457
	15.2.5.4	Tubería PVC Sanitaria 2"	m	4.00	$ 31,630	$ 126,520	+	28.08	$ 888,170	10.58	$ 334,645	10.58	$ 334,645
	15.2.5.5	Tubería PVC Presión 2"	m	14.00	$ 31,248	$ 437,472	+	30.00	$ 937,440		$ -	0.00	$ -
	15.2.5.6	Tubería PVC corrugada 110 mm	m	53.00	$ 29,456	$ 1,561,168	+	61.50	$ 1,811,544		$ -	0.00	$ -
	15.2.5.7	Tubería PVC corrugada 160 mm	m	70.00	$ 51,959	$ 3,637,130	+	87.00	$ 4,520,433		$ -	0.00	$ -
	15.2.5.8	Tubería PVC corrugada 200 mm	m	84.00	$ 76,437	$ 6,420,708	+	103.60	$ 7,918,873		$ -	0.00	$ -
	15.2.6	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
	15.2.6.1	Relleno en material seleccionado	m3	89.67	$ 195,105	$ 17,495,065	+	107.60	$ 20,993,298		$ -	0.00	$ -
	15.2.7	**PUNTOS SANITARIOS**											
	15.2.7.1	Punto sanitario 4"	un	99.00	$ 211,444	$ 20,932,956	+	304.00	$ 64,278,976	9.00	$ 1,902,996	59.00	$ 12,475,196
	15.2.7.2	Punto sanitario 2"	un	315.00	$ 125,368	$ 39,490,920	+	595.00	$ 74,593,960	50.00	$ 6,268,400	194.00	$ 24,321,392
	15.2.8	**TAPONES DE INSPECCION**											
	15.2.8.1	Tapón de inspección 4"	un	52.00	$ 64,619	$ 3,360,188	-	52.00	$ 3,360,188	2.00	$ 129,238	27.00	$ 1,744,713
	15.2.8.2	Tapón de inspección 3"	un	23.00	$ 51,216	$ 1,177,968	-	23.00	$ 1,177,968	4.00	$ 204,864	9.00	$ 460,944
	15.2.9	**CAMARAS DE INSPECCION**											
	15.2.9.1	Cámara de inspección sección circular D=1.20 m	m	9.00	$ 722,757	$ 6,504,813	+	67.40	$ 48,713,822		$ -	0.00	$ -
	15.2.9.2	Base/Cañuela para cámara circular	un	5.00	$ 561,725	$ 2,808,625	+	35.00	$ 19,660,375		$ -	0.00	$ -
	15.2.9.3	Tapa en HD D=0.65 m para cámara circular	un	5.00	$ 1,140,933	$ 5,704,665	+	35.00	$ 39,932,655		$ -	0.00	$ -
	15.2.9.4	Caja de inspección cuadarada 0.80 m x 0.80 m	un	9.00	$ 1,170,190	$ 10,531,710	+	10.00	$ 11,701,900		$ -	0.00	$ -
	15.2.10	**PINTURA PARA TUBERIAS A LA VISTA**											
	15.2.10.1	Pintura para tubería PVC Sanitaria 6"	m	14.50	$ 18,844	$ 273,238	+	45.15	$ 850,807		$ -	0.00	$ -
	15.2.10.2	Pintura para tubería PVC Sanitaria 4"	m	461.90	$ 13,629	$ 6,295,235	+	692.95	$ 9,444,216		$ -	0.00	$ -
	15.2.10.3	Pintura para tubería PVC Sanitaria 3"	m	208.12	$ 10,457	$ 2,176,311	-	208.12	$ 2,176,311		$ -	0.00	$ -
	15.2.10.4	Pintura para tubería PVC Sanitaria 2"	m	949.50	$ 7,850	$ 7,453,575	-	949.50	$ 7,453,575		$ -	0.00	$ -
	15.2.11	**VALVULAS DE ADMISION DE AIRE**											
	15.2.11.1	Válvula de admisión de aire 3" para bajantes	un	10.00	$ 241,975	$ 2,419,750	+	11.00	$ 2,661,725		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 358,999,990**			**$ 736,661,973**		**$ 16,436,735**		**$ 76,346,577**
CAPITULO 16		**GAS NATURAL**											
	16.1	**GAS NATURAL**											
	16.1.01	Centro de regulación	un	1.00	$ 572,602	$ 572,602	-	1.00	$ 572,602		$ -	0.00	$ -
	16.1.02	Suministro e instalación tubería y accesorios Cobre Rígido tipo "L" Ø 3/4"	m	15.00	$ 105,079	$ 1,576,185	-	15.00	$ 1,576,185		$ -	0.00	$ -
	16.1.03	Punto red de gas	un	1.00	$ 320,522	$ 320,522	-	1.00	$ 320,522		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 2,469,309**			**$ 2,469,309**		**$ -**		**$ -**
CAPITULO 17		**CORREO NEUMATICO**											
	17.1	**CORREO NEUMATICO**											
	17.1.01	PASE PROVISIONAL PARA DUCTERIA ESTACION DE SISTEMA CORREO NEUMATICO	un	1.00	$ 41,325	$ 41,325	-		$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 41,325**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
CAPITULO 18		**RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN**											
	18.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN Y TRANSFORMADOR**											
	18.1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE REMONTE 15 KV, CON CABLES Y BARRAS, SEGÚN NORMA E.E.P.	un	1.00	$ 16,001,231	$ 16,001,231	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN, INCLUYE MEDIDOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO BIDIRECCIONAL CLASE 0,5S ACTIVA, 2 REACTIVA, 3TC'S 35-10/5A, 3TP 13,200/115V Y DEMÁS ELEMENTOS, CABLEADO Y ACCESORIOS REQUERIDOS SEGÚN NORMA DEL OPERADOR LOCAL DE RED.	un	1.00	$ 69,581,447	$ 69,581,447	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE PROTECCIÓN CON SECCIONADOR EN AIRE A PRESIÓN, 17,5KV, 630A, CON FUSIBLES TIPO HH DE 35 A, 17,5 KV, SEGÚN NORMA E.E.P.	un	1.00	$ 31,062,597	$ 31,062,597	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO HASTA 750 KVA, SEGÚN NORMA E.E.P., INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y MARCACIÓN.	un	1.00	$ 10,301,194	$ 10,301,194	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR SECO CLASE F DE 750 KVA, 13.200 V/208-120 V	un	1.00	$ 113,919,707	$ 113,919,707	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.2	**GABINETES GENERALES DE BAJA TENSIÓN Y TRANSFERENCIA**											
	18.2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE Y TRANSFERENCIA EN BAJA TENSIÓN, POR INTERRUPTORES MOTORIZADOS EN CAJA MOLDEADA DE 3 X 1600 A, 25KA, DOBLE TIRO, CON ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO. INCLUYE KIT DE POTENCIA DE INTERRUPTORES, ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO, CONTROLADOR DE TRANSFERENCIA COMAP PWR KIT DE CABLEADO, RELEVOS, BORNERAS, PROTECCIONES SEÑALES DE TENSIÓN, PILOTOS, SELECTORES MANUAL Y AUTOMÁTICO. CARGADOR Y BATERÍA, BARRAJE DE COBRE 3F+N+T ACORDE A CAPACIDAD DE CORRIENTE, CÓDIGO DE COLORES Y PROTECCIÓN CONTACTO DIRECTO SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN CERTIFICADA RETIE, DE ACUERDO CON EL DIAGRAMA UNIFILAR DE DISEÑO.	un	1.00	$ 89,231,644	$ 89,231,644	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.2.02	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN PISO DE 0,40 X 0,60 METROS	m	10.00	$ 321,050	$ 3,210,500	+	17.90	$ 5,746,795	7.90	$ 2,536,295	17.90	$ 5,746,795

JHCOTE-0246050818040 4-830559-001487287-A

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	18.2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN AGUAS ABAJO DEL TRANSFORMADOR DE 750 KVA, CON DPS MODULAR 4P, 120/208V, TIPO1+2, TOTALIZADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS ACORDE AL DIAGRAMA UNIFILAR DE DISEÑO.	un	1.00	$ 111,643,093	$ 111,643,093	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3	**ALIMENTADORES, TABLEROS DE DISTRIBUCION, PROTECCIONES Y CONTROL DE ILUMINACIÓN**											
	18.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLES TIPO MALLA DE 54 X 500 MM, CON SEPARADOR CENTRAL, PARA ALIMENTADORES DE TABLEROS, INCLUYE; SOPORTES, ACCESORIOS PARA BANDEJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE DE COBRE DESNUDO # 8 AWG, CONECTOR BIMETÁLICO CERTIFICADO PARA CONEXIÓN DE MALLA Y CABLE. ESTE CONECTOR SE DEBE INSTALAR CADA 1,0 METRO A LO LARGO DEL RECORRIDO DE LA MALLA PARA SU EQUIPOTENCIALIZACIÓN.	m	90.00	$ 200,969	$ 18,087,210	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA PINTADA, CON PUERTA Y CHAPA, 0,2 X 0,2 X0 ,15 METROS, CORAZA METÁLICA DE Ø 3/4", CONECTOR RECTO PARA CORAZA Y CONECTOR CURVO PARA CORAZA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO.	un	62.00	$ 917,995	$ 56,915,690	+	71.00	$ 65,177,645		$ -	0.00	$ -
	18.3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS, CON PUERTA , CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	3.00	$ 1,672,860	$ 5,018,580	+	5.00	$ 8,364,300	4.00	$ 6,691,440	4.00	$ 6,691,440
	18.3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 30 CIRCUITOS, CON PUERTA , CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	5.00	$ 681,620	$ 3,408,100	+	6.00	$ 4,089,720		$ -	0.00	$ -
	18.3.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS DE FABRICACION ESPECIAL PARA EL SISTEMA DEL CHELLER DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, CON PUERTA , CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1.00	$ 20,004,111	$ 20,004,111	-	1.00	$ 20,004,111		$ -	0.00	$ -
	18.3.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, CON PUERTA , CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	5.00	$ 681,620	$ 3,408,100	+	6.00	$ 4,089,720	4.00	$ 2,726,480	4.00	$ 2,726,480
	18.3.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, CON PUERTA , CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	4.00	$ 634,374	$ 2,537,496	+	5.00	$ 3,171,870		$ -	0.00	$ -
	18.3.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFILAR 12 CIRCUITOS, CON PUERTA , CHAPA, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	2.00	$ 747,040	$ 1,494,080	-	2.00	$ 1,494,080		$ -	0.00	$ -
	18.3.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 1 X 20A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	249.00	$ 32,165	$ 8,009,085	+	290.00	$ 9,327,850		$ -	0.00	$ -
	18.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 2 X 20A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	59.00	$ 72,424	$ 4,273,016	+	71.00	$ 5,142,104		$ -	0.00	$ -
	18.3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 2 X 30A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	2.00	$ 72,424	$ 144,848	-	2.00	$ 144,848		$ -	0.00	$ -
	18.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 3 X 20A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	4.00	$ 122,968	$ 491,872	+	7.00	$ 860,776		$ -	0.00	$ -
	18.3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 3 X 30A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	4.00	$ 130,377	$ 521,508	+	5.00	$ 651,885		$ -	0.00	$ -
	18.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3 X 30A, 10KA , INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	4.00	$ 359,616	$ 1,438,464	+	5.00	$ 1,798,080		$ -	0.00	$ -
	18.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X40A, 10KA , INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	5.00	$ 399,759	$ 1,998,795	+	9.00	$ 3,597,831		$ -	0.00	$ -
	18.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X50A, 10KA , INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1.00	$ 614,743	$ 614,743	-	1.00	$ 614,743		$ -	0.00	$ -
	18.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X60A, 10KA , INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	6.00	$ 450,232	$ 2,701,392	+	7.00	$ 3,151,624		$ -	0.00	$ -
	18.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X70A, 10KA , INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1.00	$ 646,469	$ 646,469	-	1.00	$ 646,469		$ -	0.00	$ -
	18.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X80A, 10KA , INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1.00	$ 630,680	$ 630,680	+	2.00	$ 1,261,360		$ -	0.00	$ -
	18.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X100A, 10KA , INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1.00	$ 834,046	$ 834,046	-	1.00	$ 834,046		$ -	0.00	$ -
	18.3.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X500A, 85KA , INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1.00	$ 3,741,551	$ 3,741,551	-	1.00	$ 3,741,551		$ -	0.00	$ -
	18.3.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN EN 3#12 AWG HFFRLS, DUCTO Ø1/2" PVC SCH 40 SOBREPUESTO EN LOSA	m	708.00	$ 28,028	$ 19,843,824	+	4616.00	$ 129,377,248		$ -	0.00	$ -
	18.3.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES EN 3 # 12 AWG HFFRLS, DUCTO Ø1/2" PVC EMBEBIDO EN PLACA, MURO O LOSA	m	2,244.00	$ 23,079	$ 51,789,276	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR UPS COMUNICACIONES Y SEGURIDAD EN 2 # 250 MCM FASES + 1 # 250 MCM NEUTRO + 1 # 2 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m	90.00	$ 1,336,095	$ 120,248,550	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR UPS TOMACORRIENTES REGULADOS EN 3 # 4/0 FASES + 1 # 4/0 NEUTRO + 1 # 2 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO.	m	20.00	$ 691,184	$ 13,823,680	+	35.00	$ 24,191,440		$ -	0.00	$ -
	18.3.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ASCENSORES EN 3 # 4 FASES + 1 # 4 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO DE Ø 2".	m	180.00	$ 221,990	$ 39,958,200	+	265.00	$ 58,827,350		$ -	0.00	$ -
	18.3.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BARRAJE AIRES ACONDICIONADOS (AL INTERIOR DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION Y TRANSFERENCIA) EN 3 * 3 * 300MCM FASES + 3 # 300MCM NEUTRO + 1 # 2/0 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO.	m	2.00	$ 3,801,010	$ 7,602,020	+	47.00	$ 178,647,470		$ -	0.00	$ -
	18.3.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BARRAJE ILUMINACION Y TOMAS NORMALES Y REGULADOS (AL INTERIOR DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION Y TRANSFERENCIA) EN 4 * 3 * 300MCM FASES + 4 * 300MCM NEUTRO + 1 # 2/0 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN EN DUCTO.	m	2.00	$ 5,018,739	$ 10,037,478	+	24.00	$ 120,449,736		$ -	0.00	$ -
	18.3.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TABLERO CHILLER Y BOMBAS AGUA FRIA Y CALIENTE - TCH EN 3 * 2 * 250MCM FASES + 1 * 250MCM NEUTRO + 1 # 2 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN EN DUCTO.	m	75.00	$ 1,390,050	$ 104,253,750	+	300.00	$ 417,015,000		$ -	0.00	$ -
	18.3.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CHILLER EN 3 # 500 MCM FASES + 1 # 2 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 4" TIPO CORAZA LT SOBREPUESTA CON SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m	15.00	$ 1,319,384	$ 19,790,760	+	20.00	$ 26,387,680		$ -	0.00	$ -
	18.3.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 # 1/0 FASES + 1 # 1/0 NEUTRO + 1 # 6 TIERRA AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" TIPO CORAZA LT SOBREPUESTA CON SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m	30.00	$ 328,502	$ 9,855,060	+	35.00	$ 11,497,570		$ -	0.00	$ -
	18.3.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TN1 EN 3 # 1/0 FASES + 1 # 1/0 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 3" EMT.	m	69.00	$ 421,955	$ 29,114,895	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -

JHCOTE-0246050818040 4-830559-001487287-A

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	18.3.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 # 2FASES + 1 # 2 NEUTRO + 1 # 6 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" TIPO CORAZA LT SOBREPUESTA CON SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m	30.00	$ 284,054	$ 8,521,620	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TN2, TN3, TN4, TIL2, TIL3, TIL4, TMOBR EN 3 # 2 FASES + 1 # 2 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" EMT	m	478.00	$ 280,685	$ 134,167,430	+	538.00	$ 151,008,530		$ -	0.00	$ -
	18.3.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TR1, TR3, TR4, TMOB, TAA1 EN 3 # 4 FASES + 1 # 4 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" EMT	m	318.00	$ 225,468	$ 71,698,824	+	558.00	$ 125,811,144		$ -	0.00	$ -
	18.3.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TIL1, TR2, TAA1, EN 3 # 6 FASES + 1 # 6 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 11/2" TIPO EMT SOBREPUESTO	m	56.00	$ 163,126	$ 9,135,056	+	135.00	$ 22,022,010		$ -	0.00	$ -
	18.3.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TAA2, TAA3, TAA4, TORRE DE ENFRIAMIENTO EN 3 # 8 FASES + 1 # 8 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø11/2" EMT SOBRE PUESTO	m	264.00	$ 131,191	$ 34,634,424	-	184.00	$ 24,139,144		$ -	0.00	$ -
	18.3.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TSOT, TABLERO COMPRESOR 1, TABLERO COMPRESOR 2, TJOCK EN 3 # 10 FASES + 1 # 10 NEUTRO + 1 # 10 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø1" PVC EMBEBIDO.	m	111.00	$ 57,834	$ 6,419,574	+	122.00	$ 7,055,748		$ -	0.00	$ -
	18.3.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2 # 10 FASES + 1 # 10 NEUTRO + 1 # 10 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø3/4" EMT SOBREPUESTO.	m	80.00	$ 66,935	$ 5,354,800	+	92.00	$ 6,158,020		$ -	0.00	$ -
	18.3.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA UNIDADES MANEJADORAS Y/O UNIDADES F'C DE AIRES ACONDICIONADOS EN 2 # 12 + 1 # 12 AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø3/4" PVC EMBEBIDO.	m	1,558.00	$ 224,564	$ 349,870,712	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.4	**SALIDAS DE ILUMINACIÓN Y LUMINARIAS**											
	18.4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN INTERIOR (NO INCLUYE LUMINARIA) EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 Ø 1/2", SOBREPUESTA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLASTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1,244.00	$ 166,274	$ 206,844,856	+	1451.00	$ 241,263,574		$ -	0.00	$ -
	18.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, AVISO DE SALIDA (NO INCLUYE LUMINARIA) EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 EN CIELO FALSO Ø1/2", SOBREPUESTA EN LOSA, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLASTICA 2X4" O 4X4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	198.00	$ 164,972	$ 32,664,456	+	261.00	$ 43,057,692		$ -	0.00	$ -
	18.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 METÁLICA O PLASTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 2 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	217.00	$ 162,196	$ 35,196,532	+	231.00	$ 37,467,276		$ -	0.00	$ -
	18.4.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 METÁLICA O PLASTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 3 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	14.00	$ 182,002	$ 2,548,028	+	18.00	$ 3,276,036		$ -	0.00	$ -
	18.4.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 O 4 X 4 METÁLICA O PLASTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 4 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	1.00	$ 225,767	$ 225,767	-	1.00	$ 225,767		$ -	0.00	$ -
	18.4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 O 4 X 4 METÁLICA O PLASTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 4 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	99.00	$ 145,262	$ 14,380,938	+	131.00	$ 19,029,322		$ -	0.00	$ -
	18.4.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 O 4 X 4 METÁLICA O PLASTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 5 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	3.00	$ 371,722	$ 1,115,166	-	3.00	$ 1,115,166		$ -	0.00	$ -
	18.4.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO MULTI TECNOLOGÍA, 360°, EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", SOBREPUESTA EN LOSA, CAJA 2X4 METÁLICA RETIE, CABLE 3#12 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	193.00	$ 371,747	$ 71,747,171	+	199.00	$ 73,977,653		$ -	0.00	$ -
	18.4.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 170 X 190 X 70 1850 LM 23W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	12.00	$ 340,804	$ 4,089,648	+	16.00	$ 5,452,864		$ -	0.00	$ -
	18.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 170 X 190 X 70 1850 LM 23W INCRUSTAR DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	409.00	$ 340,804	$ 139,388,836	+	541.00	$ 184,374,964		$ -	0.00	$ -
	18.4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 170 X 190 X 70 1050 LM 13W INCRUSTAR DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	179.00	$ 271,103	$ 48,527,437	+	246.00	$ 66,691,338		$ -	0.00	$ -
	18.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 242 X 215 1850 LM 23W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	16.00	$ 505,034	$ 8,080,544	+	46.00	$ 23,231,564		$ -	0.00	$ -
	18.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 610 X 600 X 80 6360 LM 60W SOBREPONER INCRUSTAR DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	47.00	$ 933,397	$ 43,869,659	+	63.00	$ 58,804,011		$ -	0.00	$ -
	18.4.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 610 X 610 X 95 1850LM 52W INCRUSTAR DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	402.00	$ 594,924	$ 239,159,448	+	531.00	$ 315,904,644		$ -	0.00	$ -
	18.4.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 1260 X 120 X 82 3258 LM 32W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	10.00	$ 459,902	$ 4,599,020	+	14.00	$ 6,438,628		$ -	0.00	$ -
	18.4.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 600 × 120 58W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	9.00	$ 971,227	$ 8,741,043	+	12.00	$ 11,654,724		$ -	0.00	$ -
	18.4.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMETICA DE 18W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	149.00	$ 459,902	$ 68,525,398	+	200.00	$ 91,980,400		$ -	151.00	$ 69,445,202

JHCOTE-0246050818040 4-830559-001487287-A

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	18.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA APLIQUE EXT. FLASH 4000K 750LM 5W IP44 NEGRO DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	11.00	$ 197,021	$ 2,167,231	-	10.00	$ 1,970,210		$ -	0.00	$ -
	18.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 185 X 50 X 108 SOBREPONER 2BL 4W DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	4.00	$ 197,021	$ 788,084	+	97.00	$ 19,111,037		$ -	0.00	$ -
	18.4.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90E 300 X 185 X 45 2W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	21.00	$ 207,524	$ 4,358,004	+	29.00	$ 6,018,196		$ -	0.00	$ -
	18.4.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA SPAZIO LSR-3180 200 LM 5W DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	203.00	$ 616,793	$ 125,208,979	+	268.00	$ 165,300,524		$ -	0.00	$ -
	18.5	**SALIDAS DE TOMACORRIENTES**											
	18.5.01	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERÍA CONDUIT PVC Ø 1/2", EMBEBIDA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLASTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	648.00	$ 143,767	$ 93,161,016	+	848.00	$ 121,914,416	118.00	$ 16,964,506	118.00	$ 16,964,506
	18.5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO EN TUBERÍA CONDUIT PVC Ø 1/2", EMBEBIDA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLASTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	271.00	$ 177,138	$ 48,004,398	+	376.00	$ 66,603,888	42.00	$ 7,439,796	42.00	$ 7,439,796
	18.6	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS**											
	18.6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTAS CAPTADORAS, DE 60 CMS, ALUMINIO, CON BASE	un	33.00	$ 238,931	$ 7,884,723	-	33.00	$ 7,884,723		$ -	0.00	$ -
	18.6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN REDONDO DE ALUMINIO DIÁMETRO 8MM , PARA ANILLO SUPERIOR, SATISFACE LAS EXIGENCIAS DE VDE 0185-305 (IEC 62305) Y RETIE 16.3.2.	un	607.00	$ 31,117	$ 18,888,019	-	607.00	$ 18,888,019		$ -	0.00	$ -
	18.6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE DILATACION PARA EL ALAMBRÓN REDONDO DE ALUMINIO DIÁMETRO 8MM , EN EL ANILLO SUPERIOR.	un	10.00	$ 51,379	$ 513,790	-	10.00	$ 513,790		$ -	0.00	$ -
	18.6.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AISLADO No. 1/0 AWG, POR 1 Ø 3/4" PVC PARA LAS BAJANTES DEL APANTALLAMIENTO, HASTA LA CAJA DE TRANSICIÓN Y EL ANILLO DE APANTALLAMIENTO, LONGITUD PROMEDIO 17 METROS POR BAJANTE.	un	5.00	$ 903,210	$ 4,516,050	-	5.00	$ 4,516,050		$ -	0.00	$ -
	18.6.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 1/0 AWG, PARA CONEXIÓN ENTRE LA CAJA DE TRANSICIÓN Y EL ANILLO DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE; 0,5 METROS DE TUBO IMC DE Ø 3/4", 2 METROS DE TUBO Ø3/4 PVC EMBEBIDO DESDE LA CAJA HASTA EL CABLE 1/0, CURVA PVC DE Ø 3/4", CABLE DE COBRE DESNUDO No. 1/0 AWG, CONECTOR BIMETÁLICO COBRE ALUMINIO. LONGITUD PROMEDIO DE 2 METROS.	un	5.00	$ 253,487	$ 1,267,435	-	5.00	$ 1,267,435		$ -	5.00	$ 1,267,435
	18.6.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA DE COBRE 5/8" X 2,4 M, SOLDADURA EXOTÉRMICA DE 115 GRS, CAJA DE PASO DE 0.30 X 0.30 METROS, COMPUESTO HIDRO ACTIVADO. INCLUYE; CAJA EN CONCRETO DE 30X30 CM LIBRES EN LA PARTE INTERNA, VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40 METROS, SOLDADURA EXOTÉRMICA 120 GRS, COMPUESTO HIDRO ACTIVADO.	un	5.00	$ 847,659	$ 4,238,295	+	7.00	$ 5,933,613		$ -	2.00	$ 1,695,318
	18.6.07	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO No.1/0 AWG PARA EL ANILLO DE PUESTA A TIERRA DEL APANTALLAMIENTO; INCLUYE; RETIRO DE ZONA VERDE, EXCAVACIONES EN AFIRMADO, TIERRA U OTROS TERRENOS DE 0,30 X 0,50 METROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES VARIOS, INSTALACIÓN DEL CABLE No. 1/0 AWG, RETIRO DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA EN GENERAL.	m	310.00	$ 65,429	$ 20,282,990	-	310.00	$ 20,282,990		$ -	0.00	$ -
	18.6.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA DE PUESTA A TIERRA (10 x 5 METROS), CON 4 ELECTRODOS DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CABLE DE COBRE DESNUDO #2/0 AWG, UNIONES EN SOLDADURA EXOTÉRMICA.	un	1.00	$ 8,068,315	$ 8,068,315	-	1.00	$ 8,068,315		$ -	1.00	$ 8,068,315
Subtotal						**$ 2,897,042,458**			**$ 3,078,718,327**		**$ 36,358,517**		**$ 120,045,287**
CAPITULO 19		**RED DE VOZ Y DATOS**											
	19.1	**Cableado**											
	19.1.01	Cable 2x18 AWG	m	765.00	$ 4,169	$ 3,189,285	+	7898.00	$ 32,926,762		$ -	0.00	$ -
	19.1.02	Cable FPLR 2x16	m	10,968.00	$ 7,729	$ 84,771,672	-	2171.00	$ 16,779,659		$ -	0.00	$ -
	19.1.03	Cable UTP Cat6A	m	36,295.00	$ 5,642	$ 204,776,390	+	57500.00	$ 324,415,000		$ -	37500.00	$ 211,575,000
	19.1.04	Cable Multiflar 4hx18	m	8,655.00	$ 5,274	$ 45,646,470	+	9953.00	$ 52,492,122		$ -	0.00	$ -
	19.1.05	Fibra Óptica 12h Multimodo	m	275.00	$ 27,693	$ 7,615,575	+	518.00	$ 14,344,974		$ -	0.00	$ -
	19.1.06	Patch Cord de Fibra	un	72.00	$ 65,174	$ 4,692,528	+	186.00	$ 12,122,364		$ -	0.00	$ -
	19.1.07	Patch Cord Cat 6a-3Mt	un	192.00	$ 53,383	$ 10,249,536	+	759.00	$ 40,517,697		$ -	0.00	$ -
	19.1.08	Patch Cord Cat 6a-1Mt	un	597.00	$ 41,107	$ 24,540,879	+	814.00	$ 33,461,098		$ -	0.00	$ -
	19.2	**Ducteria**											
	19.2.01	Bandeja PortaCable 54x200 - Cerrada	m	150.00	$ 475,088	$ 71,263,200	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	19.2.02	Bandeja PortaCable 54x300 - Cerrada	m	416.00	$ 510,199	$ 212,242,784	+	898.00	$ 458,158,702		$ -	160.79	$ 82,034,897
	19.2.03	Tubería EMT 3/4"	m	6,954.00	$ 33,163	$ 230,615,502	+	7997.00	$ 265,204,511	1000.00	$ 33,163,000	2021.00	$ 67,022,423
	19.2.04	Tubería EMT 1"	m	1,301.00	$ 36,348	$ 47,288,748	+	1676.00	$ 60,919,248		$ -	0.00	$ -
	19.2.05	Tubería EMT 1 1/4"	m	327.00	$ 45,040	$ 14,728,080	+	421.00	$ 18,961,840		$ -	0.00	$ -
	19.2.06	Tubería EMT 1 1/2"	m	100.00	$ 51,907	$ 5,190,700	+	129.00	$ 6,696,003		$ -	0.00	$ -
	19.2.07	Tubería EMT 2"	m	50.00	$ 82,635	$ 4,131,750	+	134.00	$ 11,073,090		$ -	0.00	$ -
	19.2.08	Coraza Metálica 3/4"	m	1,676.50	$ 32,483	$ 54,457,750	+	2160.00	$ 70,163,280		$ -	0.00	$ -
	19.2.09	Caja de Paso 4x4	un	2,612.00	$ 23,451	$ 61,254,012	+	3364.00	$ 78,889,164		$ -	0.00	$ -
	19.2.10	Caja de Paso 15x15	un	51.00	$ 108,840	$ 5,550,840	+	66.00	$ 7,183,440		$ -	0.00	$ -
	19.3	**Cuartos de Interconexión y Control**											
	19.3.01	Bandeja de Fibra Optica	m	4.00	$ 1,823,863	$ 7,295,452	+	6.00	$ 10,943,178		$ -	0.00	$ -
	19.3.02	Gabinete con Rack - 48U	un	3.00	$ 5,001,944	$ 15,005,832	+	7.00	$ 35,013,608		$ -	0.00	$ -
	19.3.03	Mueble para Operadores	un	1.00	$ 10,450,734	$ 10,450,734	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
							-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	19.4	**Equipos**											
	19.4.01	Toma Doble	un	285.00	$ 118,050	$ 33,644,250	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	19.4.02	Toma Sencilla	un	27.00	$ 105,267	$ 2,842,209	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	19.4.03	Patch Panel x48	un	8.00	$ 1,532,045	$ 12,256,360	+	18.00	$ 27,576,810		$ -	0.00	$ -
	19.4.04	Switch x48	un	8.00	$ 6,492,952	$ 51,943,616	+	18.00	$ 116,873,136		$ -	0.00	$ -
	19.4.05	Router	un	1.00	$ 5,809,003	$ 5,809,003	-	1.00	$ 5,809,003		$ -	0.00	$ -
	19.4.06	Acces Point - WiFi	un	27.00	$ 3,729,799	$ 100,704,573	+	31.00	$ 115,623,769		$ -	0.00	$ -
	19.4.07	Balanceador y Controlador WIFI	un	1.00	$ 10,488,123	$ 10,488,123	-	1.00	$ 10,488,123		$ -	0.00	$ -
	19.5	**Ingeniería de integración voz y datos y sistemas electrónicos (Alarmas, control acceso, sonido cctv etc)**											
	19.5.01	Configuración e Integración	un	1.00	$ 121,903,346	$ 121,903,346	-	1.00	$ 121,903,346		$ -	0.00	$ -
	19.5.02	Capacitación	un	1.00	$ 67,187,460	$ 67,187,460	-	1.00	$ 67,187,460		$ -	0.00	$ -
	19.5.03	Documentación Final	un	1.00	$ 105,488,580	$ 105,488,580	-	1.00	$ 105,488,580		$ -	0.00	$ -
	19.6	**Ingeniería de integración voz y datos y sistemas electrónicos (Alarmas, control acceso, sonido cctv etc)**											
	19.6.01	Controlador KNX.010V	un	21.00	$ 8,873,439	$ 186,342,219	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -

JHCOTE-0246050818040 4-830559-001487287-A

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	19.6.02	Controlador GateWay	un	1.00	$ 6,592,817	$ 6,592,817	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	19.6.03	Sensor de ocupación	un	256.00	$ 649,364	$ 166,237,184	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	19.6.04	Fotocelda	un	3.00	$ 549,387	$ 1,648,161	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	19.6.05	Switch On/Off	un	55.00	$ 609,157	$ 33,503,635	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	19.6.06	Cableado (18AWG)	un	2,290.00	$ 3,042	$ 6,966,180	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 2,038,515,435**			**$ 2,121,215,967**		**$ 33,163,000**		**$ 360,632,320**
CAPÍTULO 20		**SONIDO Y TV COMUNAL**											
	20.1	**Tv comunal**											
	20.1.01	Salida de Antena TDT - Coaxial	un	36.00	$ 433,167	$ 15,594,012	+	40.00	$ 17,326,680		$ -	0.00	$ -
	20.1.02	Salia de IPTV - Toma Sencilla	un	36.00	$ 375,715	$ 13,525,740	+	40.00	$ 15,028,600		$ -	0.00	$ -
	20.1.03	Antena de TDT	un	1.00	$ 1,005,404	$ 1,005,404	-	1.00	$ 1,005,404		$ -	0.00	$ -
	20.1.04	Amplificador TDT - 50W	un	1.00	$ 2,776,831	$ 2,776,831	-	1.00	$ 2,776,831		$ -	0.00	$ -
	20.1.05	Splitter RG6	un	11.00	$ 103,960	$ 1,143,560	+	13.00	$ 1,351,480		$ -	0.00	$ -
	20.1.06	Repetidor	un	3.00	$ 312,337	$ 937,011	-	3.00	$ 937,011		$ -	0.00	$ -
	20.1.07	Patch Panel x24 - UTP	un	4.00	$ 1,532,045	$ 6,128,180	-	2.00	$ 3,064,090		$ -	0.00	$ -
	20.1.08	Switch x24 - 100Mbps para IPTV	un	4.00	$ 6,014,189	$ 24,056,756	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.1.09	Servidor Digital Signage	un	1.00	$ 25,962,689	$ 25,962,689	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.1.10	Software de control Digital Signage	un	1.00	$ 12,904,472	$ 12,904,472	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.2	**Sonido ambiental**											
	20.2.01	Parlante de Techo >5" - 3W	un	123.00	$ 346,534	$ 42,623,682	+	141.00	$ 48,861,294		$ -	0.00	$ -
	20.2.02	Parlante de Pared - 3W	un	5.00	$ 394,410	$ 1,972,050	+	6.00	$ 2,366,460		$ -	0.00	$ -
	20.2.03	Control de Volumen en Pared	un	11.00	$ 298,657	$ 3,285,227	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.2.04	Amplificador Sonido - 200W	un	3.00	$ 5,170,651	$ 15,511,953	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.2.05	Selector de Sonido - 15zonas	un	1.00	$ 2,776,831	$ 2,776,831	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.2.06	Mezclador de Sonido - 10Ch	un	1.00	$ 4,304,316	$ 4,304,316	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.2.07	Reproductor de Sonido Digital	un	1.00	$ 1,112,556	$ 1,112,556	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.2.08	Micrófono de Escritorio	un	5.00	$ 682,518	$ 3,312,590	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.2.09	Servidor para Sonido Ambiental	un	1.00	$ 6,333,365	$ 6,333,365	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.2.10	Software de control Sonido	un	1.00	$ 7,159,572	$ 7,159,572	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.3	**Salas de Conferencia y Auditorios**						0.00					
	20.3.01	Monitor de TV 46" ó Digital Signage	un	3.00	$ 9,857,978	$ 29,573,934	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.3.02	Cámara de Video Conferencia	un	3.00	$ 2,644,601	$ 7,933,803	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.3.03	Servidor de Videoconferencia	un	3.00	$ 3,173,521	$ 9,520,563	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.3.04	Amplificador y Micrófono de VideoConf.	un	3.00	$ 2,418,898	$ 7,256,694	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.3.05	Control de BlackOut	un	2.00	$ 1,322,300	$ 2,644,600	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.3.06	Controlador de Escenario de VIdeoConf.	un	7.00	$ 4,226,802	$ 29,587,614	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.3.07	Interfáz de usuario para Control Integral	un	7.00	$ 3,538,294	$ 24,768,058	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.3.08	Video Beam	un	4.00	$ 4,691,887	$ 18,767,548	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.3.09	Patch Panel x24 - UTP	un	2.00	$ 1,532,045	$ 3,064,090	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	20.3.10	Switch x24 - 100Mbps para Video Conf.	un	2.00	$ 6,014,189	$ 12,028,378	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 337,572,079**			**$ 92,717,850**		**$ -**		**$ -**
CAPÍTULO 21		**VIDEO VIGILANCIA CCTV - DETECCION -CONTROL ACCESO**											
	21.1	**EQUIPOS**											
	21.1.01	Cámara Interior Minidomo - 5Mpx - PoE	un	73.00	$ 1,130,795	$ 82,548,035	+	84.00	$ 94,986,780		$ -	0.00	$ -
	21.1.02	Cámara Exterior Bullet - 5Mpx - PoE	un	21.00	$ 1,641,477	$ 34,471,017	-	20.00	$ 32,829,540		$ -	0.00	$ -
	21.1.03	Domo móvil Interior - 3Mpx - PoE	un	1.00	$ 6,570,466	$ 6,570,466	-	1.00	$ 6,570,466		$ -	0.00	$ -
	21.1.04	Domo móvil Exterior - 8Mpx - PoE	un	4.00	$ 9,579,840	$ 38,319,360	+	6.00	$ 57,479,040		$ -	0.00	$ -
	21.1.05	Cámara Ascensor - 2Mpx - PoE	un	4.00	$ 1,386,136	$ 5,544,544	+	5.00	$ 6,930,680		$ -	0.00	$ -
	21.1.06	Cámara ALPR - 2Mpx - PoE	un	2.00	$ 2,822,428	$ 5,644,856	-	2.00	$ 5,644,856		$ -	0.00	$ -
	21.1.07	NVR - 64ch - 4TB	un	2.00	$ 27,212,033	$ 54,424,066	-	2.00	$ 54,424,066		$ -	0.00	$ -
	21.1.08	DD NAS - 10TB	un	1.00	$ 8,909,569	$ 8,909,569	-	1.00	$ 8,909,569		$ -	0.00	$ -
	21.1.09	Monitor 46" - 4K	un	2.00	$ 9,958,290	$ 19,916,580	-	2.00	$ 19,916,580		$ -	0.00	$ -
	21.1.10	Monitor 24" x3 con soporte	un	2.00	$ 13,099,895	$ 26,199,790	-	2.00	$ 26,199,790		$ -	0.00	$ -
	21.1.11	Controlador de VideoWall x8canales	un	1.00	$ 13,286,840	$ 13,286,840	-	1.00	$ 13,286,840		$ -	0.00	$ -
	21.1.12	Switch PoE - 48 Puertos + 2FO	un	3.00	$ 8,198,263	$ 24,594,789	-	3.00	$ 24,594,789		$ -	0.00	$ -
	21.1.13	Switch Core - 16 Puertos + 2FO	un	1.00	$ 12,842,274	$ 12,842,274	-	1.00	$ 12,842,274		$ -	0.00	$ -
	21.1.14	Patch Panel x48	un	4.00	$ 1,406,653	$ 5,626,612	-	3.00	$ 4,219,959		$ -	0.00	$ -
	21.1.15	Estación de Trabajo - Cliente Web	un	2.00	$ 11,426,500	$ 22,853,000	-	2.00	$ 22,853,000		$ -	0.00	$ -
	21.1.16	Servidor para VMS - Tarjeta de Video x4	un	1.00	$ 20,080,730	$ 20,080,730	-	1.00	$ 20,080,730		$ -	0.00	$ -
	21.1.17	Software de VMS	un	1.00	$ 14,942,908	$ 14,942,908	-	1.00	$ 14,942,908		$ -	0.00	$ -
	21.1.18	Analítica de Video - AI (20%)	un	25.00	$ 987,166	$ 24,679,150	+	29.00	$ 28,627,814		$ -	0.00	$ -
	21.1.19	Teclado PTZ	un	1.00	$ 5,913,875	$ 5,913,875	-	1.00	$ 5,913,875		$ -	0.00	$ -
	21.1.20	Poste Exterior de 6mts x 4"	un	4.00	$ 2,402,939	$ 9,611,756	+	5.00	$ 12,014,695		$ -	0.00	$ -
	21.2	**Detección de Intrusión**											
	21.2.01	Contácto Magnético	un	59.00	$ 125,390	$ 7,398,010	+	68.00	$ 8,526,520		$ -	0.00	$ -
	21.2.02	CM Industrial	un	2.00	$ 290,907	$ 581,814	-	2.00	$ 581,814		$ -	0.00	$ -
	21.2.03	PIR	un	10.00	$ 346,534	$ 3,465,340	+	12.00	$ 4,158,408		$ -	0.00	$ -
	21.2.04	Discriminador	un	18.00	$ 490,163	$ 8,822,934	+	21.00	$ 10,293,423		$ -	0.00	$ -
	21.2.05	PIR Exteriores	un	1.00	$ 670,270	$ 670,270	-	1.00	$ 670,270		$ -	0.00	$ -
	21.2.06	Pulsador Inalámbrico Pánico	un	6.00	$ 511,593	$ 3,069,558	+	7.00	$ 3,581,151		$ -	0.00	$ -
	21.2.07	Receptor Inalámbrico	un	3.00	$ 1,746,349	$ 5,239,047	-	3.00	$ 5,239,047		$ -	0.00	$ -
	21.2.08	Sirena 30W	un	3.00	$ 222,055	$ 666,165	-	3.00	$ 666,165		$ -	0.00	$ -
	21.2.09	Panel Alarma - 8Z exp. a 128Z	un	1.00	$ 10,724,314	$ 10,724,314	-	1.00	$ 10,724,314		$ -	0.00	$ -
	21.2.10	Modulo Expansor x8Z - Supervisadas	un	9.00	$ 1,158,153	$ 10,423,377	+	10.00	$ 11,581,530		$ -	0.00	$ -
	21.2.11	Comunicador IP para Monitoreo Remoto	un	1.00	$ 3,251,035	$ 3,251,035	-	1.00	$ 3,251,035		$ -	0.00	$ -
	21.3	**Control de Acceso**											
	21.3.01	Lectora Proximidad - 4"	un	32.00	$ 1,016,803	$ 32,537,696	+	37.00	$ 37,621,711		$ -	0.00	$ -
	21.3.02	Tarjetas de Proximidad - Mifare	un	500.00	$ 28,726	$ 14,363,000	+	575.00	$ 16,517,450		$ -	0.00	$ -
	21.3.03	Electroimán - 800Lb	un	19.00	$ 2,694,757	$ 51,200,383	+	22.00	$ 59,284,654		$ -	0.00	$ -
	21.3.04	Electroimán - 450Lb	un	1.00	$ 1,545,724	$ 1,545,724	-	1.00	$ 1,545,724		$ -	0.00	$ -
	21.3.05	Contácto Magnético Sencillo	un	20.00	$ 125,390	$ 2,507,800	+	23.00	$ 2,883,970		$ -	0.00	$ -
	21.3.06	Barra de Egreso Antipánico	un	8.00	$ 1,164,992	$ 9,319,936	+	9.00	$ 10,484,928		$ -	0.00	$ -
	21.3.07	Brazo Hidráulico para Puerta	un	20.00	$ 670,270	$ 13,405,400	+	43.00	$ 28,821,610		$ -	0.00	$ -
	21.3.08	Controlador para 4 Puerta/8 Lectoras	un	7.00	$ 8,015,878	$ 56,111,146	+	8.00	$ 64,127,024		$ -	0.00	$ -
	21.3.09	Servidor	un	1.00	$ 26,601,040	$ 26,601,040	-	1.00	$ 26,601,040		$ -	0.00	$ -
	21.3.10	Software Acceso y Visitantes	un	1.00	$ 21,180,519	$ 21,180,519	-	1.00	$ 21,180,519		$ -	0.00	$ -
	21.3.11	Estación de Trabajo - Cliente Web	un	1.00	$ 14,025,505	$ 14,025,505	-	1.00	$ 14,025,505		$ -	0.00	$ -
	21.3.12	Cámara Video Portero	un	10.00	$ 1,035,042	$ 10,350,420	+	12.00	$ 12,420,504		$ -	0.00	$ -
	21.3.13	Monitor Video Portero	un	4.00	$ 2,152,158	$ 8,608,632	+	5.00	$ 10,760,790		$ -	0.00	$ -
	21.3.14	Lectora Largo Alcance	un	2.00	$ 2,694,757	$ 5,389,514	-	2.00	$ 5,389,514		$ -	0.00	$ -
	21.3.15	Talanquera de Movimiento lento	un	2.00	$ 13,688,090	$ 27,376,180	-	2.00	$ 27,376,180		$ -	0.00	$ -
	21.3.16	Loop Piso	un	4.00	$ 3,702,442	$ 14,809,768	+	5.00	$ 18,512,210		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 800,624,744**			**$ 890,095,261**		**$ -**		**$ -**
CAPÍTULO 22		**LLAMADO ENFERMERAS / citas**											
	22.1.01	Patch Panel x24 - UTP	un	1.00	$ 1,532,045	$ 1,532,045	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	22.1.02	Switch x24 - 100Mbps para CN	un	1.00	$ 6,014,189	$ 6,014,189	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 7,546,234**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
CAPÍTULO 23		**AIRE ACONDICIONADO**											
	23.1	**CONDUCTOS AIRE ACONDICIONADO**											
	23.1.01	DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA TDF O TDC	kg	16,280.00	$ 35,435	$ 576,881,800	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.1.02	AISLAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO DUCT WRAP	m2	3,203.00	$ 60,183	$ 192,766,149	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.2	**TUBERIAS PVC**											
	23.2.01	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	432.00	$ 128,480	$ 55,503,360	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.2.02	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	35.00	$ 142,112	$ 4,973,920	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.2.03	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 1 1/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	173.00	$ 164,067	$ 28,383,591	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.2.04	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 1 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	299.00	$ 179,856	$ 53,776,944	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.2.05	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	141.00	$ 205,174	$ 28,929,534	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.2.06	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 2 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	150.00	$ 259,358	$ 38,903,700	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.2.07	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 3" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	242.00	$ 320,497	$ 77,560,274	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.2.08	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	69.00	$ 399,442	$ 27,561,498	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.2.09	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 6" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	162.00	$ 782,864	$ 126,823,968	-		$ -		$ -	0.00	$ -

JHCOTE-0246005081804-830559-001487287-A

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	23.2.10	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 8" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	173.00	$ 995,662	$ 172,249,526	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.3	**VALVULAS DE CORTE**											
	23.3.01	VALVULA DE CORTE DE 3/4"	un	96.00	$ 132,637	$ 12,733,152	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.3.02	VALVULA DE CORTE DE 1"	un	2.00	$ 204,292	$ 408,584	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.3.03	VALVULA DE CORTE DE 1 1/4"	un	34.00	$ 275,042	$ 9,351,428	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.3.04	VALVULA DE CORTE DE 1 1/2"	un	58.00	$ 312,121	$ 18,103,018	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.3.05	VALVULA MARIPOSA DE 3"	un	6.00	$ 939,020	$ 5,634,120	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.3.06	VALVULA MARIPOSA DE 4"	un	4.00	$ 1,171,647	$ 4,686,588	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.3.07	VALVULA MARIPOSA DE 6"	un	10.00	$ 1,762,800	$ 17,628,000	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.3.08	VALVULA MARIPOSA DE 8"	un	8.00	$ 2,685,188	$ 21,481,504	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.4	**VALVULAS DE GLOBO**											
	23.4.01	VALVULA GLOBO DE 3/4"	un	48.00	$ 109,534	$ 5,257,632	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.4.02	VALVULA GLOBO DE 1"	un	1.00	$ 164,857	$ 164,857	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.4.03	VALVULA GLOBO DE 1 1/4"	un	34.00	$ 298,344	$ 10,143,696	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.4.04	VALVULA GLOBO DE 1 1/2"	un	58.00	$ 346,776	$ 20,113,008	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.5	**VALVULAS DOS VIAS**											
	23.5.01	VALVULA DOS VIAS ON-OFF DE 3/4"	un	48.00	$ 354,508	$ 17,016,384	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.5.02	VALVULA DOS VIAS ON-OFF DE 1"	un	1.00	$ 403,857	$ 403,857	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.5.03	VALVULA DOS VIAS ON-OFF DE 1 1/4"	un	34.00	$ 457,677	$ 15,561,018	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.5.04	VALVULA DOS VIAS PROPORCIONAL DE 1 1/2" CON SPRING RETURN	un	58.00	$ 10,125,818	$ 587,297,444	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.5.05	VALVULA DOS VIAS DE 6" CON ACTUADOR Y MEDIDOR DE CAUDAL	un	1.00	$ 20,046,682	$ 20,046,682	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.6	**ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE AGUA HELADA**											
	23.6.01	TANQUE DE EXPASION CERRADO	un	1.00	$ 20,814,414	$ 20,814,414	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.6.02	CODO DE SUCCION DE 6"	un	2.00	$ 7,669,547	$ 15,339,094	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.6.03	CODO DE SUCCION DE 8"	un	2.00	$ 11,263,469	$ 22,526,938	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.6.04	DES - AIREADOR CON PURGA Y VENTOSA	un	1.00	$ 12,365,009	$ 12,365,009	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.6.05	VALVULA TRIPLE SERVICIO DE 6"	un	2.00	$ 7,669,547	$ 15,339,094	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.6.06	VALVULA TRIPLE SERVICIO DE 8"	un	2.00	$ 11,263,469	$ 22,526,938	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.6.07	JUNTAS ANTI-VIBRATORIAS DE 6"	un	10.00	$ 1,504,344	$ 15,043,440	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.6.08	JUNTAS ANTI-VIBRATORIAS DE 8"	un	6.00	$ 1,951,190	$ 11,707,140	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.6.09	FILTRO EN YE DE 6"	un	1.00	$ 2,192,487	$ 2,192,487	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.6.10	MANOMETRO DE CARATULA	un	10.00	$ 768,809	$ 7,688,090	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.6.11	TERMOMETRO DE COLUMNA	un	6.00	$ 1,149,216	$ 6,895,296	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.7	**TABLEROS ELECTRICOS**											
	23.7.01	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-01	un	1.00	$ 17,671,073	$ 17,671,073	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.7.02	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-02	un	1.00	$ 13,389,008	$ 13,389,008	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.7.03	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-03	un	1.00	$ 10,799,853	$ 10,799,853	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.7.04	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-04	un	1.00	$ 6,816,536	$ 6,816,536	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.7.05	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-05	un	1.00	$ 31,513,099	$ 31,513,099	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.7.06	AUTOMATIZACION Y CONTROL INCLUYENDO TABLERO TCAA-01 AL 05	un	1.00	$ 946,800,070	$ 946,800,070	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.8	**ELEMENTOS DE CONTROL**											
	23.8.01	TRASMISOR DE TEMPERATURA PARA UMAS	un	58.00	$ 536,407	$ 31,111,606	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.8.02	SENSOR DE ZONA PARA FANCOIL	un	62.00	$ 456,995	$ 28,333,690	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.8.03	TRANSMISOR DIFERENCIAL DE PRESIÓN PARA AGUA (0-50 PSIG)	un	1.00	$ 3,285,150	$ 3,285,150	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.9	**DIFUSORES DE SUMINISTRO**											
	23.9.01	DIFUSOR DE SUMINITRO 1 VIAS DE 6"X6"	un	8.00	$ 152,466	$ 1,219,728	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.9.02	DIFUSOR DE SUMINITRO 1 VIAS DE 10"X10"	un	2.00	$ 225,239	$ 450,478	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.9.03	DIFUSOR DE SUMINITRO 1 VIAS DE 12"X12"	un	3.00	$ 252,049	$ 756,147	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.9.04	DIFUSOR DE SUMINITRO 1 VIAS DE 14"X14"	un	1.00	$ 299,287	$ 299,287	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.9.05	DIFUSOR DE SUMINITRO 2 VIAS DE 9"X9"	un	1.00	$ 202,258	$ 202,258	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.9.06	DIFUSOR DE SUMINITRO 4 VIAS DE 8"X8"	un	36.00	$ 174,171	$ 6,270,156	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.9.07	DIFUSOR DE SUMINITRO 4 VIAS DE 9"X9"	un	37.00	$ 188,214	$ 6,963,918	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.9.08	DIFUSOR DE SUMINITRO 4 VIAS DE 10"X10"	un	17.00	$ 209,918	$ 3,568,606	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.9.09	DIFUSOR DE SUMINITRO 4 VIAS DE 12"X12"	un	92.00	$ 234,176	$ 21,544,192	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.9.10	DIFUSOR DE SUMINITRO DE 15"X12"	un	3.00	$ 392,486	$ 1,177,458	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.9.11	DIFUSOR DE 3 CONOS DE 24"X24" CUELLO 14"	un	4.00	$ 1,167,446	$ 4,669,784	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.10	**REJILLAS DE SUMINISTRO**											
	23.10.01	REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA DE 6"X4"	un	2.00	$ 101,398	$ 202,796	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.10.02	REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA DE 60"X12"	un	2.00	$ 871,250	$ 1,742,500	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.11	**REJILLAS DE RETORNO Y/O EXTRACCION**											
	23.11.01	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 8"X4" C.D.	un	113.00	$ 104,462	$ 11,804,206	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.11.02	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 6"X4" C.D.	un	7.00	$ 100,633	$ 704,431	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.11.03	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 6"X6" C.D.	un	18.00	$ 102,547	$ 1,845,846	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.11.04	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 8"X6" C.D.	un	3.00	$ 116,208	$ 348,624	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.11.05	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 8"X8" C.D.	un	2.00	$ 129,614	$ 259,228	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.11.06	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 10"X8" C.D.	un	4.00	$ 138,295	$ 553,180	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.11.07	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 12"X10" C.D.	un	1.00	$ 165,233	$ 165,233	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.11.08	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 12"X12" C.D.	un	1.00	$ 181,830	$ 181,830	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.11.09	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 14"X8" C.D.	un	1.00	$ 165,233	$ 165,233	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.11.10	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 24"X24" C.D.	un	61.00	$ 517,604	$ 31,573,844	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.11.11	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 30"X12" C.D.	un	1.00	$ 412,914	$ 412,914	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.11.12	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 36"X12" C.D.	un	2.00	$ 456,322	$ 912,644	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.11.13	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 44"X12" C.D.	un	5.00	$ 501,006	$ 2,505,030	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.11.14	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 48"X12" C.D.	un	4.00	$ 526,540	$ 2,106,160	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.11.15	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 50"X12" C.D.	un	1.00	$ 549,521	$ 549,521	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.11.16	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 60"X12" C.D.	un	3.00	$ 747,410	$ 2,242,230	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.11.17	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 66"X12" C.D.	un	11.00	$ 827,843	$ 9,106,273	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.12	**REJILLAS DE AIRE EXTERIOR**											
	23.12.01	REJILLA TIPO LOUVER DE 6"X8" C.D.	un	2.00	$ 119,911	$ 239,822	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.12.02	REJILLA TIPO LOUVER DE 8"X4" C.D.	un	2.00	$ 127,954	$ 255,908	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.12.03	REJILLA TIPO LOUVER DE 34"X8" C.D.	un	1.00	$ 446,108	$ 446,108	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.12.04	REJILLA TIPO LOUVER DE 50"X8" C.D.	un	1.00	$ 700,173	$ 700,173	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.12.05	REJILLA TIPO LOUVER DE 9"X8" C.D.	un	1.00	$ 163,957	$ 163,957	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.12.06	REJILLA TIPO LOUVER DE 10"X6" C.D.	un	3.00	$ 178,000	$ 534,000	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.12.07	REJILLA TIPO LOUVER DE 12"X6" C.D.	un	3.00	$ 183,107	$ 549,321	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.12.08	REJILLA TIPO LOUVER DE 44"X10" C.D.	un	1.00	$ 632,507	$ 632,507	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.12.09	REJILLA TIPO LOUVER DE 64"X10" C.D.	un	1.00	$ 840,610	$ 840,610	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.13	**COMPUERTAS DE REGULACION DE AIRE**											
	23.13.01	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 6"X4"	un	46.00	$ 219,478	$ 10,095,988	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.13.02	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 6"X6"	un	22.00	$ 227,138	$ 4,997,036	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.13.03	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 8"X6"	un	5.00	$ 252,672	$ 1,263,360	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.13.04	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 10"X6"	un	2.00	$ 233,521	$ 467,042	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.13.05	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 10"X8"	un	1.00	$ 255,226	$ 255,226	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.13.06	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 12"X8"	un	1.00	$ 267,993	$ 267,993	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.14	**COMPUERTAS DE INSPECCION**											
	23.14.01	COMPUERTA DE INSPECCION PARA CIELO FALSO MEDIDAS DE 24" X 24"	un	29.00	$ 560,358	$ 16,250,382	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.15	**EQUIPOS MENORES**											
	23.15.01	FANCOIL OCULTO AGUA HELADA FCO-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,37,38,39,42,43,45,46,47,48,49,50 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	38.00	$ 2,235,141	$ 84,935,358	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.15.02	FANCOIL OCULTO AGUA HELADA FCO-53,54,55,56,57 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	5.00	$ 2,388,345	$ 11,941,725	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.15.03	FANCOIL OCULTO AGUA HELADA FCO-51 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	5.00	$ 3,013,930	$ 15,069,650	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.15.04	FANCOIL OCULTO AGUA HELADA FCO-52 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	3.00	$ 3,409,709	$ 10,229,127	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.15.05	FANCOIL OCULTO AGUA HELADA FCO-34,36,61,62,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,79,80 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	15.00	$ 3,565,466	$ 53,481,990	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.15.06	FANCOIL PARED AGUA HELADA FCP-92 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	1.00	$ 3,792,720	$ 3,792,720	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.15.07	FANCOIL PARED AGUA HELADA FCP-28,64,93 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	3.00	$ 4,099,839	$ 12,299,517	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.15.08	VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 1669 CFM, 1.05" C.A. VS-01	un	1.00	$ 3,497,391	$ 3,497,391	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.15.09	VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 1477 CFM, 1.1" C.A.VS-02	un	1.00	$ 3,497,391	$ 3,497,391	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.15.10	VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 1054 CFM, 0,82" C.A. VS-03	un	1.00	$ 3,497,391	$ 3,497,391	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.15.11	VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 2468 CFM, 1,23" C.A.VS-04	un	1.00	$ 6,550,399	$ 6,550,399	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.15.12	EXTRACTOR TIPO HONGO DE 1520 CFM, 0,63" C.A. EXT-01	un	1.00	$ 6,586,146	$ 6,586,146	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.15.13	EXTRACTOR TIPO HONGO DE 1520 CFM, 0,63" C.A. EXT-02	un	1.00	$ 6,586,146	$ 6,586,146	-		$ -		$ -	0.00	$ -

JHCOTE-0246005081804O4-830559-001487287-A

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	23.15.14	EXTRACTOR TIPO HONGO DE 1920 CFM, 0,68" C.A. EXT-03	un	1.00	$ 7,807,953	$ 7,807,953	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.15.15	EXTRACTOR TIPO HONGO DE 1120 CFM, 0,76" C.A. EXT-04	un	1.00	$ 5,612,022	$ 5,612,022	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.15.16	EXTRACTOR TIPO HONGO DE 2160 CFM, 0,77" C.A. EXT-05	un	1.00	$ 9,553,207	$ 9,553,207	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	23.15.17	EXTRACTOR TIPO HONGO DE 800 CFM, 0,46" C.A.EXT-06	un	1.00	$ 4,277,866	$ 4,277,866	-		$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 3,794,182,428**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
CAPITULO 24		**RED DE GASES MEDICINALES**											
	24.1	**RED DE TUBERIAS**											
	24.1.01	Tuberia flexible de 5/8" incluye limpieza, pintura, etiquetas, accesorios, soportes	m	25.00	$ 68,110.02	$ 1,702,751	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	24.1.02	Tuberia cobre tipo L 1/2" incluye limpieza, pintura, etiquetas, accesorios, soportes	m	448.00	$ 68,110.02	$ 30,513,289	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	24.1.03	Tuberia cobre tipo L 3/4" incluye limpieza, pintura, etiquetas, accesorios, soportes	m	162.00	$ 105,078.60	$ 17,022,733	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	24.1.04	Tuberia cobre tipo L 1" incluye limpieza, pintura, etiquetas, accesorios, soportes	m	64.00	$ 134,424.18	$ 8,603,148	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	24.1.05	Caja de control zonal en aluminio tapa acrilica, valvula de acero inoxidable de tres cuerpos, puerto para manovacuometro (1Gases)	un	1.00	$ 589,682.61	$ 589,683	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	24.1.06	Caja de control zonal en aluminio tapa acrilica, valvula de acero inoxidable de tres cuerpos, puerto para manovacuometro (2Gases)	un	1.00	$ 989,294.13	$ 989,294	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	24.2	**VÁLVULAS**											
	24.2.01	VÁLVULA DE BOLA 4 TORNILLOS Y SOLDADA 1/2"	un	2.00	$ 136,456.65	$ 272,913	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	24.2.02	VÁLVULA DE BOLA 4 TORNILLOS Y SOLDADA 3/4"	un	2.00	$ 179,596.89	$ 359,194	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	24.2.03	Sensor para valvulas	un	2.00	$ 136,456.65	$ 272,913	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	24.3	**ALARMAS**											
	24.3.01	ALARMA SONORA Y VISUAL CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO - 1 Gas	un	1.00	$ 6,304,424.94	$ 6,304,425	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	24.3.02	ALARMA SONORA Y VISUAL CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO - 2 Gases	un	1.00	$ 10,237,355.37	$ 10,237,355	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	24.3.03	Alarma maestra 10 PR	un	1.00	$ 6,396,557.31	$ 6,396,557.31	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	24.4	**TOMAS DE PARED, PANELES DE CABECERA Y CIELITICAS COD. CHEMETRON**											
	24.4.01	Toma QC Oxigeno AMICO de pared y cielitica para entrada /salida de gas, doble valvula cheque y codificacion Chemetron de color según norma NFPA 99/2012	un	48.00	$ 370,399.59	$ 17,779,180	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	24.4.02	Toma QC VACIO AMICO de pared y cielitica para entrada /salida de gas, doble valvula cheque y codificacion Chemetron de color según norma NFPA 99/2012	un	1.00	$ 370,399.59	$ 370,400	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	24.5	**VARIOS**											
	24.5.01	Manifold semiautomático C3 para Oxigeno de 2x6 cilindros, importado, marca Amico de fabricación canadiense. Cambio mecánico de banco en uso a banco de reserva, con válvula de alivio automática, unidad de doble regulación de presión con by pass Incluye pigtails en cobre importados, soporte para el manifold, banco, soporte para los cilindros. Cumple con la Norma NFPA 99/2018	un	1.00	$ 28,607,090.49	$ 28,607,090	-		$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 130,020,925**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
CAPITULO 25		**ASEO**											
	25.1	**ASEO**											
	25.1.01	Aseo permanente	día	540.00	$ 194,607	$ 105,087,780	+	720.00	$ 140,117,040	47.00	$ 9,146,529	417.00	$ 81,151,119
	25.1.02	Aseo final	m2	9,209.00	$ 23,353	$ 215,057,777	-	9209.00	$ 215,057,777		$ -	0.00	$ -
	25.1.03	Retiro escombros y sobrantes	m3	3,327.21	$ 52,741	$ 175,480,383	-	3327.21	$ 175,480,383		$ -	665.44	$ 35,096,077
Subtotal						**$ 495,625,940**			**$ 530,655,200**		**$ 9,146,529**		**$ 116,247,196**
						SUBTOTAL OBRAS $ 42,605,552,441			**$ 34,527,671,538**		**$ 875,957,965**		**$ 19,265,013,871**

		OTROS COSTOS PARA PAGO SEGÚN FACTURA				**$ 228,821,893**			**$ 347,340,103**		**$ 16,027,733**		**$ 123,646,381**
		Ensayos de calidad (diferentes a resistencia compresion concreto)				$ 15,000,000			$ 15,000,000		$ 1,539,904		$ 3,403,676
		Certificacion RETIE				$ 9,000,000			$ 9,000,000				$ -
		Certificación RETILAP				$ 10,000,000			$ 10,000,000				$ -
		REVISIÓN Y RECIBO DE OBRA OPERADOR LOCAL DE RED ENERGIA				$ 2,000,000			$ 2,000,000				$ -
		Cargo por Conexión GAS NATURAL FENOSA S.A. E.S.P. (C.R.Y.M.)				$ 2,500,000			$ 2,500,000				$ -
		PROGRAMA DE MANEJO DE TRAFICO				$ 17,242,793			$ 17,242,793				$ -
		PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA FRENTE A LA EMERGENCIA SARS - CoV-2 (COVID 19).				$ 11,682,600			$ 11,682,600				$ -
		PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PGIO/PAGA				$ 108,896,500			$ 108,896,500		$ 1,279,806		$ 58,648,592
		Asesores especializados según requerimientos tecnicos (estructural , electrico , electronico hidro sanitario, etc) Pago por factura atendiendo necesidades especifcas				$ 52,500,000			$ 105,000,000				$ 48,386,090
		Servicio de seguridad 24 horas todo el mes incluidos domingos y festivos							$ 66,018,210		$ 13,208,023		$ 13,208,023
Vr base		**POLIZAS PARA PAGO SEGÚN FACTURA**	**% ASEGURADO**		**TARIFA**	**$ 179,603,625**			**$ 380,810,313**		**$ -**		**$ 380,161,484**
$	45,183,302,096	Anticipo (Cobertura por el 100% del anticipo por el tiempo de duración de la obra + 6 meses mas)	30%	$ 13,554,990,629	0.30%	$ 40,664,972			$ 105,394,437				$ 105,394,437
$	45,183,302,096	Calidad de bienes (Cobertura por el 20% de los bienes por el tiempo de duración de la obra)	20%	$ 9,036,660,419	0.25%	$ 22,591,651			$ 38,335,555				$ 38,335,555
$	45,183,302,096	Cumplimiento (Cobertura por el 20% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 6 meses mas)	20%	$ 9,036,660,419	0.30%	$ 27,109,981			$ 35,132,272				$ 35,132,272
$	45,183,302,096	Salarios y prestaciones sociales (Cobertura por el 5% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 3 años mas)	5%	$ 2,259,165,105	0.55%	$ 12,425,408			$ 43,114,222				$ 43,114,222
$	45,183,302,096	Estabilidad y calidad de la obra (Cobertura por el 20% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 5 años mas)	20%	$ 9,036,660,419	0.75%	$ 67,774,953			$ 143,833,827				$ 143,833,827
$	45,183,302,096	Responsabilidad civil extracontractual (Cobertura por el 5% del contrato por el tiempo de duración de la obra)	5%	$ 2,259,165,105	0.40%	$ 9,036,660			$ 15,000,000				$ 14,351,171
		SUBTOTAL OTROS COSTOS				**$ 408,425,518**			**$ 728,150,416**		**$ 16,027,733**		**$ 503,807,865**
		IMPUESTOS Y UTILIDAD SOBRE OTROS COSTOS			23.96%	**$ 97,871,386**			**$ 174,487,361**		**$ 3,840,740**		**$ 120,727,947**
		TOTAL OTROS COSTOS				**$ 506,296,904**			**$ 902,637,777**		**$ 19,868,473**		**$ 624,535,812**
		VALOR TOTAL				**$ 43,111,849,345**			**$ 35,430,309,316**		**$ 895,826,438**		**$ 19,889,549,683**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Cuando haya discrepancia en la unidad de medida primará a la del cuadro general de la propuesta

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	23.96%
IMPREVISTO	I=	$ -
UTILIDAD	U=	5.0%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	28.96%

CAPITULO 26		**EQUIPOS ESPECIALES**											
	26.1	**SUMINISTRO DE AGUA POTABLE**											
	26.1.1	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE											
	26.1.1.1	Suministro e instalación de equipo de presión constante con variador de velocidad para suministro de agua potable (2 bombas c/u con un caudal 55 GPM para un caudal total de 110 GPM y presión de servicio 75 PSI) que incluye accesorios, válvulas, tanque hidroneumático de 300 L, pasamuros, tuberías y elementos dentro de cuarto de bombas	un	1.00	$ 46,331,691	$ 46,331,691	-	1.00	$ 46,331,691		$ -	0.00	$ -
	26.2	**SUMINISTRO DE AGUA DE REUSO DE AGUAS LLUVIAS**											$ -
	26.2.1	EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA DE REUSO DE AGUAS LLUVIAS							$ -			0.00	$ -
	26.2.1.1	Suministro e instalación de equipo de presión constante con variador de velocidad para suministro de aguas lluvias de reúso (3 bombas c/u con un caudal 90 GPM para un caudal total de 270 GPM y presión de servicio 75 PSI) que incluye accesorios, válvulas, tanque hidroneumático de 300 L, pasamuros, tuberías y elementos dentro de cuarto de bombas	un	1.00	$ 67,600,262	$ 67,600,262	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	26.3	**INSTALACIÓN DE RED CONTRA INCENDIO**											$ -
	26.3.1	EQUIPO DE BOMBEO DE RED HUMEDA							$ -			0.00	$ -
	26.3.1.1	Suministro e instalación de equipo de bombeo listado UL y aprobado FM para suministro de agua a la red contra incendios (Caudal 1.000 GPM y Presión de salida 195 PSI) conformado por motor, tablero de control, accesorios, tuberías, válvulas, pasamuros, bomba jockey (Caudal 10 GPM y Presión 205 PSI)	un	1.00	$ 449,982,413	$ 449,982,413	-	1.00	$ 449,982,413		$ -	0.00	$ -
	26.4	**SUMINISTRO DE AGUA POTABLE**											$ -
	26.4.1	EQUIPO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS							$ -		$ -	0.00	$ -
	26.4.1.1	Suministro e instalación de equipo de bombeo sumergible para aguas residuales (caudal 20 gpm, presión a la salida 10 psi) conformado por accesorios, tuberías, válvulas.	un	1.00	$ 20,460,685	$ 20,460,685	-	1.00	$ 20,460,685		$ -	0.00	$ -
	26.5	**RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN**											$ -
	26.5.1	**EQUIPOS PLANTA DE EMERGENCIA, UPS**											$ -

JHCOTE-0246050818040404-830559-0014872287-A

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	26.5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA 450 KW EFECTIVOS A LA ALTURA DE PEREIRA, TRIFÁSICA, 220/127V, INCLUYE CABINA INSONORIZADA, EXOSTO, CARGADOR DE BATERÍAS Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1.00	$ 543,415,607	$ 543,415,607	-	1.00	$ 543,415,607		$ -	0.00	$ -
	26.5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICO DE 100 KVA, TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSIÓN, INCLUYE PUESTA EN MARCHA Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1.00	$ 145,143,171	$ 145,143,171	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	26.5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICA DE 70 KVA, TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSIÓN, INCLUYE PUESTA EN MARCHA Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1.00	$ 121,836,040	$ 121,836,040	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	26.6	**AIRE ACONDICIONADO**											$ -
	26.6.1	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO						0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	26.6.1.1	ENFRIADOR DE AGUA CHILLER -01 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	1.00	$ 268,333,843	$ 268,333,843	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	26.6.1.2	BOMBA DE AGUA FRIA DE 604 GPM, CABEZA DE 110 FT	un	2.00	$ 51,297,628	$ 102,595,256	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	26.6.1.3	BOMBA DE AGUA CALIENTE DE 762 GPM, CABEZA DE 65 FT	un	2.00	$ 45,313,402	$ 90,626,804	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	26.6.1.4	TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 750 GPM	un	1.00	$ 136,981,768	$ 136,981,768	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	26.6.1.5	UNIDAD MANEJADORA AGUA HELADA UMA-1,27,29,31,33,35,40,56,60,63,70,72,73,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	27.00	$ 11,881,172	$ 320,791,644	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	26.6.1.6	UNIDAD MANEJADORA AGUA HELADA UMA-41,44 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	2.00	$ 14,411,815	$ 28,823,630	-		$ -		$ -	0.00	$ -
	26.7	**TRANSPORTE VERTICAL**											$ -
	26.7.1.1	Ascensor 4 PARADAS	un	1.00	$ 474,900,250	$ 474,900,250	+	2.00	$ 949,800,500	0.40	$ 189,960,100	0.80	$ 379,920,200
	26.8	**RED DE GASES MEDICINALES**											$ -
	26.8.1	VARIOS							$ -		$ -	0.00	$ -
	26.8.1.1	Suministro e instalación de Bomba de vacio medicinal de 1.5 HP alta eficiencia duplex, con capacidad de 7 scfm @60 Hz por cabeza, importada.	un	1.00	$ 75,654,339	$ 75,654,339	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 2,893,477,403**			**$ 2,009,990,896**		**$ 189,960,100**		**$ 379,920,200**
					SUBTOTAL EQUIPOS	$ 2,893,477,403			$ 2,009,990,896		$ 189,960,100		$ 379,920,200

Vr base	POLIZAS PARA PAGO SEGÚN FACTURA	% ASEGURADO		TARIFA							
					$ 11,617,746			$ -		$ -		$ -
$ 2,922,703,590	Anticipo (Cobertura por el 100% del anticipo por el tiempo de duración de la obra + 6 meses mas)	30%	$ 876,811,077	0.30%	$ 2,630,433					$ -		$ -
$ 2,922,703,590	Calidad de bienes (Cobertura por el 20% de los bienes por el tiempo de duración de la obra)	20%	$ 584,540,718	0.25%	$ 1,461,352					$ -		$ -
$ 2,922,703,590	Cumplimiento (Cobertura por el 20% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 6 meses mas)	20%	$ 584,540,718	0.30%	$ 1,753,622					$ -		$ -
$ 2,922,703,590	Salarios y prestaciones sociales (Cobertura por el 5% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 3 años mas)	5%	$ 146,135,180	0.55%	$ 803,743					$ -		$ -
$ 2,922,703,590	Estabilidad y calidad de la obra (Cobertura por el 20% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 5 años mas)	20%	$ 584,540,718	0.75%	$ 4,384,055					$ -		$ -
$ 2,922,703,590	Responsabilidad civil extracontractual (Cobertura por el 5% del contrato por el tiempo de duración de la obra)	5%	$ 146,135,180	0.40%	$ 584,541					$ -		$ -
	SUBTOTAL OTROS COSTOS				**$ 11,617,746**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
	IMPUESTOS Y UTILIDAD SOBRE OTROS COSTOS			23.25%	**$ 2,701,126**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
	TOTAL OTROS COSTOS				**$ 14,318,872**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 2,907,796,275**			**$ 2,009,990,896**		**$ 189,960,100**		**$ 379,920,200**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
TRIBUTACION		20.58%
IMPREVISTO		0%
UTILIDAD		2.67%
TOTAL		23.25%

CAPITULO 27		**OBRA NO PREVISTA**											
	NP 001	Excavación en suelo consolidado	m3		$ 62,042	$ -	+	25.30	$ 1,569,663		$ -	0.00	$ -
	NP 002	Excavacion en suelo conglomerado con rotomartillo diámetro = 0.4m	und.		$ 103,380	$ -	+	260.00	$ 26,878,800		$ -	260.00	$ 26,878,800
	NP 003	Suministro en instalación de solución asfáltica para impermeabilización de muro de contención	m2		$ 72,227	$ -	+	890.72	$ 64,334,033		$ -	747.75	$ 54,007,739
	NP 004	Oficinas de campamento	m2		$ 926,305	$ -	+	175.00	$ 162,103,375		$ -	175.00	$ 162,103,375
	NP 005	Montaje Laboratorio de Arqueología	mes		$ 21,579,353	$ -	+	16.00	$ 345,269,648	1.00	$ 21,579,353	10.00	$ 215,793,530
	NP 006	Rescates arqueologicos	un		$ 17,354,923	$ -	+	140.00	$ 2,429,689,220	30.00	$ 520,647,690	140.00	$ 2,429,689,220
	NP 007	Muro de contención - concreto premezclado 35 MPa (incluye formaleta, suministro, vaciado y curado concreto)	m3		$ 1,063,488	$ -	+	156.13	$ 166,042,381		$ -	156.13	$ 166,042,381
	NP 008	Compensación Forestal	un		$ 145,147	$ -	+	36.00	$ 5,225,292		$ -	36.00	$ 5,225,292
	NP 009	Erradicacion de arboles incluye trozado y disposición final	un		$ 137,604	$ -	+	12.00	$ 1,651,248		$ -	12.00	$ 1,651,248
	NP 010	Desmonte de postes existentes y traslado a punto incluye demolición de base en concreto	un		$ 24,669	$ -	+	200.00	$ 4,933,800		$ -	200.00	$ 4,933,800
	NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE REMONTE DE CABLE SIN BARRAJE 36 KV. CLASIFICACIÓN DE ARCO INTERNO: A-FL 16KA; VOLTAJE NOMINAL 36KV; VOLTAJE DE OPERACIÓN 33KV; RESISTENCIA AL CORTOCUITO 25 KVA KA/1S. PICTOGRAMA QUE INDICA EL FLUJO / DIRECCIÓN DE LA POTENCIA. TIPO DE ENCERRAMIENTO LSC2A-PI CONSTRUIDO EN LAMINA COLD ROLLED PINTURA RAL9003, KIT DE TAPAS FINALES PARA TREN DE CELDAS MAS PALANCA DE OPERACIÓN PARA SWITCHGEAR. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		$ 19,138,334	$ -	+	1.00	$ 19,138,334		$ -	0.70	$ 13,396,834
	NP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN ENTRADA POR BARRA 36KV. CLASIFICACIÓN DE ARCO INTERNO A-FL 16KA; VOLTAJE NOMINAL 36KV, VOLTAJE DE OPERACIÓN 33KV; RESISTENCIA AL CORTOCIRCUITO 25KA/1S. INCLUYE: TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, RELACIÓN 75/5 (10VA)-5P20 CI.0,5S; TRES (3) TRANSFORMADORES DE POTENCIA, RELACIÓN 34,5/3/ 120/√3 CL.0,5. BORNA DE TRES ELEMENTOS PARA MEDIDOR PRINCIPAL, PICTOGRAMA QUE INDICA DIRECCIÓN DE LA POTENCIA. TIPO DE ENCERRAMIENTO LSC2A-PI CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED PINTURA RAL9003; MEDIDOR ELECTRÓNICO TARIFARIO BIDIRECCIONAL PARA ENERGÍA ACTIVA Y REACTIVA. KIT DE TAPAS FINALES PARA TREN DE CELDAS MAS PALANCA DE OPERACIÓN PARA SWITCHGEAR. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		$ 166,889,289	$ -	+	1.00	$ 166,889,289		$ -	0.70	$ 116,822,502

JHCOTE-0246050818040 4-830559-001487287-A

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE PROTECCIÓN FUSIBLE TIPO SM6 QM-GF,J320 36KV CLASIFICACIÓN DE ARCO INTERNO A-FL 16KA;VOLTAJE NOMINAL 36KV;VOLTAJE DE OPERACIÓN 33KV;RESISTENCIA AL CORTOCIRCUITO 25KA/1S ,INCLUYE INDICADOR DE PRESENCIA DEL SECCIONADOR "CERRADO" LUMINOSO INCANDESCENTE, INDICADOR DE PRESENCIA DEL SECCIONADOR "ABIERTO" LUMINOSO INCANDESCENTE, INDICADOR DE PRESENCIA DE LA CUCHILLA A TIERRA "CERRADO/ABIERTO" LUMINOSO INCANDESCENTE SISTEMA DE CONTACTOS DE POSICIÓN DEL SECCIONADOR "CERRADO" SISTEMA DE CONTACTOS DE POSICIÓN DEL SECCIONADOR "ABIERTO" SISTEMA DE CONTACTOS DE POSICIÓN DE LA CUCHILLA A TIERRA "ABIERTO/CERRADO"; UN (1) DISPOSITIVO DE MANDO MANUAL, TRES (3) FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE TIPO HH DE 31,5 A , PICTOGRAMA INDICADOR DE FLUJO DE LA POTENCIA PRUEBA DE EFECTIVIDAD DEL CIRCUITO DE PROTECCIÓN PROPIEDADES DIELÉCTRICAS, PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONTACTOS INYECCIÓN DE CORRIENTE SECUNARIA, KIT DE TAPAS FINALES PARA TREN DE CELDAS MÁS PALANCA DE OPERACIÓN PARA SWITCHGEAR. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		$ 75,982,814	$ -	+	1.00	$ 75,982,814		$ -	0.70	$ 53,187,970
	NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO HASTA 800 KVA, 33KV/208-120V SEGÚN NORMA E.E.P., INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y MARCACIÓN MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: LEGRAND	un		$ 35,516,878	$ -	+	1.00	$ 35,516,878		$ -	0.70	$ 24,861,815
	NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR SECO CLASE F DE 800 KVA, 33000 V/208-120 V MARCA SUGERIDA DE EQUIPOS: LEGRAND.	un		$ 357,153,905	$ -	+	1.00	$ 357,153,905		$ -	0.70	$ 250,007,734
	NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRANSFORMADOR DE 300 KVA.INCLUYE: TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300KVA-208/440 VAC CLASE H TIPO SECO EN ALUMINIO, TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, SERVICIOS AUXILIARES. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		$ 242,466,023	$ -	+	1.00	$ 242,466,023		$ -	0.70	$ 169,726,216
	NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN I, COMPONENTES DE DISTRIBUCION II, MEDIDOR MULTIFUNCIÓN AL MONITOREO DE VARIABLES ELECTRÓNICAS PM5560, KIT DPS-TIPO II, SERVICIOS AUXILIARES. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		$ 155,529,222	$ -	+	1.00	$ 155,529,222		$ -	0.70	$ 108,870,455
	NP 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 1 208VAC, INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES BY-PASS UPS-RED, COMPONENTES DE DISTRIBUCION REGULADA, KIT DPS-TIPO II. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		$ 45,404,769	$ -	+	1.00	$ 45,404,769		$ -	0.70	$ 31,783,338
	NP 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 2 208VAC, INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES BY-PASS UPS-RED, COMPONENTES DE DISTRIBUCION REGULADA, KIT DPS-TIPO II. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		$ 84,347,592	$ -	+	1.00	$ 84,347,592		$ -	0.70	$ 59,043,314
	NP 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN 208 VAC, INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN I, COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN II, KIT DPS-TIPO I, MEDIDOR MULTIFUNCIÓN AL MONITOREO DE VARIABLES ELECTRÓNICAS, SERVICIOS AUXILIARES. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		$ 245,430,187	$ -	+	1.00	$ 245,430,187		$ -	0.70	$ 171,801,131
	NP 21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAB.ATS + DISTRIBUCIÓN 208 VAC. INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES ATS NW 1000AMP, COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN, MEDIDOR MULTIFUNCIÓN AL MONITOREO DE VARIABLES ELECTRÓNICAS PM5560, KIT DPS-TIPO II, SERVICIOS AUXILIARES. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		$ 260,061,581	$ -	+	1.00	$ 260,061,581		$ -	0.70	$ 182,043,107
	NP 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN INTERIOR (NO INCLUYE LUMINARIA) EN TUBERÍA EMT Ø 3/4", LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBREPUESTA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA RAWELT RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un		$ 341,719	$ -	+	217.00	$ 74,153,023		$ -	151.00	$ 51,599,569
	NP 23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA DE PUESTA A TIERRA TRIANGULAR (5 x 5 x 5 METROS), CON 3 ELECTRODOS DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CABLE DE COBRE DESNUDO #2/0 AWG, UNIONES EN SOLDADURA EXOTÉRMICA.	un		$ 5,011,954	$ -	+	1.00	$ 5,011,954		$ -	1.00	$ 5,011,954
	NP 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN EN 3#12 AWG HFFRLS, DUCTO Ø3/4" EMT SOBREPUESTO EN LOSA.	ml		$ 51,745	$ -	+	120.00	$ 6,209,400		$ -	70.00	$ 3,622,150
	NP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLES TIPO DUCTO DE 54 X 500 MM, CON SEPARADOR CENTRAL, PARA ALIMENTADORES DE TABLEROS, INCLUYE; SOPORTES ACCESORIOS PARA BANDEJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE DE COBRE DESNUDO # 8 AWG, CONECTOR BIMETÁLICO CERTIFICADO PARA CONEXIÓN DE MALLA Y CABLE. ESTE CONECTOR SE DEBE INSTALAR CADA 1,0 METRO A LO LARGO DEL RECORRIDO DE LA MALLA PARA SU EQUIPOTENCIALIZACIÓN.)	m		$ 488,907	$ -	+	173.00	$ 84,580,911		$ -	164.17	$ 80,263,862
	NP 26	Pasamuro Tub 4" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Lamina Negra 3"X3" Esp 3/16". Agua Potable	un		$ 1,485,823	$ -	+	3.00	$ 4,457,469		$ -	3.00	$ 4,457,469
	NP 27	Pasamuro Tub 3" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Lamina Negra 3"X3" Esp 3/16". Agua Potable	un		$ 1,255,598	$ -	+	2.00	$ 2,511,196		$ -	2.00	$ 2,511,196
	NP 28	Pasamuro Tub 2" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Lamina Negra 3"X3" Esp 3/16". Agua Potable	un		$ 1,158,152	$ -	+	3.00	$ 3,474,456		$ -	3.00	$ 3,474,456
	NP 29	Codo 45° Ranurado 6" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 250,953	$ -	+	10.00	$ 2,509,530	4.00	$ 1,003,812	4.00	$ 1,003,812
	NP 30	Codo 90° Ranurado 6" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 238,515	$ -	+	7.00	$ 1,669,605	4.00	$ 954,060	4.00	$ 954,060
	NP 31	Reducción 6" X 2". Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 188,191	$ -	+	2.00	$ 376,382		$ -	0.00	$ -
	NP 32	Reducción 6" X 2-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 188,191	$ -	+	5.00	$ 940,955	3.00	$ 564,573	3.00	$ 564,573
	NP 33	Reducción 6" X 3" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 188,191	$ -	+	4.00	$ 752,764	2.00	$ 376,382	2.00	$ 376,382
	NP 34	Reducción 6" X 4" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 192,464	$ -	+	1.00	$ 192,464		$ -	0.00	$ -
	NP 35	Tee 6" Ranurada Sch 40 No Incluye Union Ranurada.	un		$ 336,089	$ -	+	12.00	$ 4,033,068	7.00	$ 2,352,623	7.00	$ 2,352,623
	NP 36	Union Rigida 6" Sch 40	un		$ 159,401	$ -	+	108.00	$ 17,215,308	21.00	$ 3,347,421	21.00	$ 3,347,421
	NP 37	Codo 45° 4" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 156,635	$ -	+	2.00	$ 313,270		$ -	0.00	$ -
	NP 38	Reducción 4" X 2" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 117,121	$ -	+	1.00	$ 117,121		$ -	0.00	$ -
	NP 39	Reducción 4" X 2-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 117,121	$ -	+	4.00	$ 468,484	1.00	$ 117,121	1.00	$ 117,121
	NP 40	Reducción 4" X 3" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 117,121	$ -	+	1.00	$ 117,121		$ -	0.00	$ -
	NP 41	Tee Mecanica Ranurada 4"X1-1/2" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 153,688	$ -	+	1.00	$ 153,688		$ -	0.00	$ -
	NP 42	Tee Mecanica Ranurada 4"X2-1/2" Sch 40.No Incluye Union Ranurada.	un		$ 153,688	$ -	+	2.00	$ 307,376		$ -	0.00	$ -
	NP 43	Union Rigida 4 Sch 40	un		$ 117,582	$ -	+	50.00	$ 5,879,100	1.00	$ 117,582	1.00	$ 117,582
	NP 44	Codo 45° Ranurado 3" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 125,512	$ -	+	9.00	$ 1,129,608	1.00	$ 125,512	1.00	$ 125,512
	NP 45	Reducción 3" X 1-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 104,503	$ -	+	5.00	$ 522,515	1.00	$ 104,503	1.00	$ 104,503
	NP 46	Reducción 3" X 2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 104,503	$ -	+	1.00	$ 104,503		$ -	0.00	$ -
	NP 47	Reducción 3" X 2-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 104,503	$ -	+	9.00	$ 940,527	2.00	$ 209,006	2.00	$ 209,006
	NP 48	Tee Mecanica Roscada 3"X1" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 131,857	$ -	+	8.00	$ 1,054,856	4.00	$ 527,428	4.00	$ 527,428
	NP 49	Union Rigida 3" Sch 40	un		$ 106,713	$ -	+	117.00	$ 12,485,421	4.00	$ 426,852	4.00	$ 426,852

JHCOTE-024605081804-830559-0014872287-A

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP 50	Reducción 2-1/2" X 1" Sch 40 Roscada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 92,437	$ -	+	37.00	$ 3,420,169	7.00	$ 647,059	7.00	$ 647,059
	NP 51	Reducción 2-1/2" X 1-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 92,437	$ -	+	45.00	$ 4,159,665	6.00	$ 554,622	6.00	$ 554,622
	NP 52	Reducción 2-1/2" X 1-1/4" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 92,437	$ -	+	19.00	$ 1,756,303	10.00	$ 924,370	10.00	$ 924,370
	NP 53	Reducción 2-1/2" X 2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 92,437	$ -	+	49.00	$ 4,529,413	20.00	$ 1,848,740	20.00	$ 1,848,740
	NP 54	Tee Mecanica Roscada 2-1/2"X1" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 92,437	$ -	+	143.00	$ 13,218,491	58.00	$ 5,361,346	58.00	$ 5,361,346
	NP 55	Union Rigida 2-1/2" Sch 40	un		$ 88,923	$ -	+	516.00	$ 45,884,268	39.00	$ 3,467,997	39.00	$ 3,467,997
	NP 56	Codo 90° 2" Ranurado Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 101,001	$ -	+	10.00	$ 1,010,010	2.00	$ 202,002	2.00	$ 202,002
	NP 57	Reducción 2" X 1-1/2" Ranurada Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 89,122	$ -	+	28.00	$ 2,495,416		$ -	0.00	$ -
	NP 58	Reducción 2" X 1-1/4" Ranurada Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 89,122	$ -	+	11.00	$ 980,342	1.00	$ 89,122	1.00	$ 89,122
	NP 59	Reducción 2"X 1". Ranura -Rosca Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 89,767	$ -	+	172.00	$ 15,439,924	66.00	$ 5,924,622	66.00	$ 5,924,622
	NP 60	Tee Mecanica Roscada 2"X1" Sch 40	un		$ 96,566	$ -	+	26.00	$ 2,510,716		$ -	0.00	$ -
	NP 61	Union Rigida 2" Sch 40	un		$ 96,672	$ -	+	634.00	$ 61,290,048	10.00	$ 966,720	10.00	$ 966,720
	NP 62	Prueba Hidrostática	un		$ 1,994,457	$ -	+	2.00	$ 3,988,914		$ -	1.00	$ 1,994,457
	NP 63	Pasamuro Tub 8" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Lamina Negra 3"X3" Esp 3/16". Agua Potable	un		$ 3,411,640	$ -	+	2.00	$ 6,823,280		$ -	2.00	$ 6,823,280
	NP 64	Pasamuro Tub 6" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Lamina Negra 3"X3" Esp 3/16". Agua Potable	un		$ 2,289,914	$ -	+	1.00	$ 2,289,914		$ -	1.00	$ 2,289,914
	NP 65	Pase Sanitario Placa Muro 4" L=0.20 m	un		$ 38,379	$ -	+	133.00	$ 5,104,407		$ -	49.00	$ 1,880,571
	NP 66	Pase Sanitario Placa Muro 2"	un		$ 21,109	$ -	+	327.00	$ 6,902,643		$ -	133.00	$ 2,807,497
	NP 67	Pase Sanitario Placa Muro 6"	un		$ 73,548	$ -	+	28.00	$ 2,059,344		$ -	0.00	$ -
	NP 68	Restitución con afirmado y cemento	m3		$ 291,158	$ -	+	419.10	$ 122,024,318		$ -	419.10	$ 122,024,318
	NP 69	Acero Fy = 60,000 PSI d > 1/4", ajustado valor comercial 2024	kg		$ 8,601	$ -	+	90295.20	$ 776,628,983	-10916.35	$ (93,891,526)	79378.65	$ 682,735,769
	NP 70	Muro en placa de fibrocemento superboard o similar e = 8 mm 2 caras incluye Frescasa. estructura galvanizada y riostra galvanizada calibre 24, parales @40.5 cm y estructura adicional de confinamiento en la parte superior	m2		$ 257,795	$ -	+	6249.00	$ 1,610,960,955	1223.16	$ 315,323,526	4141.44	$ 1,067,641,519
	NP 71	Suministro e instalación de Cinta PVC-15	m		$ 75,360	$ -	+	29.68	$ 2,236,685		$ -	29.68	$ 2,236,685
	NP 72	Lleno con arena	m3		$ 170,835	$ -	+	59.90	$ 10,233,017		$ -	41.35	$ 7,064,027
	NP 73	Base para conformación de vía, incluye transporte	m3		$ 219,024	$ -	+	367.60	$ 80,513,222		$ -	0.00	$ -
	NP 74	Pavimento en concreto asfáltico MDC-25	m3		$ 1,368,755	$ -	+	137.85	$ 188,682,877		$ -	0.00	$ -
	NP 75	Riego de Liga con emulsión asfáltica	m2		$ 7,868	$ -	+	1838.20	$ 14,462,958		$ -	0.00	$ -
	NP 76	Columna de amarre para muros en concreto de 20,7 Mpa, 0.12 x 0.20m. Incluye refuerzo	m		$ 146,610	$ -	+	493.70	$ 72,381,357	5.50	$ 806,355	375.20	$ 55,008,072
	NP 77	Viga de amarre para muros en concreto de 20,7 Mpa, 0.12 x 0.30m. Incluye refuerzo	m		$ 144,819	$ -	+	366.92	$ 53,136,987	54.98	$ 7,962,149	307.98	$ 44,601,356
	NP 78	Construcción sedimentador para lavado de concreto de planta y bomba en Concreto de 17,2 Mpa	un		$ 2,172,803	$ -	+	1.00	$ 2,172,803		$ -	1.00	$ 2,172,803
	NP 79	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m, Incluye endurecedor de cuarzo.	m2		$ 172,784	$ -	+	350.70	$ 60,595,349	53.85	$ 9,304,418	53.85	$ 9,304,418
	NP 80	Tapón para inyección de lechada de pasta cementicia	un		$ 66,599	$ -	+	100.00	$ 6,659,900	73.00	$ 4,861,727	93.00	$ 6,193,707
	NP 81	Tubería de resistencia alta presión 350 psi., tipo agua caliente o similar diámetro 1", perforada, L = 1.0 m y obturada para inyección de lechada de pasta cementicia	m		$ 51,016	$ -	+	150.00	$ 7,652,400	50.00	$ 2,550,800	150.00	$ 7,652,400
	NP 82	Perforación vertical para inyección de lechada de pasta cementicia	m		$ 140,642	$ -	+	100.00	$ 14,064,200		$ -	100.00	$ 14,064,200
	NP 83	Inyección de lechada de pasta cementicia por saco	saco		$ 122,888	$ -	+	2000.00	$ 245,776,000	1200.00	$ 147,465,600	2000.00	$ 245,776,000
Subtotal						$ -			$ 8,579,345,407		$ 966,823,567		$ 6,711,294,925
					SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS	$ -			$ 8,579,345,407		$ 966,823,567		$ 6,711,294,925
					SUB TOTAL OBRA	$ 43,111,849,345			$ 44,009,654,723		$ 1,862,650,005		$ 26,600,844,608
					SUB TOTAL EQUIPOS	$ 2,907,796,275			$ 2,009,990,896		$ 189,960,100		$ 379,920,200
					AJUSTE AL PESO				$ 0.93				
					TOTAL	$ 46,019,645,620			$ 46,019,645,620	VALOR ACTA PRESENTE ACTA	$ 2,052,610,105		$ 26,980,764,808
										AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 615,783,032		
										VALOR A PAGAR	$ 1,436,827,073		

EL CONTRATISTA:

Firma:

JOSEPH BEHAINE PATERNINA
R.L. CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA
CONTRATISTA OBRA

INTERVENTORIA:

Firma:

JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
INTERVENTORIA

BALANCE DEL CONTRATO Y ANTICIPO No.4

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO :		$ 46,019,645,620
VALOR ADICION:		
VALOR ACTAS ANTERIORES :	$ 24,928,154,703	
VALOR PRESENTE ACTA :	$ 2,052,610,105	
SUMA :	$ 26,980,764,808	$ 46,019,645,620
SALDO DEL CONTRATO :	$ 19,038,880,812	
SUMAS IGUALES :	**$ 46,019,645,620**	**$ 46,019,645,620**

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO :		$ 13,805,893,686
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	$ 7,478,446,411	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	$ 615,783,032	
SUMA :	**$ 8,094,229,443**	**$ 13,805,893,686**
SALDO POR AMORTIZAR :	**$ 5,711,664,243**	
SUMAS IGUALES :	**$ 13,805,893,686**	**$ 13,805,893,686**

EL CONTRATISTA:

Firma:

JOSEPH BEHAINE PATERNINA
R.L. CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA
CONTRATISTA OBRA

INTERVENTORIA:

Firma:

JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
INTERVENTORIA