Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8216436	FECHA DE INICIO:	25 de agosto de 2025	ACTA DE OBRA N°:	ACTA PARCIAL N° 05
			VALOR PRESENTE ACTA:	$1.045.854
Contrato de Obra			FECHA:	9 de diciembre de 2025
	FECHA DE TERMINACIÓN:	9 de diciembre de 2025	PERIODO:	15/11/2025 AL 9/12/2025
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y CAJAS DE INSPECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO	VALOR INICIAL:	$ 15.005.644,00	CONTRATISTA:	SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES PETROLEROS S.A.S
	VALOR ADICIONAL:	$ -	SUPERVISOR: :	JUAN CARLOS BLANCO ARENAS
	VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 15.005.644,00	INTERVENTORIA	N/A

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDAD			ACTA FINAL DE OBRA			DISPONIBILIDAD	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/UNIT	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR
1	**ACTIVIDADES**				$ 12.609.785		$ 12.609.785				$ 1.757.738	$ 878.869	$ 12.609.785		$ -
1,01	Realizar 4 mantenimientos a cada una de las 5 trampas de grasas. Este mantenimiento consistente en succión de grasas y aceites, lavado a presión suficiente para desprender sedimentos aplicando productos biodegradables; traslado y disposición final de los residuos de las trampas de grasas con el respectivo certificado de disposición final Ubicación de las trampas de grasas: área de talleres, laboratorios y cafetería de la sede principal CIDT. Dimensiones de cada trampa de grasas: (1m de largo X 0,9m ancho X 0,8m profundidad) aprox. Capacidad de cada trampa de grasas: 0.72m3. aprox.	UND	20,00	$ 439.434,45	$ 8.788.689	20,00	$ 8.788.689	18,00	2,00	20,00	$ 1.757.737,80	$ 878.868,90	$ 8.788.689,00	0,00	$ -
1,02	Dos(2)mantenimientoa4cajasdeinspección,estemantenimientoconsisteensucciónylavadoapresión.Lasdimensionesdelascajasdeinspecciónsondeaproximadammente:0,90mdeanchox0,90mdelargo y 0,70m de profundo.	UND	8,00	$ 477.636,97	$ 3.821.096	8,00	$ 3.821.096	8,00	0,00	8,00	$ -	$ -	$ 3.821.095,76	0,00	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO DISPONIBLE	
TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO		$ 12.609.785		$ 12.609.785		$ 1.757.738	$ 878.869	$ 12.609.785		$ -
IVA	19%	$ 2.395.859		$ 2.395.859		$ 333.970	$ 166.985,09	$ 2.395.859		$ -
COSTO TOTAL DE LA OBRA.		$ 15.005.644		$ 15.005.644		$ 2.091.708	$ 1.045.853,99	$ 15.005.644,00		$ -

V/R INICIAL CONTRATO	$ 15.005.644,00	V/R ANTICIPO:	$ -
V/R ADICIONES:	$ -	% ANTICIPO :	0%
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 15.005.644,00		

NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO PAGADO	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO	VALOR A PAGAR
1	ACTA N° 01	$ 4.888.186,98	32,58%		$ -	$ 4.888.186,98		32,58%	$ 4.888.186,98
2	ACTA N° 02	$ 3.228.483,97	21,52%		$ -	$ 3.228.483,97		54,09%	$ 3.228.483,97
3	ACTA N° 03	$ 3.751.410,97	25,00%		$ -	$ 3.751.410,97		79,09%	$ 3.751.410,97
4	ACTA N° 04	$ 2.091.707,98	13,94%		$ -	$ 2.091.707,98		93,03%	$ 2.091.707,98
5	ACTA N° 05	$ 1.045.853,99	6,97%			$ 1.045.853,99		100,00%	$ 1.045.853,99
TOTAL		15.005.644,00	100,00%	$ -	$ -	$ 15.005.644,00	$ -	100,00%	$ 15.005.644,00

Para constancia firman los que en ella intervinieron a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2025.

ODILIO MARIN MARIN
REP. LEGAL ST&P ING S.A.S.
CONTRATISTA

JUAN CARLOS BLANCO ARENAS
SENA
SUPERVISOR DE OBRA