ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA: Comité semanal No 25		
FECHA: 23 de julio de 2025	HORA: 7:00 AM	LUGAR: SDM

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromisos del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal N. 25, el cual comprende el periodo de ejecución del 14 de julio al 20 de julio de 2025.
- Para el reporte de la carrera séptima en la matriz de indicadores, se puede ir agregando la información de kilómetros intervenidos y realizar el reporte cuando el ID se encuentre finalizado.
- La SDM asignara unos cp`s que corresponden a la pista final, se solicita en cuanto sean enviados realizar las inspecciones y cuantificación de los mismos, para evaluar cuanto falta del presupuesto por ejecutar.
- Uno de los cp por asignar es para la señalización de los resaltos en la carrera 5 con calle 21, para ejecutar la señalización preventiva y verticales.
- El contratista manifiesta que para implementar el urbanismo táctico de la calle 11 no se encuentra el color disponible en spray rojo y se deberá evaluar implementarlo en acrílico rojo, la secretaria solicita se les informe en que material se pueden ejecutar los dos urbanismos tácticos asignados a la fecha.
- En el componente georeferenciación se encuentran aprobados los planos de la cuenta 1 hasta la 4 en su totalidad y de los 24 planos entregados de la cuenta 5 se encuentran aprobados 17 y 7 se encuentran en atención de observaciones.
- En la autopista norte se continua con la instalación de tachas, dado las condiciones del clima no se ha podido dar el avance solicitado.
- La interventoría informa que se han realizado labores de seguimiento a garantías y a sticker, sin embargo, recalca que aún no se han cumplido los periodos de garantías mínimas establecidos para los ID`s en ejecución. Así las cosas, se adjunta al informe el registro fotográfico correspondiente.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
-	-	

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	FELIPE MALDONADO