Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

DATOS DEL CONTRATANTE O SOLICITANTE					
DOCUMENTO:	ACTA DE COBRO	CÓDIGO:		DEPENDENCIA:	
CONTRATANTE:	NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	PROCESO N°:		TIPO DE PROCESO:	
SUPERVISOR:		CONTRATO N°:		TIPO DE CONTRATO:	
INTERVENTOR:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL CONTRATANTE:			
OBJETO:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CERRAMIENTO ASÍ COMO LAS OBRAS DE DESCAPOTE, RELLENO Y LIMPIEZA, ENTRE OTRAS, EN LOTES DE PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA				

DATOS DEL EJECUTOR					
NOMBRE:	CONSORCIO CERRAMIENTO DESAJ.	CC O NIT:	9 0 2 0 1 2 8 7 4 - 4	TELÉFONO:	
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
E-MAIL	MIGUEV2011@HOTMAIL.COM	PAÍS:	COLOMBIA		

CONDICIONES INICIALES						ACTA N°1		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
1.1	Localización y replanteo (trazo con estacas, niveles, eje de lote)	M2	16,268.00	$ 1,100	$ 17,894,800	16,268.00	$ 1,100	$ 17,894,800
				SUBTOTAL DE OBRAS	$ 17,894,800			$ 17,894,800
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
2.1	Descapote con maquinaria (retiro de capa vegetal y material no apto, transporte a botadero autorizado)	M2	5,768.00	$ 6,500	$ 37,492,000	5,768.00	$ 6,500	$ 37,492,000
2.2	Relleno con material seleccionado (incluye acarreo, extendido y compactación por capas)	M3	96.00	$ 188,156	$ 18,062,952	96.00	$ 188,156	$ 18,062,952
				SUBTOTAL DE OBRAS	$ 55,554,952			$ 55,554,952
3	LIMPIEZA Y CONTROL VEGETAL							
3.1	Roceria de árboles y limpieza de vegetación menor	GL	1.00	$ 5,582,798	$ 5,582,798	1.00	$ 5,582,798	$ 5,582,798
3.2	Fumigación de control fitosanitario y maleza	GL	1.00	$ 4,500,600	$ 4,500,600	1.00	$ 4,500,600	$ 4,500,600
3.3	Limpieza de canal perimetral	ML	375.83	$ 12,000	$ 4,509,948	375.83	$ 12,000	$ 4,509,948
				SUBTOTAL DE OBRAS	$ 14,593,346			$ 14,593,346
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS							
4.1	Cerramiento provisional, postes en concreto y alambre.	ML	598.00	$ 42,000	$ 25,116,000	239.20	$ 42,000	$ 10,046,400
				SUBTOTAL DE OBRAS	$ 25,116,000			$ 10,046,400

OBSERVACIONES DEL CONTRATANTE:						
	TOTAL COSTOS DIRECTOS:		$ 113,159,098			$ 98,089,498
EL presente documento será usado por la entidad, única y exclusivamente como referencia, mas no es un condicionante para la escogencia del futuro oferente del proceso contractual a realizarse.	ADMINISTRACIÓN:	20%	$ 22,631,819.59		20%	$ 19,617,899.61
	IMPREVISTOS:	3%	$ 3,394,772.94		3%	$ 2,942,684.94
OBSERVACIONES DEL OFERENTE:	UTILIDADES:	2%	$ 2,263,181.96		2%	$ 1,961,789.96
	IVA (sobre utilidad):	19%	$ 430,004.57		19%	$ 372,740.09
		VALOR OBRAS	$ 141,878,877			$ 122,984,612.65

FIRMA DEL EJECUTOR:	
NOMBRE:	MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS
REP. LEGAL:	CONSORCIO CERRAMIENTO DESAJ.
CC / NIT:	CC. 79.556.874 DE BOGOTA - NIT 9 0 2 0 1 2 8 7 4 - 4