Santander de Quilichao, Cauca – 3 de diciembre de 2025.

Señores:
Municipio de Santander de Quilichao
ENVER JERÓNIMO VELASCO GARCÍA
Secretario de Educación y Cultura

Asunto: entrega total del contrato de consultoría No. 663-2025 cuyo objeto es "EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOCALIZADAS EN ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. Y REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA I.E. INSTITUTO TÉCNICO DE SANTANDER DE QUILICHAO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA".

Cordial saludo,

Mediante el presente documento se hace entrega total del contrato de consultoría en medios digitales para su respectiva revisión, el cual representa una entrega total del 100,00% del proyecto con las siguientes características:

ACTIVIDAD 1

REALIZAR AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOCALIZADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.				
ITEM	**DESCRIPCION**	**INSTITUCION E.**	**UND**	**CANT**
1	**ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LA EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA:** (presupuesto resumen, memoria de cantidades, análisis de precios unitarios, estudio de mercado ítems representativos, lista de materiales, lista de equipos, lista de personal, desglose del A.I.U, interventoría, honorarios profesionales, factor prestacional, factor multiplicador, plan de manejo ambiental, cronograma de obra y flujo económico y ruta crítica. Incluye copia en físico y copia en medio digital editable.)	C.E. QUINAMAYO I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA I.E. KLIICHAW SEK I.E. LA ESPERANZA I.E. LA ARROBLEDA I.E. POLICARPA FERNANDEZ I.E. DOMINGUILLO I.E. DOMINGUILLO I.E. SAN ANTONIO	UND	9
2	**COMPILACION DE DISEÑOS Y COORDINACION DE CERTIFICACIONES PARA PRESENTAR A FACTIVILIDAD FASE III:** (coordinar estudios y diseños; topografía, estudio de suelos, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño hidrosanitario, diseño eléctrico voz y datos, con sus respectivas memorias de cálculo y memoriales de responsabilidad de cada profesional, certificaciones necesarias para presentar al ministerio de educación nacional y validar el proyecto en FASE III.)	C.E. QUINAMAYO SEDE PRINCIPAL I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA (SEDE EL TAJO) I.E. KLIICHAW SEK SEDE CENTRO DOCENTE ALTO SAN FRANCISCO I.E. LA ESPERANZA SEDE LA PALOMERA I.E. LA ARROBLEDA SEDE LA PALESTINA I.E. POLICARPA FERNANDEZ SEDE TRES QUEBRADAS I.E. DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO I.E. DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL I.E. SAN ANTONIO SEDE PRINCIPAL	UND	9

3	**FORMULACIÓN DEL PROYECTO:** (La información recolectada y actualizada por medio de cada uno de los componentes de la consultoría, en lo concerniente a la formulación del proyecto, el contratista deberá entregar los siguientes productos de formulación: 1. Documento técnico de formulación del proyecto, 2. Metodología General Ajustada <MGA WEB> Documentos que deberán construirse con base en la Metodología de Marco Lógico y contener los diferentes módulos complementarios exigidos por las entidades territoriales actualmente en nuestro país. Estos componentes se resumen en • Justificación del Proyecto • Identificación del Proyecto • Contribución a la política pública • Análisis del problema • Análisis de objetivos • Análisis de alternativas • Preparación de la alternativa • Evaluación del proyecto • Programación del proyecto. Incluye copia en físico y digital editable).	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	UND	3

ACTIVIDAD 2

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA I.E. INSTITUTO TÉCNICO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**
1	**LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMPLETO, CON PLANIMETRIA Y ALTIMETRÍA** (Localización de construcciones existentes, vías, arboles de más de 1,50, postes, cercas, pozos, rondas hídricas, Líneas eléctricas, redes de acueducto y alcantarillado, entre otros). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).	UND	1
2	**DISEÑO ARQUITECTONICO.** (Plantas arquitectónicas, Planta de cubiertas, planos de fachadas, planos de cortes, detalles arquitectónicos, planta general con el contexto inmediato del proyecto y detalles urbanos, planos y detalles de cerramiento, plano de señalética, plano ruta de evacuación y cuadro de áreas tener en cuenta el Manual de colegios 10, la NTC 4595 y las demás normatividades vigentes). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).	UND	1
3	**DISEÑO ESTRUCTURAL.** (debe contener como mínimo las especificaciones de los materiales de construcción, tamaño y localización de los elementos estructurales, aceros de refuerzo, tipo y localización de las conexiones entre elementos estructurales y los empalmes entre elementos de refuerzo estructural. Memorias de cálculo con la descripción del sistema estructural de acuerdo a la NSR-10). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).	UND	1
4	**EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA.** ((presupuesto resumen, memoria de cantidades, análisis de precios unitarios, estudio de mercado ítems representativos, lista de materiales, lista de equipos, lista de personal, desglose del A.I.U, interventoría, honorarios profesionales, factor prestacional, factor multiplicador, plan de manejo ambiental, cronograma de obra y flujo económico y ruta crítica.) Incluye copia en medio digital.	UND	1

Para realizar una comprensión asertiva de los ajustes se procede a organizar el proyecto en el mismo orden de los entregables solicitados mediante carpetas enumeradas de la actividad 1 y 2. Se hace entre en la mesa técnica en medio magnético un archivo WinRAR. Denominado EJECUCION CONSULTORIA 663-2025, con un peso de 3,25 GB.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO RIVERA CEBALLOS
RL. PLAN A ARQUITECTOS S.A.S
CONTRATISTA