ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: _____


FECHA: _____ **LUGAR:** _____

OBJETO DE LA REUNIÓN: _____

HORA DE INICIO: _____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** _____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				



Fecha de la inspección	Tipo de sistema	Numero de Video	Tramo	Dirección	Longitud inspeccionada (m)	Diámetro (pul)	Material del tramo (C, M, O)	Calificación estructural	Grado Estructural	Recomendación Estructural	Calificación operacional / Mantenimiento	Grado Operacional / Mantenimiento	Recomendación Operacional / Mantenimiento
25/08/2025	Sanitario	16.1	16.1 CLT125424 - CIV4002369 CMI80847 - CMP134725	Carrera 9 Este No 29-78 Sur - No 29-15 Sur	60,2	8"	Concreto	413F	4	Atención Inmediata	3822	3	Atención programable a corto plazo
25/08/2025	Sanitario	16.2	16.2 CLT124460 - CIV4002369 CMP134725 - CMP134711	Carrera 9 Este No 29-15 - Calle 29 Sur	20,1	12"	Concreto	3A00	3	Atención programable a corto plazo	2200	2	Atención programable a largo plazo
				TOTAL	80,3								

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SST
No se han subsanado observaciones respuesta por parte de contratista, se haran correcciones despues de hablar con supervisión.
No se ha radicado informe #6 sabado entrega

Ambiental y SST
Comite realizado entre partes para manejo de informes y dar observaciones del PGA

Social
Radicación informe #6 entrega y pendiente de subsanaciones
informe 5 pendiente información SST para empleabilidad
Presentación reeduvia y reunion inicio CIV 6

Ambiental
Informe ambiental #4 aprobados
pendiente informe #5 y #6 residente solicito informa
Informe RCD hasta mes de julio aprobado mes Jotro pendiente para aprobal
Informe #5 y #6 revisados por interventoria viernes 5 septiembre entrega, fichas senalizacion

Tecnica
3/09/25 se recibio georeferenciación, en revision para aprobacion
pendiente subsanación de carpeta de levantamientos topograficos
12/09/2 miercoles 10/09/25 en ejecucion
Reunión inicio CIV 6 remisión de PMT
Entrega de estabilizacion de 30 m 3B
Toma de densidades 3A y 5, certificados para entrega de la misma
5/09/25
CIV 4 muro actualizado
Documentación de

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SST
Radicacion documentos de personal
Aun no se cuenta con documentación de personal y vibrocompactador se recuerda que el personal antes de ingresar deber enviar la documentacion, se solicita hacer seguimiento. derrame de emulsión asfaltica, dotación y EPPs, el personal se queja por la entrega del material.

Ambiental
Se vinculo al Ing. Felipe para apoyar y gestionar trabajos con el contratista, se recordo con inspector.
se solicita boal y paletero cuando se cuenta con maquinaria tener cuidado con plataones no hay senderos para ingreso a las casas.

Social
no se ha recibido actas con comunidad, reunion inicio y comite veeduria, martes 9/09/25 y veedira 10/09/25 entrega atención al ciudadano, error del componente social, senderos peatonales. se remitio derecho de contratista CIV1, revisar de la parte tecnica. para darle la respuesta.
se solicito apoyo con supervision para la revision con la aprobacion, vallas perdientes. Actas vecindad se radican 8/09/25 CIV 7 proxima semana volante

Tecnica
Se envio solicitud de prorroga, se envio y se dieron observaciones se compromete el FDLSC para entregar la información, enviar de la parte tecnica.

CIV 1 se realizo la verificación de muro y el predio privado la intervencion con recursos publicos, ir con muro de contención hasta nivel de via, se recomienda no tocar muro por la geomorfologia de la zona, tener cuidado con el confinamiento.

CIV 4 ya geeoo avalaoo por interventoria, para darle prioridad
Se tuvo visita de acueducto, aprobando información a interventoria
solicita información que solicita la supervisión, se le dora atencion
pero solo darle alcance a lo necesario.
Información se entregara a la alcaldia para tramitar con Acueducto.
se hace presentación de CIV 1 para la intervensión
El PQR se trasladora a IDIGER, se recomienda arreglo de diseño
y contratista enviora ajuste, el ideal es no tocar talud de
predio privado, para evitar detrimentos patrimoniales.
contratista enviora propuesta
CIV 1 se radico CCTV
CIV 4 modulos de 5m escalonado 4 muros se verificara
Canalizasion de acueducto y alcantorillado se enviora a FDISC
para que se de el tramites.
Se realizara revision de un nuevo CIV 8 y con generación de nuevo
CIV.
Revisar CIV 7 revision por riesgo de ruina, por si se excluye e incluyen
otros CIV por el riesgo del contrato, se solicita informe sobre esos
2, suscribir y verificar.
Acta de compromiso por acta de corte martes 9/09/25

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Informe 6 SST	contratista	06-09-25
2	Georeferenciación subsanación Topografía	contratista	05-09-25
3	levantamientos topográficos	contratista	10-09-25
4	Acta comité veeduría	contratista	10-09-25
5	Acta reunión inicio CIV 6	Contratista	9-09-25
6	Subsanación Actas de vecindad CIV 3A-3B	Contratista	5-09-25
7	Acta cobro contratista	Contratista	9-09-25
8	Documentación laboratorio densidades	Contratista	8-09-25

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.