ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: seguimiento contrato obra 1137- 2024

FECHA: 19 septiembre 2025 **LUGAR:** Alcaldía San Cristobal

OBJETO DE LA REUNIÓN: Acta seguimiento

HORA DE INICIO: 10:00 **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:00

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Angela Ricardo Delgado				X					X	JOT	—	—	
Daniel Cabrera.			X							JOT		3003678329	
Viviana Andrea Castro P			X						X	JOT		3202543476	
Alison Muñoz					X				X	JOT	areasocial1137@gmail.com	3125461909	
Daniela Campo Granados					X				X	ALSC-Infraestructura	—	3017741778	
Daniel Eduardo Pabón			X						X	Consorcio JOT	edopabon@gmail.	3204772703	
Yerman Andres Pejas			X							Interventoria	gapaul2@gmail.com	3138003368	
Juan Felipe Pineda			X							Interventoria	Inge.ambiental.felipe@gmail.com	3702633824	
Francy Johanna Almanza			X							Interventoria EGS		3118813339	

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Informe SST 6 no se ha entregado
levantamientos topograficos en revisión
PQR CIV 1 para entregar cierre de la misma
Valla movil esta en revisión por supervision
Informe 5 social aprobado
planillas recibidas en revisión por
informe SST 6 y 7 entrega dia sabado 20 septiembre 2025
subsanación informe 5 correcto por interventoria
subsanacion informe 6 entrega dia sabado 20 septiembre
informe 7 ambiental dia lunes 22 de septiembre 2025
densidades sabado 20 septiembre CIV 5.

Social
informe 7 se recibio el dia 19 septiembre en revisión por interventoria
RQR se entrega hoy
Actas de vecindad 4 y 5
aprobados todos los CIV
informes semanales se viene entregando lo unico es la programacion
capacitación de trabajadores
poblacion vulnerable - se esta llamando, revisar certificaciones con sisben se revisara.
se esta diseñando plegable. para entregar.

SST
se envio informe 2 al 5 en revisión
se retiraron los vibros y envian certificaciones con frente nuevo operadores
informe 6 y 7 sabado 20 septiembre 2025 entrega contratista.
documentación personal enviaron para revisión de interventoria

Ambiental
Informe 5 aprobado
Informe 6 enviar solo pendiente certificación
Consiliación contidades. certificaciones
informe 7 lunes 22 septiembre 2025

Tecnico
Avance 18.3%.
se solicito llegar al 40%.
en reunión con acueducto se reviso CIPP para los puntuales.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se comparitra plano espacio publico
CIV 3B
Compactacion base y subbase

CIV 5
fundir CIV 5 concreto para avanzar

CIV 4
Armado de muro

CIV 1
Revision 2 domiciliarias
Entrega subrasante

CIV 6
lunes 22 ingreso de calzada

Se esta esperando informacion para excluir e incluir
CIV 2 y 7 para añadir 2 CIV al CIV 8

lunes acta de vecindad CIV 2 en casa con apectacion ya que idiger no logro ingresar en la visita. entregar informe.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Informe SST # 6 y 7	Contratista	20-09-2025
2	Subsanacion informe # 6 Ambiental	Contratista	20-09-2025
3	Informe ambiental #7	Contratista	22-09-2025
4.	Densidades CIV 3B y 5 Tecnico	Contratista	20-09-2025
5.	Radicar documento de magunano SST	Contratista	19-09-2025

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.