VALORACIÓN GARANTÍAS
CONDICIONES DE VÍA SEGÚN LA MATRIZ DE DURACIÓN EXIGIBLE PARA SEÑALIZACIÓN

Contrato No.	STM-LP-009-2025	**Contrato No.**	STM-LP-010-2025	**Fecha de Visita:**	21/03/2025
Contratista	Consorcio MS	**Interventoría**	Consorcio Int Seguridad Vial		
Lote	1	**Nomenclatura/vía**	Vía Escuela Rural El Tablón – Vía 45ANCN22		
Municipio	Susa	**Código punto**	25779_CN_01		

DIRECCIÓN TRAMO VIAL	TPD	CONTAMINACIÓN	SUPERFICIE DE RODADURA Y ESTADO	AFECTACIÓN POR CONDICIONES GEOMÉTRICAS	MATERIAL	MESES DE GARANTÍA
Vía Escuela Rural El Tablón – Vía 45ANCN22	BAJA	ALTA	Mala /placa-huella	ALTA	PLÁSTICO EN FRIO-SPRAY	9
					TACHAS REFLECTIVAS CON ESPIGO	10
					RESALTOS PORTATILES	10

Contratista:

Nombre: María Stella Agudelo
Cargo: Especialista en Transito

Nombre: José Román
Cargo: Director de Obra

Interventoría:

Nombre: Dalila Otalora Suarez
Cargo: Especialista en Transito

Nombre: Ernesto Perdomo
Cargo: Director de Interventoria

REGISTRO DE LA VISITA DE VALORACIÓN DE LA MATRIZ DE GARANTÍAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contrato No.	STM-LP-009-2025		**Contrato No.**	STM-LP-010-2025
Contratista	Consorcio MS		**Interventoría**	Consorcio Int Seguridad Vial

Lote	1		**Vía Escuela Rural El Tablón – Vía 45ANCN22**	
Municipio	Susa		**Código punto**	25779_CN_01
			Fecha:	21/03/2025

Vía Escuela Rural El Tablón – Vía 45ANCN22

Identificación de la nomenclatura para cada tramo inspeccionado y características de este para la valoración de la duración de los materiales

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto No. 1		**Foto No. 2**
		
Vista del tramo en afirmado antes del tramo a intervenir, con lo que se persive una contaminación considerable a causa del material de arrastre desde el afirmado hacia la vía en placa-huella.		Vista del ingreso a la vía placa-huella en donde se persive las condiciones actuales de la vía a intervenir.
Foto No. 3		**Foto No. 4**
		
Vista del tramo en placa-huella que s e desea intervenir, en el lugar se persibe la contaminación presente al igual que la cobertura vegetal aledaña a la vía a intervenir.		