NTRANTE MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR		CONTRATISTA	ANGELA MARIA GONZALEZ JARAMILLO
No.	1	Fecha de corte:	DICIEMBRE 5 DE 2025

NTRATO DE CONSULTORÍA No. 259 DE 2025

NSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y COSTOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACIÓN, PROTECCIÓN DE LA LLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA

na Iniciación: JULIO 2 DE 2025			
na Terminacion: DICIEMBRE 31 DE 2025			
o: CINCO MESES	Valor contrato:	$ 67,598,580.00	Valor Adición:

							$ -	VR. CORTE 1	$ 35,175,978	VR TOTAL ACUMULADO	$ 35,175,978	VR TOTAL POR EJECUTAR	$ 32,422,602		4221117.36
VI	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO M.O. SIN AIU	VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADO ACTA ANTERIOR	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA CORTE 1	VR TOTAL CORTE 1	CANTIDAD ACUMULADA	VR TOTAL ACUMULADO	CANTIDAD FALTANTE	VR TOTAL POR EJECUTAR		
	PRESUPUESTOS			**$ 44,688,180**	**$ 44,688,180**		**$ 0**		**$ 35,175,978**		**$ 35,175,978**		**$ 9,512,202**		
1	Presupuesto obras de contención	UN	1.00	$ 4,097,040	$ 4,097,040		$ -	0.50	$ 2,048,520	0.50	$ 2,048,520	0.50	$ 2,048,520		
2	Presupuesto obras de Urbanismo	UN	1.00	$ 5,085,180	$ 5,085,180		$ -	0.70	$ 3,559,626	0.70	$ 3,559,626	0.30	$ 1,525,554		
3	Presupuesto Estructural	UN	1.00	$ 6,137,820	$ 6,137,820		$ -	0.90	$ 5,524,038	0.90	$ 5,524,038	0.10	$ 613,782		
4	Presupuesto Arquitectónico	UN	1.00	$ 7,120,800	$ 7,120,800		$ -	1.00	$ 7,120,800	1.00	$ 7,120,800	0.00	$ -		
5	Presupuesto Hidraulico	UN	1.00	$ 3,307,560	$ 3,307,560		$ -	0.70	$ 2,315,292	0.70	$ 2,315,292	0.30	$ 992,268		
6	Presupuesto Sanitario	UN	1.00	$ 3,307,560	$ 3,307,560		$ -	0.70	$ 2,315,292	0.70	$ 2,315,292	0.30	$ 992,268		
7	Presupuesto obras de Bioingeniería	UN	1.00	$ 3,372,060	$ 3,372,060		$ -	0.50	$ 1,686,030	0.50	$ 1,686,030	0.50	$ 1,686,030		
8	Presupuesto Gestión Forestal	UN	1.00	$ 3,307,560	$ 3,307,560		$ -	0.50	$ 1,653,780	0.50	$ 1,653,780	0.50	$ 1,653,780		
9	Presupuesto generación Solar	UN	1.00	$ 3,281,760	$ 3,281,760		$ -	1.00	$ 3,281,760	1.00	$ 3,281,760	0.00	$ -		
0	Presupuesto Eléctrico	UN	1.00	$ 5,670,840	$ 5,670,840		$ -	1.00	$ 5,670,840	1.00	$ 5,670,840	0.00	$ -		
	PROGRAMACION DE OBRA			**$ 22,910,400**	**$ 22,910,400**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 22,910,400**		
1	Programación obras de Geotecnia	UN	1.00	$ 1,844,700	$ 1,844,700		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,844,700		
2	Programación obras de Urbanismo	UN	1.00	$ 3,227,580	$ 3,227,580		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,227,580		
3	Programación Estructural	UN	1.00	$ 3,222,420	$ 3,222,420		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,222,420		
4	Programación Arquitectónico	UN	1.00	$ 3,222,420	$ 3,222,420		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,222,420		
5	Programación Hidraulica	UN	1.00	$ 1,772,460	$ 1,772,460		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,772,460		
6	Programación Sanitario	UN	1.00	$ 1,460,280	$ 1,460,280		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,460,280		
7	Programación Bioingeniería	UN	1.00	$ 1,578,960	$ 1,578,960		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,578,960		
8	Programación Gestión Forestal	UN	1.00	$ 1,578,960	$ 1,578,960		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,578,960		
9	Programación generación Solar	UN	1.00	$ 1,578,960	$ 1,578,960		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,578,960		
0	Programación Eléctrico	UN	1.00	$ 2,040,780	$ 2,040,780		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,040,780		
1	Flujo de caja general	UN	1.00	$ 1,382,880	$ 1,382,880		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,382,880		
	TOTAL			**$ 67,598,580**	**$ 67,598,580**		$ -		**$ 35,175,978**		**$ 35,175,978**		**$ 32,422,602**		

Vo.Bo.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
CONTRATANTE

Vo.Bo.

ANGELA MARIA GONZALEZ JARAMILLO
CONTRATISTA
30315081