REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
LETICIA

**CONTRATO DE OBRA No.1868 de 2025**

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

VIETTA CONSTRUCCIONES

| | | |
|---|---|---|
| Valor Inicial | $ | 4,574,004,535.19 |
| Valor Anticipo | $ | 2,287,002,267.60 |
| Valor Adición | | |
| Valor Anticipo Adición | $ | - |
| Valor Total Proyecto | $ | 4,574,004,535.19 |
| Fecha Contrato | | |
| Fecha Inicio | 05 DE AGOSTO DE 2025 | |
| Plazo de Ejecución | CINCO 05 MESES | |
| Fecha de Terminación | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | |

**ACTA DE CORTE No. 01**
**FECHA PRESENTE ACTA**
**10 DE DICIEMBRE DE 2025**

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | VIETTA CONSTRUCCIONES SAS |
| INTERVENTOR | CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025 |
| SUPERVISOR | GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS. |

| CONDICIONES INICIALES | | | | | | | BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01 | | ACTA PARCIAL No. 1 | | | POR EJECUTAR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CONTRATO | | | | | | | | | | | |
| | | | CANT. | V. UNITARIO | V. PARCIAL | | CANT. | V. PARCIAL | CANT. EJECUTADA | V. EJECUTADO | % EJECUTADO | CANT. POR EJECUTAR | V. POR EJECUTAR | % POR EJECUTAR |
| 1.0 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 4,931.00 | $ 10,326.79 | $ 50,921,089.62 | | 4,905.82 | $ 50,661,062.64 | 3,405.18 | $ 35,164,363.40 | 69.06% | 1,500.64 | $ 15,496,699.23 | 0.34% |
| 2.0 | DEMOLICIÓN MANUAL DE EXTRUCTURAS EXISTENTE | M3 | 114.00 | $ 345,776.24 | $ 39,418,490.92 | | 86.57 | $ 29,933,848.77 | 84.64 | $ 29,266,500.63 | 74.25% | 1.93 | $ 667,348.14 | 0.01% |
| 3.0 | EXCAVACION MANUAL MENOR A 0.50 MTS CON RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 449.00 | $ 155,830.03 | $ 69,967,685.52 | | 1,019.23 | $ 158,826,646.13 | 581.31 | $ 90,585,557.39 | 129.47% | 437.92 | $ 68,241,088.74 | 1.49% |
| 4.0 | NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ANDENES | M2 | 4,931.00 | $ 15,961.14 | $ 78,704,362.00 | | 2,691.43 | $ 42,958,280.47 | 2,691.43 | $ 42,958,280.47 | 54.58% | - | $ - | 0.00% |
| 5.0 | BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS | M3 | 367.00 | $ 2,056,726.66 | $ 755,553,424.65 | | 331.50 | $ 682,468,556.60 | 161.91 | $ 333,328,760.18 | 44.12% | 169.59 | $ 349,139,796.42 | 7.63% |
| 6.0 | ACERO DE AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA #5 | KL | 5,875.00 | $ 38,663.35 | $ 227,147,168.89 | | 5,183.78 | $ 200,422,289.56 | 2,591.89 | $ 100,211,144.78 | 44.12% | 2,591.89 | $ 100,211,144.78 | 2.19% |
| 7.0 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES | M3 | 293.00 | $ 3,163,935.95 | $ 927,033,233.27 | | 289.95 | $ 917,363,152.25 | 124.61 | $ 394,256,058.69 | 42.53% | 165.34 | $ 523,125,093.56 | 11.44% |
| 8.0 | ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE) | M2 | 3,448.00 | $ 110,022.60 | $ 379,357,917.04 | | 3,604.07 | $ 396,529,143.87 | 1,466.00 | $ 161,293,126.30 | 42.52% | 2,138.07 | $ 235,236,015.57 | 5.14% |
| 9.0 | CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 36000 PSI | ML | 3,448.00 | $ 293,515.41 | $ 1,012,041,116.62 | | 3,618.05 | $ 1,061,953,411.25 | 1,466.00 | $ 430,293,583.81 | 42.52% | 2,152.05 | $ 631,659,827.44 | 13.81% |
| 10.0 | CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS | ML | 3,483.00 | $ 289,756.11 | $ 1,009,220,525.87 | | 3,476.42 | $ 1,007,313,930.66 | 1,181.00 | $ 342,201,964.13 | 33.91% | 2,295.42 | $ 665,111,966.55 | 14.54% |
| 11.0 | DILATACIÓN DE PAVIMENTO (INCLUYE CORTES) | ML | 1,724.00 | $ 14,292.07 | $ 24,639,520.79 | | 1,788.00 | $ 25,554,212.97 | 726.00 | $ 10,376,039.50 | 42.11% | 1,062.00 | $ 15,178,173.48 | 0.33% |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS | | | | | $ 4,574,004,535.19 | | | $ 4,574,004,535.19 | | $ 1,969,937,381.28 | 43.07% | - | $ 2,604,067,153.91 | 56.93% |
| VALOR BÁSICO | | | | | $ 3,353,214,514.55 | | | $ 3,353,214,514.55 | | $ 1,444,166,171.86 | | | $ 1,909,048,342.69 | |
| ADMINISTRACIÓN | | | 29.41% | | $ 986,065,004.61 | | | $ 986,065,004.61 | | $ 424,679,577.39 | | 29.41% | $ 561,385,427.23 | |
| IMPREVISTOS | | | 1.00% | | $ 33,532,145.15 | | | $ 33,532,145.15 | | $ 14,441,661.72 | | 1.00% | $ 19,090,483.43 | |
| UTILIDAD | | | 6.00% | | $ 201,192,870.87 | | | $ 201,192,870.87 | | $ 86,649,970.31 | | 6.00% | $ 114,542,900.56 | |
| COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS | | | | | $ 4,574,004,535.19 | | | $ 4,574,004,535.19 | TOTAL | $ 1,969,937,381.28 | | TOTAL | $ 2,604,067,153.91 | |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
LETICIA

**CONTRATO DE OBRA No.1868 de 2025**

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

| | | |
|---|---|---|
| Valor Inicial | $ | 4,574,004,535.19 |
| Valor Anticipo | $ | 2,287,002,267.60 |
| Valor Adición | | |
| Valor Anticipo Adición | $ | - |
| Valor Total Proyecto | $ | 4,574,004,535.19 |
| Fecha Contrato | | |
| Fecha Inicio | 05 DE AGOSTO DE 2025 | |
| Plazo de Ejecución | CINCO 05 MESES | |
| Fecha de Terminación | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | |

**ACTA DE CORTE No. 01**
**FECHA PRESENTE ACTA**
**10 DE DICIEMBRE DE 2025**

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | VIETTA CONSTRUCCIONES SAS |
| INTERVENTOR | CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025 |
| SUPERVISOR | GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS. |

| CONTROL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 4,574,004,535.19 |
| ANTICIPO | 50.00% |
| VALOR ANTICIPO INICIAL | $ 2,287,002,267.60 |
| PORCENTAJE DE AVANCE | 43.07% |

| NO. | DESCRIPCIÓN | VALOR FACTURADO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR | % PAGADO | % PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Acta Parcial de Obra 01 | $ 1,969,937,381 | $ 984,968,691 | $ 1,302,033,577 | $ 984,968,690 | $ 2,604,067,154 | 43.07% | 43.07% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL | $ 1,969,937,381 | $ 984,968,691 | $ 1,302,033,577 | $ 984,968,690 | $ 2,604,067,154 | 43.07% | 43.07% |

La presente acta se firma en Leticia por los que intervienen en ella a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año 2025.

**CONTRATISTA:**

**DAVID LEONARDO ROZO**
**CONTRATISTA**
**DIRECTOR DE OBRA**
**VIETTA CONSTRUCCIONES SAS**

**INTERVENTORIA:**

**BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO**
**INTERVENTOR**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025**

**SUPERVISOR:**

**TANIA MARIA SANZ ROSERO**
**SUPERVISIÓN**
**GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | | | |
| | ÍTEM | 1,0 | 16 | 12 | 25 | |
| | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACION Y REPLANTEO | | | | |
| ACTA | ACTA PARCIAL 01 | CAPITULO | 1. PRELIMINARES | | | |
| CONTRATO OBRA | 1868-2025 | OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA | | | |
| TRAMO | | UNIDAD | M2 | | | |

**ESQUEMA DE UBICACIÓN**

**UBICACIÓN**





**CUADRO DE CUANTIFICACIÓN**

| CONVENCIÓN | CANT | DIMENSIÓN | | | | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | SUBTOTAL M2 | |
| VÍA PEATONAL DE LA CHORRERA | 1,00 | 1.200,00 | 2,86 | | 3.432,00 | 3.432,00 |
| | | | | | | |
| DESCUENTO CUNETAS | | | | | | |
| ABS K0+290 A K0+302,46 (IZQ) | -1,00 | 12,46 | 0,43 | | 5,36 | -5,36 |
| ABS K0+448,14 A K0+461,25 (DER) | -1,00 | 13,11 | 0,43 | | 5,64 | -5,64 |
| ABS K0+506 A ABS K0+527,61 (IZQ) | -1,00 | 21,61 | 0,43 | | 9,29 | -9,29 |
| ABS K0+552,59 A K0+570 (IZQ) | -1,00 | 17,41 | 0,43 | | 7,49 | -7,49 |
| ABS K0+580 A K0+614,99 (IZQ) | -1,00 | 34,99 | 0,43 | | 15,05 | -15,05 |
| | | | | | | |
| BOCA CALLES PLACA | | | | | | |
| ABS K0+000 A K0+002 (IZQ Y DER) | 2,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 2,00 |
| ABS K0+056 A K0+058 (DERECHA) | 1,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 |
| ABS K0+096 A K0+098 (DERECHA) | 1,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 |
| ABS K0+102 A K0+104 (IZQUIERDA ) | 1,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 |
| ABS K0+160 A K0+162 (IZQUIERDA) | 1,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 |
| ABS K0+192 A K0+194 (IZQ Y DER) | 2,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 2,00 |
| ABS K0+271 A K0+273 (IZQUIERDA) | 1,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 |
| ABS K0+350 A K0+352 (IZQ Y DER) | 2,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 2,00 |
| ABS K0+463 A K0+465 (IZQUIERDA) | 1,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 |
| ABS K0+540 A K0+542 (IZQUIERDA) | 1,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 |
| ABS K0+554 A K0+556 (DERECHA) | 1,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 |
| ABS K0+842 A K0+844 (IZQ Y DER) | 2,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 2,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **3405,18** |

OBSERVACIONES

Boris Nicolas Cassab Barreto
Firmado digitalmente por Boris Nicolas Cassab Barreto
Fecha: 2025.12.17 08:46:38 -05'00'

**CONTRATISTA**
**VIETTA CONSTRUCCIONES SAS**
**DIRECTOR DE OBRA**
**DAVID LEONARDO ROZO GASCA**

**INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
**BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | | | |
| | | ÍTEM | 2,0 | 16 | 12 | 25 |
| | | DESCRIPCIÓN | DEMOLICIÓN MANUAL DE EXTRUCTURAS EXISTENTE | | | |
| ACTA | ACTA PARCIAL 01 | CAPITULO | 2. DEMOLICIONES | | | |
| CONTRATO OBRA | 1868-2025 | OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA | | | |
| TRAMO | | UNIDAD | M3 | | | |

**ESQUEMA DE UBICACIÓN**

**UBICACIÓN**





**CUADRO DE CUANTIFICACIÓN**

| CONVENCIÓN | CANT | DIMENSIÓN | | | | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | SUBTOTAL M3 | |
| VÍA PEATONAL DE LA CHORRERA | | | | | | |
| K0+000 A K0+190 (PLACA) | 1,00 | 190,00 | 1,50 | 0,10 | 28,50 | 28,50 |
| K0+350 A K0+390 (PLACA) | 1,00 | 40,00 | 1,50 | 0,10 | 6,00 | 6,00 |
| K0+360 A K0+365 (VIGA) | 2,00 | 5,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,40 |
| K0+360 A K0+365 (COLUMNAS) | 4,00 | 0,20 | 0,20 | 1,50 | 0,06 | 0,24 |
| K0+360 A K0+365 (ZAPATAS) | 4,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,02 | 0,06 |
| K0+340 A K0+345 (PLACA) | 1,00 | 5,00 | 1,10 | 0,18 | 0,99 | 0,99 |
| K0+190 A K0+345 (PLACA) | 1,00 | 155,00 | 1,50 | 0,10 | 23,25 | 23,25 |
| K0+390 A K0+420 (PLACA) | 1,00 | 30,00 | 1,50 | 0,16 | 7,20 | 7,20 |
| K0+420 A K0+540 (PLACA) | 1,00 | 120,00 | 1,50 | 0,10 | 18,00 | 18,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **84,64** |

OBSERVACIONES

SE ANEXA ACTA 3 MEDIDAS DE LAS ETRUCTURAS ENCONTRADAS EN CAMPO OBJETO DE DEMOLICION.

**CONTRATISTA**
**VIETTA CONSTRUCCIONES SAS**
**DIRECTOR DE OBRA**
**DAVID LEONARDO ROZO GASCA**

Boris Nicolas Cassab Barreto

Firmado digitalmente por Boris Nicolas Cassab Barreto
Fecha: 2025.12.17 08:47:42 -05'00'

**INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
**BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | | | |
| | | ÍTEM | 3,0 | 16 | 12 | 25 |
| | | DESCRIPCIÓN | EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS CON RETIRO DE ESCOMBROS | | | |
| ACTA | ACTA PARCIAL 01 | CAPITULO | 3. EXPLANACIONES | | | |
| CONTRATO OBRA | 1868-2025 | OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA | | | |
| TRAMO | | UNIDAD | M3 | | | |

**ESQUEMA DE UBICACIÓN**

**UBICACIÓN**





**CUADRO DE CUANTIFICACIÓN**

| CONVENCIÓN | CANT | DIMENSIÓN | | | | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | SUBTOTAL M3 | |
| VÍA PEATONAL DE LA CHORRERA | | | | | | |
| K0+000 A K0+760 (PLACA - BORDILLO-CUNETA) SEGÚN CARTERA TOPOGRAFICA | 1,00 | 760,00 | 1,70 | | 483,30 | 483,30 |
| | | | | | | |
| FALLOS | | | | | | |
| K0+290 A K0+340 (DERECHA FALLO) | 1,00 | 50,00 | 1,00 | 0,40 | 20,00 | 20,00 |
| K0+365 A K0+367 (DERECHA FALLO) | 1,00 | 2,00 | 2,30 | 1,70 | 7,82 | 7,82 |
| K0+367 A K0+377 (DERECHA FALLO) | 1,00 | 10,00 | 1,80 | 0,60 | 10,80 | 10,80 |
| K0+629 A K0+632 (FALLO) | 1,00 | 3,00 | 2,86 | 0,50 | 4,29 | 4,29 |
| K0+645 A K0+650 (FILTROS) | 1,00 | 0,50 | 5,00 | 0,70 | 1,75 | 1,75 |
| K0+645 A K0+650 (FILTROS) | 1,00 | 0,50 | 6,00 | 0,70 | 2,10 | 2,10 |
| K0+645 A K0+650 (FILTROS) | 1,00 | 0,50 | 7,00 | 0,70 | 2,45 | 2,45 |
| K0+840 A K0+860 (FALLO) | 1,00 | 20,00 | 1,70 | 0,15 | 5,10 | 5,10 |
| K1+060 A K1+080 (FALLO) | 1,00 | 20,00 | 1,70 | 0,15 | 5,10 | 5,10 |
| K1+120 A K1+130 (FALLO ÁRBOL) | 1,00 | 10,00 | 3,00 | 0,60 | 18,00 | 18,00 |
| K0+430 A K0+436 (FALLO) | 1,00 | 6,00 | 2,86 | 0,40 | 17,16 | 17,16 |
| | | | | | | |
| BOCA CALLES PLACA | | | | | | |
| ABS K0+000 A K0+002 (IZQ Y DER) | 2,00 | 0,50 | 1,70 | 0,20 | 0,17 | 0,34 |
| ABS K0+056 A K0+058 (DERECHA) | 1,00 | 0,50 | 1,70 | 0,20 | 0,17 | 0,17 |
| ABS K0+096 A K0+098 (DERECHA) | 1,00 | 0,50 | 1,70 | 0,20 | 0,17 | 0,17 |
| ABS K0+102 A K0+104 (IZQUIERDA ) | 1,00 | 0,50 | 1,70 | 0,20 | 0,17 | 0,17 |
| ABS K0+160 A K0+162 (IZQUIERDA) | 1,00 | 0,50 | 1,70 | 0,20 | 0,17 | 0,17 |
| ABS K0+192 A K0+194 (IZQ Y DER) | 2,00 | 0,50 | 1,70 | 0,20 | 0,17 | 0,34 |
| ABS K0+271 A K0+273 (IZQUIERDA) | 1,00 | 0,50 | 1,70 | 0,20 | 0,17 | 0,17 |
| ABS K0+350 A K0+352 (IZQ Y DER) | 2,00 | 0,50 | 1,70 | 0,20 | 0,17 | 0,34 |
| ABS K0+463 A K0+465 (IZQUIERDA) | 1,00 | 0,50 | 1,70 | 0,20 | 0,17 | 0,17 |
| ABS K0+540 A K0+542 (IZQUIERDA) | 1,00 | 0,50 | 1,70 | 0,20 | 0,17 | 0,17 |
| ABS K0+554 A K0+556 (DERECHA) | 1,00 | 0,50 | 1,70 | 0,20 | 0,17 | 0,17 |
| ABS K0+842 A K0+844 (IZQ Y DER) | 2,00 | 0,50 | 1,70 | 0,20 | 0,17 | 0,34 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | | | |
| | | ÍTEM | 3,0 | 16 | 12 | 25 |
| | | DESCRIPCIÓN | EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS CON RETIRO DE ESCOMBROS | | | |
| ACTA | ACTA PARCIAL 01 | CAPITULO | 3. EXPLANACIONES | | | |
| CONTRATO OBRA | 1868-2025 | OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA | | | |
| TRAMO | | UNIDAD | M3 | | | |

**ESQUEMA DE UBICACIÓN**

**UBICACIÓN**





**CUADRO DE CUANTIFICACIÓN**

| CONVENCIÓN | CANT | DIMENSIÓN | | | | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | SUBTOTAL M3 | |
| BOCA CALLES BORDILLO | | | | | | |
| ABS K0+000 A K0+002 (IZQ Y DER) | 4,00 | 0,50 | 0,15 | 0,30 | 0,02 | 0,09 |
| ABS K0+056 A K0+058 (DERECHA) | 2,00 | 0,50 | 0,15 | 0,30 | 0,02 | 0,05 |
| ABS K0+096 A K0+098 (DERECHA) | 2,00 | 0,50 | 0,15 | 0,30 | 0,02 | 0,05 |
| ABS K0+102 A K0+104 (IZQUIERDA ) | 2,00 | 0,50 | 0,15 | 0,30 | 0,02 | 0,05 |
| ABS K0+160 A K0+162 (IZQUIERDA) | 2,00 | 0,50 | 0,15 | 0,30 | 0,02 | 0,05 |
| ABS K0+192 A K0+194 (IZQ Y DER) | 4,00 | 0,50 | 0,15 | 0,30 | 0,02 | 0,09 |
| ABS K0+271 A K0+273 (IZQUIERDA) | 2,00 | 0,50 | 0,15 | 0,30 | 0,02 | 0,05 |
| ABS K0+350 A K0+352 (IZQ Y DER) | 4,00 | 0,50 | 0,15 | 0,30 | 0,02 | 0,09 |
| ABS K0+463 A K0+465 (IZQUIERDA) | 2,00 | 0,50 | 0,15 | 0,30 | 0,02 | 0,05 |
| ABS K0+540 A K0+542 (IZQUIERDA) | 2,00 | 0,50 | 0,15 | 0,30 | 0,02 | 0,05 |
| ABS K0+554 A K0+556 (DERECHA) | 2,00 | 0,50 | 0,15 | 0,30 | 0,02 | 0,05 |
| ABS K0+842 A K0+844 (IZQ Y DER) | 4,00 | 0,50 | 0,15 | 0,30 | 0,02 | 0,09 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **581,31** |

OBSERVACIONES

SE ANEXA PLANO Y CARTERA TOPOGRAFICA Y ACTA 3 CON MEDIDAS DE FALLOS ENCONTRADOS EN CAMPO

Boris Nicolas Cassab Barreto

Firmado digitalmente por Boris Nicolas Cassab Barreto
Fecha: 2025.12.17 08:49:14 -05'00'

**CONTRATISTA**
**VIETTA CONSTRUCCIONES SAS**
**DIRECTOR DE OBRA**
**DAVID LEONARDO ROZO GASCA**

**INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
**BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO**

| | | | | FECHA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ÍTEM | 4,0 | 16 | 12 | 25 |
| | | DESCRIPCIÓN | NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ANDENES | | | |
| ACTA | ACTA PARCIAL 01 | CAPITULO | 3. EXPLANACIONES | | | |
| CONTRATO OBRA | 1868-2025 | OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA | | | |
| TRAMO | | UNIDAD | M2 | | | |

**ESQUEMA DE UBICACIÓN**

**UBICACIÓN**





**CUADRO DE CUANTIFICACIÓN**

| CONVENCIÓN | CANT | DIMENSIÓN | | | | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | SUBTOTAL M2 | |
| VÍA PEATONAL DE LA CHORRERA | | | | | | |
| K0+000 A K0+194 (PLACA) | 1,00 | 194,00 | 1,70 | | 329,80 | 329,80 |
| K0+194 A K0+345 (PLACA) | 1,00 | 151,00 | 1,70 | | 256,70 | 256,70 |
| K0+345 A K0+360 (PLACA) | 1,00 | 15,00 | 1,70 | | 25,50 | 25,50 |
| K0+360 A K0+390 (PLACA) | 1,00 | 30,00 | 1,70 | | 51,00 | 51,00 |
| K0+390 A K0+430 (PLACA) | 1,00 | 40,00 | 1,70 | | 68,00 | 68,00 |
| K0+430 A K0+545 (PLACA) | 1,00 | 115,00 | 1,70 | | 195,50 | 195,50 |
| K0+580 A K0+840 (PLACA) | 1,00 | 260,00 | 1,70 | | 442,00 | 442,00 |
| K0+850 A K1+200 (PLACA) | 1,00 | 350,00 | 1,70 | | 595,00 | 595,00 |
| K0+000 A K0+194 (BORDILLO) | 2,00 | 194,00 | 0,15 | | 29,10 | 58,20 |
| K0+194 A K0+390 (BORDILLO) | 2,00 | 196,00 | 0,15 | | 29,40 | 58,80 |
| K0+390 A K0+545 (BORDILLO) | 2,00 | 155,00 | 0,15 | | 23,25 | 46,50 |
| K0+000 A K0+194 (CUNETA) | 2,00 | 194,00 | 0,43 | | 83,42 | 166,84 |
| K0+194 A K0+294 (CUNETA) | 2,00 | 100,00 | 0,43 | | 43,00 | 86,00 |
| K0+294 A K0+348 (CUNETA) | 2,00 | 54,00 | 0,43 | | 23,22 | 46,44 |
| K0+348 A K0+435 (CUNETA) | 2,00 | 87,00 | 0,43 | | 37,41 | 74,82 |
| K0+435 A K0+506 (CUENTA) | 2,00 | 71,00 | 0,43 | | 30,53 | 61,06 |
| K0+506 A K0+545 (CUNETA DER) | 1,00 | 39,00 | 0,43 | | 16,77 | 16,77 |
| K0+580 A K0+654 (CUNETA DER) | 1,00 | 74,00 | 0,43 | | 31,82 | 31,82 |
| K0+654 A K0+700 (CUNETA DER) | 1,00 | 46,00 | 0,43 | | 19,78 | 19,78 |
| K0+700 A K0+710 (CUNETA DER) | 1,00 | 10,00 | 0,43 | | 4,30 | 4,30 |
| K0+710 A K0+760 (CUNETA 2 COS) | 2,00 | 50,00 | 0,43 | | 21,50 | 43,00 |

| | | | | FECHA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ÍTEM | 4,0 | 16 | 12 | 25 |
| | | DESCRIPCIÓN | NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ANDENES | | | |
| ACTA | ACTA PARCIAL 01 | CAPITULO | 3. EXPLANACIONES | | | |
| CONTRATO OBRA | 1868-2025 | OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA | | | |
| TRAMO | | UNIDAD | M2 | | | |

**ESQUEMA DE UBICACIÓN**

**UBICACIÓN**

**CUADRO DE CUANTIFICACIÓN**

| CONVENCIÓN | CANT | DIMENSIÓN | | | | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | SUBTOTAL M2 | |
| BOCA CALLES PLACA | | | | | | |
| ABS K0+000 A K0+002 (IZQ Y DER) | 2,00 | 1,70 | 0,50 | | 0,85 | 1,70 |
| ABS K0+056 A K0+058 (DERECHA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | | 0,85 | 0,85 |
| ABS K0+096 A K0+098 (DERECHA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | | 0,85 | 0,85 |
| ABS K0+102 A K0+104 (IZQUIERDA ) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | | 0,85 | 0,85 |
| ABS K0+160 A K0+162 (IZQUIERDA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | | 0,85 | 0,85 |
| ABS K0+192 A K0+194 (IZQ Y DER) | 2,00 | 1,70 | 0,50 | | 0,85 | 1,70 |
| ABS K0+271 A K0+273 (IZQUIERDA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | | 0,85 | 0,85 |
| ABS K0+350 A K0+352 (IZQ Y DER) | 2,00 | 1,70 | 0,50 | | 0,85 | 1,70 |
| ABS K0+463 A K0+465 (IZQUIERDA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | | 0,85 | 0,85 |
| ABS K0+540 A K0+542 (IZQUIERDA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | | 0,85 | 0,85 |
| ABS K0+554 A K0+556 (DERECHA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | | 0,85 | 0,85 |
| ABS K0+842 A K0+844 (IZQ Y DER) | 2,00 | 1,70 | 0,50 | | 0,85 | 1,70 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **2691,43** |

OBSERVACIONES

Boris Nicolas Cassab Barreto

Firmado digitalmente por Boris Nicolas Cassab Barreto
Fecha: 2025.12.17 08:49:52 -05'00'

**CONTRATISTA**
**VIETTA CONSTRUCCIONES SAS**
**DIRECTOR DE OBRA**
**DAVID LEONARDO ROZO GASCA**

**INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
**BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO**


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | | | |
| | | ÍTEM | 5,0 | 16 | 12 | 25 |
| | | DESCRIPCIÓN | BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS | | | |
| ACTA | ACTA PARCIAL 01 | CAPITULO | 3. EXPLANACIONES | | | |
| CONTRATO OBRA | 1868-2025 | OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA | | | |
| TRAMO | | UNIDAD | M3 | | | |

**ESQUEMA DE UBICACIÓN**

**UBICACIÓN**








**CUADRO DE CUANTIFICACIÓN**

| CONVENCIÓN | CANT | DIMENSIÓN | | | | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | SUBTOTAL M3 | |
| VÍA PEATONAL DE LA CHORRERA | | | | | | |
| K0+000 A K0+194 (PLACA) | 1,00 | 194,00 | 1,70 | 0,10 | 32,98 | 32,98 |
| K0+194 A K0+345 (PLACA) | 1,00 | 151,00 | 1,70 | 0,10 | 25,67 | 25,67 |
| K0+345 A K0+360 (PLACA) | 1,00 | 15,00 | 1,70 | 0,10 | 2,55 | 2,55 |
| K0+360 A K0+390 (PLACA) | 1,00 | 30,00 | 1,70 | 0,10 | 5,10 | 5,10 |
| K0+390 A K0+427 (PLACA) | 1,00 | 37,00 | 1,70 | 0,10 | 6,29 | 6,29 |
| K0+427 A K0+545 (PLACA) | 1,00 | 118,00 | 1,70 | 0,10 | 20,06 | 20,06 |
| K0+580 A K0+840 (PLACA) | 1,00 | 260,00 | 1,70 | 0,10 | 44,20 | 44,20 |
| K0+000 A K0+100 (CUNETA) | 2,00 | 100,00 | 0,37 | 0,05 | 1,85 | 3,70 |
| K0+100 A K0+294 (CUNETA) | 2,00 | 194,00 | 0,37 | 0,05 | 3,59 | 7,18 |
| K0+294 A K0+348 (CUNETA) | 2,00 | 54,00 | 0,37 | 0,05 | 1,00 | 2,00 |
| K0+348 A K0+436 (CUNETA) | 2,00 | 88,00 | 0,37 | 0,05 | 1,63 | 3,26 |
| K0+436 A K0+490 (CUNETA) | 2,00 | 54,00 | 0,37 | 0,05 | 1,00 | 2,00 |
| K0+490 A K0+545 (CUNETA DER) | 1,00 | 55,00 | 0,37 | 0,05 | 1,02 | 1,02 |
| K0+580 A K0+654 (CUNETA DER) | 1,00 | 74,00 | 0,37 | 0,05 | 1,37 | 1,37 |
| K0+490 A K0+506 (CUENTA IZQ) | 1,00 | 16,00 | 0,37 | 0,05 | 0,30 | 0,30 |
| K0+654 A K0+700 (CUNETA DER) | 1,00 | 46,00 | 0,37 | 0,05 | 0,85 | 0,85 |
| K0+700 A K0+710 (CUNETA DER) | 1,00 | 10,00 | 0,37 | 0,05 | 0,19 | 0,19 |
| K0+710 A K0+760 (CUNETA 2 COST) | 2,00 | 50,00 | 0,37 | 0,05 | 0,93 | 1,85 |
| BOCACALLES | | | | | | |
| ABS K0+000 A K0+002 (IZQ Y DER) | 2,00 | 0,50 | 1,70 | 0,10 | 0,09 | 0,17 |
| ABS K0+056 A K0+058 (DERECHA) | 1,00 | 0,50 | 1,70 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| ABS K0+096 A K0+098 (DERECHA) | 1,00 | 0,50 | 1,70 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| ABS K0+102 A K0+104 (IZQUIERDA) | 1,00 | 0,50 | 1,70 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| ABS K0+160 A K0+162 (IZQUIERDA) | 1,00 | 0,50 | 1,70 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| ABS K0+192 A K0+194 (IZQ Y DER) | 2,00 | 0,50 | 1,70 | 0,10 | 0,09 | 0,17 |
| ABS K0+271 A K0+273 (IZQUIERDA) | 1,00 | 0,50 | 1,70 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| ABS K0+350 A K0+352 (IZQ Y DER) | 2,00 | 0,50 | 1,70 | 0,10 | 0,09 | 0,17 |
| ABS K0+463 A K0+465 (IZQUIERDA) | 1,00 | 0,50 | 1,70 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| ABS K0+540 A K0+542 (IZQUIERDA) | 1,00 | 0,50 | 1,70 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| ABS K0+554 A K0+556 (DERECHA) | 1,00 | 0,50 | 1,70 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| ABS K0+842 A K0+844 (IZQ Y DER) | 2,00 | 0,50 | 1,70 | 0,10 | 0,09 | 0,17 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **161,91** |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

Boris Nicolas Cassab Barreto

Firmado digitalmente por Boris Nicolas Cassab Barreto
Fecha: 2025.12.17 08:52:19 -05'00'

**CONTRATISTA**
**VIETTA CONSTRUCCIONES SAS**
**DIRECTOR DE OBRA**
**DAVID LEONARDO ROZO GASCA**


**INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
**BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | | | |
| | ÍTEM | 6,0 | 16 | 12 | 25 | |
| | DESCRIPCIÓN | ACERO DE AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA #5 | | | | |
| ACTA | ACTA PARCIAL 01 | CAPITULO | 4. ACERO | | | |
| CONTRATO OBRA | 1868-2025 | OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA | | | |
| TRAMO | | UNIDAD | KL | | | |

**ESQUEMA DE UBICACIÓN**

**UBICACIÓN**





**CUADRO DE CUANTIFICACIÓN**

| CONVENCIÓN | CANT | DIMENSIÓN | | | | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | PESO | SUBTOTAL KL | |
| VÍA PEATONAL DE LA CHORRERA | | | | | | |
| K0+000 A K0+194 (PLACA) | 1,00 | 194,00 | 1,70 | 2,08 | 685,98 | 685,98 |
| K0+194 A K0+294 (PLACA) | 1,00 | 100,00 | 1,70 | 2,08 | 353,60 | 353,60 |
| K0+294 A K0+390 (PLACA) | 1,00 | 96,00 | 1,70 | 2,08 | 339,46 | 339,46 |
| K0+390 A K0+430 (PLACA) | 1,00 | 40,00 | 1,70 | 2,08 | 141,44 | 141,44 |
| K0+430 A K0+545 (PLACA) | 1,00 | 115,00 | 1,70 | 2,08 | 406,64 | 406,64 |
| K0+580 A K0+654 (PLACA) | 1,00 | 74,00 | 1,70 | 2,08 | 261,66 | 261,66 |
| K0+654 A K0+700 (PLACA) | 1,00 | 46,00 | 1,70 | 2,08 | 162,66 | 162,66 |
| K0+700 A K0+760 (PLACA)` | 1,00 | 60,00 | 1,70 | 2,08 | 212,16 | 212,16 |
| PLACAS BOCA CALLES | | | | | | |
| ABS K0+000 A K0+002 (IZQ. Y DER.) | 2,00 | 1,70 | 0,50 | 2,08 | 1,77 | 3,54 |
| ABS K0+056 A K0+058 (DERECHA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | 2,08 | 1,77 | 1,77 |
| ABS K0+096 A K0+098 (DERECHA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | 2,08 | 1,77 | 1,77 |
| ABS K0+102 A K0+104 (IZQUIERDA ) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | 2,08 | 1,77 | 1,77 |
| ABS K0+160 A K0+162 (IZQUIERDA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | 2,08 | 1,77 | 1,77 |
| ABS K0+192 A K0+194 (IZQ Y DER) | 2,00 | 1,70 | 0,50 | 2,08 | 1,77 | 3,54 |
| ABS K0+271 A K0+273 (IZQUIERDA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | 2,08 | 1,77 | 1,77 |
| ABS K0+350 A K0+352 (IZQ Y DER) | 2,00 | 1,70 | 0,50 | 2,08 | 1,77 | 3,54 |
| ABS K0+463 A K0+465 (IZQUIERDA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | 2,08 | 1,77 | 1,77 |
| ABS K0+540 A K0+542 (IZQUIERDA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | 2,08 | 1,77 | 1,77 |
| ABS K0+554 A K0+556 (DERECHA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | 2,08 | 1,77 | 1,77 |
| ABS K0+842 A K0+844 (IZQUIERDA Y | 2,00 | 1,70 | 0,50 | 2,08 | 1,77 | 3,54 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **2591,89** |

OBSERVACIONES

**CONTRATISTA**
**VIETTA CONSTRUCCIONES SAS**
**DIRECTOR DE OBRA**
**DAVID LEONARDO ROZO GASCA**

Boris Nicolas Cassab Barreto
Firmado digitalmente por Boris Nicolas Cassab Barreto
Fecha: 2025.12.17 08:53:09 -05'00'

**INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
**BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | | | |
| | ÍTEM | 7,0 | 16 | 12 | 25 | |
| | DESCRIPCIÓN | CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES | | | | |
| ACTA | ACTA PARCIAL 01 | CAPITULO | 5. PAVIMENTOS Y CONCRETOS | | | |
| CONTRATO OBRA | 1868-2025 | OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA | | | |
| TRAMO | | UNIDAD | M3 | | | |

**ESQUEMA DE UBICACIÓN**

**UBICACIÓN**





**CUADRO DE CUANTIFICACIÓN**

| CONVENCIÓN | CANT | DIMENSIÓN | | | | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | SUBTOTAL M3 | |
| VÍA PEATONAL DE LA CHORRERA | | | | | | |
| K0+000 a K0+194 PLACA | 1,00 | 194,00 | 1,70 | 0,10 | 32,98 | 32,98 |
| K0+194 A K0+294 (PLACA) | 1,00 | 100,00 | 1,70 | 0,10 | 17,00 | 17,00 |
| K0+294 A K0+390 (PLACA) | 1,00 | 96,00 | 1,70 | 0,10 | 16,32 | 16,32 |
| K0+390 A K0+430 (PLACA) | 1,00 | 40,00 | 1,70 | 0,10 | 6,80 | 6,80 |
| K0+430 A K0+545 (PLACA) | 1,00 | 115,00 | 1,70 | 0,10 | 19,55 | 19,55 |
| K0+580 A K0+654 (PLACA) | 1,00 | 74,00 | 1,70 | 0,10 | 12,58 | 12,58 |
| K0+654 A K0+700 (PLACA) | 1,00 | 46,00 | 1,70 | 0,10 | 7,82 | 7,82 |
| K0+700 A K0+760 (PLACA)` | 1,00 | 60,00 | 1,70 | 0,10 | 10,20 | 10,20 |
| ABS K0+000 A K0+002 (IZQ Y DER) | 2,00 | 1,70 | 0,50 | 0,10 | 0,09 | 0,17 |
| ABS K0+056 A K0+058 (DERECHA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| ABS K0+096 A K0+098 (DERECHA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| ABS K0+102 A K0+104 (IZQUIERDA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| ABS K0+160 A K0+162 (IZQUIERDA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| ABS K0+192 A K0+194 (IZQ Y DER) | 2,00 | 1,70 | 0,50 | 0,10 | 0,09 | 0,17 |
| ABS K0+271 A K0+273 (IZQUIERDA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| ABS K0+350 A K0+352 (IZQ Y DER) | 2,00 | 1,70 | 0,50 | 0,10 | 0,09 | 0,17 |
| ABS K0+463 A K0+465 (IZQUIERDA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| ABS K0+540 A K0+542 (IZQUIERDA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| ABS K0+554 A K0+556 (DERECHA) | 1,00 | 1,70 | 0,50 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| ABS K0+842 A K0+844 (IZQ Y DER) | 2,00 | 1,70 | 0,50 | 0,10 | 0,09 | 0,17 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **124,61** |

OBSERVACIONES

**CONTRATISTA**
**VIETTA CONSTRUCCIONES SAS**
**DIRECTOR DE OBRA**
**DAVID LEONARDO ROZO GASCA**

Boris Nicolas Cassab Barreto
Firmado digitalmente por Boris Nicolas Cassab Barreto
Fecha: 2025.12.17 08:53:33 -05'00'

**INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
**BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | | | |
| | | ÍTEM | 8,0 | 16 | 12 | 25 |
| | | DESCRIPCIÓN | ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE) | | | |
| ACTA | ACTA PARCIAL 01 | CAPITULO | 6.ACABADO | | | |
| CONTRATO OBRA | 1868-2025 | OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA | | | |
| TRAMO | | UNIDAD | M2 | | | |

**ESQUEMA DE UBICACIÓN**

**UBICACIÓN**





**CUADRO DE CUANTIFICACIÓN**

| CONVENCIÓN | CANT | DIMENSIÓN | | | | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | SUBTOTAL M2 | |
| VÍA PEATONAL DE LA CHORRERA | | | | | | |
| K0+000 a K0+194 PLACA | 1,00 | 194,00 | 2,00 | | 388,00 | 388,00 |
| K0+194 A K0+294 (PLACA) | 1,00 | 100,00 | 2,00 | | 200,00 | 200,00 |
| K0+294 A K0+390 (PLACA) | 1,00 | 96,00 | 2,00 | | 192,00 | 192,00 |
| K0+390 A K0+430 (PLACA) | 1,00 | 40,00 | 2,00 | | 80,00 | 80,00 |
| K0+430 A K0+545 (PLACA) | 1,00 | 115,00 | 2,00 | | 230,00 | 230,00 |
| K0+580 A K0+654 (PLACA) | 1,00 | 74,00 | 2,00 | | 148,00 | 148,00 |
| K0+654 A K0+700 (PLACA) | 1,00 | 46,00 | 2,00 | | 92,00 | 92,00 |
| K0+700 A K0+760 (PLACA)` | 1,00 | 60,00 | 2,00 | | 120,00 | 120,00 |
| BOCACALLE | | | | | | |
| ABS K0+000 A K0+002 (IZQ Y DER) | 2,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 2,00 |
| ABS K0+056 A K0+058 (DERECHA) | 1,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 |
| ABS K0+096 A K0+098 (DERECHA) | 1,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 |
| ABS K0+102 A K0+104 (IZQUIERDA ) | 1,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 |
| ABS K0+160 A K0+162 (IZQUIERDA) | 1,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 |
| ABS K0+192 A K0+194 (IZQ Y DER) | 2,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 2,00 |
| ABS K0+271 A K0+273 (IZQUIERDA) | 1,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 |
| ABS K0+350 A K0+352 (IZQ Y DER) | 2,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 2,00 |
| ABS K0+463 A K0+465 (IZQUIERDA) | 1,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 |
| ABS K0+540 A K0+542 (IZQUIERDA) | 1,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 |
| ABS K0+554 A K0+556 (DERECHA) | 1,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 |
| ABS K0+842 A K0+844 (IZQ Y DER) | 2,00 | 2,00 | 0,50 | | 1,00 | 2,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **1466,00** |

OBSERVACIONES

Boris Nicolas Cassab Barreto

Firmado digitalmente por Boris Nicolas Cassab Barreto
Fecha: 2025.12.17 08:54:53 -05'00'

**CONTRATISTA**
**VIETTA CONSTRUCCIONES SAS**
**DIRECTOR DE OBRA**
**DAVID LEONARDO ROZO GASCA**

**INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
**BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | | | |
| | | ÍTEM | 9,0 | 16 | 12 | 25 |
| | | DESCRIPCIÓN | CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI | | | |
| ACTA | ACTA PARCIAL 01 | CAPITULO | 5. PAVIMENTOS Y CONCRETOS | | | |
| CONTRATO OBRA | 1868-2025 | OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA | | | |
| TRAMO | | UNIDAD | ML | | | |

**ESQUEMA DE UBICACIÓN**

**UBICACIÓN**







**CUADRO DE CUANTIFICACIÓN**

| CONVENCIÓN | CANT | DIMENSIÓN | | | | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | SUBTOTAL ML | |
| VÍA PEATONAL DE LA CHORRERA | | | | | | |
| K0+000 A K0+194 BORDILLO | 2,00 | 194,00 | | | 194,00 | 388,00 |
| K0+194 A K0+294 (BORDILLO) | 2,00 | 100,00 | | | 100,00 | 200,00 |
| K0+294 A K0+390 (BORDILLO) | 2,00 | 96,00 | | | 96,00 | 192,00 |
| K0+390 A K0+430 (BORDILLO) | 2,00 | 40,00 | | | 40,00 | 80,00 |
| K0+430 A K0+545 (BORDILLO) | 2,00 | 115,00 | | | 115,00 | 230,00 |
| | | | | | | |
| K0+580 A K0+654 (BORDILLO) | 2,00 | 74,00 | | | 74,00 | 148,00 |
| K0+654 A K0+700 (BORDILLO) | 2,00 | 46,00 | | | 46,00 | 92,00 |
| K0+700 A K0+760 (BORDILLO) | 2,00 | 60,00 | | | 60,00 | 120,00 |
| BOCACALLES | | | | | | |
| ABS K0+000 A K0+002 (IZQ Y DER) | 4,00 | 0,50 | | | 0,50 | 2,00 |
| ABS K0+056 A K0+058 (DERECHA) | 2,00 | 0,50 | | | 0,50 | 1,00 |
| ABS K0+096 A K0+098 (DERECHA) | 2,00 | 0,50 | | | 0,50 | 1,00 |
| ABS K0+102 A K0+104 (IZQUIERDA ) | 2,00 | 0,50 | | | 0,50 | 1,00 |
| ABS K0+160 A K0+162 (IZQUIERDA) | 2,00 | 0,50 | | | 0,50 | 1,00 |
| ABS K0+192 A K0+194 (IZQ Y DER) | 4,00 | 0,50 | | | 0,50 | 2,00 |
| ABS K0+271 A K0+273 (IZQUIERDA) | 2,00 | 0,50 | | | 0,50 | 1,00 |
| ABS K0+350 A K0+352 (IZQ Y DER) | 4,00 | 0,50 | | | 0,50 | 2,00 |
| ABS K0+463 A K0+465 (IZQUIERDA) | 2,00 | 0,50 | | | 0,50 | 1,00 |
| ABS K0+540 A K0+542 (IZQUIERDA) | 2,00 | 0,50 | | | 0,50 | 1,00 |
| ABS K0+554 A K0+556 (DERECHA) | 2,00 | 0,50 | | | 0,50 | 1,00 |
| ABS K0+842 A K0+844 (IZQ Y DER) | 4,00 | 0,50 | | | 0,50 | 2,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **1466,00** |

OBSERVACIONES

Boris Nicolas Cassab Barreto

Firmado digitalmente por Boris Nicolas Cassab Barreto
Fecha: 2025.12.17 08:55:22 -05'00'

**CONTRATISTA**
**VIETTA CONSTRUCCIONES SAS**
**DIRECTOR DE OBRA**
**DAVID LEONARDO ROZO GASCA**

**INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
**BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | | | |
| | | ÍTEM | 10,0 | 16 | 12 | 25 |
| | | DESCRIPCIÓN | CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS | | | |
| ACTA | ACTA PARCIAL 01 | CAPITULO | 5. PAVIMENTOS Y CONCRETOS | | | |
| CONTRATO OBRA | 1868-2025 | OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA | | | |
| TRAMO | | UNIDAD | ML | | | |

**ESQUEMA DE UBICACIÓN**

**UBICACIÓN**







**CUADRO DE CUANTIFICACIÓN**

| CONVENCIÓN | CANT | DIMENSIÓN | | | | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | SUBTOTAL ML | |
| VÍA PEATONAL DE LA CHORRERA | | | | | | |
| K0+000 A K0+100 CUNETA | 2,00 | 100,00 | | | 100,00 | 200,00 |
| K0+100 A K0+190 CUNETA | 2,00 | 90,00 | | | 90,00 | 180,00 |
| K0+190 A K0+294 (CUNETA) | 2,00 | 104,00 | | | 104,00 | 208,00 |
| K0+294 A K0+321 (CUNETA) | 2,00 | 27,00 | | | 27,00 | 54,00 |
| K0+321 A K0+430 (CUNETA) | 2,00 | 109,00 | | | 109,00 | 218,00 |
| K0+430 A K0+460 (CUNETA) | 2,00 | 30,00 | | | 30,00 | 60,00 |
| K0+460 A K0+506 (CUNETA) | 2,00 | 46,00 | | | 46,00 | 92,00 |
| K0+506 A K0+545 (CUNETA DER) | 1,00 | 39,00 | | | 39,00 | 39,00 |
| K0+580 A K0+654(CUNETA DER) | 1,00 | 74,00 | | | 74,00 | 74,00 |
| K0+654 A K0+700 (CUNETA DER) | 1,00 | 46,00 | | | 46,00 | 46,00 |
| K0+700 A K0+710 (CUENTA DER) | 1,00 | 10,00 | | | 10,00 | 10,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **1181,00** |

OBSERVACIONES

**CONTRATISTA**
**VIETTA CONSTRUCCIONES SAS**
**DIRECTOR DE OBRA**
**DAVID LEONARDO ROZO GASCA**

Boris Nicolas Cassab Barreto

Firmado digitalmente por Boris Nicolas Cassab Barreto
Fecha: 2025.12.17 08:55:43 -05'00'

**INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
**BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | | | |
| | ÍTEM | 11,0 | 16 | 12 | 25 | |
| | DESCRIPCIÓN | DILATACIÓN DE PAVIMENTO (INCLUYE CORTES) | | | | |
| ACTA | ACTA PARCIAL 01 | CAPITULO | 6.ACABADOS | | | |
| CONTRATO OBRA | 1868-2025 | OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA | | | |
| TRAMO | | UNIDAD | ML | | | |

**ESQUEMA DE UBICACIÓN**

**UBICACIÓN**





**CUADRO DE CUANTIFICACIÓN**

| CONVENCIÓN | CANT | DIMENSIÓN | | | | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | SEPRACION | SUBTOTAL ML | |
| VÍA PEATONAL DE LA CHORRERA | | | | | | |
| K0+000 A K0+194 (PLACA) | 97,00 | 194,00 | 2,00 | 2,00 | 194,00 | 194,00 |
| K0+194 A K0+294 (PLACA) | 50,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |
| K0+294 A K0+390 (PLACA) | 48,00 | 96,00 | 2,00 | 2,00 | 96,00 | 96,00 |
| K0+390 A K0+430 (PLACA) | 20,00 | 40,00 | 2,00 | 2,00 | 40,00 | 40,00 |
| K0+430 A K0+545 (PLACA) | 58,00 | 116,00 | 2,00 | 2,00 | 116,00 | 116,00 |
| K0+580 A K0+654 (PLACA) | 37,00 | 74,00 | 2,00 | 2,00 | 74,00 | 74,00 |
| K0+654 A K0+700 (PLACA) | 23,00 | 46,00 | 2,00 | 2,00 | 46,00 | 46,00 |
| K0+700 A K0+760 (PLACA)` | 30,00 | 60,00 | 2,00 | 2,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **726,00** |

OBSERVACIONES

**CONTRATISTA**
**VIETTA CONSTRUCCIONES SAS**
**DIRECTOR DE OBRA**
**DAVID LEONARDO ROZO GASCA**

Boris Nicolas Cassab Barreto

Firmado digitalmente por Boris Nicolas Cassab Barreto
Fecha: 2025.12.17 08:56:02 -05'00'

**INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
**BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO**

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE REUNIÓN COMITÉ INTERNO 03** | **CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025**<br><br>**VIETTA CONSTRUCCIONES SAS** |

**Fecha:** 03 de noviembre 2025. **Lugar de la reunión:** Sendero Peatonal; La Chorrera. **Hora inicio:** 09:00AM .

**Objetivo de la reunión**: "Seguimiento general de la ejecución de obra y del contrato"

**Preside: Ing. Felipe Becerra –** Vietta Construcciones SAS.

**Quien es el secretario de la reunión:** Arquitecto Oscar Cano - Consorcio S P 2025.

**Participantes:**

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| | |
| ING FELIPE BECERRA | RESIDENTE DE IBRA VIETTA Co SAS |
| HUGO SANCHEZ | TOPÓGRAFO VIETTA Co SAS. |
| ARQ OSCAR CANO | AUXILIAR DE RESIDENCIA DE OBRA |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Inspección y definición de fallos.
2. Inspección y definición de demoliciones.
3. Control jurídico administrativo y de actas.
4. Inspección de actividades de obra ejecutadas. Observaciones.
5. Revisión y control físico de los avances de obra ejecutada en la vía. "Bitácora de obra. Listados de asistencia y otros *registros
6. Aclaraciones y nuevos compromisos de las partes

## ACTA DE CONTROL DE CANTIDADES:

**1. Inspección y definición de fallos.**

Durante la realización de la excavación, se constata la estabilidad del terreno y en casos especiales se identifica fallos o sectores blandos donde se realiza un trabajo de mejoramiento excavando hasta encontrar suelo firme

La inspección se realiza en desarrollo y ejecución de las actividades de obra. Partiendo del k0+00 o como referencia la planta de energía, hasta el k1+200; con

presencia de todas las partes que actúan el contrato; El CONSTRUCTOR CONTRATISTA VIETTA Y EL CONSORCIO INTERVENTOR SENDEROS PEATONALES 2025.

Se da inicio al Comité de obra No 05, e inspección técnica, en el marco del Contrato de Obra 1868-2025, suscrito entre la Gobernación del Amazonas y Vietta Construcciones Sas.

**2. Inspección y definición de demoliciones.**

Las actividades de demolición de placas existentes de mayor tamaño, excavación y retiro del material descompuesto o fallado; han sido principalmente las encontradas y Localizadas durante el Replanteo.

**3. Control Jurídico y Administrativo y de actas.**

Contando con el reporte de información y autorización, se hace constar de la realización de las actividades, *se han realizado como obras preliminares, de Topografía, y de manejo de suelos para cimentación; las cuales se determinan viables y habilitadas para "ejecutar por parte del interventor en el sitio y, de acuerdo a las disposiciones Legales y ambientales del lugar; como permisos para intervenir en el subsuelo o áreas de infraestructura; contando con el suministro de los materiales de relleno y las maquinarias de compactación., se aprueba la viabilidad de las obras inspeccionadas en la presente acta y aprobadas en comités de obra*."

Récord de actas realizadas por la residencia de interventoría:

- Acta No. 1: ACTA COMITÉ DE OBRA #01. Del 20/09/25.
- Acta No. 2: ACTA COMITÉ DE OBRA #02. Del 18/10/25.
- Acta No. 3: ACTA COMITÉ DE OBRA #03. Del 15/11/25
- Acta No. 4: ACTA COMITÉ DE OBRA #03. Del 22/11/25
- Acta No. 5: ACTA DE FALLOS DE SUELO. Del 10/12/25

**4. Inspección de actividades de obra ejecutadas. Observaciones.**

Descripción de las excavaciones, fallos y demoliciones.
Las actividades incluye mejoramientos de subsuelo para estabilizar la sub base, según se adelanta la excavación se evidencias sectores inestables los cuales deben ser intervenidos para mejorar la estabilidad.
Los trabajos han quedado registrados con actividades específicas y tomadas sus medidas y referencias, se registran a continuación la localización de los retiros e instalación en sitio.

*Se inspeccionan por la interventoría constantemente en el sitio, su desarrollo en planta, alzado, los niveles y demás medidas tomado registro y comprobación. Se evidencian buenas proporciones de mezcla en la producción de los elementos constructivos en material de relleno realizando su compactación por capas de veinte (20) CM hasta conseguir el nivel sellado en la superficie.*

- *"Se anexan por la constructora e interventoría las evidencias y comprobaciones, registro fotográfico y localización grafica de los sitios y área de trabajo."*

**5. Revisión y control físico de los avances de obra ejecutada en la vía. "Bitácora de obra. Listados de asistencia y otros *registros. Demoliciones, fallos y rellenos.**

**FALLO K0+ 90 a K0+90,6** MEDIDAS L: 0,60 x A: 3.00 x H: 0,80 m



**K0+290 A K0+340** (MARGEN DERECHA FALLO) MEDIDAS= L: 5,00 x A: 1,00 x H: 0,40 m











**K0+365 A K0+367** (MARGEN DERECHA FALLO) MEDIDAS= L: 2.0 x A: 2,30 x H: 1,70 m






**K0+365 A K0+367** (MARGEN DERECHA FALLO) MEDIDAS= L: 10.0 x A: 0,30 x H: 0.30 m






**K0+365 A K0+367** (ESTRUCTURA) MEDIDAS= L: 0.70 x A: 0,30 x H: 0.30 m






**K0+367 A K0+377** (MARGEN DERECHA FALLO) MEDIDAS= L: 10,00 x A: 1,80 x H: 0,60 m







**K0+430 A K0+436** (FALLO) MEJORAMIENTO MEDIDAS= L: 6,00 x A: 2,86 x H: 0,40 m












**K0+629 A K0+632** (FALLO) MEDIDAS= L: 3,00 x A: 2,86 x H: 0,50 m






**K0+645 A K0+650** (FILTROS) MEDIDAS= L: 5,00 x A: 0,50 x H: 0,70 m
**K0+645 A K0+650** (FILTROS) MEDIDAS= L: 6,00 x A: 0,50 x H: 0,70 m
**K0+645 A K0+650** (FILTROS) MEDIDAS= L: 7,00 x A: 0,50 x H: 0,70 m












**K0+840 A K0+860 (FALLO)** MEDIDAS= 20,00 x 1,70 x 0,40 m










**K1+060 A K1+080** (FALLO) MEDIDAS= 20,00 x 1,70 x 0,40 m












**K1+120 A K1+130** (FALLO RAÍZ ÁRBOL) MEDIDAS= 10,00 x 3,00 x 0,60 m










DEMOLICIONES

K0+000 A K0+190 (PLACA) longitud de 190,00 ancho de 1,50 altura de 0,10, volumen final: 28,50 m³
K0+345 A K0+390 (PLACA) longitud de 40,00 1,50 0,10 volumen final: 6,00 m³
K0+360 A K0+365 (VIGA) cantidad 2,00 de longitud de 5,00 de sección 0,20x 0,20 y altura de 0,20 volumen final: 0,40 m³
K0+360 A K0+365 (COLUMNAS) cantidad 4,00 de sección 0,20x0,20m y altura de 1,50, vaolumen final 0,24m³
K0+360 A K0+365 (ZAPATAS) cantidad 4,00 seccion de 0,20x0,20m y altura de 0,40 volumen final: 0,06 m³
K0+360 A K0+365 (PLACA) longitud de 5,00 1,10 0,18 0 volumen final: 0,99 m³
K0+190 A K0+345 (PLACA) longitud de 155,00 1,50 0,10 volumen final: 23,25 m³
K0+390 A K0+420 (PLACA) longitud de 30,00 1,50 0,16 volumen final: 7,20 m³
K0+420 A K0+540 (PLACA) longitud de 120,00 ancho de 0,50 y altura de 0,10 volumen final: 18,00m³









ANDENES INGRESOS PREDIOS

K0+008 0.67 m2 IZQ
K0+010 1.53 m2 DER
K0+115 0.72 m2 IZQ



K0+133 0.93 IZQ



K0+161 H 2.67 m2 IZQ



K0+175 1.71 DER



K0+193 2.46 IZQ



K0+221 0.21 DER



K0+240 7.11 M2 DER






K0+247 7.67 M2 DER



K0+248 0.22 m2 IZQ



K0+267 6.15 DER




K0+286 1.12 IZQ
K0+305 2.50 M2 IZQ

K0+307 1.41 DER





K0+338 0.56 DER
K0+362 2.26 DER
K0+391 0.60 DER
TOTAL --------- ---------33.1 M2

**6. Aclaraciones y nuevos compromisos de las partes**

Las actividades de demolición de placas existentes de mayor tamaño, excavación y retiro del material descompuesto o fallado; han sido principalmente las encontradas y Localizadas durante el Replanteo. Estas excavaciones a mano se han desarrollado con las medidas de seguridad y calidad pertinentes. Seguido se ha realizado la instalación de relleno y compactación de terreno, Utilizando una mezcla formulada de suelo cemento. En proporción 1:10. Se referencian estas áreas localizadas entre los Delta # 2 a - Delta # 21.
Se desarrollan las actividades asi:

2) Actividad de replanteo y localización.
3) Actividades de demolición de andenes existentes en concreto y piedra.
4) Actividades de excavaciones varias, corte de terreno en talud, profundas de fallos, etc
5) Actividad de nivelación y compactación de la rasante de terreno.
6) Actividad de instalación de base estabilizade de arena cemento.
7) Actividad de instalación de corte de dilatación de la placa de concreto según diseño.

- Se han plasmado medidas, Localizaciones y observaciones de los diferentes fallos o accidentes de movimiento de suelo que se desarrollan.
- EL constructor ha suministrado los materiales y equipos pertinentes para las labores de excavaciones y su respectivo mejoramiento.

**Convocatoria próxima reunión:** *17 de noviembre de 2025. 10:00AM.*

**Hora de finalización:** 11:00M

**Participantes**




**Firma FELIPE BECERRA**
**Ing residente de Obra**

**Firma**
**Ing Yan Carlos Cifuentes**



**Firma HUGO A. SANCHEZ**
**Topógrafo**



**Firma**
Oscar Cano; Arq Inspector Interventoría.

Alienación: ANDEN CHORRERA
Grupo de líneas de muestreo: SEC ANDEN
P.K. inicial: 0+000.00
P.K. final: 1+702.39

| P.K. | Área de desmonte (Metros cuadrados) | Volumen de desmonte (Metros cúbicos) | Volumen reutilizable (Metros cúbicos) | Área de terraplén (Metros cuadrados) | Volumen de terraplén (Metros cúbicos) | Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos) | Vol. reutilizable acumul. (Metros cúbicos) | Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos) | Vol. neto acumul. (Metros cúbicos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0+000.00 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0+010.00 | 0,69 | 4,96 | 4,96 | 0 | 0 | 4,96 | 0 | 0 | 4,95 |
| 0+020.00 | 1,02 | 8,56 | 8,56 | 0 | 0 | 13,52 | 0 | 0 | 13,52 |
| 0+030.00 | 1,25 | 11,32 | 11,32 | 0 | 0 | 24,84 | 0 | 0 | 24,84 |
| 0+040.00 | 0,76 | 10,03 | 10,03 | 0 | 0 | 34,88 | 0 | 0 | 34,87 |
| 0+050.00 | 1,07 | 9,17 | 9,17 | 0 | 0 | 44,04 | 0 | 0 | 44,04 |
| 0+060.00 | 0,65 | 8,59 | 8,59 | 0 | 0,01 | 52,63 | 0,01 | 0,01 | 52,62 |
| 0+070.00 | 0,27 | 4,59 | 4,59 | 0,01 | 0,04 | 57,22 | 0,05 | 0,05 | 57,17 |
| 0+080.00 | 0,59 | 4,33 | 4,33 | 0 | 0,04 | 61,55 | 0,09 | 0,09 | 61,46 |
| 0+090.00 | 0,38 | 4,88 | 4,88 | 0 | 0 | 66,43 | 0,09 | 0,09 | 66,34 |
| 0+100.00 | 0,58 | 4,83 | 4,83 | 0 | 0 | 71,26 | 0,09 | 0,09 | 71,17 |
| 0+110.00 | 0,35 | 4,68 | 4,68 | 0 | 0 | 75,94 | 0,09 | 0,09 | 75,85 |
| 0+120.00 | 0,27 | 3,13 | 3,13 | 0 | 0 | 79,07 | 0,1 | 0,1 | 78,97 |
| 0+130.00 | 0,31 | 2,94 | 2,94 | 0,01 | 0,06 | 82,01 | 0,16 | 0,16 | 81,85 |
| 0+140.00 | 0,44 | 3,75 | 3,75 | 0 | 0,07 | 85,76 | 0,23 | 0,23 | 85,53 |
| 0+150.00 | 0,69 | 5,65 | 5,65 | 0 | 0,01 | 91,41 | 0,24 | 0,24 | 91,17 |
| 0+160.00 | 0,1 | 3,98 | 3,98 | 0,06 | 0,28 | 95,38 | 0,52 | 0,52 | 94,86 |
| 0+170.00 | 0,31 | 2,05 | 2,05 | 0 | 0,28 | 97,43 | 0,8 | 0,8 | 96,63 |
| 0+180.00 | 0,37 | 3,39 | 3,39 | 0 | 0,01 | 100,82 | 0,8 | 0,8 | 100,01 |
| 0+190.00 | 0,71 | 5,4 | 5,4 | 0 | 0,01 | 106,21 | 0,81 | 0,81 | 105,4 |
| 0+200.00 | 0,6 | 6,57 | 6,57 | 0 | 0,02 | 112,79 | 0,83 | 0,83 | 111,96 |
| 0+210.00 | 0,68 | 6,41 | 6,41 | 0 | 0,02 | 119,19 | 0,85 | 0,85 | 118,35 |
| 0+220.00 | 1 | 8,4 | 8,4 | 0 | 0 | 127,6 | 0,85 | 0,85 | 126,75 |
| 0+230.00 | 0,93 | 9,66 | 9,66 | 0 | 0 | 137,25 | 0,85 | 0,85 | 136,41 |
| 0+240.00 | 0,35 | 6,39 | 6,39 | 0 | 0,01 | 143,65 | 0,86 | 0,86 | 142,79 |
| 0+250.00 | 0,31 | 3,27 | 3,27 | 0,01 | 0,04 | 146,92 | 0,89 | 0,89 | 146,03 |
| 0+260.00 | 0,41 | 3,57 | 3,57 | 0 | 0,04 | 150,49 | 0,93 | 0,93 | 149,56 |
| 0+270.00 | 1,09 | 7,48 | 7,48 | 0 | 0,01 | 157,97 | 0,95 | 0,95 | 157,02 |
| 0+280.00 | 1,02 | 10,53 | 10,53 | 0 | 0 | 168,5 | 0,95 | 0,95 | 167,55 |
| 0+290.00 | 0,44 | 7,28 | 7,28 | 0,01 | 0,06 | 175,79 | 1,01 | 1,01 | 174,78 |
| 0+300.00 | 0,4 | 4,17 | 4,17 | 0,09 | 0,51 | 179,96 | 1,52 | 1,52 | 178,43 |
| 0+310.00 | 0,09 | 2,42 | 2,42 | 0,31 | 2,01 | 182,37 | 3,54 | 3,54 | 178,84 |
| 0+320.00 | 0,03 | 0,59 | 0,59 | 0,23 | 2,7 | 182,96 | 6,24 | 6,24 | 176,72 |
| 0+330.00 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,91 | 5,69 | 183,11 | 11,92 | 11,92 | 171,19 |
| 0+340.00 | 0,16 | 0,79 | 0,79 | 0,14 | 5,25 | 183,9 | 17,18 | 17,18 | 166,73 |
| 0+350.00 | 0,53 | 3,46 | 3,46 | 0 | 0,72 | 187,36 | 17,9 | 17,9 | 169,47 |
| 0+360.00 | 0,37 | 4,52 | 4,52 | 0 | 0,02 | 191,89 | 17,92 | 17,92 | 173,97 |
| 0+370.00 | 0 | 1,88 | 1,88 | 0,51 | 2,56 | 193,77 | 20,48 | 20,48 | 173,29 |
| 0+380.00 | 0,86 | 4,32 | 4,32 | 0 | 2,55 | 198,09 | 23,03 | 23,03 | 175,05 |
| 0+390.00 | 0,23 | 5,45 | 5,45 | 0,01 | 0,07 | 203,54 | 23,11 | 23,11 | 180,43 |
| 0+400.00 | 0,19 | 2,12 | 2,12 | 0,08 | 0,48 | 205,66 | 23,58 | 23,58 | 182,08 |
| 0+410.00 | 1,35 | 7,72 | 7,72 | 0 | 0,4 | 213,38 | 23,98 | 23,98 | 189,39 |
| 0+420.00 | 0,86 | 11,04 | 11,04 | 0 | 0 | 224,42 | 23,98 | 23,98 | 200,44 |
| 0+430.00 | 0,24 | 5,54 | 5,54 | 0 | 0 | 229,96 | 23,98 | 23,98 | 205,98 |
| 0+440.00 | 0,24 | 2,43 | 2,43 | 0,01 | 0,03 | 232,39 | 24,01 | 24,01 | 208,38 |
| 0+450.00 | 0,4 | 3,22 | 3,22 | 0 | 0,03 | 235,61 | 24,04 | 24,04 | 211,57 |
| 0+460.00 | 0,17 | 2,86 | 2,86 | 0,02 | 0,12 | 238,48 | 24,16 | 24,16 | 214,32 |
| 0+470.00 | 0,63 | 4,06 | 4,06 | 0,04 | 0,33 | 242,54 | 24,49 | 24,49 | 218,05 |
| 0+480.00 | 0,98 | 8,06 | 8,06 | 0,01 | 0,29 | 250,59 | 24,77 | 24,77 | 225,82 |
| 0+490.00 | 0,85 | 9,15 | 9,15 | 0,01 | 0,11 | 259,74 | 24,88 | 24,88 | 234,86 |
| 0+500.00 | 0,58 | 7,12 | 7,12 | 0 | 0,03 | 266,86 | 24,91 | 24,91 | 241,95 |
| 0+510.00 | 0 | 2,89 | 2,89 | 0,25 | 1,27 | 269,75 | 26,18 | 26,18 | 243,56 |
| 0+520.00 | 0,78 | 3,93 | 3,93 | 0 | 1,27 | 273,67 | 27,46 | 27,46 | 246,22 |
| 0+530.00 | 1,91 | 13,45 | 13,45 | 0 | 0 | 287,12 | 27,46 | 27,46 | 259,67 |
| 0+540.00 | 0,11 | 10,01 | 10,01 | 0,32 | 1,61 | 297,14 | 29,07 | 29,07 | 268,07 |
| 0+550.00 | 1,17 | 6,16 | 6,16 | 0 | 1,67 | 303,3 | 30,74 | 30,74 | 272,55 |
| 0+560.00 | 0,35 | 7,63 | 7,63 | 0 | 0,01 | 310,92 | 30,76 | 30,76 | 280,17 |
| 0+570.00 | 0,96 | 6,54 | 6,54 | 0 | 0,01 | 317,46 | 30,77 | 30,77 | 286,69 |
| 0+580.00 | 0,45 | 7,08 | 7,08 | 0,04 | 0,2 | 324,54 | 30,98 | 30,98 | 293,57 |
| 0+590.00 | 1,93 | 11,88 | 11,88 | 0 | 0,2 | 336,43 | 31,18 | 31,18 | 305,25 |
| 0+600.00 | 0,7 | 12,95 | 12,95 | 0 | 0 | 349,38 | 31,18 | 31,18 | 318,2 |
| 0+610.00 | 0,71 | 7,07 | 7,07 | 0 | 0 | 356,45 | 31,18 | 31,18 | 325,27 |
| 0+620.00 | 0,57 | 6,39 | 6,39 | 0 | 0 | 362,84 | 31,18 | 31,18 | 331,66 |
| 0+629.03 | 0,27 | 3,75 | 3,75 | 0,05 | 0,22 | 366,6 | 31,4 | 31,4 | 335,2 |
| 0+630.00 | 0,17 | 1,77 | 1,77 | 0,02 | 0,28 | 368,37 | 31,68 | 31,68 | 336,68 |
| 0+640.00 | 0,89 | 5,57 | 5,57 | 0 | 0,1 | 373,94 | 31,78 | 31,78 | 342,15 |
| 0+650.00 | 0,57 | 7,28 | 7,28 | 0,01 | 0,04 | 381,22 | 31,82 | 31,82 | 349,39 |
| 0+660.00 | 0,66 | 6,15 | 6,15 | 0,01 | 0,08 | 387,37 | 31,9 | 31,9 | 355,46 |
| 0+670.00 | 1,83 | 12,37 | 12,37 | 0 | 0,04 | 399,73 | 31,95 | 31,95 | 367,79 |
| 0+680.00 | 2,32 | 20,75 | 20,75 | 0,03 | 0,14 | 420,49 | 32,09 | 32,09 | 388,4 |
| 0+690.00 | 0,94 | 16,31 | 16,31 | 0,34 | 1,82 | 436,8 | 33,91 | 33,91 | 402,89 |
| 0+700.00 | 1,73 | 13,13 | 13,13 | 0 | 1,75 | 449,93 | 35,66 | 35,66 | 414,27 |
| 0+710.00 | 0,98 | 13,55 | 13,55 | 0,05 | 0,23 | 463,48 | 35,89 | 35,89 | 427,59 |
| 0+720.00 | 0,22 | 5,97 | 5,97 | 0,36 | 2,01 | 469,45 | 37,9 | 37,9 | 431,55 |
| 0+730.00 | 0,36 | 2,89 | 2,89 | 0,01 | 1,83 | 472,35 | 39,73 | 39,73 | 432,61 |
| 0+740.00 | 0,36 | 3,61 | 3,61 | 0 | 0,05 | 475,96 | 39,78 | 39,78 | 436,17 |
| 0+750.00 | 0,3 | 3,29 | 3,29 | 0 | 0 | 479,25 | 39,78 | 39,78 | 439,46 |

Alienación: ANDEN CHORRERA
Grupo de líneas de muestreo: SEC ANDEN
P.K. inicial: 0+000.00
P.K. final: 1+702.39

| P.K. | Área de desmonte (Metros cuadrados) | Volumen de desmonte (Metros cúbicos) | Volumen reutilizable (Metros cúbicos) | Área de terraplén (Metros cuadrados) | Volumen de terraplén (Metros cúbicos) | Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos) | Vol. reutilizable acumul. (Metros cúbicos) | Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos) | Vol. neto acumul. (Metros cúbicos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0+760.00 | 0,51 | 4,05 | 4,05 | 0 | 0 | 483,3 | 39,78 | 39,78 | 443,51 |
| 0+770.00 | 0,25 | 3,82 | 3,82 | 0 | 0,01 | 487,12 | 39,79 | 39,79 | 447,33 |
| 0+780.00 | 1,14 | 6,95 | 6,95 | 0 | 0,01 | 494,07 | 39,8 | 39,8 | 454,28 |
| 0+790.00 | 0,27 | 7,02 | 7,02 | 0,01 | 0,03 | 501,09 | 39,83 | 39,83 | 461,26 |
| 0+800.00 | 0,36 | 3,14 | 3,14 | 0 | 0,05 | 504,24 | 39,88 | 39,88 | 464,36 |
| 0+810.00 | 0,19 | 2,76 | 2,76 | 0,04 | 0,2 | 506,99 | 40,08 | 40,08 | 466,92 |
| 0+820.00 | 0,46 | 3,24 | 3,24 | 0,01 | 0,22 | 510,23 | 40,3 | 40,3 | 469,94 |
| 0+830.00 | 0,55 | 5,05 | 5,05 | 0 | 0,04 | 515,29 | 40,33 | 40,33 | 474,95 |
| 0+840.00 | 0,57 | 5,63 | 5,63 | 0 | 0 | 520,92 | 40,33 | 40,33 | 480,59 |
| 0+850.00 | 1,14 | 8,55 | 8,55 | 0 | 0 | 529,47 | 40,33 | 40,33 | 489,14 |
| 0+860.00 | 3,52 | 23,29 | 23,29 | 0 | 0 | 552,76 | 40,33 | 40,33 | 512,43 |
| 0+870.00 | 1,87 | 26,95 | 26,95 | 0 | 0 | 579,71 | 40,33 | 40,33 | 539,37 |
| 0+880.00 | 0,43 | 11,51 | 11,51 | 0 | 0 | 591,22 | 40,33 | 40,33 | 550,88 |
| 0+890.00 | 0,34 | 3,89 | 3,89 | 0 | 0 | 595,1 | 40,33 | 40,33 | 554,77 |
| 0+900.00 | 0,32 | 3,33 | 3,33 | 0 | 0,02 | 598,43 | 40,35 | 40,35 | 558,08 |
| 0+910.00 | 0,62 | 4,72 | 4,72 | 0 | 0,02 | 603,15 | 40,37 | 40,37 | 562,78 |
| 0+920.00 | 0,71 | 6,68 | 6,68 | 0,12 | 0,61 | 609,83 | 40,98 | 40,98 | 568,85 |
| 0+930.00 | 0,79 | 7,51 | 7,51 | 0,12 | 1,19 | 617,34 | 42,17 | 42,17 | 575,17 |
| 0+940.00 | 1,56 | 11,74 | 11,74 | 0 | 0,58 | 629,08 | 42,75 | 42,75 | 586,33 |
| 0+950.00 | 1,27 | 14,17 | 14,17 | 0 | 0 | 643,25 | 42,75 | 42,75 | 600,5 |
| 0+960.00 | 1 | 11,36 | 11,36 | 0 | 0 | 654,6 | 42,75 | 42,75 | 611,86 |
| 0+970.00 | 0,57 | 7,85 | 7,85 | 0 | 0 | 662,46 | 42,75 | 42,75 | 619,71 |
| 0+980.00 | 0,44 | 5,08 | 5,08 | 0,01 | 0,04 | 667,54 | 42,79 | 42,79 | 624,75 |
| 0+990.00 | 0,22 | 3,34 | 3,34 | 0,02 | 0,15 | 670,88 | 42,94 | 42,94 | 627,94 |
| 1+000.00 | 0,04 | 1,3 | 1,3 | 0,33 | 1,75 | 672,18 | 44,69 | 44,69 | 627,49 |
| 1+010.00 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,72 | 5,24 | 672,36 | 49,93 | 49,93 | 622,43 |
| 1+020.00 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 7,33 | 672,36 | 57,26 | 57,26 | 615,11 |
| 1+030.00 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 5 | 672,36 | 62,25 | 62,25 | 610,11 |
| 1+040.00 | 0,1 | 0,48 | 0,48 | 0,07 | 1,61 | 672,85 | 63,86 | 63,86 | 608,99 |
| 1+050.00 | 0 | 0,48 | 0,48 | 0,34 | 2,07 | 673,33 | 65,93 | 65,93 | 607,4 |
| 1+060.00 | 0,9 | 4,48 | 4,48 | 0 | 1,71 | 677,81 | 67,63 | 67,63 | 610,17 |
| 1+070.00 | 0,88 | 8,86 | 8,86 | 0 | 0 | 686,67 | 67,63 | 67,63 | 619,04 |
| 1+080.00 | 0,4 | 6,39 | 6,39 | 0,11 | 0,56 | 693,05 | 68,2 | 68,2 | 624,86 |
| 1+090.00 | 0,29 | 3,49 | 3,49 | 0,11 | 1,14 | 696,54 | 69,33 | 69,33 | 627,21 |
| 1+100.00 | 0,18 | 2,36 | 2,36 | 0,6 | 3,55 | 698,9 | 72,89 | 72,89 | 626,02 |
| 1+110.00 | 0,64 | 4,11 | 4,11 | 0 | 2,98 | 703,01 | 75,86 | 75,86 | 627,15 |
| 1+120.00 | 0 | 3,22 | 3,22 | 0,81 | 4,04 | 706,24 | 79,9 | 79,9 | 626,34 |
| 1+130.00 | 0,05 | 0,27 | 0,27 | 0,6 | 7,02 | 706,51 | 86,92 | 86,92 | 619,59 |
| 1+140.00 | 0,21 | 1,3 | 1,3 | 0,29 | 4,44 | 707,81 | 91,36 | 91,36 | 616,45 |
| 1+150.00 | 0,02 | 1,14 | 1,14 | 0,7 | 4,96 | 708,95 | 96,32 | 96,32 | 612,63 |
| 1+160.00 | 0,19 | 1,04 | 1,04 | 0,25 | 4,75 | 709,98 | 101,07 | 101,07 | 608,91 |
| 1+170.00 | 0 | 0,94 | 0,94 | 0,8 | 5,27 | 710,92 | 106,34 | 106,34 | 604,58 |
| 1+180.00 | 0,06 | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 5,66 | 711,24 | 112 | 112 | 599,23 |
| 1+190.00 | 0,09 | 0,76 | 0,76 | 0,2 | 2,61 | 712 | 114,61 | 114,61 | 597,38 |
| 1+200.00 | 0,11 | 0,99 | 0,99 | 0,03 | 1,14 | 712,98 | 115,76 | 115,76 | 597,22 |
| 1+210.00 | 0,06 | 0,87 | 0,87 | 0,27 | 1,53 | 713,85 | 117,29 | 117,29 | 596,56 |
| 1+220.00 | 0,17 | 1,18 | 1,18 | 0 | 1,37 | 715,03 | 118,65 | 118,65 | 596,38 |
| 1+230.00 | 0,03 | 1 | 1 | 0,69 | 3,47 | 716,02 | 122,12 | 122,12 | 593,9 |
| 1+240.00 | 0,31 | 1,7 | 1,7 | 0,01 | 3,51 | 717,73 | 125,63 | 125,63 | 592,09 |
| 1+250.00 | 0,48 | 3,96 | 3,96 | 0 | 0,03 | 721,68 | 125,66 | 125,66 | 596,03 |
| 1+260.00 | 0,28 | 3,78 | 3,78 | 0 | 0 | 725,46 | 125,66 | 125,66 | 599,8 |
| 1+270.00 | 0,03 | 1,53 | 1,53 | 0,15 | 0,77 | 727 | 126,42 | 126,42 | 600,57 |
| 1+280.00 | 0,1 | 0,65 | 0,65 | 0,03 | 0,92 | 727,65 | 127,35 | 127,35 | 600,3 |
| 1+290.00 | 0,19 | 1,48 | 1,48 | 0,02 | 0,25 | 729,13 | 127,59 | 127,59 | 601,54 |
| 1+300.00 | 0,23 | 2,15 | 2,15 | 0,03 | 0,25 | 731,29 | 127,85 | 127,85 | 603,44 |
| 1+310.00 | 0,14 | 1,85 | 1,85 | 0,01 | 0,21 | 733,14 | 128,06 | 128,06 | 605,08 |
| 1+320.00 | 0,26 | 1,96 | 1,96 | 0,02 | 0,13 | 735,1 | 128,19 | 128,19 | 606,91 |
| 1+330.00 | 0,41 | 3,34 | 3,34 | 0 | 0,09 | 738,44 | 128,28 | 128,28 | 610,16 |
| 1+340.00 | 0,4 | 4,08 | 4,08 | 0 | 0 | 742,52 | 128,28 | 128,28 | 614,24 |
| 1+350.00 | 0,38 | 3,93 | 3,93 | 0 | 0 | 746,45 | 128,28 | 128,28 | 618,17 |
| 1+360.00 | 0,55 | 4,66 | 4,66 | 0 | 0 | 751,11 | 128,28 | 128,28 | 622,83 |
| 1+370.00 | 0,05 | 2,97 | 2,97 | 0,11 | 0,56 | 754,08 | 128,84 | 128,84 | 625,24 |
| 1+380.00 | 0,13 | 0,86 | 0,86 | 0,01 | 0,61 | 754,95 | 129,45 | 129,45 | 625,5 |
| 1+390.00 | 0,17 | 1,48 | 1,48 | 0,01 | 0,09 | 756,43 | 129,53 | 129,53 | 626,89 |
| 1+400.00 | 0,14 | 1,54 | 1,54 | 0,28 | 1,45 | 757,96 | 130,99 | 130,99 | 626,98 |
| 1+410.00 | 0,08 | 1,07 | 1,07 | 0,14 | 2,09 | 759,03 | 133,08 | 133,08 | 625,95 |
| 1+420.00 | 0,07 | 0,73 | 0,73 | 0,12 | 1,29 | 759,76 | 134,36 | 134,36 | 625,4 |
| 1+430.00 | 0,12 | 0,94 | 0,94 | 0,06 | 0,89 | 760,7 | 135,25 | 135,25 | 625,44 |
| 1+440.00 | 0,14 | 1,3 | 1,3 | 0,06 | 0,57 | 761,99 | 135,82 | 135,82 | 626,17 |
| 1+450.00 | 0,21 | 1,78 | 1,78 | 0,01 | 0,35 | 763,78 | 136,18 | 136,18 | 627,6 |
| 1+460.00 | 0,16 | 1,88 | 1,88 | 0,06 | 0,38 | 765,66 | 136,56 | 136,56 | 629,1 |
| 1+470.00 | 0,19 | 1,79 | 1,79 | 0,1 | 0,81 | 767,45 | 137,37 | 137,37 | 630,08 |
| 1+480.00 | 0,29 | 2,42 | 2,42 | 0 | 0,5 | 769,87 | 137,87 | 137,87 | 631,99 |
| 1+490.00 | 0,44 | 3,66 | 3,66 | 0 | 0,01 | 773,53 | 137,88 | 137,88 | 635,65 |
| 1+500.00 | 0,28 | 3,6 | 3,6 | 0 | 0,02 | 777,13 | 137,91 | 137,91 | 639,23 |
| 1+510.00 | 0,15 | 2,15 | 2,15 | 0,02 | 0,11 | 779,28 | 138,02 | 138,02 | 641,26 |
| 1+520.00 | 0,04 | 0,98 | 0,98 | 0,07 | 0,42 | 780,26 | 138,44 | 138,44 | 641,82 |

Alienación: ANDEN CHORRERA

Grupo de líneas de muestreo: SEC ANDEN

P.K. inicial: 0+000.00

P.K. final: 1+702.39

| P.K. | Área de desmonte (Metros cuadrados) | Volumen de desmonte (Metros cúbicos) | Volumen reutilizable (Metros cúbicos) | Área de terraplén (Metros cuadrados) | Volumen de terraplén (Metros cúbicos) | Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos) | Vol. reutilizable acumul. (Metros cúbicos) | Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos) | Vol. neto acumul. (Metros cúbicos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+530.00 | 0,24 | 1,41 | 1,41 | 0,03 | 0,48 | 781,66 | 138,92 | 138,92 | 642,74 |
| 1+540.00 | 0,02 | 1,29 | 1,29 | 0,12 | 0,74 | 782,96 | 139,66 | 139,66 | 643,29 |
| 1+550.00 | 0,24 | 1,28 | 1,28 | 0 | 0,6 | 784,24 | 140,26 | 140,26 | 643,98 |
| 1+560.00 | 0,5 | 3,65 | 3,65 | 0 | 0,02 | 787,89 | 140,28 | 140,28 | 647,61 |
| 1+570.00 | 0,44 | 4,69 | 4,69 | 0 | 0 | 792,58 | 140,28 | 140,28 | 652,3 |
| 1+580.00 | 0,11 | 2,73 | 2,73 | 0,11 | 0,56 | 795,31 | 140,84 | 140,84 | 654,47 |
| 1+590.00 | 0,74 | 4,21 | 4,21 | 0 | 0,56 | 799,52 | 141,39 | 141,39 | 658,12 |
| 1+600.00 | 0,01 | 3,71 | 3,71 | 0,32 | 1,61 | 803,22 | 143 | 143 | 660,22 |
| 1+610.00 | 0,23 | 1,14 | 1,14 | 0,07 | 1,97 | 804,37 | 144,97 | 144,97 | 659,39 |
| 1+620.00 | 0,75 | 4,88 | 4,88 | 0 | 0,36 | 809,24 | 145,34 | 145,34 | 663,9 |
| 1+630.00 | 0,19 | 4,68 | 4,68 | 0 | 0,02 | 813,92 | 145,36 | 145,36 | 668,56 |
| 1+640.00 | 0,01 | 1,01 | 1,01 | 0,17 | 0,85 | 814,93 | 146,21 | 146,21 | 668,72 |
| 1+650.00 | 0,18 | 0,97 | 0,97 | 0 | 0,84 | 815,9 | 147,05 | 147,05 | 668,85 |
| 1+660.00 | 0,37 | 2,75 | 2,75 | 0 | 0,01 | 818,65 | 147,07 | 147,07 | 671,58 |
| 1+670.00 | 0,1 | 2,33 | 2,33 | 0,02 | 0,11 | 820,97 | 147,18 | 147,18 | 673,79 |
| 1+680.00 | 0,32 | 2,12 | 2,12 | 0,02 | 0,2 | 823,09 | 147,38 | 147,38 | 675,71 |
| 1+690.00 | 0,92 | 6,2 | 6,2 | 0 | 0,09 | 829,29 | 147,47 | 147,47 | 681,82 |
| 1+700.00 | 0 | 4,58 | 4,58 | 0,85 | 4,23 | 833,87 | 151,7 | 151,7 | 682,17 |
| 1+702.14 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 1,02 | 833,95 | 152,72 | 152,72 | 681,22 |

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101475482 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 07 | 2025 | 21 | 07 | 2025 | 00:00 | 21 | 12 | 2030 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| VIETTA CONSTRUCCIONES S A S | NIT: 900.560.635-3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 74 NRO. 15 - 80 INT1 OFI413 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3204049538 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| GOBERNACION DEL AMAZONAS | NIT: 899.999.336-9 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 10 Nº 10- 77 | LETICIA, AMAZONAS | 5927199 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DEL CONTRATO 1868-2025, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 21/07/2025 | 21/04/2026 | $914,800,908.00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 21/07/2025 | 21/04/2026 | $2,287,002,268.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 21/07/2025 | 21/12/2028 | $228,700,227.00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 21/12/2025 | 21/12/2030 | $457,400,454.00 |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***8,759,030.00 | $ ******20,000.00 | $ **********0.00 | $ *********8,779,030.00 | $ ****3,887,903,857.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| DIANA CRISTINA VASQUEZ AGUDELO | 143338 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

21-44-101475482

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101475482 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 08 | 2025 | 21 | 07 | 2025 | 00:00 | 21 | 12 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| VIETTA CONSTRUCCIONES S A S | NIT: 900.560.635-3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 74 NRO. 15 - 80 INT1 OFI413 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3204049538 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| GOBERNACION DEL AMAZONAS | NIT: 899.999.336-9 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 10 20-77 | LETICIA, AMAZONAS | 5927199 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DEL CONTRATO 1868-2025, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *(8,759,030.00) | $ ****(20,000.00) | $ **********0.00 | $ *******(8,779,030.00) | $ **(3,887,903,857.00) | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| DIANA CRISTINA VASQUEZ AGUDELO | 143338 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

21-44-101475482

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101475482 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 08 | 2025 | 21 | 07 | 2025 | 00:00 | 21 | 12 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | VIETTA CONSTRUCCIONES S A S | | **NIT: 900.560.635-3** |
| **DIRECCIÓN:** CL 74 NRO. 15 - 80 INT1 OFI413 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 3204049538 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DEL AMAZONAS | | **NIT: 899.999.336-9** |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 10 20-77 | **CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS | **TELÉFONO:** | 5927199 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101475482

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101475482 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 08 | 2025 | 05 | 08 | 2025 | 00:00 | 05 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| VIETTA CONSTRUCCIONES S A S | NIT: 900.560.635-3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 74 NRO. 15 - 80 INT1 OFI413 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3204049538 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| GOBERNACION DEL AMAZONAS | NIT: 899.999.336-9 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 10 20-77 | LETICIA, AMAZONAS | 5927199 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DEL CONTRATO 1868-2025, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **05/08/2025** | **06/05/2026** | **$914,800,908.00** | |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | **05/08/2025** | **06/05/2026** | **$2,287,002,268.00** | |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **05/08/2025** | **05/01/2029** | **$228,700,227.00** | |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **05/01/2026** | **05/01/2031** | **$457,400,454.00** | |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***8,759,030.00 | $ ******20,000.00 | $ **********0.00 | $ *********8,779,030.00 | $ ****3,887,903,857.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
| DIANA CRISTINA VASQUEZ AGUDELO | 143338 | 100.00 |

| DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|
| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101475482

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101475482 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 08 | 2025 | 05 | 08 | 2025 | 00:00 | 05 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | VIETTA CONSTRUCCIONES S A S | | **NIT: 900.560.635-3** |
| **DIRECCIÓN:** CL 74 NRO. 15 - 80 INT1 OFI413 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 3204049538 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DEL AMAZONAS | | **NIT: 899.999.336-9** |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 10 20-77 | **CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS | **TELÉFONO:** | 5927199 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101475482

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101258885 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 07 | 2025 | 21 | 07 | 2025 | 00:00 | 21 | 12 | 2025 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| VIETTA CONSTRUCCIONES S A S | NIT: 900.560.635-3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 74 NRO. 15 - 80 INT1 OFI413 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3204049538 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| GOBERNACION DEL AMAZONAS | NIT: 899.999.336-9 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 10 Nº 10- 77 | LETICIA, AMAZONAS | 5927199 |

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DEL CONTRATO 1868-2025, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA.

ASEGURADO BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 21/07/2025 | 21/12/2025 | $569,400,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 21/07/2025 | 21/12/2025 | $569,400,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 21/07/2025 | 21/12/2025 | $569,400,000.00 |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****596,700.00 | $ ******20,000.00 | $ **********0.00 | $ **********616,700.00 | $ ******569,400,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| DIANA CRISTINA VASQUEZ AGUDELO | 143338 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101258885

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICION | SUCURSAL | COD.SUC | NO.POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101258885 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 07 | 2025 | 21 | 07 | 2025 | 00:00 | 21 | 12 | 2025 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | VIETTA CONSTRUCCIONES S A S | | **NIT: 900.560.635-3** |
| **DIRECCIÓN:** CL 74 NRO. 15 - 80 INT1 OFI413 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 3204049538 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| **ASEGURADO:** | GOBERNACION DEL AMAZONAS | IDENTIFICACIÓN | **NIT: 899.999.336-9** |
|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN:** CALLE 10 Nº 10- 77 | **CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS | **TELÉFONO:** | 5927199 |

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 21/07/2025 | 21/12/2025 | $569,400,000.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 21/07/2025 | 21/12/2025 | $569,400,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 21/07/2025 | 21/12/2025 | $569,400,000.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101258885

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101258885 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 08 | 2025 | 21 | 07 | 2025 | 00:00 | 21 | 12 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| VIETTA CONSTRUCCIONES S A S | NIT: 900.560.635-3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 74 NRO. 15 - 80 INT1 OFI413 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3204049538 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| GOBERNACION DEL AMAZONAS | NIT: 899.999.336-9 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 10 20-77 | LETICIA, AMAZONAS | 5927199 |

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DEL CONTRATO 1868-2025, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA.

ASEGURADO BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***(596,700.00) | $ ****(20,000.00) | $ **********0.00 | $ *********(616,700.00) | $ ****(569,400,000.00) | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| DIANA CRISTINA VASQUEZ AGUDELO | 143338 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101258885

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101258885 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 08 | 2025 | 21 | 07 | 2025 | 00:00 | 21 | 12 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | VIETTA CONSTRUCCIONES S A S | | **NIT: 900.560.635-3** |
| **DIRECCIÓN:** CL 74 NRO. 15 - 80 INT1 OFI413 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 3204049538 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DEL AMAZONAS | | **NIT: 899.999.336-9** |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 10 20-77 | **CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS | **TELÉFONO:** | 5927199 |

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

TEXTO ACLARATORIO

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101258885

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101258885 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 08 | 2025 | 05 | 08 | 2025 | 00:00 | 05 | 01 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| VIETTA CONSTRUCCIONES S A S | | NIT: 900.560.635-3 |
| DIRECCIÓN: CL 74 NRO. 15 - 80 INT1 OFI413 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 3204049538 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| GOBERNACION DEL AMAZONAS | | NIT: 899.999.336-9 |
| DIRECCIÓN: CALLE 10 20-77 | CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS | TELÉFONO 5927199 |

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DEL CONTRATO 1868-2025, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA.

ASEGURADO BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **05/08/2025** | **05/01/2026** | **$569,400,000.00** | |
| **PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **05/08/2025** | **05/01/2026** | **$569,400,000.00** | |
| **DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **05/08/2025** | **05/01/2026** | **$569,400,000.00** | |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****596,700.00 | $ ******20,000.00 | $ **********0.00 | $ **********616,700.00 | $ ******569,400,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| DIANA CRISTINA VASQUEZ AGUDELO | 143338 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101258885

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101258885 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 08 | 2025 | 05 | 08 | 2025 | 00:00 | 05 | 01 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | VIETTA CONSTRUCCIONES S A S | | **NIT: 900.560.635-3** |
| **DIRECCIÓN:** CL 74 NRO. 15 - 80 INT1 OFI413 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 3204049538 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DEL AMAZONAS | | **NIT: 899.999.336-9** |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 10 20-77 | **CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS | **TELÉFONO:** | 5927199 |

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 05/08/2025 | 05/01/2026 | $569,400,000.00 | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 05/08/2025 | 05/01/2026 | $569,400,000.00 | |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 05/08/2025 | 05/01/2026 | $569,400,000.00 | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101258885

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101258885 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 08 | 2025 | 05 | 08 | 2025 | 00:00 | 05 | 01 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | VIETTA CONSTRUCCIONES S A S | | **NIT: 900.560.635-3** |
| **DIRECCIÓN:** CL 74 NRO. 15 - 80 INT1 OFI413 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 3204049538 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DEL AMAZONAS | | **NIT: 899.999.336-9** |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 10 20-77 | **CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS | **TELÉFONO:** | 5927199 |

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

TEXTO ACLARATORIO

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101258885

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101258885 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 08 | 2025 | 05 | 08 | 2025 | 00:00 | 05 | 01 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| VIETTA CONSTRUCCIONES S A S | | NIT: 900.560.635-3 |
| DIRECCIÓN: CL 74 NRO. 15 - 80 INT1 OFI413 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 3204049538 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| GOBERNACION DEL AMAZONAS | | NIT: 899.999.336-9 |
| DIRECCIÓN: CALLE 10 20-77 | CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS | TELÉFONO 5927199 |

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DEL CONTRATO 1868-2025, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA.

ASEGURADO BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **05/08/2025** | **05/01/2026** | **$569,400,000.00** | |
| **PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **05/08/2025** | **05/01/2026** | **$569,400,000.00** | |
| **DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **05/08/2025** | **05/01/2026** | **$569,400,000.00** | |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****596,700.00 | $ ******20,000.00 | $ **********0.00 | $ **********616,700.00 | $ ******569,400,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| DIANA CRISTINA VASQUEZ AGUDELO | 143338 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101258885

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| República de Colombia<br>DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS | **RESOLUCIÓN N°**<br>( 0058 ) 29 JUL 2025<br>DEPENDENCIA: Oficina Asesora Jurídica |
|---|---|

**"Por medio de la cual se aprueba una póliza"**

## EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS

En uso de las facultades conferidas por la ley 80 de 1.993, y el Manual de Contratación de la Gobernación del Amazonas.

**C O N S I D E R A N D O:**

Que, mediante la modalidad de Selección de Licitación Publica, el Departamento del Amazonas suscribió el CONTRATO No. 1868-2025, VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S. con Nit: 900.560.635-3, representado legalmente por Karen Dayana Caicedo, identificado con el número de cedula de ciudadanía 1093141680, que tiene por objeto "CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA". Por un valor de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($4.574.004.535.19).

Que para dar cumplimiento al CONTRATO No. 1868-2025, el Contratista presento a la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. 21-44-101475482 Anexo: 0, y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101258885 Anexo: 0 de fechas 23 de julio de 2025, expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. con Nit: 860.0069.578-6.[1]

Que conforme a lo establecido en el numeral 7.2. Aprobación de la Garantía, Capitulo VII – Mecanismo de Cobertura de Riesgos del Manual de Contratación de la Gobernación del Amazonas las garantías deben ser aprobadas mediante resolución por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

Que por lo anterior se procede a efectuar el estudio para verificar los términos de amparo para garantizar:

| AMPAROS | VIG. DESDE | VIG. HASTA | V/R ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 21/07/2025 | 21/04/2026 | 914.800.908,00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 21/07/2025 | 21/04/2026 | 2.287.002.268,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 21/07/2025 | 21/12/2028 | 228.700.227,00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 21/12/2025 | 21/12/2030 | 457.400.454,80 |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | | | |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 21/07/2025 | 21/12/2025 | 569.400.000,00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 21/07/2025 | 21/12/2025 | 569.400.000,00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 21/07/2025 | 21/12/2025 | 569.400.000,00 |

[1] 7.2. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA: Previa a la ejecución del contrato, la garantía debe ser aprobada por el Asesor Jurídico de la Gobernación, siempre y cuando esta se constituya de acuerdo con las normas legales y en los términos pactados en los contratos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proyecto | Ivan David Urbina Landazuri | Cargo: Técnico Contratista | Firma: |
| Reviso | Carlos Arturo Castañeda Corredor | Cargo: Asesor | Firma: |
| Aprobó | Carlos Arturo Castañeda Corredor | Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica (E) | Firma: |
| *Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de: Jefe Oficina Asesora Jurídica.* | | | |

Que, en mérito de lo expuesto,

**R E S U E L V E:**

ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer y aprobar la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. 21-44-101475482 Anexo: 0, y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101258885 Anexo: 0 de fechas 23 de julio de 2025, expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. con Nit: 860.0069.578-6.

| AMPAROS | VIG. DESDE | VIG. HASTA | V/R ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 21/07/2025 | 21/04/2026 | 914.800.908,00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 21/07/2025 | 21/04/2026 | 2.287.002.268,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 21/07/2025 | 21/12/2028 | 228.700.227,00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 21/12/2025 | 21/12/2030 | 457.400.454,80 |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | | | |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 21/07/2025 | 21/12/2025 | 569.400.000,00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 21/07/2025 | 21/12/2025 | 569.400.000,00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 21/07/2025 | 21/12/2025 | 569.400.000,00 |

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de su vigencia.

Dada en Leticia a los, 29 JUL 2025

CARLOS ARTURO CASTAÑEDA CORREDOR
Jefe Oficina Asesora Jurídica

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proyecto | Ivan David Urbina Landazuri | Cargo: Técnico Contratista | Firma: |
| Reviso | Carlos Arturo Castañeda Corredor | Cargo: Asesor | Firma: |
| Aprobó | Carlos Arturo Castañeda Corredor | Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica (E) | Firma: |
| *Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de: Jefe Oficina Asesora Jurídica.* | | | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | Detalle | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.18225501 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 569.400.000,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 17 días para terminar *(5/01/2026 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aceptado | Detalle | |
| CO1.WRT.17644442 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Contrato de seguro | 3.887.903.857,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 5/01/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aceptado | Detalle | |
| CO1.WRT.17537621 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Contrato de seguro | 4.457.303.857,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 21/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aceptado | Detalle | |

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101475482 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 07 | 2025 | 21 | 07 | 2025 | 00:00 | 21 | 12 | 2030 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| VIETTA CONSTRUCCIONES S A S | | NIT: 900.560.635-3 |
| DIRECCIÓN: CL 74 NRO. 15 - 80 INT1 OFI413 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 3204049538 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| GOBERNACION DEL AMAZONAS | | NIT: 899.999.336-9 |
| DIRECCIÓN: CALLE 10 Nº 10- 77 | CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS | TELÉFONO 5927199 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DEL CONTRATO 1868-2025, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 21/07/2025 | 21/04/2026 | $914,800,908.00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 21/07/2025 | 21/04/2026 | $2,287,002,268.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 21/07/2025 | 21/12/2028 | $228,700,227.00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 21/12/2025 | 21/12/2030 | $457,400,454.00 |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***8,759,030.00 | $ ******20,000.00 | $ **********0.00 | $ *********8,779,030.00 | $ ****3,887,903,857.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| DIANA CRISTINA VASQUEZ AGUDELO | 143338 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

21-44-101475482

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101258885 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 07 | 2025 | 21 | 07 | 2025 | 00:00 | 21 | 12 | 2025 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| VIETTA CONSTRUCCIONES S A S | NIT: 900.560.635-3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 74 NRO. 15 - 80 INT1 OFI413 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3204049538 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| GOBERNACION DEL AMAZONAS | NIT: 899.999.336-9 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 10 Nº 10- 77 | LETICIA, AMAZONAS | 5927199 |

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DEL CONTRATO 1868-2025, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA.

ASEGURADO BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV | 21/07/2025 | 21/12/2025 | $569,400,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV | 21/07/2025 | 21/12/2025 | $569,400,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV | 21/07/2025 | 21/12/2025 | $569,400,000.00 |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****596,700.00 | $ ******20,000.00 | $ **********0.00 | $ **********616,700.00 | $ ******569,400,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| DIANA CRISTINA VASQUEZ AGUDELO | 143338 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101258885

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101258885 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 07 | 2025 | 21 | 07 | 2025 | 00:00 | 21 | 12 | 2025 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| VIETTA CONSTRUCCIONES S A S | | NIT: 900.560.635-3 |
| **DIRECCIÓN:** CL 74 NRO. 15 - 80 INT1 OFI413 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** 3204049538 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| GOBERNACION DEL AMAZONAS | | NIT: 899.999.336-9 |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 10 Nº 10- 77 | **CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS | **TELÉFONO:** 5927199 |

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV | 21/07/2025 | 21/12/2025 | $569,400,000.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV | 21/07/2025 | 21/12/2025 | $569,400,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV | 21/07/2025 | 21/12/2025 | $569,400,000.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.*

21-40-101258885

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Datos de la póliza

**Estado:**

Vigente

**Número de póliza:**

21-40-101258885

**Número de anexo:**

0

**Fecha de expedición:**

miércoles, 23 de julio de 2025

**Ramo:**

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

**Asegurado:**

GOBERNACION DEL AMAZONAS

**Tomador:**

VIETTA CONSTRUCCIONES S A S

**Inicio de vigencia:**

lunes, 21 de julio de 2025

**Fin vigencia:**

domingo, 21 de diciembre de 2025

**Valor total asegurado:**

$ 569.400.000,00

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

**Contactos para Verificación de Pólizas - Seguros del Estado SA y Seguros de Vida del Estado SA**

**Póliza Automóviles:**
- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

**Póliza Responsabilidad Civil de los Vehiculos de Servicio Público de Pasajeros:**
- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

**Póliza de Seguros Generales:**
- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com

**Póliza de Cumplimiento - RCE derivado de contratos:**
- **Teléfono:** 310 327 9980
- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

**Póliza de SOAT:**
- **Teléfono:** (601) 4324102 (a nivel nacional)
- **Correo electrónico:** operacionsoat@segurosdelestado.com

**Póliza de Vida:**
- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com

Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

**Nota:** Estos canales están destinados exclusivamente para la verificación de políticas.
Para presentar un PQRS, por favor ingrese al siguiente enlace: PQRS. (https://smartsupervision.segurosdelestado.com/PQRSD_GENERALES/Publica/)

Datos de la póliza

**Estado:**
Vigente

**Número de póliza:**
21-44-101475482

**Número de anexo:**
0

**Fecha de expedición:**
miércoles, 23 de julio de 2025

**Ramo:**
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

**Asegurado:**
GOBERNACION DEL AMAZONAS

**Tomador:**
VIETTA CONSTRUCCIONES S A S

**Inicio de vigencia:**
lunes, 21 de julio de 2025

**Fin vigencia:**
sábado, 21 de diciembre de 2030

**Valor total asegurado:**
$ 3.887.903.857,00

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

**Contactos para Verificación de Pólizas - Seguros del Estado SA y Seguros de Vida del Estado SA**

**Póliza Automóviles:**
- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

**Póliza Responsabilidad Civil de los Vehiculos de Servicio Público de Pasajeros:**
- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

**Póliza de Seguros Generales:**
- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com

**Póliza de Cumplimiento - RCE derivado de contratos:**
- **Teléfono:** 310 327 9980
- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

**Póliza de SOAT:**
- **Teléfono:** (601) 4324102 (a nivel nacional)
- **Correo electrónico:** operacionsoat@segurosdelestado.com

**Póliza de Vida:**
- **Correo electrónico:** verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com

Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

**Nota:** Estos canales están destinados exclusivamente para la verificación de políticas.
Para presentar un PQRS, por favor ingrese al siguiente enlace: PQRS. (https://smartsupervision.segurosdelestado.com/PQRSD_GENERALES/Publica/)

República de Colombia
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
OFICINA ASESORA JURIDICA

MEMORANDO

110 -

Leticia, 2025

PARA: TANIA MARIA SANZ ROSERO

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

DE: JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Asunto: Comunicación Designación de supervisión.

Por medio de la presente, en su calidad de funcionario (a) me permito comunicarle que ha sido designado como supervisor, para que ejerza el seguimiento técnico, administrativo, contable - financiero y jurídico a la ejecución del siguiente contrato:

| No. Del Contrato | Contratista | Objeto |
|---|---|---|
| 1868-2025 | VIETTA CONSTRUCCIONES SAS | CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA |

Es importante informar que, de acuerdo con lo establecido el artículo 4, el numeral 1° del artículo 26 y el artículo 51 de la Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el manual de supervisión de la Gobernación de Amazonas, la supervisión implica seguimiento y control respecto de la ejecución del objeto contractual y el servidor público o contratista responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual respectiva, en los términos señalados en la Constitución y la Ley, igualmente debe presentar informes escritos tal como lo establezca el contrato, suscribir las actas de inicio, aprobar y justificar, la adición, prórroga, suspensión, cesión o terminación anticipada del contrato o convenio; adicionalmente debe tener en cuenta la gestión contractual de la ejecución del contrato a supervisar en las herramientas Secop I, Secop II y Tienda Virtual del Estado Colombiano, según corresponda, donde deberá cargar los soportes de ejecución del mismo y supervisar el plan de pagos que debe cargar el contratista (este último, solo aplica en Secop II y Tienda Virtual), en aras de realizar una correcta y debida ejecución contractual dentro de las plataformas enunciadas. Es responsabilidad del supervisor cargar la información de ejecución del contrato y/o convenio en las carpetas digitales del archivo contractual establecidas por la Entidad.

Para la presentación de cada informe o entrega de producto, el supervisor debe expedir la respectiva certificación de recibo a satisfacción, verificar el correspondiente pago de aportes a la seguridad social o pago de parafiscales según corresponda y de acuerdo al periodo autorizado y las demás establecidas por la Ley; una vez finalizado el contrato o convenio, proyectar el acta de liquidación con los soportes respectivos, que deberá remitir a la Oficina Asesora Jurídica, para la revisión y tramite pertinente.

Cordialmente,

HUSSEIN MIJAIL SINISTERRA MARCHAND
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

Recibe,

TANIA MARIA SANZ ROSERO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó: Juliana Sánchez

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141214759145

(415)7707212489984(8020) 000014121475914 5

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 5 6 0 6 3 5 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 74 15 80 IN 1 OF 413

42. Correo electrónico contabilidad@viettaconstrucciones.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 1 1 1 2 1 1 | 6 0 1 5 2 2 8 5 0 7 | 3 1 3 2 1 6 6 0 2 0 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 3 9 0 | 2 0 1 2 1 0 0 4 | 4 2 1 0 | 2 0 1 2 1 0 0 4 | 4 9 2 3 | 7 1 1 2 | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CAICEDO PATIÑO KAREN DAYANA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141214759145

(415)7707212489984(8020) **000014121475914 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 5 6 0 6 3 5 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Características y formas de las organizaciones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

**Constitución, Registro y Última Reforma**

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | 0 1 |
| 72. Número | | 3 |
| 73. Fecha | 2 0 1 2 1 0 0 3 | 2 0 1 5 1 2 2 8 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 2 1 0 0 4 | 2 0 1 5 1 2 3 0 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 2 2 6 1 6 1 6 | 0 2 2 6 1 6 1 6 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | 4 |

Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 1 2 1 0 0 3 |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 |

**Composición del Capital**

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 7 | 2 0 1 2 1 0 0 4 | | - |
| 2 | 8 0 | 2 0 1 2 1 0 0 4 | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

**Vinculación económica**

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141214759145

(415)7707212489984(8020) **000014121475914 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 5 6 0 6 3 5 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 5 0 1 1 3 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 0 9 3 1 4 1 6 8 0 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CAICEDO | PATIÑO | KAREN | DAYANA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141214759145

(415)7707212489984(8020) **000014121475914 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 5 6 0 6 3 5 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 5 2 4 6 9 0 6 0 | 5 | 1 1 7 7 0 0 |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MENDOZA | RODRIGUEZ | SANDRA | MILENA |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 5 1 0 0 1 |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

# Certificado
# Bancario

Lunes, 3 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VIETTA  CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT 900560635, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 69800002043 | 2022/06/03 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Libertad y Orden

Departamento de Amazonas

# DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
## SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
### DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL



**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1868 -2025**
"CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA".

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1820 -2025**
"CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA".

**CONTRATISTA**
VIETTA CONSTRUCCIONES SAS
NIT:900.560.635-3
R/Legal KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO

**INTERVENTOR**
CONSORCIO SENDEROS PEATONALES

**DICIEMBRE 2025**

# Contenido

INTRODUCCIÓN....3

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....3

META FÍSICA PROYECTO....3

INFORMACIÓN CONTRACTUAL....4

CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA....5

AVANCE ACTIVIDADES MES AGOSTO:....6

INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO JURÍDICO....8

GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL CONTRATO OBRA....8

GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL ACTA INICIO OBRA....8

GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL CONTRATO INTERVENTORIA....9

GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO INTERVENTORIA....9

INFORMACIÓN FINANCIERA OBRA:....9
INFORMACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA:....10
INFORMACIÓN AMBIENTAL:....10

RECOMENDACIONES....10

CONCLUSIONES....10

## INTRODUCCIÓN

La Gobernación del Amazonas, mediante licitación pública No. 03 de 2025, seleccionó a la empresa VIETTA CONSTRUCCIONES SAS, representada por Karen Dayana Caicedo Patiño, para ejecutar el proyecto "Construcción de senderos peatonales en concreto estampado en la cabecera corregimental de Chorrera". El proceso se realizó conforme a los principios legales de economía, transparencia, selección objetiva, publicidad y responsabilidad, según las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.
La apertura del proceso fue ordenada por la resolución No. 1618 del 15 de mayo de 2025, y la adjudicación se formalizó mediante la resolución No. 2562 del 17 de julio de 2025. El acta de inicio del contrato de obra e interventoría se firmó el 5 de agosto de 2025.
El documento corresponde al Informe Mensual de Obra No. 01 (agosto de 2025) del contrato No. 1868 de 2025, y detalla las actividades ejecutadas entre el 5 y el 31 de agosto para avanzar en el cumplimiento del contrato.

## LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará en el área no municipalizada de Chorrera,




Figura 1. Área No Municipalizada de Chorrera

## META FÍSICA PROYECTO

De acuerdo con los ajustes realizados a los diseños suministrados por la entidad (Gobernación del Amazonas) se establecen las siguientes metas físicas para cada comunidad:

| COMUNIDAD | UBICACIÓN | ANCHO DE LA VÍA (m) | LONGITUD DE LA VIA (m) | TIPO DE VIA |
|---|---|---|---|---|
| CHORRERA | CENTRO-VEGSAM | 2.70 | 1740 | PAVIMENTO |

## INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| INFORMACIÓN GENERAL CONTRATISTA | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE OBRA |
| **CONTRATANTE** | GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 5/08/2025 |
| **No. DE CONTRATO OBRA** | 1868 DE 2025 |
| **OBJETO** | CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA |
| **CONTRATISTA** | VIETTA CONSTRUCCIONES SAS<br>NIT:900.560.635-3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO<br>CC. 1.093.141.680 |
| **VALOR INICIAL** | CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($4.574.004.535,19) |
| **PLAZO INICIAL** | CINCO (05) MESES |
| **FECHA DE INICIO DE CONTRATO:** | CINCO (05) DE AGOSTO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | TREINTA Y UN (31) DE DICIEMBRE DE 2025 |

| INFORMACIÓN GENERAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| **No. DE CONTRATO INTERVENTORIA** | 1820 DE 2025 |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025<br>NIT. 901.968.878-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | BORIS SENDEROS PEATONALES 2025<br>CC.: 10.768.196 |
| **VALOR INICIAL** | DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($276.631.970,97) |
| **PLAZO INICIAL** | CINCO (05) MESES |
| **FECHA DE INICIO DE CONTRATO:** | CINCO (05) DE AGOSTO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | TREINTA Y UN (31) DE DICIEMBRE DE 2025 |

## CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA

**CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CONTRACTUAL | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| **1,0** | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 4.931,00 | 10.326,73 | 50.921.089,62 |
| **2,0** | DEMOLICION MANUAL DE ESTRUCTURAS EXISTENTE | M3 | 114,00 | 345.776,24 | 39.418.490,92 |
| **3,0** | EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS CON RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 449,00 | 155.830,03 | 69.967.685,52 |
| **4,0** | NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ANDENES | M2 | 4.931,00 | 15.961,14 | 78.704.362,00 |
| **5,0** | BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS | M3 | 367,00 | 2.058.728,68 | 755.553.424,65 |
| **6,0** | ACERO DE AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA #5 | KL | 5.875,00 | 38.663,35 | 227.147.168,85 |
| **7,0** | CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES | M3 | 293,00 | 3.163.935,95 | 927.033.233,27 |
| **8,0** | ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE) | M2 | 3.448,00 | 110.022,60 | 379.357.917,04 |
| **9,0** | CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI | ML | 3.448,00 | 293.515,41 | 1.012.041.116,62 |
| **10,0** | CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS | ML | 3.483,00 | 289.756,11 | 1.009.220.525,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **11,0** | DILATACION DE PAVIMENTO (INCLUYE CORTES) | ML | 1.724,00 | 14.292,07 | 24.639.520,79 |
| | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | TOTAL | **4.574.004.535,15** |

## AVANCE ACTIVIDADES MES DICIEMBRE:

El periodo de ejecución de actividades se llevó la ejecución de la placa de concreto estampado. Se realizaron trabajos de alistamiento de formaletas en madera, revisión de niveles y continuidad de la excavación en el sector K0+0 a K0+140. Las actividades principales de obra incluyeron el amarre e instalación de refuerzos en acero, tanto para las canastas de bordillo como la colocación de malla electrosoldada de 5 mm. El avance más significativo fue el suministro e instalación de concreto de 3.000 psi en el tramo K0+0 a K0+140, cubriendo la construcción de bordillos y la placa. Estos trabajos se culminaron con el acabado flotado de la placa, la aplicación de rojo mineral, el sellado y el corte de dilatación cada 2.00 m. Además, se ejecutaron demoliciones a máquina de un pórtico de concreto (9.40 ML) y excavaciones manuales en zanja (hasta 70 CM de profundidad) para el paso de tuberías y redes de infraestructura.

La ejecución estuvo marcada por desafíos logísticos y técnicos. La obra se encontró con actividades no previstas como mayores excavaciones causadas por fallos de suelo (bajo la rasante) que demandan adecuación y mejoramiento para garantizar la estabilidad de las bases de cimentación. En logística, se presentó una restricción en la compra y despacho de materiales básicos de río, como gravilla y arena amarilla, debido al aumento del nivel del río Igara-Paraná, lo cual impide la extracción manual. Asimismo, la máquina dumper (mini volqueta), esencial para el trasiego de materiales, se encuentra averiada, lo que llevó a la incorporación de una motocarga con remolque como plan de contingencia. Respecto a los indicadores, el avance ejecutado acumulado es de 40.43% No obstante, el interventor certifica que las actividades ejecutadas cumplen con los estándares de calidad y las especificaciones técnicas.

Avance de Obra Chorrera



| Avance de Obra Chorrera – Localización y Replanteo |
| --- |
|  |
| Avance de Obra Chorrera – Valla Informativa |
|  |

## INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO JURÍDICO

### GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL CONTRATO OBRA

| PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL | |
|---|---|
| **GARANTÍA No.** | 21-44-101475482 Anexo 0 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO |

| Amparo | % | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| **Cumplimiento del contrato** | 10 | 21/07/2025 al 21/04/2026 | **$914.800.908,00** |
| **Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización** | 5 | 21/07/2025 al 21/12/2028 | **$228.700.227,00** |
| **Estabilidad y calidad de la obra** | 10 | 21/12/2025 al 21/12/2030 | **$457.400.454,00** |
| **Buen manejo del anticipo** | 100 | **21/07/2025 al 21/04/2026** | **$2.287.002.268,00** |

| PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | |
|---|---|
| **GARANTÍA No.** | 21-40- 101258885 Anexo 0 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO |

| Amparo | % | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| **Predios labores y operaciones y Otros** | **300 SMMLV** | **21/07/2025 a 21/12/2025** | **$569.400.000,00** |

### GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL ACTA INICIO OBRA

| PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL | |
|---|---|
| **GARANTÍA No.** | 21-44-101475482 Anexo 2 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO |

| Amparo | % | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| **Cumplimiento del contrato** | 10 | 05/08/2025 al 06/05/2026 | **$914.800.908,00** |
| **Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización** | 5 | 05/08/2025 al 05/01/2029 | **$228.700.227,00** |
| **Estabilidad y calidad de la obra** | 10 | 05/01/2026 al 05/01/2031 | **$457.400.454,00** |
| **Buen manejo del anticipo** | 100 | **05/08/2025 al 206/05/2026** | **$2.287.002.268,00** |

| PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | |
|---|---|
| **GARANTÍA No.** | 21-40- 101258885 Anexo 2 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO |

| Amparo | % | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| **Predios labores y operaciones y Otros** | **300 SMMLV** | **05/08/2025 a 05/01/2026** | **$569.400.000,00** |

GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL CONTRATO INTERVENTORIA

| **PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL** | |
|---|---|
| **GARANTÍA No.** | 11-44-101261258 Anexo 0 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO |

| Amparo | % | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| **Cumplimiento del contrato** | 10 | 01/08/2025 al 01/07/2026 | **$55.326.394,20** |
| **Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización** | 5 | 01/08/2025 al 01/01/2029 | **$41.494.795,65** |
| **Estabilidad y calidad de la obra** | 20 | 01/08/2025 al 01/07/2027 | **$82.989.591,30** |
| **Buen manejo del anticipo** | 100 | **01/08/2025 al 01/12/2025** | **$138.315.985.50** |

GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO INTERVENTORIA

| **PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL** | |
|---|---|
| **GARANTÍA No.** | 11-44-101261258 Anexo 3 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO |

| Amparo | % | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| **Cumplimiento del contrato** | 10 | 05/08/2025 al 30/06/2026 | **$55.326.394,20** |
| **Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización** | 10 | 05/08/2025 al 31/12/2028 | **$41.494.795,65** |
| **Estabilidad y calidad de la obra** | 10 | 05/08/2025 al 30/12/2026 | **$82.989.591,30** |
| **Buen manejo del anticipo** | 100 | **05/08/2025 al 30/11/2025** | **$138.315.985.50** |

## INFORMACIÓN FINANCIERA OBRA:

| CONCEPTO | % PRESENTADO | VALORES PAGADOS | VLR AMORTIZADO | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| **PAGO ANTICIPO** | 50% | $2.287.002.267,58 | | $ 2.287.002.267,58 |
| **ACTA PARCIAL # 1** | | | | |
| **ACTA PARCIAL # 2** | | | | |
| **ACTA PARCIAL # 3** | | | | |
| **VALOR PAGADO** | | | | $ 2.287.002.267,58 |

## INFORMACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA:

| CONCEPTO | % PRESENTADO | VALORES PAGADOS | VLR AMORTIZADO | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| **PAGO ANTICIPO** | 0% | $0.00 | | $ 0.00 |
| **ACTA PARCIAL # 1** | | | | |
| **ACTA PARCIAL # 2** | | | | |
| **ACTA PARCIAL # 3** | | | | |
| **VALOR PAGADO** | | | | $ 0.00 |

## INFORMACIÓN AMBIENTAL:

Ajustar el siguiente contenido generando leves variaciones ajustando todo al mes de octubre, e incluir que durante el periodo no se realizaron actividades de demolición y/o generación de Residuos de Construcción y Demolición - RCD. Durante el mes de octubre del año en curso se desarrollaron actividades constructivas, entre las cuales se incluyeron excavación manual, rocería en superficie, nivelación y compactación manual, actividades que generaron residuos solidos aprovechables, ordinarios y especiales, los cuales fueron almacenados en el centro de acopio temporal para luego garantizar una correcta gestión de los mismos.

Durante el mes de octubre no se requirió tramitar permisos ambientales ante la autoridad ambiental. El contratista garantizó el cumplimiento del 100% parcial para el periodo de octubre del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA, implementando cada uno de los programas establecidos con el fin de prevenir, controlar, mitigar y compensar los posibles impactos ambientales derivados del proyecto.

## RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista continuar con el desarrollo de las actividades programadas en el frente de trabajo en el área no municipalizada de Chorrera, dando continuidad al ritmo de ejecución que se ha venido consolidando. Asimismo, considerando las condiciones climáticas propias de la temporada invernal, se sugiere implementar medidas de protección para el concreto recién vaciado, tales como la instalación de carpas o cubiertas temporales, con el fin de preservar la calidad, evitar el lavado superficial por lluvias y garantizar el adecuado proceso de fraguado. Además, se recomienda continuar con el avance positivo que viene presentando el contratista

## CONCLUSIONES

Al corte del 10 diciembre de 2025 se tiene un avance ejecutado acumulado del 40.43% frente al programado del 8.42%, con esto se da cumplimiento a la programación de obra.

**Elaboró:**
**Ing. MIGUEL ANGEL CORDOBA BURGOS**
PE Apoyo a la Supervisión
Gobernación del Amazonas

**Elaboro:**
**Ing. JOHANNA ANDREA PEREZ PEREZ**
PU Apoyo a la Supervisión
Gobernación del Amazonas