ALCALDÍA DE SARAVENA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

Calle 25 Nº 15-40 Barrio Centro - Código Postal: 815010

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :	375 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2025					**ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA No. 375 DEL 2025**	
OBJETO:	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO EN LA PLAZOLETA DE LA VIRGEN Y ZONA VERDE DE LA DIAGONAL 30 CON CALLE 25, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			FECHA DE INICIO:	03 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 37,000,000.00					**FECHA DEL ACTA:**	17 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO			FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE DICIEMBRE DE 2025	**VALOR PRESENTE ACTA:**	$37,000,000.00
CONTRATISTA:	ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S	**NIT:**	900641110-7				
R/L:	CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ	**CC:**	1.116.798.801 DE ARAUCA				
SUPERVISOR:	ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO	**RESOLUCIÓN:**	3042 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA DE PRESENTE ACTA:	17 DE DICIEMBRE DE 2025	**PERIODO DEL ACTA:**	DEL 03/12/2025 AL 17/12/2025
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA						

En el Municipio de Saravena, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron: la empresa ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S R/L CESAR DAVID GALVIS BOHÓRQUEZ, en calidad de contratista y la ingeniera ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO como Secretaria de Planeación e Infraestructura, supervisora mediante la resolución No. 3042 del 03 de diciembre de 2025, para dejar constancia de la presente Acta de Recibo Final del Contrato de obra No. 375 del 2025, en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor.

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V.TOTAL**
1.0	**ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO - PLAZOLETA VIRGEN**				**$ 16,510,805.47**		**$ 16,510,805.47**		**$ 16,510,805.47**
1.2	ADECUACIÓN DE PISO Y BORDILLOS								
1.1.1	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL	M2	154.00	$ 8,759.00	$ 1,348,886.00	154.00	$ 1,348,886.00	154.00	$ 1,348,886.00
1.1.2	ADOQUIN EN CONCRETO 10X20X6 cm	M2	2.00	$ 246,353.00	$ 492,706.00	2.00	$ 492,706.00	2.00	$ 492,706.00
1.1.3	APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO Y BORDILLOS	M2	20.64	$ 19,468.00	$ 401,819.52	20.64	$ 401,819.52	20.64	$ 401,819.52
1.2	RESTAURACIÓN MONUMENTO								
1.2.1	RESTAURACIÓN DE ESCULTURA RELIGIOSA	UND	1.00	$ 2,379,649.00	$ 2,379,649.00	1.00	$ 2,379,649.00	1.00	$ 2,379,649.00
1.2.2	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PEDESTAL Y COLUMNA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA RELIGIOSA	UND	1.00	$ 509,969.00	$ 509,969.00	1.00	$ 509,969.00	1.00	$ 509,969.00
1.3	ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES								
1.3.1	DESHIERBE Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES	M2	48.83	$ 12,165.00	$ 594,016.95	48.83	$ 594,016.95	48.83	$ 594,016.95
1.3.2	SIEMBRA DE IXORAS	UND	10.00	$ 41,720.00	$ 417,200.00	10.00	$ 417,200.00	10.00	$ 417,200.00
1.4	ILUMINACIÓN SOLAR Y MOBILIARIO URBANO								
1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TIPO LED AUTONOMA 300W	UND	3.00	$ 941,433.00	$ 2,824,299.00	3.00	$ 2,824,299.00	3.00	$ 2,824,299.00
1.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARA LUMINARIA SOLAR H=3.5 M	UND	3.00	$ 742,017.00	$ 2,226,051.00	3.00	$ 2,226,051.00	3.00	$ 2,226,051.00
1.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES SOLARES, ORIENTADOS A ESCULTURA RELIGIOSA	UND	4.00	$ 477,533.00	$ 1,910,132.00	4.00	$ 1,910,132.00	4.00	$ 1,910,132.00
1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS DE CONCRETO	UND	3.00	$ 1,135,359.00	$ 3,406,077.00	3.00	$ 3,406,077.00	3.00	$ 3,406,077.00
2.0	**ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO - DIAGONAL 30 CON CALLE 25**				**$ 20,489,194.53**		**$ 20,489,194.53**		**$ 20,489,194.53**
2.1	**ADECUACIÓN DE PISO**								
2.1.1	ADOQUIN EN CONCRETO 10X20X6 cm	M2	36.14	$ 246,353.00	$ 8,903,197.42	36.14	$ 8,903,197.42	36.14	$ 8,903,197.42
2.1.2	ADECUACIÓN DEL PISO CON TRITURADO DE 3/4"	M2	30.65	$ 39,470.00	$ 1,209,755.50	30.65	$ 1,209,755.50	30.65	$ 1,209,755.50
2.2	**CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA ESCULTURA RELIGIOSA**								$ -
2.2.1	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA ESCULTURA RELIGIOSA DIM 0.50*0.50 H=0.40 M EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	1.00	$ 579,574.61	$ 579,574.61	1.00	$ 579,574.61	1.00	$ 579,574.61
2.3	**ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES**								$ -
2.3.1	SIEMBRA DE IXORAS	UND	25.00	$ 41,720.00	$ 1,043,000.00	25.00	$ 1,043,000.00	25.00	$ 1,043,000.00
2.4	**ILUMINACIÓN SOLAR Y MOBILIARIO URBANO**								$ -
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TIPO LED AUTONOMA 300W	UND	3.00	$ 941,433.00	$ 2,824,299.00	3.00	$ 2,824,299.00	3.00	$ 2,824,299.00
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARA LUMINARIA SOLAR H=3.5 M	UND	3.00	$ 742,017.00	$ 2,226,051.00	3.00	$ 2,226,051.00	3.00	$ 2,226,051.00
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES SOLARES, ORIENTADOS A ESCULTURA RELIGIOSA	UND	3.00	$ 477,533.00	$ 1,432,599.00	3.00	$ 1,432,599.00	3.00	$ 1,432,599.00
2.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS DE CONCRETO	UND	2.00	$ 1,135,359.00	$ 2,270,718.00	2.00	$ 2,270,718.00	2.00	$ 2,270,718.00
	VALOR TOTAL COSTO OBRA CIVIL				**$ 37,000,000.00**		**$ 37,000,000.00**		**$ 37,000,000.00**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	37,000,000.00	**PORCENTAJES DE EJECUCION**
VALOR DEL ANTICIPO	$	-	
VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	$	37,000,000.00	100.00%
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA	$	-	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$	37,000,000.00	
VALOR POR EJECUTAR	$	-	0.00%

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

Firma

CESAR DAVID GALVIS BOHÓRQUEZ
R/L ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista

Firma

ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Supervisor R/N 3042 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025