ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No. 4

OBJETO CONTRATO ES: "RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Lugar de la reunión:	Sala de juntas SGA - CVS
Fecha de la reunión:	19/12/2025
Hora de inicio de la reunión:	2:00 P.M
Hora de terminación de la reunión	3:00 P.M
No. Consecutivo del acta conjunta	04

Asistentes:

ENTIDAD	***ROL O CARGO***
Por CONINARQ S.A.S Yenifer Castro Martínez	Representante legal CONINARQ S.A.S
Por CONSORCIO ARROYO CAROLINA Claudia Carvajal Pineda	Representante legal CONSORCIO ARROYO CAROLINA
Por CVS Albeiro Antonio Arrieta López	Subdirector de Gestión Ambiental – Supervisor CVS
Por CVS Karla Franco Usta	Apoyo a la supervisión CVS
Por CVS María Angélica Sáez	Asesora de Dirección

Orden del Día:

NUMERAL	***DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS***
1	**ORDEN DEL DÍA:** - Saludo a los asistentes - Intervención de participantes - Inquietudes y/o propuestas - Lectura de Compromisos
2	**GENERALIDADES:** La CVS suscribió los contratos No 047 y 051 – 2025 para implementar actividades de obra e interventoría respectivamente del proyecto con OBJETO: "RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". el cual cuenta con Acta de Inicio de fecha de 15 de septiembre del 2025.
3	**AVANCES DE ACTIVIDADES:**

Intervención del Supervisor Albeiro Arrieta

El supervisor expone la necesidad de conocer el avance general del proyecto a la presente fecha en aras de proximidad de la fecha de finalización del mismo y solicita a los representantes de obra e interventoría expresar sus opiniones respecto a la finalización de las actividades en la fecha contractual teniendo en cuenta el comportamiento atípico que se ha venido presentando en el clima durante estos últimos meses del año.

Asimismo, resalta la importancia de exponer todas las inquietudes que se puedan tener con respecto a las afectaciones que puedan tener las actividades ya que esto es clave para la correcta ejecución del proyecto y de que este finalice con éxito.

Intervención del Contratista de Obra

El contratista informa que el avance reportado en la última fecha de corte 15 de diciembre de 2025, correspondiente a un 86,39%, no ha sufrido cambio alguno, debido a las condiciones hidrológicas que se han venido presentando en la zona de ejecución de proyecto dado que las mismas han ocasionado que se suspendan las actividades, esto debido a las siguientes condiciones:

- Inestabilidad generalizada del terreno, generando superficies pantanosas y pérdida de capacidad portante.
- Descarrilamiento recurrente de las orugas de la maquinaria amarilla, debido al reblandecimiento del suelo tras las lluvias.
- Imposibilidad de traslado seguro de la maquinaria pesada entre frentes de trabajo.
- Condiciones inseguras para el personal en campo debido a los terrenos inestables debido a la saturación existente, lo que representa un riesgo para su seguridad e integridad.
- Suspensión forzada de actividades durante varios días, ante la imposibilidad técnica y operativa de trabajar sobre terrenos pantanosos.

Por esta y otras razones el contratista de obra se vio en la necesidad de solicitar ante la interventoría el día 16 de diciembre de 2025 una suspensión del contrato hasta superar las condiciones que ocasionan la presente necesidad, dicha solicitud y su justificación es presentada en este comité y adjuntada a la presente acta.











IMÁGENES DE CONDICIONES PRESENTADAS EN OBRA.

Intervención del representante de interventoría.

El representante de interventoría expresa haber recibido la solicitud de suspensión de actividades y la justificación del contratista, la cual fue analizada detalladamente por el equipo técnico y profesional de la interventoría, esto junto al seguimiento diario que se viene realizando al proyecto y visitas adicionales de los profesionales especialistas, con el fin de verificar directamente las condiciones reales en el terreno y dar una pronta respuesta a dicha solicitud.

De parte de la interventoría CONINARQ S.A.S se da aval a la solicitud del contratista de obra dado que las condiciones que se lograron observar en campo están acordes con las expuestas en la solicitud del contratista, adicional a eso, el equipo técnico manifiesta su preocupación de continuar las actividades con las condiciones actuales que se vienen presentando dado que no se puede garantizar una adecuada ejecución de las mismas y menos de forma segura para el personal en campo.

El aval fue presentado el día 18 de diciembre de 2025, adicional a eso es presentado en este comité y adjuntado en la presente acta.

	Intervención Supervisor Albeiro Arrieta El supervisor manifiesta que luego de conocer la problemática expuesta por el contratista y avalada técnicamente por el interventor externo, indica estar de acuerdo con la suspensión de actividades, así mismo, solicita la elaboración de las actas de suspensión a partir del día 22 de diciembre del presente año, un periodo de un (01) mes, hasta que las condiciones que dieron inicio a la misma sean superadas.
4	**CONCLUSIONES** • Se decide suspender los contratos de obra e interventoría por un periodo de un (01) mes calendario. • Dependiendo del comportamiento de las condiciones climáticas que se presenten en la zona se tomara la decisión de levantar la suspensión de forma adelantada al plazo estipulado o de prorrogar la misma. **COMPROMISOS CVS** • Elaborar las actas de suspensión y realizar su debido proceso de aprobación. **COMPROMISOS CONTRATISTA E INTERVENTORIA** • Entregar los anexos al presente comité para la sustentación de la suspensión.

Firma de los presentes al Comité Operativo:

ENTIDAD	NOMBRE	FIRMA
Por CONINARQ S.A.S	Yenifer Castro Martínez	
Por CONSORCIO ARROYO CAROLINA	Claudia Carvajal Pineda	
Por CVS	Albeiro Antonio Arrieta López	
Por CVS	Karla Franco Usta	
Por CVS	María Angélica Sáez	