Gobierno de ANSERMA | Obras Públicas e Infraestructura

MUNICIPIO DE ANSERMA

ACTA PARCIAL 6

ROBLE INGENIERÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
FECHA	

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INTERVENTORÍA **ACTA N°** 6 ACTA FINAL ☐ **VALOR BASICO** $ 117.397.427 **PERIODO** DEL 26 AL 30 DE AGOSTO Y DEL 14 DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CM-001-2024

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTNO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA CENTRICA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANSERMA.

INTERVENTOR: ROBLE INGENIERÍA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DIEGO ALEJANDRO GIRALDO LOPEZ

CONTRATISTA: CONSORCIO PORVENIR CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2024

PLAZO INICIAL: 159 DÍAS PLAZO ACUMULADO: 214 días

FECHA DE INICIO DEL CONTRA1 26/03/2025 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 9/12/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/08/2025 FECHA DE REANUDACIÓN: 14/10/2025

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 444.717.875,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 444.717.875,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _1___ de fecha 26/06/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
1	1	Director de interventoría	$ 4.500.000	0	7	$ 31.500.000	$ 4.500.000	0	3	$ 13.500.000	0,00	$ -	3,00	$ 13.500.000,00
2	1	Residente de interventoría	$ 7.000.000	0	7	$ 49.000.000	$ 7.000.000	0	3	$ 21.000.000	0,00	$ -	3,00	$ 21.000.000,00
3	1	Director de interventoría	$ -	0	0	$ -	$ 3.900.000	0	4	$ 15.600.000	1,83	$ 7.137.000	3,83	$ 14.937.000,00
4	1	Residente de interventoría	$ -	0	0	$ -	$ 5.500.000	0	4	$ 22.000.000	1,83	$ 10.065.000	3,83	$ 21.065.000,00
5	1	Tabajadora Social	$ 2.500.000	0	7	$ 17.500.000	$ 2.500.000	0	7	$ 17.500.000	1,83	$ 4.575.000	6,83	$ 17.075.000,00
6	1	Profesional SST	$ 2.250.000	0	7	$ 15.750.000	$ 2.250.000	0	7	$ 15.750.000	1,83	$ 4.117.500	6,83	$ 15.367.500,00
7	1	Alquiler Vehiculo 4x4	$ 4.500.000	0	7	$ 31.500.000	$ 4.500.000	0	0	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 13.500.000,00
8	1	Comisión topografia (topógrafo/inspector y 2 cadeneros)	$ 4.000.000	0	6	$ 24.000.000	$ 4.000.000	0	3	$ 12.000.000	0,00	$ -	3,00	$ 12.000.000,00
9	1	Profesional Ambiental	$ -	0	0	$ -	$ 2.250.000		4	$ 9.000.000	1,83	$ 4.117.500	3,83	$ 8.617.500,00
10	1	Ingeniero Auxiliar	$ -	0	0	$ -	$ 4.200.000		4	$ 16.800.000	1,83	$ 7.686.000	3,83	$ 16.086.000,00
11	1	Inspector	$ -	0	0	$ -	$ 4.000.000		3	$ 12.000.000	1,83	$ 7.320.000	3,83	$ 15.320.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 169.250.000**				**$ 155.150.000**		**$ 45.018.000**		**$ 168.468.000**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**1,85**				**1,85**		**1,85**		**$ 1,85**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 313.112.500**				**$ 287.027.500**		**$ 83.283.300**		**$ 311.665.800**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
1	1	Equipo de topografía - Estudios (Equipo completo)	$ 3.500.000	$ 1	$ 6	$ 21.000.000	$ 3.500.000	1	3	$ 10.500.000	0	$ -	3	$ 10.500.000,00
2	1	Ensayos de densidad con cono de arena paera base granular	$ 110.000	$ 30	$ 6	$ 19.800.000	$ 110.000	0	0	$ -	0	$ -	0	$ -
3	1	Prueba de resistencia al concreto a los 28 días	$ 110.000	$ 30	$ 6	$ 19.800.000	$ 110.000	0	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4	1	Alquiler Vehiculo 4x4	$ 4.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.500.000	1	7	$ 31.500.000	1,00	$ 4.500.000,00	6	$ 27.000.000,00
5	1	COMISIÓN DE TOPOGRAFIA, INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA - Estudios (Equipo completo)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.500.000	1	4	$ 30.000.000	1,00	$ 7.500.000,00	3	$ 22.500.000,00
6	1	ALQUILER OFICINA CON EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, SERVICIOS PÚBLICOS, EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.685.000	1	4	$ 6.740.000	2,00	$ 3.370.000,00	4	$ 13.480.000,00
7		ENSAYOS DE LABORATORIO (CONTRA FACTURA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.986.250	1	4	$ 7.945.000	0	-	2	$ 5.741.180,00

	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 60.600.000	86.685.000	$ 15.370.000,00	$ 79.221.180,00
*					
*	**SUBTOTAL (A+B)**	**$ 373.712.500**			
*	**IVA 19%**	**$ 71.005.375**			
*	**TOTAL PERSONAL Y COSTOS OPERACIONALES INCLUYE I.V.A**	**$ 444.717.875**			
*					

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	**98.653.300,00**	**19%**	**$ 117.397.427,00**
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			**$ 117.397.427,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 117.397.427**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma: Original Firmado
ROBLE INGENIERIA SAS
NIT. 901526157-4
R/L GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
CC.

Firma: Original Firmado
DIEGO ALEJANDRO GIRALDO LOPEZ
CC.
Supervisora de Contrato de Interventoría