INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y REGION "COONTRATAR"
NIT. No. 806.012.038-5
CONTRATO No. 1800 DE 2024

PERÍODO: JUNIO DEL 2025

ACTIVIDAD: **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR 47+100	PR 48+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	03 DE JUNIO DEL 2025
PR 48+500	PR 50+100	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	04 DE JUNIO DEL 2025
PR 50+100	PR 51+600	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	05 DE JUNIO DEL 2025
PR 51+600	PR 53+100	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	06 DE JUNIO DEL 2025
PR 53+100	PR 54+600	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	09 DE JUNIO DEL 2025
PR 54+600	PR 56+100	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	10 DE JUNIO DEL 2025
PR 56+100	PR 57+600	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	11 DE JUNIO DEL 2025
PR 57+600	PR 59+100	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	12 DE JUNIO DEL 2025
PR 59+100	PR 60+600	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	16 DE JUNIO DEL 2025
PR 60+600	PR 62+100	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	17 DE JUNIO DEL 2025
PR 62+100	PR 63+600	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	18 DE JUNIO DEL 2025
PR 63+600	PR 65+100	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	19 DE JUNIO DEL 2025
PR 65+100	PR 66+600	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	24 DE JUNIO DEL 2025
PR 66+600	PR 67+650	8,00	8,00	1,05	1,68	4	0,42	25 DE JUNIO DEL 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 47+500	PR 48+500	X		Triangular	300	3	100,00	03 DE JUNIO DEL 2025
PR 48+500	PR 49+000	X		Triangular	500	3	166,67	04 DE JUNIO DEL 2025
PR 50+100	PR 51+600	X		Triangular	450	3	150,00	05 DE JUNIO DEL 2025
PR 54+400	PR 54+600	X		Triangular	300	3	100,00	09 DE JUNIO DEL 2025
PR 55+000	PR 55+500	X		Triangular	500	3	166,67	10 DE JUNIO DEL 2025
PR 56+800	PR 57+300	X		Triangular	500	3	166,67	11 DE JUNIO DEL 2025
PR 57+600	PR 59+100	X		Triangular	500	3	166,67	12 DE JUNIO DEL 2025
PR 59+100	PR 60+600	X		Triangular	500	3	166,67	16 DE JUNIO DEL 2025
PR 60+600	PR 62+100	X		Triangular	600	3	200,00	17 DE JUNIO DEL 2025
PR 62+100	PR 63+600	X		Triangular	850	3	283,33	18 DE JUNIO DEL 2025
PR 63+600	PR 65+100	X		Triangular	700	3	233,33	19 DE JUNIO DEL 2025
PR 65+100	PR 66+600	X		Triangular	280	3	93,33	24 DE JUNIO DEL 2025
PR 66+600	PR 67+650	X		Triangular	400	3	133,33	25 DE JUNIO DEL 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 47+100	PR 48+000	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	03 DE JUNIO DEL 2025
PR 48+500	pr 49+300	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	04 DE JUNIO DEL 2025
PR 50+100	PR 51+000	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	05 DE JUNIO DEL 2025
PR 51+600	PR 52+700	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	6 DE JUNIO DEL 2025
PR 53+200	PR 54+300	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	09 DE JUNIO DEL 2025
PR 54+600	PR 55+000	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	11 DE JUNIO DEL 2025
PR 44+500	PR 45+000	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	10 DE JUNIO DEL 2025
PR 59+100	PR 60+000	X		Lado derecho e izquierdo	800	5	160,00	16 DE JUNIO DEL 2025
PR 60+000	PR 61+000	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	17 DE JUNIO DEL 2025
PR 62+100	PR 63+000	X		Lado derecho e izquierdo	900	5	180,00	18 DE JUNIO DEL 2025
PR 63+600	PR 64+000	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	19 DE JUNIO DEL 2025
PR 40+000	PR 41+000	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y REGION "COONTRATAR"
NIT. No. 806.012.038-5
CONTRATO No. 1800 DE 2024

PERÍODO: JUNIO DEL 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

- Se asistió a la capacitación el día 26 de Junio de 2025 con la administracion vial correspondiente al mes de Junio del 2025, con el tema del medio ambiente.

-Se realizo limpieza y recoleccion de basura en los PR42+000 hasta el PR44+000 el dia 27 de junio del 2025.

- Se realizó limpieza de calzada desde el PR47+100 hasta PR67+650

-Se realizo ramajeo de arboles desde el PR47+100 hasta PR67+650 (28 árboles)

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	32,9	56	0,59	90
2	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	6700,0	60	111,67	90
3	LIMPIEZA DE CUNETAS		Ml	6380,0	60	106,33	100
4	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	750,0	15	50,00	100
5	RAMAJEO DE ARBOLES		und	28,0	15	1,87	100

OBSERVACIONES

- En Julio se debe continuar priorizando la actividad de rocería.

- En el mes de Julio se debe continuar con la actividad de poda de ramas para el despeje de señales verticales y zona de carretera.

- Para el mes de Julio se debe continuar con la limpieza de bermas.

-Para el mes de Julio se debe priorizar la limpieza de obras de arte y/o alcantarillas

Aura tranía Ceballos

Contratista: COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION - COONTRATAR
AURA MARIA CEBALLOS MARMOL
C.C. No. 1.051.670.081 DE MOMPOX
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
ADMINISTRACION VIAL