INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y REGION "COONTRATAR"
NIT. No. 806.012.038-5
CONTRATO No. 1800 DE 2024

PERÍODO: 1 DE SEPTIEMBRE - 30 DE SEPTIEMBRE DE 205

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR 54+400	PR 57+900	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 57+900	PR 59+400	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 59+400	PR 60+900	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 60+900	PR 62+400	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 62+400	PR 63+900	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 63+900	PR 65+400	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 65+400	PR 66+900	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 66+900	PR 67+650	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 34+000	PR 35+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 35+500	PR 36+500	8,00	8,00	1,00	1,60	4	0,40	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 36+500	PR 38+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 38+000	PR 39+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 39+500	PR 41+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 41+000	PR 42+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 42+500	PR 44+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 44+000	PR 45+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 45+500	PR 47+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 47+000	PR 48+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 48+000	PR 49+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 49+500	PR 51+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 51+000	PR 53+000	8,00	8,00	2,00	3,20	4	0,80	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 54+400	PR 57+900	X		Triangular	650	3	216,67	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 57+900	PR 59+400	X		Triangular	450	3	150,00	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 59+400	PR 60+900	X		Triangular	550	3	183,33	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 60+900	PR 62+400	X		Triangular	500	3	166,67	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 62+400	PR 63+900			Triangular	550	3	183,33	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 63+900	PR 65+400	x		Triangular	350	3	116,67	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 65+400	PR 66+900	X		Triangular	600	3	200,00	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 66+900	PR 67+650	X		Triangular	350	3	116,67	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 34+000	PR 35+500	X		Triangular	600	3	200,00	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 35+500	PR 36+500	X		Triangular	350	3	116,67	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 36+500	PR 38+000	X		Triangular	400	3	133,33	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 38+000	PR 39+500	X		Triangular	350	3	116,67	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 39+500	PR 41+000	X		Triangular	550	3	183,33	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 41+000	PR 42+500	X		Triangular	350	3	116,67	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 42+500	PR 44+000	X		Triangular	400	3	133,33	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 44+000	PR 45+500	X		Triangular	400	3	133,33	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 45+500	PR 47+000	X		Triangular	350	3	116,67	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 47+000	PR 48+000	X		Triangular	380	3	126,67	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 48+000	PR 49+500	X		Triangular	400	3	133,33	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 49+500	PR 51+000	X		Triangular	400	3	133,33	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 51+000	PR 53+000	X		Triangular	300	3	100,00	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 54+400	PR 57+900	X		Lado derecho e izquierdo	350	5	70,00	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 57+900	PR 59+400	X		Lado derecho e izquierdo	400	5	80,00	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 59+400	PR 60+900	X		Lado derecho e izquierdo	350	5	70,00	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 60+900	PR 62+400	X		Lado derecho e izquierdo	600	5	120,00	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 62+400	PR 63+900	X		Lado derecho e izquierdo	450	5	90,00	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 63+900	PR 65+400	X		Lado derecho e izquierdo	380	5	76,00	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 65+400	PR 66+900	X		Lado derecho e izquierdo	600	5	120,00	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 66+900	PR 67+650	X		Lado derecho e izquierdo	600	5	120,00	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 34+000	PR 35+500	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 35+500	PR 36+500	X		Lado derecho e izquierdo	700	5	140,00	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 36+500	PR 38+000	X		Lado derecho e izquierdo	550	5	110,00	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 38+000	PR 39+500	X		Lado derecho e izquierdo	650	5	130,00	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 39+500	PR 41+000	X		Lado derecho e izquierdo	750	5	150,00	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 41+000	PR 42+500	X		Lado derecho e izquierdo	400	5	80,00	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 42+500	PR 44+000	X		Lado derecho e izquierdo	450	5	90,00	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 44+000	PR 45+500	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 45+500	PR 47+000	X		Lado derecho e izquierdo	400	5	80,00	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 47+000	PR 48+000	X		Lado derecho e izquierdo	600	5	120,00	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 48+000	PR 49+500	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 49+500	PR 51+000	X		Lado derecho e izquierdo	380	5	76,00	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PR 51+000	PR 53+000	X		Lado derecho e izquierdo	450	5	90,00	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y REGION "COONTRATAR"
NIT. No. 806.012.038-5
CONTRATO No. 1800 DE 2024
PERÍODO: 1 DE SEPTIEMBRE - 30 DE SEPTIEMBRE DE 205

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES	
	DER	IZQ					

OTRAS ACTIVIDADES

- Se asistió a la capacitación el día 26 de septiembre del 2025 con la administracion vial correspondiente al mes de septiembre del 2025.
-Se realizó limpieza y recoleccion de basura en los pr 41+700 hasta el PR 42+400 el dia 18 de Septiembre del 2025.
- Se realizó limpieza de calzada en los pr 54+000 al pr 67+650 y del pr 34+000 hasta pr 52+500
-Se realizó ramajeo de arboles desde pr 54+000 al pr 67+650 y del pr 34+000 hasta pr 53+000 (45 arboles)

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	50,4	84	0,60	85
2	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	10560,0	105	100,57	90
3	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	9230,0	63	146,51	100
4	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	900,0	13	69,23	100
5	RAMAJEO DE ARBOLES		UND	45,0	10	4,50	100
6	RECOLECCIÓN DE BASURAS		GLOBAL	1,0	9	0,11	100

OBSERVACIONES
- En octubre se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- En el mes de octubre se debe continuar con la actividad de poda de ramas para el despeje de señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de octubre se debe continuar con la limpieza de bermas.
-Para el mes de octubre se debe priorizar la limpieza de obras de arte y/o alcantarillas

Aura tranía Ceballos

Contratista: COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION - COONTRATAR
AURA MARIA CEBALLOS MARMOL
C.C. No. 1.051.670.081 DE MOMPOX
Representante Legal

INTERVENTOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
ADMINISTRACION VIAL