INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA"
NIT. No. 800.039.336-0
CONTRATO No. 1831 DE 2024

PERÍODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
15+0000	16+0000	8,00	9,00	1,00	1,70	4	0,43	
16+0000	17+0000	12,00	8,00	1,00	2,00	4	0,50	
17+0000	18+0000	8,00	10,00	1,00	1,80	4	0,45	
18+0000	19+0000	9,00	10,00	1,00	1,90	4	0,48	
19+0000	20+0000	10,00	11,00	1,00	2,10	4	0,53	
20+0000	21+0000	10,00	11,00	1,00	2,10	4	0,53	
1+0000	2+0000	4,00	5,00	1,00	0,90	4	0,23	
2+0000	3+0000	15,00	14,00	1,00	2,90	4	0,73	
3+0000	4+0000	10,00	11,00	1,00	2,10	4	0,53	
4+0000	5+0000	12,00	11,00	1,00	2,30	4	0,58	
5+0000	6+0000	13,00	9,00	1,00	2,20	4	0,55	
6+0000	7+0000	13,00	10,00	1,00	2,30	4	0,58	
7+0000	8+0000	15,00	9,00	1,00	2,40	4	0,60	
8+0000	9+0000	10,00	10,00	1,00	2,00	4	0,50	
9+0000	10+0000	11,00	9,00	1,00	2,00	4	0,50	
10+0000	11+0000	12,00	9,00	1,00	2,10	4	0,53	
11+0000	12+0000	9,00	10,00	1,00	1,90	4	0,48	
12+0000	13+0000	9,00	11,00	1,00	2,00	4	0,50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
3+0000	4+0000	X		Triangular	1250	3	416,67	
4+0000	5+0000	X		Triangular	1420	3	473,33	
5+0000	6+0000	X		Triangular	1630	3	543,33	
6+0000	7+0000	X		Triangular	1250	3	416,67	
7+0000	8+0000	X		Triangular	1200	3	400,00	
8+0000	9+0000	X		Triangular	650	3	216,67	
9+0000	10+0000	X		Triangular	550	3	183,33	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
2+0000	3+0000	X		AMBOS LADOS	350	5	70,00	
3+0000	4+0000	X		AMBOS LADOS	200	3	66,67	
4+0000	5+0000	X		AMBOS LADOS	200	3	66,67	
5+0000	6+0000	X		AMBOS LADOS	150	3	50,00	
6+0000	7+0000	X		AMBOS LADOS	200	3	66,67	
7+0000	8+0000	X		AMBOS LADOS	200	3	66,67	
8+0000	9+0000	X		AMBOS LADOS	200	3	66,67	
9+0000	10+0000	X		AMBOS LADOS	200	3	66,67	
10+0000	11+0000	X		AMBOS LADOS	200	3	66,67	
11+0000	12+0000	X		AMBOS LADOS	200	3	66,67	
12+0000	13+0000	X		AMBOS LADOS	200	3	66,67	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA"
NIT. No. 800.039.336-0
CONTRATO No. 1831 DE 2024

PERÍODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
9+0000	10+0000	X	X	5	5	1,00	
10+0000	11+0000	X	X	5	5	1,00	
11+0000	12+0000	X	X	5	4	1,25	
12+0000	13+0000	X	X	4	4	1,00	
13+0000	14+0000	X	X	6	4	1,50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Medio Ambiente con 5 jornales de trabajo.
- Se colocó la cinta de señalización peligro en el PR12+0650 y en el PR14+0850, con 5 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de ornato y embellecemiento en paso nacional por el municipio de El Banco y recolección de basuras con 5 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de tapahuecos con material suministrados por la Administración Vial con 10 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de retiro de señales verticales, donde se retiraron 15 unidades de señales con 10 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza de calzada con 15 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de mantenimiento a postes de referencia, en donde se pintaron y se colocaron los numeros con sus códigos en cada postes con material suministrado por la Administración Vial, donde fueron 20 postes con 10 jornales de trabajo

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	36,7	72	0,51	96
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	7950,0	21	378,57	94
3	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	2300,0	35	65,71	95
4	MANTENIMIENTO A POSTES DE REFERENCIA		UND	20,0	10	2,00	94
5	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES		UND	25,0	22	1,14	93
6	COLOCACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN		UND	2,0	5	0,40	98
7	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	2,0	15	0,13	100
8	TAPAHUECOS		M3	2,0	10	0,20	100
9	RETIRO DE SEÑALES VERTICALES		UND	15,0	10	1,50	95
10	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	55,0	15	3,67	95
11	VIGILANCIA EN LA VÍA		DÍAS	30,0	60	0,50	100

OBSERVACIONES

- En el mes de julio se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- En el mes de julio se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de julio se debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de julio se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA
ONEL ALFONSO ROCHA PELAEZ.
C.C. 12.584.138 del Banco Magdalena
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE