SENA - CFP 769124
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 76-1-2025-015893
19/12/2025 3:56:20 p. m.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
VT- 1663
Fecha: 2025-12-02

KM 11 VIA CENTRO VDA LOS LAURELES
COSTADO IZQ ADL BOMBA BIOMAX
3153237945 - 3173676389
BARRANCABERMEJA - SANTANDER

VERTICAL S.A.S.
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

VERTICAL PROTECCION CONTRA CAIDAS S.A.S.
Nit. 900846728-9
Responsable de IVA
safetybarrancabermeja@gmail.com

Nombre Cliente	Nit	Direccion	Telefono
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	899999034-1	CL 57 8 69	-

Ciudad Cliente	Fecha Venc.	Forma de Pago	Vendedor	Referencia
BOGOTA, D.C.	2025-12-02	CREDITO CLIENTES,	VARIOS	

Email Cliente
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Articulo	Cant	Vr Unitario	Valor Total
Mantenimiento de pasamanos de pasarela Se debe realizar el reemplazo completo de los pasamanos existentes en la pasarela de la estructura, utilizando tubería metálica de 2" de diámetro, cumpliendo con las especificaciones de seguridad y resistencia establecidas por la normatividad vigente aplicable para trabajo seguro en alturas y estructuras metálicas	7.00	$350,000.00	$2,450,000.00
Mantenimiento plataformas torre de altura: se requiere el suministro e instalación de plataforma metálica de trabajo para torre de entrenamiento en alturas. La plataforma debe contar con una escotilla de acceso incorporada, estar fabricada en rejilla reticulada de acero de alta resistencia y cumplir con las dimensiones y requerimientos establecidos por la normatividad vigente de seguridad estructural y protección contra caídas. Debe estar debidamente instalada en la estructura existente de la torre. Dimensiones de la plataforma: 2,90 m x 3,20 m	2.00	$5,500,000.00	$11,000,000.00
Mantenimiento escalera de acceso: Suministro e instalación de escalera realizada en acero estructural al carbón con acabado en pintura epóxica, laterales en tubería estructural cuadrada de 50 x 50 x 3 mm peldaños en barra antideslizante de 5/8, parte superior con plataforma de acceso de 60 x 60 cm en lamina alfajor. Ancho de 40 cm en su parte interna y en la parte superior de 1 metro para mejorar el acceso con equipos, contiene línea de vida. Longitud 12 m. Debe incluir primer año inspección.	1.00	$19,000,000.00	$19,000,000.00
Mantenimiento general de la superficie de la estructura Reparación superficial de estructura mediante limpieza asegurando la remoción del recubrimiento existente. Posteriormente, aplicar sistema de pintura epóxica en tres (3) manos, garantizando un espesor final mínimo de 3 mils, sobre toda la estructura de la torre y su pasarela. El proceso debe asegurar adecuada preparación de superficie, condiciones ambientales controladas y cumplimiento con normas técnicas de aplicación de recubrimientos industriales. Debe incluir: estructuras de acceso, plataformas, estructura pasarela y Estructura de torre.	1.00	$30,000,000.00	$30,000,000.00
ADICIONAL: Mantenimiento pasamanos pasarela (tubería 2?)	4.00	$350,000.00	$1,400,000.00
ADICIONAL: Plataforma metálica con escotilla 2,9 × 3,2 m	1.00	$3,905,000.00	$3,905,000.00
ADICIONAL: Escalera de acceso estructural 12 m con línea de vida	1.00	$6,650,000.00	$6,650,000.00
ADICIONAL: Mantenimiento general pintura epóxica 3 manos	1.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00

SUBTOTAL	**$75,605,000.00**
IVA 19%	**$14,364,950.00**
TOTAL	**$89,969,950.00**

SON : OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Concepto :

Observaciones Documento :
Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos Juridicos y Legales a una Letra de Cambio conforme a los articulos 621, 773, 774 del C.C.

Capacitaciones excluidas de IVA
Banco de Bogota - Cuenta de Ahorros N. 850115361
Titular: VERTICAL PROTECCION CONTRA CAIDAS S.A.S.

Código Único de Factura Electrónica:
5bf645e89ef0f537ecdb03cedae08ae7c8776ac191aff9300f7568f921a8757dde8aad01b1e80e7cff5a0a0723465866
Representación gráfica de la factura electrónica según decreto 2242 de 2015 articulo 3 parágrafo 1
DIAN Autoriza Numeración de Facturación Electrónica 18764100061967 de 2025-10-14 del VT1622 al VT5000 con fecha de vencimiento 2026-10-14 plazo 12 meses
Fecha/Hora Generacion: -
Fecha/Hora Validacion: 2025-12-02 - 15:48:15
Responsable de IVA
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas
Actividad Economica CIIU 8559
Impreso por VERTICAL PROTECCION CONTRA CAIDAS S.A.S. Nit. 900846728-9

ELABORO	ENTREGA	CONTABILIZO	Firma autorizada para aceptación
			C.C o Nit.