115 29/08/2025
Se continua en los actividades de obra en reumatologia, recibo 7, area financiera, piso noveno sur, los peisonos que ~~se~~ traba-jan en obra son 10 peisonos en cuadrillas y tambien peisonal de vidnos, y 4 peisonos en el area administrativa, las obra se. ejecutan de manera normal sin ningun contratiempos en los tiempos programados.

Cat Ramos
Consorcio Interhosmil

Andres Palacios B
Ing Andres Palacios B
SIU

116 30/08/2025
Se continuan actividades en las area de recibo 7, reumatologia, area financiera, y piso noveno sur, en estas areas intervienen 5 personas en las cuadrillas y dos personas del contrato de vidnos, y 4 personas en el area administrativa, las obras que se ejecutan en este momento siguen sin ningun contratiempos, en dos areas se pide el ingreso de. la parte electrica y de datos del hospital

Cat Ramos

Andres Palacios B
Arq Andres Palacios
SIU

117 01/09/2025
Se continuan actividades en las area de reumatologia, recibo 7, area financiera, piso 9 sur, en estas area se encuentran 5 personas en las cuadrillas y 4 en el area administrativa en las areas se esta pidiendo agilidad en la entregas, puesto que no se ven avances significativos para poder entregar en las areas requeridas

Cat Ramos
Consorcio Interhosmil

Andres Palacios B
Arq. Andres Palacios B
SIU

118 02/09/2025
Se continuan actividades en las areas de reumatologia, recibo 7, area financiera, y piso noveno sur, en estas actividades las ejecuten 5 personas en los cuadrillos y 4 en la area administrativa, en los horas de la tarde 2 pm se hizo comite de obra para ver como van los avances y entrega de los areas que se estan ejecutando en el momento

Cristel Romero
Consorcio Interhospital

Arq Andres Palacios B
SIU

119 03/09/2025
Se inicio el dia con charla de la SST del contratista, la charla es de riesgo mecanico Luego se continuan el las obras en reumatologia, recibo 7, area financiera, piso noveno sur; en estas areas intervienen 5 personas, en los cuadrillos y 4 en el area administrativa los obras se ejecutan sin ningun contratiempo

Cristel Romero

Arq. Andres Palacios B
SIU

120 04/09/2025
Se continuan actividades en las area de reumatologia, recibo 7, area financiera y piso noveno sur, estas areas se intervienen con 5 personas en los cuadrillos y 2 personas. contrato de los viernes en la zona administrativa 4 personas, En el area de reumatologia se requiere el ingreso de los datos por parte del hospital

Cristel Romero
Consorcio Interhospital

Arq. Andres Palacios B
SIU

121	05/09/2025	Se inicia el dia con una charla de la SST del contratista con el tema. de condiciones de seguridad, despues seguimos en las actividades en las areas de reumatologia, recibo 7, area financiera, y piso noveno sur, en estas obras intervienen 5 personas en los cuadrillos y dos personas en la instalacion de vidrios en el area recibo 7

Carl Romo
Consorcio Interhasmil

Andres Palacios B
Arq. Andres Palacios B
S.I.U

122	06/09/2025	Se continuan las actividades en las areas de reumatologia, recibo 7, area financiera, piso noveno sur, en estos dias se Ejecutan con 5 personas en los cuadrillos y en el area administrativa 4, en el area de financiera se requiere el ingreso de datos y electrico para poder avanzar en obra civil y no tener atraso en la obra.

Carl Romo
Consorcio Interhasmil

Andres Palacios B
Arq. Andres Palacios B
S.I.U

123	08/09/2025	Se continuan las actividades en las areas de reumatologia, area financiera, piso noveno sur, y recibo 7, en estos area intervienen 5 personas en los cuadrillos y 3 en el area administrativo, en el area de recibo 7. Se requiere ingreso de la parte hidraulica para el tramo de los lavamanos

Carl Romo
Consorcio Interhasmil

Andres Palacios B

124 09/09/2025
Se inicio el dia con una charla de la SST de la obra, con el tema trabajo en simultaneo, Luego se continua en obra en los oficios de rama de logia, area financiera, recibo 7, piso noveno SUI. en estas actividades se encuentran 5 personas en los cuadrillas y 3 personas en el area administrativa, las obras se ejecutan sin ningun problema.

Cesar Romero
Consorcio Interhasmil

Andres Palacios B
Arq. Andres Palacios B
SIU

125 10/09/2025
Se continuan actividades en las areas de recibo 7, reumatologia, area financiera, piso noveno SUI, en estas areas se intervienen con 5 personas en las cuadrillas y 3 personas en el area administrativa, en los horas de la tarde se cita a comite de obra en la oficina del coronel Herrera para dar parte de los avances y entregas de las areas

Cesar Romero
Consorcio Interhasmil

Andres Palacios B
Arq. Andres Palacios B
SIU

126. 11/09/2025
Se continuan actividades en las areas de recibo 7, reumatologia, area financiera y piso noveno SUI, en estas trabajan intervienen 5 personas, en las cuadrillas y 3 personas en el area administrativa, no se tienen contratiempos

Cesar Romero
Consorcio Interhasmil

Andres Palacios B
Arq. Andres Palacios B
S.N

127 12/09/2025
Se inicia el dia con una charla de la SST del Contratista, en el tema. uso obligatorio de guantes, Luego se continua en las areas de reumatologia, recibo 7. area financiera, piso noveno sur, en estas area intervienen 5 personas en los cuadrilla y 3 en el area administrativa, las obras se ejecutan sin ningun contratiempo.

Cont Romero
Andres Palacios B
SIV

128 13/09/2025
Se continuan actividades en las areas de reumatologia, recibo 7, area financier, piso noveno sur, en estas areas intervienes 5 peisonas en las cuadrilas y en el area administrativa 3 personas, en el area de financiera se requiere el ingreso de la parte electrica para poder instalar el techo puc y no tener que hacer muchos cajas de inspeccion, en el tema de obra se realizo sin ningun contratiempos

Cont Romero
Consorcio Interhasmi
Andres Palacios B
SIV

129 15/09/2025
Se continuan actividades en las areas de reumatologia, recibo 7, area financiero, y piso noveno sur, en estas areas intervienen 5 personas en las cuadrillas y 3 personas en el area administrativa, se requiere. ingreso de personal electrico en recibo 7 para finalizar el tema de Lamparas y tablero

Cont Romero
Consorcio Interhasmi
Andres Palacios B
SIV

130 16/09/20
Se inicia
SST del
mientos
rienes
3 peisono
el dia
obra pa
entregar

Consorcio

131 17/0
Se
de re
y pis
dos
los
en
acti
va
po
en
al

132

130 16/09/2025
Se inicia el dia con una charla de la SST del contrato, tema. manejo de Herramientas manuales, en estas obras intervienen 5 personas en las cuadrillas y 3 personas en el area administrativa el dia 15/09/2025 se hizo comite de obra para dar avances y tiempos de entrega

Carol Romero
Consorcio Interhospital

Andres Palacios B
S.I.V

131 17/09/2025
Se continuan actividades en los areas de recibo 7, reumatologia, area financiera y piso noveno sur, en estas actividades intervienen 5 personas en las cuadrillas y 3 personas en el area administrativa en el area, piso noveno sur, se queda en acta de comite de obra que el hospital va a intervenir algunas actividades para poder bajar el presupuesto y poder entregar el area completamente adecuada al servicio

Carol Romero
Consorcio Interhospital

Andres Palacios B
S.I.V

132 18/09/2025
Se inicia el dia con una charla de la SST del contratista, tema uso obligatorio de los EPP, Luego se continuar en las obras en reumatologia, recibo 7, area financiera, piso noveno sur con 6 personas en las cuadrilla

Carol Romero
Consorcio Interhospital.

Andres Palacios B
S.I.V.

133 19/09/2025
Se continuan actividades en las areas de reumatologia, recibo 7, area financiera piso noveno sur, en estas obras se ejecutan con 7 personas en los cuadrillas y 2 personas en la de vidrios instalacion en la parte administrativa se cuenta co 3 personas, estas obras se ejecutan sin ningun contratiempo.

Carl Romero
Consorcio Interhosmil

Indias Palacios B
SIV

134 20/09/2025
Se continua en obra en las areas de recibo 7, reumatologia, areas financier, piso noveno sur. en estas areas se intervienen con 6 personas en las cuadrillas y 3 en la parte administrativa, en los comites anteriores se dejo por escrito que no se podia pasar el presupuesto del contrato porque no abarcaba y se tiene que ajustar todo en el piso noveno sur.

Carl Romero
Consorcio Interhosmil

Indias Palacios B
SIV

135 22/09/2025
Se inicia el dia con una charla de la SST del contratista, en el tema, manipulación de carga, luego se continua con las actividades en las areas de reumatologia recibo 7, area financiera, piso noveno sur los pacientes que intervienen son 6 en la cuadrillas y 3 en la parte administrativa

Consorcio Interhosmil

Indias Palacios B
SIV

136- 23/09/2025
Se inicia el dia recalcando que el dia 22/09/2025 se realizo un comite de obra a las 10:30 am para ver los adonces de obra, Luego se continuo con el orden de dia que son las actividades en remotologia, reabo 7, area financiera y piso noveno sur, en estas actividades se ejecutan con 5 personas en el coach las y 3 en area administrativa

Cont Romero
Consorcio Interhospital

Andres Palacios SIV

137. 24/09/2025.
Se continuan actividades en los areas de reumatologia, piso novero sur, area financiero, reabo 7, los personas que intervienen son 5 personas en los cuadrillas y 3 personas contrato pueritas y 3 en el area administrativa, existe dia sele recomienda al contratista hacer llamado de atencion al contrato de dichos pues en la noche un vidrio de reumatologia casi ocasiona un accidente por falto de aseguror

Cont Romero
Consorcio Interhospital

Andres Palacios SIV

138 25/09/2025
Se continuan actividades en los areas de reumatologia, piso noveno sur, area financiera, reabo 7, las personas que intervienen en los obras son 5 personas en los cuadrilla y 3 en en los visitas se finaliza el dia sin ningun contratiempo

Cont Romero
Consorcio interhospital

Andres Palacios SIV

139 26/09/2025

Se continuan actividades en las areas de reumatologia, recibo 7, area financiera y piso noveno sur, estas areas se intervienen con 5 pasuros en los cuadrillas, 2 en contrato de espacios y 3 en el area administrativa, las obras se ejecutar sin ningun contratiempos. y se finaliza el dia sin problema y con el cronograma al dia.

Cap Ramos
Consorcio Interhasmi

Arq Andres Palacios
SIV

140 27/09/2025

Se continuan actividades en las areas de reumatologia, area financiera, piso noveno sur, recibo 7, en estas areas intervienen 5 personas en las cuadrillas y 2 en el contrato de viaños, 3 personas en el area administrativa, las obras se ejecutan sin ningun contratiempo, los cronogramas se ejecutan segun el tiempo pronosticado se termina el dia sin ningun contratiempo

1°

Cap Ramos
Consorcio Interhasmi

Arq Andres Palacios
SIV

141 29/09/2025

Se continuan actividades en las area de reumatologia, recibo 7, area finanpiero, piso noveno sur, en las horas de la mañana se lleva el comite de obra para verificar los avances que se tienen, y se ejecutan las obras con 5 personas en las cuadrillas

Capitan Ramos
Consorcio Interhasmi

Ing Andres Palacios
SIV

142 30/09/2025
Se continuan actividades en los areas de
Dermatologia, recibo y, area financiera, y
pso noveno su, se intervienen en estas
actividades 5 personas en los cuadrillas
y 2 en los contratos de viduos y en el
area administrativa, 3 personas, en estas
areas se ejecutan sin ningun contratiempo

Carl Ramos
Consorcio Interhasmil.

Arq Andres Palacios B
SIU

143 01/10/2025