INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE CONSULTORÍA
Nro. F36_252_2025

ACTA PARCIAL Nro._01

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA A LA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 1) OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA Y 2) OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS LAS HUACAS Y LOMA LARGA MUNICIPIO DE MORALES CAUCA

SUPERVISORA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ

MORALES, CAUCA
DICIEMBRE 2025

1_INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Nro. Contrato:	F36-252-2025
Contratante:	Municipio de Morales
Identificación:	Nit.: 891500982 – 6
Contratista:	CONSORCIO HIDRODISEÑOS 2025 Representante Legal: Laura Marcela Perea Vega consultoriascauca@gmail.com
Identificación:	Nit. No. 901.995.540-3
Objeto:	El contratista se obliga con el municipio de Morales - Cauca a la realizar los estudios y diseños para 1) Optimización del sistema de almacenamiento de agua potable y redes de distribución del acueducto de la cabecera municipal del municipio de Morales Cauca y 2) Optimización del sistema de almacenamiento de agua potable para las veredas Las Huacas y Loma Larga municipio de Morales Cauca
Plazo:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Valor inicial:	$ 525.385.000
Valor Adicional:	$ 0.00
Valor Total:	$ 525.385.000
CDP:	561 del 29 de julio de 2025 _ valor: $ 525.385.000
RP:	852 del 06 de noviembre de 2025 _ Valor: $ 525.385.000
Acta de inicio:	20 de noviembre de 2025
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2025
	EL MUNICIPIO DE MORALES, cancelará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Hasta el 90% del valor de la consultoría se pagará mediante actas parciales, pagadas de conformidad con el avance de la consultoría que se está ejecutando (a medida que se ponga a disposición del MUNICIPIO DE MORALES cada uno de los entregables y estos sean recibidos a satisfacción por el interventor y/o el supervisor).

Forma de pago:	El último pago, se efectuará con el acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato, acompañada del informe final de supervisión, en el cual se certifique el recibo a satisfacción de los entregables, de acuerdo con los términos de la propuesta económica presentada por el contratista.

2. ALCANCE Y OBJETIVO DEL CONTRATO

Para el municipio de Morales, es importante garantizar la prestación adecuada de los servicios públicos domiciliarios, y en este sentido ha venido trabajando e impulsando proyectos que contribuyen a la inversión social, en el sector de agua potable y saneamiento básico, y en este caso, con la celebración y ejecución del presente contrato, se busca contar contratar una consultoría especializada para la elaboración de estudios y diseños que permitan viabilizar proyectos clave. En este sentido, se hace necesaria la formulación del proyecto “Optimización del sistema de almacenamiento de agua potable y redes de distribución de acueducto de la cabecera municipal del municipio de Morales, Cauca”. De manera complementaria, se requiere estructurar el proyecto “Optimización del sistema de almacenamiento de agua potable para las veredas las Huacas y Loma larga en el Municipio de Morales, Cauca”, dirigido a resolver una situación crítica en zonas rurales que actualmente no cuentan con infraestructura operativa funcional.

En este orden de ideas para alcanzar el objetivo propuesto, se requiere desarrollar las actividades y volúmenes técnicos que se relacionan en la siguiente tabla:

1) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Diagnostico detallado de la situación del municipio	Und	1,00
2	Determinar la población afectada	Und	1,00
3	Catastro de redes existentes	Km	15,00
4	Apiques de verificación estado de redes existentes	Und	150,00
5	Levantamiento topográfico redes a proyectar	Km	15,00
6	Estudio de proyección de población y demanda de agua potable para cabecera municipal de morales	Und	1,00
7	Optimización de redes de distribución (desde nuevo tanque de almacenamiento y redes existentes dentro de la cabecera municipal)	Km	15,00
8	Diagnóstico y evaluación del sistema existente	Und	1,00
9	Criterios básicos de diseño	Und	1,00
10	Levantamiento topográfico	Und	1,00

1) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11	Geología, geomorfología, suelos y geotécnica para estructura de nuevo tanque de almacenamiento	Und	1,00
12	Análisis de presiones y caudal en el punto de conexión del nuevo tanque, para verificación de disponibilidad de caudal y presión	Und	1,00
13	Diseño hidráulico de nuevo tanque de almacenamiento (incluye conexiones y desagüe)	Und	1,00
14	Diseño estructural de nuevo tanque de almacenamiento (incluye estructuras menores)	Und	1,00
15	Estudio de patología estructural a tanque existente en uso	Und	1,00
16	Elaboración de presupuestos de obra	Und	1,00
17	Especificaciones técnicas	Und	1,00
18	Programa de adaptación de guía ambiental paga, documento técnico, documentos de profesional responsable, memorial de responsabilidad	Und	1,00

2) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS LAS HUACAS Y LOMA LARGA EN EL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Diagnostico detallado de la situación de las veredas las huacas y loma larga	Und	2,00
2	Estudio de proyección de población y demanda de agua potable para la vereda las huacas y la vereda loma larga	Und	2,00
3	Diagnóstico y evaluación del sistema existente	Und	2,00
4	Criterios básicos de diseño	Und	2,00
5	Levantamiento topográfico	Und	2,00
6	Geología, geomorfología, suelos y geotécnica para estructura de nuevo tanque de almacenamiento	Und	2,00
7	Diseño hidráulico de nuevos tanques de almacenamiento (incluye conexiones y desagüe) documento técnico, planos de detalles, documentos de profesional responsable, memorial de responsabilidad	Und	2,00
8	Diseño estructural de nuevos tanques de almacenamiento (incluye estructuras menores)	Und	2,00
9	Elaboración de presupuestos de obra	Und	2,00
10	Especificaciones técnicas	Und	2,00
11	Programa de adaptación de guía ambiental paga, documento técnico, documentos de profesional responsable, memorial de Responsabilidad	Und	2,00

Teniendo en cuenta que el proyecto se desarrolla en el sector de agua potable y saneamiento básico la ejecución del contrato se enmarca en el cumplimiento de las especificaciones técnicas se enmarca en el cumplimiento del Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000, y demás normas que lo actualizan

y/o modifican, entre las que se encuentran la Resolución 0330 de 2017 y la resolución 799 de 2021.

3. MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES AL CONTRATO

Acta de suspensión Nro. 01:	No aplica
Motivo:	No aplica
Acta de reinicio Nro. 01:	No aplica
Documento de adición y/o prórroga:	No aplica
Motivo:	No aplica

4. SEGUIMIENTO A GARANTÍAS DEL CONTRATO

POLIZA DEL CONTRATO			
Aseguradora		Aseguradora Solidaria de Colombia	
Nro. Póliza cumplimiento		430-47-994000073097 Anexo 0	
Nro. Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual		No Aplica	
SEGUIMIENTO AMPAROS			
Amparo	**Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	11/10/2025	30/06/2025	$ 105.077.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales	11/10/2025	31/12/2028	$ 26.269.250,00
Calidad del servicio	11/10/2025	11/10/2030	$ 52.538.500,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	No Aplica	No Aplica	No Aplica

ACTUALIZACIÓN POLIZA ACTA DE INICIO			
Aseguradora		Aseguradora Solidaria de Colombia	
Nro. Póliza cumplimiento		430-47-994000073097 Anexo 2	
Nro. Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual		No Aplica	
SEGUIMIENTO AMPAROS			
Amparo	**Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**

Cumplimiento	20/11/2025	30/06/2026	$ 105.077.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales	20/11/2025	31/12/2028	$ 26.269.250,00
Calidad del servicio	20/11/2025	31/12/2030	$ 52.538.500,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	No Aplica	No Aplica	No Aplica

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor inicial del contrato	$ 525.385.000	
Valor adicional del contrato	$ 0,00	
Valor acta parcial Nro. 01		$ 128.817.500
Pendiente por ejecutar		$ 396.567.500
Sumas iguales	$ 525.385.000	$ 525.385.000

VALOR POR PAGAR PRESENTE ACTA: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 128.817.500,00), Incluido IVA.

6. CRONOGRAMA DE CONSULTORIA

1) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	INICIO	FIN
1	Diagnostico detallado de la situación del municipio	20/11	25/11
2	Determinar la población afectada	22/11	12/12
3	Catastro de redes existentes	20/11	12/12
4	Apiques de verificación estado de redes existentes	25/11	25/11
5	Levantamiento topográfico redes a proyectar	22/11	22/12
6	Estudio de proyección de población y demanda de agua potable para cabecera municipal de morales	28/11	10/12
7	Optimización de redes de distribución (desde nuevo tanque de almacenamiento y redes existentes dentro de la cabecera municipal)	05/12	12/12
8	Diagnóstico y evaluación del sistema existente	02/12	25/11
9	Criterios básicos de diseño	10/12	26/11

1) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	INICIO	FIN
10	Levantamiento topográfico	12/12	22/12
11	Geología, geomorfología, suelos y geotécnica para estructura de nuevo tanque de almacenamiento	15/12	25/12
12	Análisis de presiones y caudal en el punto de conexión del nuevo tanque, para verificación de disponibilidad de caudal y presión	18/12	22/12
13	Diseño hidráulico de nuevo tanque de almacenamiento (incluye conexiones y desagüe)	20/12	28/12
14	Diseño estructural de nuevo tanque de almacenamiento (incluye estructuras menores)	22/12	30/12
15	Estudio de patología estructural a tanque existente en uso	26/12	30/12
16	Elaboración de presupuestos de obra	26/12	31/12
17	Especificaciones técnicas	26/12	31/12
18	Programa de adaptación de guía ambiental paga, documento técnico, documentos de profesional responsable, memorial de responsabilidad	26/12	31/12
2) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS LAS HUACAS Y LOMA LARGA EN EL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	INICIO	FIN
1	Diagnostico detallado de la situación de las veredas las huacas y loma larga	25/11	15/12
2	Estudio de proyección de población y demanda de agua potable para la vereda las huacas y la vereda loma larga	25/11	15/12
3	Diagnóstico y evaluación del sistema existente	28/11	08/12
4	Criterios básicos de diseño	10/12	20/12
5	Levantamiento topográfico	10/12	18/12
6	Geología, geomorfología, suelos y geotécnica para estructura de nuevo tanque de almacenamiento	05/12	25/12
7	Diseño hidráulico de nuevos tanques de almacenamiento (incluye conexiones y desagüe) documento técnico, planos de detalles, documentos de profesional responsable, memorial de responsabilidad	10/12	29/12
8	Diseño estructural de nuevos tanques de almacenamiento (incluye estructuras menores)	18/12	29/12
9	Elaboración de presupuestos de obra	18/12	29/12
10	Especificaciones técnicas	26/12	30/12
11	Programa de adaptación de guía ambiental paga, documento técnico, documentos de profesional responsable, memorial de Responsabilidad	26/12	30/12

7. ACTIVIDADES CONTRACTUALES

El presente contrato incluye la ejecución de las actividades que se relacionan en la siguiente tabla:

1) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Diagnostico detallado de la situación del municipio	Und	1,00	$ 9.520.000,00	$ 9.520.000,00
2	Determinar la población afectada	Und	1,00	$ 5.950.000,00	$ 5.950.000,00
3	Catastro de redes existentes	Km	15,00	$ 4.760.000,00	$ 71.400.000,00
4	Apiques de verificación estado de redes existentes	Und	150,00	$ 416.500,00	$ 62.475.000,00
5	Levantamiento topográfico redes a proyectar	Km	15,00	$ 3.570.000,00	$ 53.550.000,00
6	Estudio de proyección de población y demanda de agua potable para cabecera municipal de morales	Und	1,00	$ 11.900.000,00	$ 11.900.000,00
7	Optimización de redes de distribución (desde nuevo tanque de almacenamiento y redes existentes dentro de la cabecera municipal)	Km	15,00	$ 2.142.000,00	$ 32.130.000,00
8	Diagnóstico y evaluación del sistema existente	Und	1,00	$ 4.760.000,00	$ 4.760.000,00
9	Criterios básicos de diseño	Und	1,00	$ 3.570.000,00	$ 3.570.000,00
10	Levantamiento topográfico	Und	1,00	$ 9.520.000,00	$ 9.520.000,00
11	Geología, geomorfología,	Und	1,00	$ 19.040.000,00	$ 19.040.000,00

1) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	suelos y geotécnica para estructura de nuevo tanque de almacenamiento				
12	Análisis de presiones y caudal en el punto de conexión del nuevo tanque, para verificación de disponibilidad de caudal y presión	Und	1,00	$ 5.950.000,00	$ 5.950.000,00
13	Diseño hidráulico de nuevo tanque de almacenamiento (incluye conexiones y desagüe)	Und	1,00	$ 8.330.000,00	$ 8.330.000,00
14	Diseño estructural de nuevo tanque de almacenamiento (incluye estructuras menores)	Und	1,00	$ 15.470.000,00	$ 15.470.000,00
15	Estudio de patología estructural a tanque existente en uso	Und	1,00	$ 15.470.000,00	$ 15.470.000,00
16	Elaboración de presupuestos de obra	Und	1,00	$ 4.760.000,00	$ 4.760.000,00
17	Especificaciones técnicas	Und	1,00	$ 2.380.000,00	$ 2.380.000,00
18	Programa de adaptación de guía ambiental paga, documento técnico, documentos de profesional responsable,	Und	1,00	$ 3.570.000,00	$ 3.570.000,00

1) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	memorial de responsabilidad				
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 1) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA				**$ 339.745.000,00**

2) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS LAS HUACAS Y LOMA LARGA EN EL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Diagnostico detallado de la situación de las veredas las huacas y loma larga	Und	2,00	$ 9.520.000,00	$ 19.040.000,00
2	Estudio de proyección de población y demanda de agua potable para la vereda las huacas y la vereda loma larga	Und	2,00	$ 11.900.000,00	$ 23.800.000,00
3	Diagnóstico y evaluación del sistema existente	Und	2,00	$ 4.760.000,00	$ 9.520.000,00
4	Criterios básicos de diseño	Und	2,00	$ 3.570.000,00	$ 7.140.000,00
5	Levantamiento topográfico	Und	2,00	$ 9.520.000,00	$ 19.040.000,00
6	Geología, geomorfología, suelos y geotécnica para estructura de nuevo tanque de almacenamiento	Und	2,00	$ 19.040.000,00	$ 38.080.000,00
7	Diseño hidráulico de nuevos tanques de almacenamiento (incluye conexiones y desagüe)	Und	2,00	$ 8.330.000,00	$ 16.660.000,00

2) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS LAS HUACAS Y LOMA LARGA EN EL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	documento técnico, planos de detalles, documentos de profesional responsable, memorial de responsabilidad				
8	Diseño estructural de nuevos tanques de almacenamiento (incluye estructuras menores)	Und	2,00	$ 15.470.000,00	$ 30.940.000,00
9	Elaboración de presupuestos de obra	Und	2,00	$ 4.760.000,00	$ 9.520.000,00
10	Especificaciones técnicas	Und	2,00	$ 2.380.000,00	$ 4.760.000,00
11	Programa de adaptación de guía ambiental paga, documento técnico, documentos de profesional responsable, memorial de Responsabilidad	Und	2,00	$ 3.570.000,00	$ 7.140.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS LAS HUACAS Y LOMA LARGA EN EL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA				**$ 185.640.000,00**

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El presente informe corresponde a la ejecución del acta parcial del contrato, en la cual los ítems que se pretenden cobrar son los que se relacionan a continuación:

1) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA				
EJECUTADO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Diagnostico detallado de la situación del municipio	Und	1,00	$ 9.520.000,00
3	Catastro de redes existentes	Km	9,00	$ 42.840.000,00
4	Apiques de verificación estado de redes existentes	Und	75,00	$ 31.237.500,00
5	Levantamiento topográfico redes a proyectar	Km	9,00	$ 32.130.000,00
9	Criterios básicos de diseño	Und	1,00	$ 3.570.000,00
10	Levantamiento topográfico	Und	1,00	$ 9.520.000,00
	SUBTOTAL ITEM EJECUTADOS DE 1) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA			**$ 128.817.500,00**

De acuerdo con la tabla anterior, se procede a verificar el contenido de la información de cada volumen del proyecto, la cual debe dar cumplimiento de lo que trata el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS_2000, Resolución 0330 de 2017, y la Resolución 0799 de 2021.

1. Revisión del Diagnóstico detallado de la situación actual del sistema de acueducto – Municipio de Morales, Cauca

En mi calidad de supervisor del contrato de consultoría, realicé la revisión técnica del diagnóstico detallado del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Morales, Cauca, verificando su coherencia, suficiencia técnica y concordancia con lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000, así como con la Resolución 0330 de 2017 y la Resolución 0799 de 2021.

El diagnóstico presentado por el contratista integra de manera sistemática la información existente del sistema, complementada con actividades de campo,

permitiendo identificar el estado real de la infraestructura de almacenamiento y distribución, su nivel de servicio, las limitaciones operativas actuales y las brechas frente a los estándares normativos vigentes. Este diagnóstico constituye un insumo obligatorio para la formulación de alternativas de optimización, conforme a lo exigido por la normativa, al establecer que todo proyecto de optimización debe partir del conocimiento detallado del sistema existente y su comportamiento hidráulico real.

2. Revisión del Catastro de redes existentes del sistema de distribución de agua potable

(Aproximadamente 9 km de redes – Cabecera municipal de Morales, Cauca)

Se realizó la revisión técnica parcial del catastro de redes existentes del sistema de distribución de agua potable, el cual corresponde a aproximadamente nueve (9) kilómetros de red, verificando su conformidad con los lineamientos del RAS 2000 – Título B y la Resolución 0330 de 2017, en lo relacionado con el conocimiento y caracterización de la infraestructura existente.

El contratista entrega en esta primera entrega:

- Fichas técnicas de verificación en campo.
- Identificación del diámetro de las tuberías existentes.
- Identificación y estado del material de las tuberías, aspecto fundamental para evaluar pérdidas, vida útil remanente y vulnerabilidad del sistema.
- Inventario y estado de válvulas existentes.
- Trazado de la ruta de las redes.

Como supervisor, verifiqué que este catastro no se limita a un inventario descriptivo, sino que constituye un insumo técnico indispensable para la modelación hidráulica del sistema actual, permitiendo simular su comportamiento real, identificar deficiencias

hidráulicas (presiones inadecuadas, pérdidas, sectores críticos) y establecer las intervenciones requeridas para garantizar un nivel de servicio adecuado.

Este entregable es fundamental no solo para el diagnóstico actual, sino para la proyección del sistema a un horizonte de diseño de veinticinco (25) años, tal como lo establece la normativa vigente, permitiendo definir de manera objetiva las mejoras necesarias para asegurar la funcionalidad, continuidad y eficiencia del sistema en el largo plazo.

3. Revisión de Apiques de verificación del estado de las redes existentes

Se revisó el entregable correspondiente al 60% de los apiques indispensables para la verificación del estado de las redes existentes, los cuales constituyen una actividad obligatoria para la validación de la información histórica suministrada por la empresa operadora del sistema de acueducto.

Desde la supervisión se constató que los apiques permiten:

- Verificar en campo la correspondencia entre la información documental y la infraestructura realmente instalada.
- Confirmar materiales, diámetros, profundidades y estado físico de las tuberías.
- Corregir inconsistencias entre planos históricos y la realidad encontrada.

Esta actividad es técnicamente indispensable, dado que el RAS 2000 y la Resolución 0330 de 2017 exigen que los diseños de optimización se soporten en información verificada y confiable.

4. Revisión del levantamiento topográfico para redes de acueducto a proyectar

Se revisó el levantamiento topográfico detallado de las redes de acueducto a proyectar, verificando que este se haya realizado con el nivel de detalle exigido por la normativa vigente para proyectos de optimización de sistemas de distribución para los primeros nueve (9) kilometros.

A diferencia del catastro de redes existentes, este levantamiento topográfico se enfoca en:

- Identificación precisa de usuarios actuales y potenciales.
- Definición de alineamientos óptimos para las nuevas redes.
- Levantamiento detallado de paramentos, andenes, calzadas, vías y espacios públicos.
- Generación de información topográfica de alta resolución necesaria para la modelación hidráulica del sistema proyectado.

Como supervisor, constaté que la topografía realizada hasta la fecha es indispensable para el diseño hidráulico a 25 años, conforme a lo establecido en el RAS 2000 y la Resolución 0330 de 2017, ya que permite definir pendientes, cotas piezométricas, presiones de servicio y viabilidad técnica de los trazados propuestos.

5. Revisión de los criterios básicos de diseño del sistema de acueducto

Se revisó el documento de criterios básicos de diseño, verificando que los parámetros adoptados se encuentren alineados con la Resolución 0330 de 2017, la Resolución 0799 de 2021 y el RAS 2000.

En este entregable, el contratista establece de manera técnica y justificada:

- Población actual a servir.

- Proyección de población futura.
- Tasa de crecimiento poblacional.
- Horizonte de diseño de veinticinco (25) años.
- Parámetros hidráulicos adoptados para el sistema.

Desde la supervisión se valida que estos criterios se soportan en información de campo, diagnóstico técnico y normativa vigente, constituyéndose en la base fundamental para el dimensionamiento de redes, estructuras de almacenamiento y definición de alternativas de optimización.

6. Revisión del levantamiento topográfico del sitio propuesto para el nuevo tanque de almacenamiento

Finalmente, se revisó el levantamiento topográfico detallado del punto donde se proyecta la ubicación del nuevo tanque de almacenamiento, verificando que cuente con la precisión necesaria para el diseño hidráulico y estructural de la infraestructura.

Este levantamiento permite:

- Definir cotas de implantación.
- Verificar condiciones de acceso y entorno.
- Evaluar la capacidad del sistema para satisfacer la demanda actual y futura de la cabecera municipal y las zonas incluidas por la administración municipal.

Como supervisor, constato que este entregable es coherente con los criterios normativos y resulta indispensable para garantizar que el sistema de almacenamiento proyectado pueda cumplir con los requerimientos de continuidad, presión y cobertura del servicio, conforme a los estándares del sector.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO













Ahora bien, en cuanto al cumplimiento de los aportes a seguridad social, el contratista anexa la seguridad social del personal que se relaciona en la siguiente tabla.

CARGO	NOMBRE	NOVIEMBRE
Representante Legal	Laura Marcela Perea Vega	X
Consorciado	Leidy Jhoana Ordoñez Paz	X
Director de Consultoría	Andrés Alexander Ortiz Mora	X
Ingeniero Especialista Sanitario y Ambiental	Fernando Andrés Chacón Cabarico	X
Ingeniero Especialista en Recursos Hídricos	Claudia Solano	X
Ingeniero Especialista en Estructuras	Leonardo David Bravo Urueta	X
Ingeniero especialista en Geotecnia	Leixer Alfonso Rivero Londoño	
Delineante	Nayibe Cabrera Fernández	X
Topógrafo	Juan Sebastián Urbano Fernández	X

Como Supervisora de este contrato, CERTIFICO que el Contratista ha cumplido con los requerimientos técnicos exigidos, para trámite del acta parcial Nro. 01, que, si bien es cierto, existen observaciones menores, estas no afectan el contenido de fondo del producto y las mismas serán subsanadas en el acta final.

Para constancia del presente informe se firma en Morales Cauca, en el mes de diciembre de 2025.

Proyectó:

Apoyo Profesional SPIDE

Aprobó:

GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ
Secretaria de Planeación Infraestructura y Desarrollo Económico

Popayán, 12 de diciembre de 2025

Doctora:
GABY LORENA GUERRERO
Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico
planeacion@morales-cauca.gov.co
Municipio de Morales – Cauca

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA Nro. F36-252-2025

ASUNTO: ACREDITACIÓN DE ROL PROFESIONAL, DEDICACIÓN Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. F36-252-2025

Cordial saludo,

En mi calidad de delineante de ingeniería y arquitectura, me permito informar a ustedes que yo, Nayibe Cabrera Fernández, con cedula de ciudadanía Nro. 34.328.722 de Popayán, me desempeño como **DELINEANTE DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** del Contrato de Consultoría No. F36-252-2025, cuyo objeto es: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 1) OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA Y 2) OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS LAS HUACAS Y LOMA LARGA MUNICIPIO DE MORALES CAUCA."

Dentro del desarrollo del citado contrato, la profesional ejerce funciones como Delineante de Ingeniería y Arquitectura, brindando apoyo técnico al equipo de ingeniería, mediante la elaboración, ajuste y actualización de planos técnicos, detalles constructivos y documentación gráfica requerida para los estudios y diseños de infraestructura de almacenamiento de agua potable, conforme a los lineamientos técnicos definidos en el contrato.

Así mismo, me permito manifestar que mi porcentaje de dedicación al contrato corresponde al cincuenta por ciento (50 %), de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada y aprobada por la entidad contratante.

En relación con mis obligaciones legales y parafiscales, informo que realizo de manera directa e independiente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales), a través de planilla de aportes como trabajador independiente, la cual se adjunta al presente oficio como soporte de cumplimiento.

El presente documento se expide con el fin de dejar constancia formal del rol desempeñado, la dedicación contractual y el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, para los fines administrativos, contractuales y de supervisión a que haya lugar.

Quedo atenta a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,

NAYIBE CABRERA FERNÁNDEZ

NAYIBE CABRERA FERNANDEZ
C.C. 34.328.722 de Popayán
Delineante de ingeniería y arquitectura

Popayán, 12 de diciembre de 2025

Doctora:
GABY LORENA GUERRERO
Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico
planeacion@morales-cauca.gov.co
Municipio de Morales – Cauca

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA Nro. F36-252-2025

ASUNTO: ACREDITACIÓN DE ROL PROFESIONAL, DEDICACIÓN Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. F36-252-2025

Cordial saludo,

En mi calidad de delineante de ingeniería y arquitectura, me permito informar a ustedes que yo, Leixer Alfonso Rivero Londoño, con cedula de ciudadanía Nro. 77.016.379 de Valledupar, me desempeño como **INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTÉNIA** del Contrato de Consultoría No. F36-252-2025, cuyo objeto es: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 1) OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA Y 2) OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS LAS HUACAS Y LOMA LARGA MUNICIPIO DE MORALES CAUCA."

Dentro del desarrollo del citado contrato, el/la profesional ejerce funciones como Especialista en Geotecnia, siendo responsable del análisis de las condiciones del suelo y de la capacidad portante, la evaluación de estabilidad del terreno, la definición de parámetros geotécnicos de diseño y la elaboración de recomendaciones técnicas para las cimentaciones y obras asociadas a los tanques de almacenamiento, de conformidad con la normatividad técnica vigente.


Así mismo, me permito manifestar que mi porcentaje de dedicación al contrato corresponde al sesenta por ciento (60 %), de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada y aprobada por la entidad contratante.

En relación con mis obligaciones legales y parafiscales, informo que realizo de manera directa e independiente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales), a través de planilla de aportes como trabajador independiente, la cual se adjunta al presente oficio como soporte de cumplimiento.

El presente documento se expide con el fin de dejar constancia formal del rol desempeñado, la dedicación contractual y el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, para los fines administrativos, contractuales y de supervisión a que haya lugar.

Quedo atenta a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,



LEIXER ALFONSO RIVERO LONDOÑO
C.C. 77.016.379 de Valledupar
Ingeniero especialista en geotecnia

Popayán, 12 de diciembre de 2025

Doctora:
GABY LORENA GUERRERO
Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico
planeacion@morales-cauca.gov.co
Municipio de Morales – Cauca

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA Nro. F36-252-2025

ASUNTO: ACREDITACIÓN DE ROL PROFESIONAL, DEDICACIÓN Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. F36-252-2025

Cordial saludo,

En mi calidad de delineante de ingeniería y arquitectura, me permito informar a ustedes que yo, Fernando Andrés Chacón Cabarico, con cedula de ciudadanía Nro. 1.130.607.6570 de Cali, me desempeño como **INGENIERO ESPECIALISTA SANITARIO Y AMBIENTAL** del Contrato de Consultoría No. F36-252-2025, cuyo objeto es: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 1) OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA Y 2) OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS LAS HUACAS Y LOMA LARGA MUNICIPIO DE MORALES CAUCA."

Dentro del desarrollo del citado contrato, el profesional ejerce funciones como Especialista Sanitario y Ambiental, siendo responsable del análisis y diseño de los componentes sanitarios, la definición de criterios de operación y funcionamiento del sistema de abastecimiento, la verificación de condiciones hidráulicas y sanitarias, así como la formulación de lineamientos ambientales asociados a la optimización de los tanques, en concordancia con la normatividad técnica y ambiental vigente.

Así mismo, me permito manifestar que mi porcentaje de dedicación al contrato corresponde al cincuenta por ciento (50 %), de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada y aprobada por la entidad contratante.

En relación con mis obligaciones legales y parafiscales, informo que realizo de manera directa e independiente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales), a través de planilla de aportes como trabajador independiente, la cual se adjunta al presente oficio como soporte de cumplimiento.

El presente documento se expide con el fin de dejar constancia formal del rol desempeñado, la dedicación contractual y el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, para los fines administrativos, contractuales y de supervisión a que haya lugar.

Quedo atenta a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,



FERNANDO ANDRÉS CHACÓN CABARICO
C.C. 1.130.607.6570 de Cali
Ingeniero especialista Sanitario y Ambiental

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901995540	3	CONSORCIO HIDRODISENO 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO HIDRODISENO	CALLE28BN4-22	POPAYAN-CAUCA	3175839330	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2015685439	9496548836	E	2025/12/10	2025/12/17	BANCO DAVIVIENDA	7	$650,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065623221	BRAVO URUETA LEONARDO DAVID	X																	230301	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF14	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	Si	$161,800
2	CC	87069836	ORTIZ MORA ANDRES ALEXANDER	X																	230301	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF14	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	Si	$161,800
3	CC	1061696399	SOLANO LOPEZ CLAUDIA STELLA	X																	25-14	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF14	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	Si	$161,800
4	CC	1061816659	URBANO FERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	X																	230301	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF14	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	Si	$161,800
Total	**Afiliados(4)**																						$2,087,800	$334,400			$2,087,800	$83,600			$2,087,800	$83,600			$2,087,800	$145,600		$0	$0		$647,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901995540	3	CONSORCIO HIDRODISENO 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO HIDRODISENO	CALLE28BN4-22	POPAYAN-CAUCA	3175839330	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2015685439	9496548836	E	2025/12/10	2025/12/17	BANCO DAVIVIENDA	7	$650,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$334,400	$1,600	$0	$336,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$83,600	$400	$0	$84,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$250,800	$1,200	$0	$252,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$145,600	$700	$0	$146,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$145,600	$700	$0	$146,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$83,600	$400	$0	$84,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$83,600	$400	$0	$84,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$83,600	$400	$0	$84,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$83,600	$400	$0	$84,000
TOTAL				**4**	**$647,200**	**$3,100**	**$0**	**$650,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130607657		CHACON CABARICO FERNANDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 53 n 13 a 60 apt 102 c	CALI-VALLE	3836383	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2015618311	9495407174	I	2025/12/15	2025/12/17	BANCOLOMBIA	2	$428,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 1130607657	CHACON FERNANDO	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$187,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130607657		CHACON CABARICO FERNANDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 53 n 13 a 60 apt 102 c	CALI-VALLE	3836383	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2015618311	9495407174	I	2025/12/15	2025/12/17	BANCOLOMBIA	2	$428,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$400	$0	$240,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$400	$0	$240,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$300	$0	$187,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$187,500	$300	$0	$187,800
TOTAL				**1**	**$427,500**	**$700**	**$0**	**$428,200**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-21, 04:03:52 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076670165

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 20/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAURA MARCELA PEREA VEGA		
Documento	CC1112474523	**Dirección**	DG 1 SUR #1 - 1
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3163267203
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	POPAYAN	**Departamento**	CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1112474523	LAURA MARCELA PEREA VEGA	59	00								X									0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.543.200	$ 247.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.543.200	$ 192.900	0,522	$ 1.543.200	$ 8.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.543.200	$ 1.543.200	$ 1.543.200	$ 0	$ 247.000	$ 192.900	$ 8.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000	$ 0	$ 448.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA NRO. 35285014 Tipo I 2025 11

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	34328722	NAYIBE CABRERA FERNANDEZ	ÚNICO	0	0	2025-11	2025-11	35285014		PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CALE 6 NO28A 38	POPAYAN	1	CAUCA	19	0328369995	0	NAYICAFEZ@GMAIL.COM	7410	1600000	1	2025-11-18	2025-12-05

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS037	900156264	200000	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	200000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	256000	0	0	0	0	0	0	256000	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	8400	0	0	0	8400	0	0	8400	0	0	0	8400

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF14	891500182	32000	0	0	32000	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	256000
SALUD	200000
RIESGOS LABORALES	8400
CAJAS COMPENSACIÓN	32000
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	496400

PAGADO