CRJ CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE COMITE

21 PROYECTOS SAS BIC

Tema: ACTA DE COMITÉ No SEGUIMIENTO.

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
UNIDAD ADMINISTRATIVA DIVISION	DE MEJORAMIENTO Y MTO.

Objetivo				
COMITE DE SEGUIMIENTO. RECORRIDO.	Fecha: 05/02 de 2025			
	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( ) Otro ( ) Seguimiento		
	Modalidad:	Presencial (x)	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: EDIFICIO LA BOLSA.			
	Hora Inicio: 9 : 00 am ___ : ___ pm	Hora Fin: ___ : ___ am ___ : ___ pm		
	Notas por: CAROLINA PÉREZ.			
	Próxima Reunión: de 2025			
	Quien cita: INTERVENTORIA 21 PROYECTOS SAS BIC.			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 9 : 00 de 05 FEBRERO 2025 se da inicio al comité de seguimiento N°

ORDEN DEL DIA RECORRIDO.

REVISIÓN DE COMPROMISOS EDIFICIO LA BOLSA

ÁREA SST MA ENTREGA DE PLAN DE TRABAJO CUBIERTAS
VERIFICACION DE COMPROMISOS PACTADOS.

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
ESTADO DE LA SOLICITUD DE PRORROGA

ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROYECTADAS
REVISION PISO N-8 Y BAÑOS.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO: RECORRIDO
OBSERVACIONES.

REVISIÓN DE COMPROMISOS CONTRACTUALES (ACTA ANTERIOR)

SE DIO INICIO AL COMITE.
LA SUPERVISION INFORMO QUE PRESENTO VARIAS MUESTRAS DE ENCHAPE, SE INFORMO QUE PARA LAS LAMINAS FENO.

Powered by CamScanner

LICAS EXISTEN 3 PROVEEDORES.
- EN CUANTO A LOS PAGOS EXISTE UN EMBARGO. LO QUE DAFICULTO QUE SE HICIERAN EFECTIVOS, LA SUPERVISION SOLICITUD CLARIDAD CON JUES COMO ES EL TEMA DEL EMBARGO SE INFORMO POR EL CONTRATISTA QUE LA ENTIDAD DEBE PRESUNTAR DE ACUERDO AL 594 DEL PARAGRAFO DEBE PREGUNTAR CUANDO (LA) EL JUEZ NO RESPONDE EN (3) TRES DIAS Y TOMAR EL PORCENTAJE DEL EMBARGO. EL 40%, LA CUENTAS ESTAN OBLIGADAS PASA A TESORERIA Y A HAY PAGO OBLIGADAS PARA INTERVENTORIA, SE SOLICITA ACLARACION POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISION.
* SE INFORMA QUE PARA PISO N°8 ESTA LISTO EL ENCHAPE QUE SE INSTALARA SOLO CON PEGACORT.
* SE SOLICITO POR SUPERVISIÓN DEJAR NOTA DE CAMBIO CON: CAMBIO DE LAMINA FENOLICA CON EL ESPESOR DE 12MM PARA BAÑO PISO N°6 PARA HACER EFECTIVO LA AUTORIZACIÓN PAGO.
* SE SOLICITA DAR CUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS MUESTRAS PRESENTADAS MOBILIARIO SE DEBE AJUSTAR A LO PRESENTADO.
* SE SOLICITA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA.
* SE SOLICITO ENTREGAR LOS BAÑOS LLEVA (5) CINCO MESES.
* SE SOLICITO POR EL CONSORCIO RAMA SUSPENDER LA INTERVENTORIA INFORMA QUE NO SUSPENDE O SE TERMINE LA OBRA EN EL TIEMPO CONTRACTUAL.
* SE SOLICITO METER GENTE EN TODOS LOS FRENTES DE TRABAJO.

Powered by CamScanner

SE SOLICITA INSTALAR EL ENCHAPE EN PISO N°8
- SE SOLICITA VERIFICAR LA UBICACION DE ROCIADORES DE ACUERDO A LOS ESPACIOS
- SE SOLICITA EN ESPACIO HUECO DE ESCALERAS INSTALAR LA PLACA STEEL DECK. TENER EN CUENTA QUE QUEDE SOPORTADA SOBRE LAS VIGAS
* PARA LA PRORROGA DE 2 MESES SE SOLICITO INFORMACION PARA PRORROGA PROGRAMACION GENERAL Y DETALLADA PERSONAL, INSUMOS PARA EL DIA 07/02 DE 2025.
* SE SOLICITO TERMINAR LOS BAÑO DE LA 64
* SE PROPONE PARA 06/02/2025 PRESENTAR MUESTRA DE ENCHAPE SUPER WHITE CORONA
* PARA LOS BAÑOS SE SOLICITO SOLO CAMBIAR LA HOJA DE LA PUERTA. Y ARREGLAR EL MARCO DE LA VENTANA.
* SE HARA VISITA EL DIA LUNES PARA VERIFICAR EL ESTADO DE BAÑOS DE PISO N°6 Y N°8 Y DAR INCIO UNA VEZ SE ENTREGUEN CON LOS BAÑOS DEL PISO N°4 Y N°7.
* SOTANO. IMPERMEABILIZACION DE PLACA SE SOLICITA REALIZARLO CUANTO ANTES
* CUBIERTAS: SE SOLICITO POR SUPERVISION QUE EL CONTRATISTA SUBSANE OBSERVACIONES
- SE INFORMA POR INTERVENTORIA QUE DESDE LA SEMANA CERO SE PIDIO PLAN DE TRABAJO SE HAN REALIZADO 2 ENTREGAS LA ACTIVIDAD DE MADERA ESTA PENDIENTE DE AJUSTAR ES IMPORTANTE LA SUBSANACION MIENTAS QUE SE REALIZAN CORRECCIONES A AL PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA EL CAMBIO DE VIDRIO., SE SOLICITA QUE LAS ACTIVIDADES NO RECAIGAN EN UNA SOLA PERSONA LASST, SE INFORMA QUE LA ACTIVIDAD ESTA PENSADO PARA EL UN MES ½.

Powered by CamScanner

CRJ CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	PROYECTOS SAS BIC
	ACTA DE COMITE	

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Daniel M Sierra	Ramajudicial@construval.ing.com	3008406371	Rama Judicial	
2	Manuel Ospino	ramajudicial853@gmail.com	3123327764	Interventoría	
3	CAROLINA PÉREZ	ramajudicial853@gmail.com	3142180860.	INTERVENTORIA	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ASISTENTES

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (x) No ( )	

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

Powered by CamScanner