CRJ CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia ACTA DE ENTREGA	22 PROYECTOS SAS BIC

(1)

Tema: acta de COMITE.

Dependencia (Dirección / Oficina)	
UNIDAD ADMINISTRATIVA DIVISION DE MEJORAMIENTO Y M.	

Objetivo	Fecha: 14/07 . de 2025		
COMITE DE SEGUIMIENTO.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( ) Otro ( ) Seguimiento	
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual ( ) Mixta ( )
	Lugar: PALACIO.		
	Hora Inicio: 8:00 am pm Hora Fin: 11:30 am pm		
	Notas por: CAROLINA PEREZ.		
	Próxima Reunión: de 2025		
	Quien cita: SUPERVISION - INTERVENTORIA 2 LP SAS.		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 8:00 am del 14 de JULIO de 2025 se da inicio a	
ORDEN DEL DIA	REVISION COMPROMISOS
REVISIÓN DE COMPROMISOS	VERIFICACION DE ENTREGAS POR TRAMOS.
ÁREA SST MA	VERIFICACION DE ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS.
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	SOLICITUD DE PLAN DE CONTINGENCIA.
ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROYECTADAS	VERIFICACION DE ENTREGAS.
DESARROLLO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO:	SE REALIZA SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION Y SE GENERAN COMPROMISOS.
REVISIÓN DE COMPROMISOS CONTRACTUALES (ACTA ANTERIOR)	
ENTREGA CORTES (12) MAYO., JUNIO, SE SOLICITA ENTREGA. - CALLE 64: FALTA MESON PUERTA, ESPEJO. SE INFORMA QUE EL 18 SE ENTREGA. - SEDE ANEXA: YA QUEDO LISTA PINTURA FOSOS DE ASCENSOR. - PARA EL MES JULIO LOS CORTES SE HACEN DE LO FALTANTE.	

Powered by CamScanner

CRJ CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE ENTREGA

PROYECTOS SAS BIC

(2)

CL 73: EL RACK SE ENTREGA 15/07/2025
INSTALADO.
MUEBLE Y AIRE. 15/07/2025.
ALMACEN: PISO N°2. SE ENTREGO.
BAÑOS
COCINETAS. 11/07/2025.
GUARDAESCOBAS. 18/07/2025.
PUERTA 23/07/2025.
DEMOLICION MURO PISO. 25/07/2025.
CABLEADO. REDES EQUIPOS 18/07/2025.
PISO N°3 OFICINA PINTURA. 21/07/2025.
CANALES. IMPERMEABILIZACION
EN COBRO COACTIVO. VISITA 16/07/2025.
ALMACEN FACHADA PINTURA GRIS 19/07/2025.
ZONA SOCIAL. PINTURA 18/07/2025.
PUERTA COBRO COATIVO.
PUERTA ZONA SOCIAL. 27/07/2025
ESPEJO BAÑOS 18/07/2025.
ZONA SOCIAL TABLERO EXTERIOR. 15/07/2025.
PARQUEADERO ZAPATA 17/07/2025.
ESTRUCTURA 18/07/2025.
DENSIDADES SHLIT 16/07/2025.
SE SOLICITA POYO DE 1.5m
PO CETAL PARA TRAPERO.
SEGURIDAD REFLECTORES POR ENCIMA DE CUBIERTA.
EN ZONA DE SHLIT DETAR ILUMINADO
• EN INCIDENTE: INTERVENCION LAMINARIA POR CAMBIO DE LAMPARA, DE LEVANTO ACTA SE REMITIRA A LA SUPERVISION, SE REQUIRIO POR SUPERVISIÓN REALIZAR UN PROCESO PARA CIERRE. Y PRESENTACION AL ARL.
• SE SOLICITA PROCEDIMIENTO SST. 17/07/2025.
ZONA SOCIAL MOBILIARIO SILLA Y MESA 18/07/2025
BOLSA: BAÑO. 5 Y 9. 21/07/2025.
PUERTAS 21/07/2025.
INSTALAR SENSOR SANITARIO.
PISO N°8. PUESTO FRENTE AL CUARTO TECNICO
ELECTRICO 25/07/2025.
CERTIFICACION RETIE Y RETILAP PENDIENTE
SEÑALIZACION PENDIENTE DE REVISION

Powered by CamScanner

CRJ CONSORCIO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE ENTREGA

PROYECTOS SAS BIC

3

PELICULA SANBLASTING IGUAL QUE EL PISO N°7.
CERTIFICACION PUNTOS. 25/07/2025.
PALACIO JUSTICIA SEÑALIZACION
CENTRO MEMORIA. SON (3) PENDIENTE
ARTE CORRESPONDENCIA (ANCLAJE) PENDIENTE.
- PINTURA. REVISAR.
CHAPA PUERTA. 15/07/2025
INDEPENDIZAR CUARTO ELECTRICO DE OFICINA 18/07/2025.
SALAS CASACION: 102. PENDIENTE: REVISION DE
LOS AJUSTES. 14/07/2025.
CASACION 103 SE ENTREGARO SILLAS
INSTALACION DE PUESTOS. REVISAR. 14/07/2025.
OFICINA PISO N°2 SENSOR DE MAYOR DURACION.
SE SOLICITA REVISION. 14/07/2025.
REVISAR SI SE SOLICITO MESA DE
IMPRESORA EN OFICINA ABIERTA Y CERRADA.
BAÑO PISO N°2. AJUSTAR ESPEJO
DISPENSADOR SECADOR TOALLA
DE MANOS. 15/07/2025
PISO N°8. SOPORTE DIVISIONES. 23/07/2025.
N°7. SOPORTES 23/07/2025.
MURO EL L VENTANA 25/07/2025.
CONSEJO ESTADO CAMBIO VIDRIO CUBIERTA.
IMPERMEABILIZACION ZONA PLANA. ROJO.
DAR SOLUCION A REMATE: PISA VIDRIO
Y LAMINA PARA QUE NO SE DAÑE
ENSAMBLE POLICARBONATO. Y REMATE.
CAMBIO DE VIDRIO ROTO.
CORTE SUPREMA CAMBIO MADERAS.
CAMBIO VIDRIOS.
REMATES.
IMPERMEABILIZACION. 30/07/2025
SE SOLICITA PLAN DE CONTINGENCIA DE
CUBIERTAS. CONSEJO ESTADO Y CORTE SUPREMA.
BOVEDA BALDACHINO REFLECTORES - RESTAURACION.
PLAN DE TRABAJO
CRONOGRAMA DETALLADO
PROTOCOLO ANDAMIO - PERSONAL, PREVIO AL
INICIO DE ACTIVIDAD.

Powered by CamScanner

CRJ CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2020	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	21 PROYECTOS SAS BIC
	ACTA DE ENTREGA	

Firma Asistencia

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21 Proyectos	
2	Laura Triana			21 proyectos	
3	[illegible]				
4	Daniel Sierra	Rama Judicial @ constructor.com	[illegible]	Rama Judicial	
5	Fanny [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	Daniel Merchan C	dmerchan@dejusticia.org rama.judicial.gonco	3100525132	Supervisor	
7	CAROLINA PEREZ	@gmail.com ramajudicial853	3142180660	INTERVENTORIA	
8	Manuel [illegible]	ramajudicial853@gmail.com	3123827464	Interventoria	
9	Sandy Lorena Amaya	ramajudicialsgr@constructor.mycon	3178915[illegible]	Consorcio	

ASISTENTES

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?		Observaciones (si aplica)
Si (x)	No ( )	

***** Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

Powered by CamScanner

CRJ CONSORCIO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia ACTA DE ENTREGA	22 PROYECTOS SAS BIC

Tema: acta de COMITE.

Dependencia (Dirección / Oficina)	
UNIDAD ADMINISTRATIVA DIVISION DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO.	

Objetivo	Fecha: 29/07. de 2025			
Recorrido. Comite de Seguimiento.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro ( ) Seguimiento		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: ALMACEN.			
	Hora Inicio: 9 am 00 pm Hora Fin: ___am___pm			
	Notas por: CAROLINA PEREZ.			
	Próxima Reunión: de 2025			
	Quien cita: INTERVENTORIA			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 9:00 am del 29. de JULIO de 2025 se da inicio a
ORDEN DEL DIA RECORRIDO.- REVISIÓN
REVISIÓN DE COMPROMISOS
ÁREA SST MA
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROYECTADAS
DESARROLLO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO:
REVISIÓN DE COMPROMISOS CONTRACTUALES (ACTA ANTERIOR)
SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA PARA REVISION. Y ENTREGA DEL ESPACIO. COMPONENTE AMBIENTAL: LA INTERVENTORIA REITERA LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE GESTION. DE MANEJO RCD, EN CUMPLIMIENTO.

Powered by CamScanner

DEL DECRETO 507 DE 2023, SE DEBE CUMPLIR CON LAS METAS DE APROVECHAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES VALORIZADOS DE RCD, ASI MISMO SE DEBE CUMPLIR CON EL ALMACENAMIENTO, RETIRO Y TRANSPORTE.

COMPONENTE SST. SE REITERA EL USO DE EPP, EL NO USO DE PULIDORAS SIN GUARDAS DE SEGURIDAD MEJORAR CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO, DELIMITAR Y SENALIZACION LAS AREAS DE INTERVENCION.

COMPONENTE ELECTRICO: REQUIERE EL RETIRO DEL SOBRANTE Y DE LO EXISTENTE (REDES) EN PISO N°1.

ZONA SOCIA: SE SOLICITA

- PUERTA DE ENTRADA TAPA LUZ.
- COCINETA: REALIZAR LIMPIEZA DE ILUMINACION EN MARCOS.
- MARCO VENTANA: AJUSTAR PINTURA Y DILATACION EXISTENTE
- ZONA SOCIAL POLICARBONATO AJUSTAR EN MARCO DE VENTANA PINTURA.
- ZONA JUEGOS: LIMPIEZA MARCOS ILUMINACIÓN, AJUSTAR DILATACION.

HALL BANOS: SE SOLICITA DILATAR, AJUSTAR MUROS

BODEGA: INSTALAR TAPA CHEGA, TAPA DE MOTOR. AJUSTAR MURO AJUSTAR FISURA

HALL BODEGA -VESTIER: AJUSTAR MURO PRESENTA FISURA FALTA LIMPIEZA MARCOS DE ILUMINACION

VESTIER N°2: FALTA PINTAR AJUSTAR FISURA EN MURO

Powered by CamScanner

CRJ CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2022

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE COMITE

22 PROYECTOS SAS BIC

MARCO PUERTA, AJUSTAR; VESTIER N°2 AJUSTAR MARCO DE PUERTA, AJUSTAR MURO DILATACION
BAÑO N°2 AJUSTAR MARCO PUERTA DRYWALL PINTAR
BAÑO N°1 PINTAR RECORTE DRYWALL, AJUSTAR ENCHAPE LAVAMANOS EN LOS DOS BAÑOS.
HALL: ZONA DESCARGA AJUSTAR MARCO PUERTA
VIGILANCIA: AJUSTAR PINTURA EN CANALETA.
*VESTIER N°2 CAMBIAR LAMPARA 60X60
MARCOS HALL ENTRADA RECEPCION EN PUERTAS PINTAR AJUSTAR, HALL PRINCIPAL LIMPIAR SEÑALIZACCÒN.
HALL PRINCIPAL AJUSTAR PINTURA, MARCO LAMPARA 60X60.
DINTEL PASILLO PRINCIPAL AJUSTAR PINTURA
MARCO VENTA DESCANSO 1er PISO AJUSTAR PINTURA
SEGUNDO PISO: SE SOLICITA ENTREGA GUARDA ESCOBAS HAL, PLINTOS FIJOS SE SOLICITA REALIZAR LIMPIEZA EN. MARCOS DE PUERTA Y RETIRAR LOS SOBRANTES DE PINTURA.
TERCER PISO. (PI) MARCO PUERTA COBRO COACTIVO AJUSTAR.

- Rama Judicial → los muros de la zona social estan sujetos a revision de supervisión ya que se presentan fisuras por el movimiento continuo de la puerta de acceso, a lo cúal se realizó el arreglo en tres ocasiones con cinta fib, cinta malla y sika flex, sin embargo las fuerzas generadas No permiten una continuidad en las laminas de los muros, sujeto a revisión. Nota: los muros de mampostaria existentes presentan las mismas fisuras

CRJ CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	22 PROYECTOS SAS BIC
	ACTA DE ENTREGA	

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	[illegible]		3058106043	22 PROYECTOS	
2	Henry Granados Aldana		3164168476	L2 Proyectos	
3	Daniel M Sierra	Ramajudicial@constructing.com	3008400571	Rama Judicial	
4	Manuel Fdo [illegible]	ramajudicial853@gmail.com	3123327464	Interventoría	
5	Sandy Lorena Amaya F.	ramajudicialSST@construcaling.com	3148905648	Ramajudicial	Sandy A.
6	CAROLINA PEREZ	email.com ramajudicial853	3142[illegible]60	INTERVENTORIA	
7					
8					
9					

ASISTENTES

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (x) No ( )	

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

Powered by CamScanner

CRJ CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2025

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE ENTREGA

21 PROYECTOS SAS BIC

Tema: acta de ENTREGA CLL 64.

Dependencia (Dirección / Oficina)	
UNIDAD ADMINISTRATIVA DIVISION DE MEJORAMIENTO Y MANTENIM	

Objetivo	Fecha: 31 JULIO de 2025			
ENTREGA. CLL 64. BAÑOS. Y AREAS USADAS PARA ACOPIO DE MATERIAL Y RCD.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro ( ) Seguimiento		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: CLL 64.			
	Hora Inicio: ___am ____pm Hora Fin: ____am___pm			
	Notas por: CAROLINA PEREZ.			
	Próxima Reunión: N/A de 2025			
	Quien cita: INTERVENTORIA 21 PROYECTOS SAS BIC.			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 8:30 am del 31 de JULIO. de 2025 se da inicio a

ORDEN DEL DIA RECORRIDO ENTREGA BAÑOS CLL 64.

REVISIÓN DE COMPROMISOS

ÁREA SST MA SE HACE COMPROBACION DE ENTREGA DE ACTIVIDADES PENDIENTES.

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN REVISION DE CANTIDADES EJECUTADAS Y REVISION DE PRESUPUESTO.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROYECTADAS SOLO SE VERIFICA ACTIVIDADES TERMINADAS.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO: SE REALIZA RECORRIDO PARA ENTREGA.

REVISIÓN DE COMPROMISOS CONTRACTUALES (ACTA ANTERIOR)

SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA ENCONTRANDO LO SIGUIENTE:
PRIMER PISO AREA ESCALERA CARACOL:
- NO SE RETIRO CANECAS Y MATERIAL SOBRANTE
- AJUSTAR PINTURA.
- BAÑO MUJERES: AJUSTA ESPEJO
- FALTA INSTALACION DISPENSADOR DE PAPEL

Powered by CamScanner

CRJ CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2020

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE ENTREGA

22 PROYECTOS SAS BIC

FALTA RETOQUE PINTURA DRYWALL, LAMPARA 60X60 MARCO CAMBIAR ESTA SIN PINTURA, FALTA INSTALACION DE TORNILLERIA EN PUERTAS FENOLICAS, FALTA ASEO GENERAL, RETIRO DE SOBRANTES ENBOQUILLADO
BAÑO HOMBRES: ORINAL CON FILTRACION, DRYWALL DESCOLGADO, FALTA TORNILLERIA EN HERRAJE DIVISIONES FENOLICAS, LAVAMANOS CON FILTRACIONES, ESPEJO SUELTO, REMATE PINTURA LIMPIEZA DE ENCHAPE, FALTA TOPE PUERTA
BAÑO CON LAVAMANOS COMPARTIDO: BAÑO COSTADO DERECHO AJUSTAR CIERRE PUERTA PINTAR DRYWALL (AJUSTAR) ESPEJO SUELTO
BAÑO IZQUIERDA, DRYWALL PINTAR, INSTALAR TOPES.
DRYWALL SOBRE LAVAMANOS PINTAR
BAÑO SEGUNDO PISO. ASEGURAR ESPEJO, DRYWALL, PINTAR ESTA PRIMERIADO.
BAÑO VIGILANTES: REQUIERE CAMBIO DE GRANITO SAN GABRIEL PRESENTA FISURAS, DINTEL DE PUERTA SE SOLICITA REMATAR, Y MARCO PUERTA INTERNA REMATE DE PINTURA
BAÑO FACHADA: ESPEJO SUELTO, DRYWALL PINTAR (REMATE) PUERTA DINTEL FALTA PINTURA.
BAÑO N°8. REMATE DE BOQUILLA EN ENCHAPE MUROS AJUSTAR, DRYWALL PINTAR. (SOLO ESTA PRIMERIADO
AJUSTAR CANTO PUERTA; PINTAR DINTEL.
NOTA GENERAL. RETIRAR PEGANTE DE PUERTAS Y MARCO; FIJAR ESPEJOS
DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO NIVELAR
INSTALAR DISPENSADOR DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS
SE SOLICITA ENTREGA INMEDIATA
NOTA: NO SE PRESENTO EL PERSONAL MINIMO APROBADO PARA LA ENTREGA
NOTA: NO SE SURTIO LA ENTREGA DEBIDO A PENDIENTES.

Powered by CamScanner

CRJ CONSORCIO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	PROYECTOS SAS BIC
	ACTA DE ENTREGA	

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Manuel Osorio	ramajudicial853@gmail.com	3123327764	Interventoría	
2	CAROLINA PEREZ	ramajudicial853@gmail.com	3142180860	INTERVENTORIA	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (x) No ( )	

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

Powered by CamScanner