INVERSIONES CONSULTORÍAS
Y ASESORÍAS DEL CARIBE S.A.S.
INCONSAS DEL CARIBE S.A.S
901475010-0

Agustín Codazzi, Cesar, 27 de diciembre de 2025.

Señor
RAFAEL ALBERTO CASTRO MONROY
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI
E. S. D.

Ref.: informe de la contratación de mínima cuantía No. 003 de 2025, Objeto:

Objeto: **"SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS DE SONIDO, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y MOBILIARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR.**"

HUGO JOSÉ RODAS MOSCARELA, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de **INVERSIONES CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS DEL CARIBE S.A.S. – INCONSAS DEL CARIBE S.A.S**, presento el informe de la entrega de los elementos relacionados en el contrato de la Mínima Cuantía – 003 - 2025, por un valor total de **QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS ($15.405.000.°°) M/CTE**.

Se entregan los siguientes elementos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA CONSOLA ANÁLOGA, CON LAS CARACTERÍSTICAS: Mezclador análogo de 10 entradas híbridas (XLR o PLUG TRS 1/4) 2 Entradas estéreo de línea (PLUG TRS 1/4) 1 Entrada y salida RCA (2 TRACK) Ecualizador semiparamétrico de 3 bandas para canales 1 – 8 / ecualizador fijo de 4 bandas para canales 9 -16 Filtro pasa altos para los primeros 10 canales Compresor para los primeros 8 canales 4 auxiliares de envío 4 auxiliares de retorno estéreo Salida de footswitch (interruptor de pie) 4 subgrupos estéreo Procesador de efectos KLARK TEKNIK (100 efectos predeterminados) y función de TAP Puerto USB de salida para grabación Inserto para los primeros 10 canales Entrada USB para micrófono Wireless ULM-100	1	$2.600.000	$2.600.000
2	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE CABLE Y CONEXIONES PUNTO A PUNTO (MUEBLE DE LA PLANTA Y CONSOLA) EL CAMBIO DE CABLES, CONECTORES XLR HEMBRA Y MACHO, EL CALCULO DE LOS METROS LINEALES DE CABLE DE AUDIO DE ALTA CALIDAD FLEXIBLE ENCAUCHETADO ES DE 189 METROS LINEALES	17	$120.000	$2.040.000

3	SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DE MICRÓFONOS DE MESA TAKSTAR MS-158(LIMPIEZA GENERAL, SI AMERITA CAMBIO DE CONECTOR REALIZARLO)	17	$25.000	$425.000
4	SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE PLANTA DE SONIDO MARCA BEHINGER EP 2000	1	$120.000	$120.000
5	SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE ESTABILIZADOR DE ENERGÍA DE EV 3000	1	$60.000	$ 60.000
6	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CABLES DE LA PLANTA AL ECUALIZADOR.	1	$80.000	$ 80.000
7	SE REALIZÓ LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARLANTES EMPOTRADOS EN CIELO RAZO MARCA JBL	6	$40.000	$240.000
8	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 MEDUSAS DE 1/4 - 5 XLR MACHO	2	$240.000	$480.000
9	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TOMA CORRIENTE DE 15 AMPERIOS	1	$80.000	$ 80.000
10	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BREAK DE 30 AMPERIOS	1	$70.000	$ 70.000
11	SE HIZO ENTREGA DE LAS SILLAS ERGONÓMICAS DE ESCRITORIO Dimensiones Ancho: 61 cm Alto: 101 cm Profundidad: 58 cm Dimensiones: 61 x 101 x 58 cm Peso máximo soportado: 100 kg Especificaciones Tipo: Sillas de escritorio Tipo de silla de escritorio: PC Material del tapiz: Tela Material de la estructura: Polipropileno Color: Negro Con apoyabrazos: Si Con ruedas: Si Con altura regulable: Si Características Base y ruedas de nylon, asiento y respaldo tela. Regulación de altura con gas	2	$460.000	$920.000
12	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS DESCANSA PIES POSA PIES APOYA ESCRITORIO ERGONÓMICO:Con un respaldo de 34 cm de altura y una profundidad de asiento de 24 cmFabricado en plástico de alta calidadCon un peso máximo soportado de 100	2	$90.000	$180.000

	kgno requiere ensamblado complicadodiseño compacto, con un ancho de 8 cm y una altura máxima de 12 cm			
13	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CHAPA ESCRITORIO ARMARIO MUEBLE GAVETA GUANTERA Acabado: Cromado Tipo de pestillo: Entero Dirección de la cerradura: arriba Color: Cromo Tipo de instalación: Empotrable Materiales de la cerradura: Acero, Aluminio Cantidad de llaves: 2	17	$30.000	$510.000
14	SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO GENERAL DE MESAS Y/O ESCRITORIOS DE LOS HONORABLES CONCEJALES 1 M X 60 CM X 60 CM (INCLUYE LIJADA, CURADA, SELLADO, PINTURA GENERAL, CAMBIO DE TAPIZADO DE 60 CM X 1 M)	12	$310.000	$3.720.000
15	SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO GENERAL DE MESAS Y/O ESCRITORIOS DE LOS HONORABLES CONCEJALES 2 M X 60 CM X 60 CM (INCLUYE LIJADA, CURADA, SELLADO, PINTURA GENERAL, CAMBIO DE TAPIZADO DE 60 CM X 1 M, REPARACIONES DE LAS PARTES QUE REQUIERAN MADERA Y/U OTROS TIPOS DE MADERA)	2	$420.000	$840.000
16	SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA MESAS DEL SONIDO 1,5 M X 60 CM X 60 CM (INCLUYE LIJADA, CURADA, SELLADO, PINTURA GENERAL, REPARACIONES DE LAS PARTES QUE REQUIERAN MADERA Y/U OTROS TIPOS DE MADERA)	1	$420.000	$420.000
17	SE REALIZÓ EL MANTEAMIENTO GENERAL DEL CLOSET METÁLICO DE LA DESPENSA (INCLUYE LIJADA, CURADA, SELLADO, PINTURA GENERAL)	1	$150.000	$150.000
18	SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO GENERAL DE MESAS PLEGABLES (AJUSTE Y/O CAMBIO DE BISAGRAS, LIJADA, CURADA Y PINTURA GENERAL)	3	$90.000	$270.000
19	SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLAS GIRATORIAS ERGONÓMICAS GRANDES (INCLUYE TAPIZADA, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y/O REPOSICIÓN DE FALTANTES, MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRÁULICO)	3	$280.000	$840.000
20	SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLAS GIRATORIAS ERGONÓMICAS MEDIANAS (INCLUYE AJUSTE DE TORNILLERÍA Y/O REPOSICIÓN DE FALTANTES, MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRÁULICO)	12	$40.000	$480.000
21	SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLAS INTERLOCUTORAS	6	$12.000	$ 72.000

	(INCLUYE AJUSTE DE TORNILLERÍA Y/O REPOSICIÓN DE FALTANTES)			
22	SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DE MUEBLE DE DOS GAVETAS DE 50 CM X 60 CM X 1 M (INCLUYE LIJADA, CURADA, SELLADO, PINTURA GENERAL, REPARACIONES DE LAS PARTES QUE REQUIERAN MADERA Y/U OTROS TIPOS DE MADERA, LAS MANIJAS)	1	$263.000	$263.000
23	SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DEL ATRIL EN MADERA (INCLUYE LIJADA, CURADA, SELLADO, PINTURA GENERAL)	1	$120.000	$120.000
24	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJAS PARA GAVETERO	1	$15.000	$ 15.000
25	SE REALIZÓ EL MANTEAMIENTO DE MUEBLE ARCHIVADOR DE 240 M X 50 CM X 50 CM (INCLUYE LIJADA, CURADA, SELLADO, PINTURA GENERAL)	1	$240.000	$240.000
26	SE REALIZÓ EL MANTEAMIENTO DEL MUEBLE QUE SIRVE DE LA BARRA PARA DIVIDIR EL RECINTO (INCLUYE LIJADA, CURADA, SELLADO, PINTURA GENERAL)	1	$170.000	$170.000
			TOTAL	$15.405.000

Firma del representante legal del proponente
HUGO JOSÉ RODAS MOSCARELA
C.C. 71367996
INVERSIONES CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS DEL CARIBE S.A.S. – INCONSAS DEL CARIBE S.A.S
NIT 901475010-0

Anexos fotográficos al informe