Bogotá DC. 24 de diciembre de 2025

Señores
ALCALDIA DE FUNZA
Ciudad

A continuación, relacionamos informe de materiales adquiridos para el desarrollo y puesta en funcionamiento de este proyecto unidad veterinaria.

Objeto social: Adecuación y remodelación de unidad móvil destinada a la atención medico veterinaria de caninos y felinos, según contrato **N- SAMC-0015-2025**.

Fecha de inicio: Once (11) de diciembre de 2025
Fecha finalización de contrato: 30 de diciembre de 2025
Fecha de finalización con prórroga: Treinta de (30) enero de 2026.

El valor del presente informe es de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($144.935.483) CON IVA INCLUIDO.

Contratista
Megabuses de Colombia sas
Nit: 900889472-3

ITEM	DESCRIPCION	
1	Suministro e instalación de piso para cubículo de cirugía utilizando madera pino chileno inmunizado garantizado 10 años, recubierto de piso antideslizante tipo tráfico pesado ref. advange y su garantía será de 10 años. largo 3.42 x 1.90 m de ancho	
		
2	Suministro e instalación de forros interiores en acero inoxidable y esquineros en material de P.V.C en cabina de cirugía. Largo de 3.42 x 2.24 metros	

Carrera 41 B #9 -27 Bogotá DC
PBX 560 34 62 / 320890 23 90
Email: Megabuses1@gmail.com

		
3	Suministro e instalación de (2) dos mesas de cirugía en acero calibre 18 ref. 304 con rejilla en nacero inox en varilla redonda en ¼ ref. 304 canal de desague estructura en tubo cuadrado de 1 ½" en acero cali 18 ref. 304 y piso en acero ref, 304 – mesa de recuperación fabricada en acero inoxidable cali 18 ref304, desague, estructura en tubo cuadrado de 1 ½ en acero calibre 18 ref. 304 y sipo en acero calibre 18 ref 304	
		
4	Suministro e instalación (1) lavamanos en acero con cajonera en acero inoxidable calibre 20 ref. 304	

Carrera 41 B #9 -27 Bogotá DC
PBX 560 34 62 / 320890 23 90
Email: Megabuses1@gmail.com

		
5	Suministro e instalación de tres (3) gabinetes flotantes en sala de cirugía en acero inoxidable 51x32x32- 1 m x 32x32 -1.50 de 32x32.	

Carrera 41 B #9 -27 Bogotá DC
PBX 560 34 62 / 320890 23 90
Email: Megabuses1@gmail.com

		
6	Suministro e instalación de puesta en funcionamiento de (4) cuatro lámparas luz día tipo led ubicadas en el techoen la sala de cirugía de 60 watts	
		
7	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 5 tomas eléctricas a 110 vol. distribuidas en la sala de cirugía ref. levington certificado.	

Carrera 41 B #9 -27 Bogotá DC
PBX 560 34 62 / 320890 23 90
Email: Megabuses1@gmail.com


		
8	Suministro e instalación de redes eléctricas de 110 vol. y 220 vol. para la sala de cirugía en cable encauchetado certificado.	
		
9	Suministro e instalación de aislamiento térmico techo y paredes sala de cirugía, stayrofon 1 ½ de alta densidad	

		
10	Suministros y puesta en funcionamiento equipo de esterilización	
		

Carrera 41 B #9 -27 Bogotá DC
PBX 560 34 62 / 320890 23 90
Email: Megabuses1@gmail.com

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



PEDRO BOHORQUEZ
GERENTECOMERCIAL
3208902390