Escuela Taller Cartagena de Indias	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS**	**CODIGO: S-003** **Versión: 1.01** **Fecha: 19/05/2017**

Cartagena de Indias D.T. y C., Dic 31 2025

Dirección General

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Dic 1 2025 - Dic 31 2025, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	HOLMAN ANTONIO PITALUA NORIEGA
Identificación:	1047365575

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE CONTRATO:	**Número:**	FORM-085-2025	**Fec. Suscripción:**	Oct 22 2025	**Fecha de iniciación:**	Oct 22 2025
	Duración:		**Meses:** 3	**Días:** 0	**Fecha de terminación:**	Dic 31 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios tecnicos y de apoyo a la gestion como maestro de albañilería del componente 1: “formación en oficios y mantenimientos de inmuebles” establecido en el Convenio Interadministrativo N° 1679-2025, suscrito entre la Escuela Taller Cartagena de Indias y el Ministerio de las Culturas, las artes y los saberes					

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Cumplir con la programación de formación asignada por el director general o el asesor académico, garantizando la ejecución de las actividades de enseñanza en los oficios vinculados al mantenimiento de la Casa Bolívar junto con los aprendices.	Se cumplio con toda la programacion asignada por el director del programa asi teniendo encuenta el calendario academico, realizando las actividades programadas del periodo en el cual se vincula el oficio para el buen mantinimiento de casa bolivar
2. Planificar y programar las actividades de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con el calendario institucional y el cronograma específico del proyecto Casa Bolívar.	se planifican todas las actividades que se desprendan del oficio para el buen aprendizaje, teniendo en cuenta la programacion del calendario institucional de obras para el mantenimiento de casa bolivar
3. Dictar clases teórico–prácticas de su oficio, articulando los contenidos con las labores reales de mantenimiento y conservación que se desarrollen en el inmueble patrimonial.	se dictan las clases teoricas y a su vez la realizacion de las practicas de los temas relacionados con el mantenimiento de casa bolivar durante este periodo, en el cual se desarrollaron las siguientes temas: consolidacion y realizacion de anden, impermeabilizaciones, grateado o piqueteado.
4. Controlar y reportar la asistencia de los aprendices en cada actividad, tanto en las sesiones de formación como en las prácticas realizadas en la Casa Bolívar.	se controla y se reporta la asistencia de los aprendices diaria mente al inicio de las labores previstas en el calendario academico que vallan en caminadas al mantenimiento de la casa bolivar
5. Mantener el control disciplinario del grupo, garantizando el orden y la seguridad durante la ejecución de actividades dentro del espacio de formación y obra, siguiendo el conducto regular institucional.	se mantiene un control estricto y diciplinario del taller en todas las actividades y lugares de enseñanza, teniendo en cuenta el orden y buen trato hacia los aprendices y entre ellos
6. Ejecutar el proceso de evaluación de los aprendices conforme a los lineamientos de la ETCAR, valorando tanto el aprendizaje técnico como la aplicación práctica en la obra de Casa Bolívar.	se ejecutan los procesos de evaluacion y seguiminetos de los aprendices dentro de los espacios de aprendisajes, teniendo en cuenta los temas y conocimientos tecnicos que implican el buen desarrollo de las labores de mantenimiento de casa bolivar
7. Participar en los comités de evaluación y seguimiento, ordinarios y extraordinarios, programados para los aprendices, y registrar el seguimiento realizado al proceso de formación en el marco del proyecto.	se participo en los comites y reuniones que se designaron por parte del personal academico, en el cual se hacen los seguimientos pertinentes hacia los aprendices para el buen desarrollo del proceso de formacion
8. Desarrollar todas las actividades de formación con estricta observancia del manual de convivencia institucional y de las normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables a la obra de la Casa Bolívar.	se desarrollo todas las actividades de formacion programadas pàra este periodo que esten encaminadas en el proceso de formacion y mantenimiento de casa bolivar aplicando los conocimientos y normas que inpliquen en cada actividad desarollada

Escuela Taller Cartagena de Indias	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS**	**CODIGO: S-003** **Versión: 1.01** **Fecha: 19/05/2017**

Cartagena de Indias D.T. y C., Dic 31 2025

Dirección General

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Dic 1 2025 - Dic 31 2025, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	HOLMAN ANTONIO PITALUA NORIEGA
Identificación:	1047365575

9. Presentar mensualmente un informe detallado de las actividades adelantadas, que incluya tanto los avances pedagógicos de los aprendices como el progreso de las labores de mantenimiento ejecutadas en la Casa Bolívar.	se mantiene actializada la carpeta drive con todas las evidencias requeridas, como registro fotografico e informes de actividades diariamentes que se desarollen durante este periodo
10. Mantener actualizada la carpeta con las evidencias del proceso objeto de este contrato, incorporando registros fotográficos, listados de asistencia, evaluaciones y soportes de actividades realizadas en el inmueble.	se presentan mensualmente todos los unformes de manera detallada de todas las actividades que se programaron durante el periodo academico, y asi obtener un buen desempeño de cuales son las falencias de los aprendices durante la ejecucion de estas actividades
11. Aplicar estrategias de aprendizaje que fomenten el espíritu investigativo, innovador y transformador de los aprendices, con un enfoque en la recuperación y preservación del patrimonio cultural.	se aplican nuevas estrategias de aprendizaje del oficio en el cual los aprendices obtengan un mejor conocimineto de tecnicas y elementos nuevos que van vinculados con el proceso de formacion
12. Participar activamente en las actividades de mejoramiento del proceso formativo que se programen en el marco del convenio, con especial atención a aquellas orientadas a fortalecer la calidad de la formación en oficios tradicionales.	se participan activamnete en las actividades que la direcion academica planifique para el buen desarrollo de las actividades de formacion en el cual va dirijida a la conservacion de casa bolivar
13. Asistir a reuniones, citaciones y conferencias relacionadas con el desarrollo del proyecto Casa Bolívar y con el cumplimiento de las metas de formación establecidas.	se asiten a reuniones y citaciones que designen el personal en cargado que vallan enfocadas al buen desarollo de las actividades propias de mantemiento de casa bolivar
14. Cumplir con las demás funciones y actividades que le sean asignadas por la Dirección General de la ETCAR	se cumplio con las actividades que designo la direccion general para el desarrollo de las funciones del objeto del contrato
Final de las obligaciones contractuales.	**Final de las actividades ejecutadas.**

2AD632BF-B2D6-439E-83FD-D80132F55E39

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **HOLMAN ANTONIO PITALUA NORIEGA**

C. C. : **1047365575**

B74DA89B-CDA8-4B61-BBE2-2507E16DCD8C

Vo.Bo. SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: **JORGE ALFONSO REDONDO SUAREZ**

CARGO: **DIRECTOR GENERAL**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047365575		PITALUA NORIEGA HOLMAN ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	OLAYA FOCO ROJO CRA 49c 34-648	CARTAGENA-BOLIVAR	6570790	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2029799705	9495568355	I	2025/12/17	2025/12/22	BANCOLOMBIA	5	$571,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1047365575 PITALUA HOLMAN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047365575		PITALUA NORIEGA HOLMAN ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	OLAYA FOCO ROJO CRA 49c 34-648	CARTAGENA-BOLIVAR	6570790	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2029799705	9495568355	I	2025/12/17	2025/12/22	BANCOLOMBIA	5	$571,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$1,100	$0	$321,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$1,100	$0	$321,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$800	$0	$250,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$250,000	$800	$0	$250,800
TOTAL				**1**	**$570,000**	**$1,900**	**$0**	**$571,900**

BITÁCORA SEMANAL DEL MAESTRO – COMPONENTE FORMATIVO Y TÉCNICO

Convenio Interadministrativo N.º 1805-2025

Escenario Formativo: Casa Bolívar – Escuela Taller Cartagena de Indias

1. Datos Generales del Maestro y contra maestro

Nombre del Maestro:	Holman pitalua noriega
Nombre del Contramestro:	Orlando Vázquez
Oficio:	albañilería
Semana reportada:	01 al 05 de diciembre
Número total de aprendices:	12
Observaciones generales del espacio de trabajo durante la semana:	El espacio o áreas de practica en casa Bolívar en cuanto al traspatio hubo que despejar y desalojar el material de residuo o escombro siendo necesario trasladar en carretas lo que no se necesitaba para la escuela y otro material trasladarlo a casa Benkos.

2. Registro Diario de Actividades (Consolidado Semanal)

Día	Actividades Técnicas	Actividades Formativas	Observaciones
Lunes	FESTIVO		
Martes	Lavado de piedra en escalones acceso entrada principal	Preparación de superficie para consolidación	Se trata con piquetas y herramienta manuales para despejar los accesos y residuos
Miércoles	Aplicación de agua a presión en superficie en piedra traspatio para verificar detalles y corregir	Limpieza de superficies en pisos para tratamiento final	Se limpia el área intervenida previamente con el fin de verificar detalles y corregir
Jueves	Abujarde de lineales en piedra traspatio	Detalle y acabado	Se trabaja el detalle de la piedra con piqueta de forma manual para darle textura y acabado final.
Viernes	Aplicación de polvo de piedra tipo macilla en	Masillado y consolidación de peldaños	Se ele aplica la pasta de polvo de piedra para dar el

	escalones acceso principal		acabado final una vez esta seca y texturizar.
Sábado			

3. Avances de los Aprendices (Consolidado Semanal)

A esta instancia la mayoría de los aprendices ya identifican los procesos requeridos para trabajar la piedra, materiales, herramientas, y procesos de acabados. Siendo este trabajo uno de los mas recurrentes en este proyecto.

3.1 Avance General del Grupo:

Como grupo en términos generales el grupo avanza positivamente, dejando ver el conocimiento adquirido en cuanto a los distintos pasos de practica vistos en el proyecto como puntos clave para desarrollar en obras de restauración y contemporánea.

3.2 Avance Individual de aprendices que requieren mayor atención:

Aprendiz	Actividades Ejecutadas	Nivel de Avance	Observaciones
Aprendiz 1	Detalle de abujarde en piedra y acabados de la misma	medio	Debe concentrarse mas en el ejercicio y ponerle más dedicación en fin de lograr un mejor acabado.
Aprendiz 2	Aplicación de macilla en polvo de piedra en superficies de escalones de piedra.	Medio-bajo	Debido a la inasistencia se pierde las explicaciones en cuanto a las técnicas y formas de preparar el material. Debe tener más interés y dedicación por su proceso de formación.

4. Problemas Identificados Durante la Semana

La falta recurrente de soluciones en cuanto a herramientas eléctricas como taladros y pulidoras y la falta de solución a la problemática dejando entre ver así el desinterés por el aprendiz de no venir a actividades por q siente q no está viendo el proceso práctico formativo a corde a los parámetros necesarios.

5. Horas Dedicadas a Trabajos Prácticos (Consolidado Semanal)

Taller – práctica controlada	5
Práctica en obra real	35
Supervisión técnica	5
Total horas de la jornada	45

6. Bitácora de Mantenimiento – Consolidado Semanal

Oficio	Actividad Técnica	Ubicación	Descripción del Trabajo	Responsable (Aprendiz)	Verificación Maestro
Albañilería	Pulido de piso en piedra traspatio	Tras patio casa Bolívar	Pulido de piso en piedra y escalones de traspatio con pulidora de 4 ½" y disco de esmerilar ara eliminar residuos de macilla	5	2

7. Registro de Productos o Prototipos Elaborados por los Aprendices

7.1 Reparaciones Realizadas

Aprendiz	Elemento Reparado	Técnica Aplicada	Calidad del Resultado	Observaciones
5	Escalones accesos principales	Consolidación en piedra	bueno	Hay que mejorar la limpieza de la piedra previo a la aplicación de la masilla para

				evitar desprendimientos futuros cuando transiten personas.

7.2 Piezas o Elementos Construidos

Aprendiz	Tipo de Pieza	Materiales	Técnica Aplicada	Nivel de Precisión
Aprendiz 1	Construcciones livianas	Estructura liviana y superboart	Construcciones en seco	medio

7.3 Mantenimiento Preventivo o Correctivo Realizado

Actividad	Ubicación	Materiales	Resultado	Responsable	Verificación
Juntas de piso tablón	Segundo nivel casa Bolívar	Cemento y arena	bueno	Andrés camilo morales	Holman pitalua y Orlando vazque


8. Resumen Técnico y Formativo de la Semana

Se logran ejecutar las actividades planeadas para esta fecha, se les hace aseo a las instalaciones de la casa y se retiran en gran parte las herramientas que no se necesitan.

9. Recomendaciones para la Siguiente Semana

- que algunas actividades puntuales como terminar limpieza de piso en traspatio no se han logrado terminar por reunionés en casa Bolívar
-
-

10. Firmas

Maestro responsable: 

Fecha de entrega: 05/12/2025

11. Anexos

Registros fotográficos y audiovisuales

- Fotografías georreferenciadas o videos de los estudiantes en actividad práctica:
  - En talleres.
  - En áreas de mantenimiento.
  - Usando herramientas o EPP.
- Deben mostrar:
  - *antes–durante–después* de las actividades,
  - participación activa de aprendices,
  - acompañamiento del instructor y del responsable técnico.

Evidencias de asistencia y participación

- Listas de asistencia firmadas por aprendices e instructores.
- Formatos de control de asistencia por cada jornada práctica.

BITÁCORA SEMANAL DEL MAESTRO – COMPONENTE FORMATIVO Y TÉCNICO

Convenio Interadministrativo N.º 1805-2025

Escenario Formativo: Casa Bolívar – Escuela Taller Cartagena de Indias

1. Datos Generales del Maestro y contra maestro

Nombre del Maestro:	Holman pitalua noriega
Nombre del Contramestro:	Orlando Vázquez
Oficio:	albañilería
Semana reportada:	08 al 12 de diciembre
Número total de aprendices:	12
Observaciones generales del espacio de trabajo durante la semana:	Espacios despejados y casi listo solo a falta de detalles para lograr entrega definitiva del proyecto casa Bolívar

2. Registro Diario de Actividades (Consolidado Semanal)

Día	Actividades Técnicas	Actividades Formativas	Observaciones
Lunes	Aseo en traspatio	Orden y aseo en espacios de practicas	Se deja espacio ordenado y libre de residuos u otro tipo de material.
Martes	Detalles de pintura en baños	Acabados en muros	Los detalles pendientes en cuanto a baños en segundo piso se define y finalizan
Miércoles	Suspendidas actividades por falta de agua		
Jueves	Traslado de material a casa Benkos	Acarreo de material para obras	Se traslada material requerido para obras en casa Benkos.
Viernes	Actividades de reconocimiento y traslado de materiales en cuanto a actividades en casa Benkos.	Replanteos y reconocimiento de obras	Se inician actividades de reconocimientos de espacios en cuanto a obra a intervenir en casa Benkos.
Sábado			

3. Avances de los Aprendices (Consolidado Semanal)

A poco de terminar el ciclo de formación ya los aprendices desarrollan actividades de obras por fuera de la escuela en sus tiempos libre a muestra del desarrollo de su conocimiento adquirido dentro del proceso de formación.

3.1 Avance General del Grupo:

El grupo es intermitente a falta de pocos días para finalizar el ciclo de formación

3.2 Avance Individual de aprendices que requieren mayor atención:

Aprendiz	Actividades Ejecutadas	Nivel de Avance	Observaciones
Aprendiz 1	Aplicación de macilla en piedra y detalles finales	medio	Falta más dedicación en cuanto al desempeño, ejecuta bien las actividades, pero se desconcentra o falta a actividades de práctica.

4. Problemas Identificados Durante la Semana

El no poder culminar la entrega en menos tiempo del proyecto casa Bolívar por ocupación temprana de sede o espacio del lugar.

5. Horas Dedicadas a Trabajos Prácticos (Consolidado Semanal)

Taller – práctica controlada	5
Práctica en obra real	35
Supervisión técnica	5
Total horas de la jornada	45

6. Bitácora de Mantenimiento – Consolidado Semanal

Oficio	Actividad Técnica	Ubicación	Descripción del Trabajo	Responsable (Aprendiz)	Verificación Maestro
albañilería	Detalles de muros en baños	Baños segundo piso	Lijado y aplicación de pintura final en muros bajo de mesón lavamanos	-Elías castellar -maría Isabel carrasco	Holman pitalua noriega Orlando Vázquez

7. Registro de Productos o Prototipos Elaborados por los Aprendices

7.1 Reparaciones Realizadas

Aprendiz	Elemento Reparado	Técnica Aplicada	Calidad del Resultado	Observaciones
Aprendiz 1,2,3,4,5,6	Acceso en piedra(peldaños)	Consolidación y abujarde)	bueno	Mas practica y perfeccionamiento de la técnica.

7.2 Piezas o Elementos Construidos

Aprendiz	Tipo de Pieza	Materiales	Técnica Aplicada	Nivel de Precisión

7.3 Mantenimiento Preventivo o Correctivo Realizado

Actividad	Ubicación	Materiales	Resultado	Responsable	Verificación
Orden y aseo	Sede casa Bolívar	Implementos de aseo	bueno	Taller albañilería	Holman pitalua

general en instalaciones casa Bolívar					Orlando Vázquez



8. Resumen Técnico y Formativo de la Semana

El grupo culmina actividades técnico practicas en cas Bolívar y se traslada a casa Benkos para continuar obras de prácticas y finalizar ciclo formativo.

9. Recomendaciones para la Siguiente Semana

- tener los materiales necesarios a tiempo
- contar con los medios suficientes para poder entregar a tiempo el proyecto
-

10. Firmas

Maestro responsable:  

Fecha de entrega: 12/12/2025

11. Anexos

Registros fotográficos y audiovisuales

- Fotografías georreferenciadas o videos de los estudiantes en actividad práctica:
  - En talleres.
  - En áreas de mantenimiento.
  - Usando herramientas o EPP.
- Deben mostrar:
  - *antes–durante–después* de las actividades,
  - participación activa de aprendices,
  - acompañamiento del instructor y del responsable técnico.

Evidencias de asistencia y participación

- Listas de asistencia firmadas por aprendices e instructores.

- Formatos de control de asistencia por cada jornada práctica.

BITÁCORA SEMANAL DEL MAESTRO – COMPONENTE FORMATIVO Y TÉCNICO

Convenio Interadministrativo N.º 1805-2025

Escenario Formativo: Casa Bolívar – Escuela Taller Cartagena de Indias

1. Datos Generales del Maestro y contra maestro

Nombre del Maestro:	Holman pitalua noriega
Nombre del Contramestro:	Orlando Vázquez
Oficio:	albañilería
Semana reportada:	15 al 19 de diciembre
Número total de aprendices:	8 aprendices
Observaciones generales del espacio de trabajo durante la semana:	Se adelantan actividades de impermeabilización de azotea y consolidación de piedra en escalones de patio y pirlanes de acceso a zonas comunes de casa Bolívar

2. Registro Diario de Actividades (Consolidado Semanal)

Día	Actividades Técnicas	Actividades Formativas	Observaciones
Lunes	Lavado de piedra en traspatio y accesos zonas comunes	Preparación de superficies a tratar.	Se trata de quitar las manchas color negro con jabón neutro, sin embargo, es necesario recurrir a herramientas electicas como pulidora para ayudar en el proceso
Martes	Limpieza de azotea para impermeabilización	Adecuación de áreas y superficies en placa de concreto	Se despeja estructura anclada en desuso para lograr ejecutar este proceso si problema.
Miércoles	Impermeabilización azotea	Aplicación de productos impermeabilizantes y sellados de permeabilidad	Se aplica el producto tipo emulsión impermeabilizante con una capa de tela impermeabilizante

			(no se empleo un material de características optimas siendo el único existente en bodega por el proveedor)
Jueves	Consolidación de piedra con polvo de piedra	Aplicación de materiales sellantes sobre superficies (piedra coralina)	Se aplica una mezcla de polvo de piedra con productos fijantes para su mejor adherencia en los poros de estas.
Viernes	Continuidad de consolidación de escalones en polvo de piedra.	Sellado de superficies (sellado de poros en piedra coralina).	Se continua el proceso de aplicación de polvo de piedra en tipo macilla para sellado de poros en la piedra.
Sábado			

3. Avances de los Aprendices (Consolidado Semanal)

El grupo asiste de forma intermitente, a pesar de eso se desarrollan las actividades dentro de lo normal teniendo en cuenta la falta de ciertos materiales y la calidad de los mismos, siendo necesarios en algunos casos devolver algunos al proveedor por falta de calidad, aun así se genera un rendimiento y avance en cuanto al grupo y al desarrollo de actividades semanal.

3.1 Avance General del Grupo:

Se desarrollan las actividades pactadas en forma grupal óptimamente teniendo en cuenta que es un grupo pequeño y las condiciones en cuanto al uso de caretas y medios de transportes para materiales son deficientes al momento de poner el material en obra o sitios de prácticas.

3.2 Avance Individual de aprendices que requieren mayor atención:

Aprendiz	Actividades Ejecutadas	Nivel de Avance	Observaciones

Aprendiz 1	Preparación y aplicación de macilla de polvo de piedra.	Desarrolla la actividad con puntos a corregir como las dosificaciones para preparar la pasta (nivel de avance intermedio)	Se le hace anotación en cuanto verbal a la asistencia dejando cierta falencia al momento de recibir oportuna la formación.
Aprendiz 2	Limpieza de piedra (preparación de superficie y limpieza de placa para impermeabilizar)	En el desarrollo de las actividades presenta desconcentración y falta de interés (bajo nivel de avance)	Tiene problemas de concentración y falta de atención sobre autoridad del maestro en el grupo, no acata las normas y destiende los llamados de atención en cuanto al uso debido del uniforme.
Aprendiz 3	Aplicación de macilla en polvo de piedra y detalle de acabado	Nivel de avance bajo	Presenta déficit para desarrollar las actividades de forma puntual, no se concentra en el ejercicio por estar pendiente del celular

4. Problemas Identificados Durante la Semana

La falta de materiales para detalle en construcciones livianas y la falta de herramientas a corde al trabajo de limpieza y lijado de piedra como son pulidoras y lijas para desbaste de la misma, no se logró que me facilitaran en el grupo al menos dos pulidora y esto genero cierto atraso en el desarrollo del ejercicio y por ende falta de interés de los aprendices y también la baja asistencia si no se cumple con las herramientas y materiales requeridos para ejecutar el debido proceso de formación.

5. Horas Dedicadas a Trabajos Prácticos (Consolidado Semanal)

Taller – práctica controlada	5
Práctica en obra real	35
Supervisión técnica	5

Total horas de la jornada	45

6. Bitácora de Mantenimiento – Consolidado Semanal

Oficio	Actividad Técnica	Ubicación	Descripción del Trabajo	Responsable (Aprendiz)	Verificación Maestro
Albañilería	Consolidación de superficies en piedra coralina	Patios interno y traspatio	Limpieza, resane o aplicación de macilla en polvo de piedra y pulido de superficie.	12	ok

7. Registro de Productos o Prototipos Elaborados por los Aprendices

7.1 Reparaciones Realizadas

Aprendiz	Elemento Reparado	Técnica Aplicada	Calidad del Resultado	Observaciones
5	Pirlanes de accesos a zonas comunes en piedra	Consolidación de superficie y detalle tipo abujarde.	media	Requiere mejorar técnica de abujarde o texturizado.

7.2 Piezas o Elementos Construidos

Aprendiz	Tipo de Pieza	Materiales	Técnica Aplicada	Nivel de Precisión
Resanes de muros azotea	Pañete externo	Cemento, cal arena	Pañete afinado con pintura al temple	media

7.3 Mantenimiento Preventivo o Correctivo Realizado

Actividad	Ubicación	Materiales	Resultado	Responsable	Verificación
Consolidación Piedra fuente traspatio	Fuente de traspatio	Polvo de piedra y cemento blanco, tinte mineral amarillo.	Optimo con calidad requerida	-Luis Gonzales -Elías castellar -Sheyli carrasco	-Holman pitalua -Orlando Vázquez


8. Resumen Técnico y Formativo de la Semana

Los aprendices lograron un desarrollo aceptable en cuanto a las proporciones para preparar mezclas en consolidación de la piedra y sobre todo han demostrado destreza al momento de dar acabado en cuanto al trabajo de textura de las superficies en piedra.

9. Recomendaciones para la Siguiente Semana

- dedicar más tiempo a actividades puntuales para lograr más concentración ejemplo el pulido de la piedra
- mas asistencia dado que el grupo es intermitente y poder cumplir objetivos.
- contar o lograr tener mas pulidoras para adelantar el tema del pulido del piso y escalones en piedra

10. Firmas

Maestro responsable: 

Fecha de entrega: 19/12/2025

11. Anexos

Registros fotográficos y audiovisuales

- Fotografías georreferenciadas o videos de los estudiantes en actividad práctica:
  - En talleres.
  - En áreas de mantenimiento.
  - Usando herramientas o EPP.
- Deben mostrar:
  - *antes–durante–después* de las actividades,
  - participación activa de aprendices,
  - acompañamiento del instructor y del responsable técnico.

Evidencias de asistencia y participación

- Listas de asistencia firmadas por aprendices e instructores.
- Formatos de control de asistencia por cada jornada práctica.

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO:
Contrato de Prestación de Servicios No. FORM-085-2025

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: ***HOLMAN ANTONIO PITALUA NORIEGA***

OBJETO:
Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como maestro de SOLDADURA del componente 1: "formación en oficios y mantenimientos de inmuebles" establecido en el Convenio Interadministrativo N° 1679-2025, suscrito entre la Escuela Taller Cartagena de Indias y el Ministerio de las Culturas, las artes y los saberes

PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha inicial del contrato: 22/10/2025 **Hasta:** 31/12/2025

PRÓRROGAS: SI: NO: x

2. .VALOR DEL CONTRATO – GARANTIA

Valor Inicial: $ 11.550.000

Garantía SI: NO: x

ADICIONES: SI: NO: x

3. ¿El contrato tuvo otras modificaciones?

SI: NO: x

4. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:
De conformidad con los Informes de Ejecución Contractual que reposan en el expediente respectivo, los cuales dan cuenta del cumplimiento a satisfacción de las actividades del contrato y en atención a la Cláusula de supervisión del mismo, en calidad de Supervisor(a) se acredita que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas y no se le impusieron sanciones.

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 11.550.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 11.550.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 7.050.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 4.500.000
SALDO A LIBERAR	$ 0

se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte del contratista en medio digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato.

Así mismo, certifico que el contratista cumplió en debida forma los pagos al Sistema de Seguridad Social y pagos parafiscales.

Atentamente,



SANDRA SCHMALBACH PEREZ
Director General (E) Escuela Taller Cartagena de Indias
Supervisora del Contrato

Getsemaní, Calle del Guerrero #29-64
+57 (5) 6421293
www.escuelatallerctg.gov.co

 Trazado de niveles para instalación de anden en fato.	 Ejercicio de trazado de niveles	 Toma de niveles
 Instalacion de cenefa	 Instalacion de cenefa	 Detalle de borde de cenefa

 Limpieza de área de actividad para instalación de piso fato.	 ejrcicio de instalacion de ladrillo en fato	 Instalacion de ladrillo fato
 Instalación de cenefa e ladrillo fato	 Humectacion de material para instalacion	 Selección de material para mezclas de pega

 Preparación de mezclas para pega de fato	 Trazado de niveles para elaboracion de piso en fato-anden	 Instalacion de puntos de nivel para piso en fato
 Organización y entrega de heramientas de taller	 Finalizacion de borde en cemento	 Acabado de borde en cemento



Detalle de piso en anden casa benkos



Elaboracion de tapa desagues ,drenajes casa benkos



Relleno de juntas en piso fato







Cartagena de indias, 19 de Diciembre del 2025

Cta. Cobro N. 03

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit.800.169.265-3

DEBEA:

HOLMAN ANTONIO PITALUA NORIEGA


LASUMA.....($ 4.500.000)

Concepto de pago de honorarios de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios N**°FORM-085- 2025,** suscrito entre la ETCAR y HOLMAN ANTONIO PITALUA NORIEGA

SON: cuatro millones quinientos mil pesos ($4.500.000)

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros **No.08523234201 de BANCOLOMBIA**

Atentamente.



CONTRATISTA: HOLMAN ANTONIO PITALUA NORIEGA
CC: 1.047.365.575 de Cartagena

	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP	CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018

Dependencia:	Dirección General	Fecha:	31/12/2025

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO

Valor Contrato:	$11,550,000.00			Valor a Pagar:	$4,500,000.00
Número:	FORM-085-2025	Fec. Suscripción:	Oct 22 2025	Fecha de iniciación:	Oct 22 2025
N° CDP:	100	Fecha:	Sep 30 2025	Fecha de terminación:	Dic 31 2025
N° RP:	155	Fecha:	Oct 22 2025	Duración:	Meses 3 Días 0
Rubro Presupuestal:	ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO No. 1679-2025			Periodo a pagar:	Dic 1 2025 - Dic 31 2025

Requiere Informe: **SI** Entregó Informe: **SI** Suspensión No.: En tiempo: Prorroga No.: En tiempo:

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios tecnicos y de apoyo a la gestion como maestro de albañilería del componente 1: "formación en oficios y mantenimientos de inmuebles" establecido en el Convenio Interadministrativo N° 1679-2025, suscrito

FORMA DE PAGO:

El valor del contrato será cancelado por la ESCUELA TALLER así: Una primera cuota por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.550.000) M/CTE, la cual se pagará el último día hábil del mes de octubre, y dos mensualidades vencidas por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000); la cual se pagarán el último día hábil de cada mes. Todas las cuotas serán pagadas a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, previa presentación de informe de ejecución del contrato por parte del contratista, y certificación de cumplimiento expedida por supervisor del contrato.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de los desembolsos de que trata esta cláusula, el CONTRATISTA deberá acreditar el pago a los Sistemas de Salud, Pensiones y Sistema General de Riesgos Laborales, conforme al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, el Decreto reglamentario 510 de 2003 y la Ley 1562 del 11 de octubre de 2012 previa presenta de informe parcial de la ejecución

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	**HOLMAN ANTONIO PITALUA NORIEGA**								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.		Número:	1047365575	DV.	
Dirección:	GETSEMANI CALLE DEL GUERRERO								
Número de Teléfono:	0			FAX:			CEL.	0	
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	**X**	Número:	**0**	Banco:	**N.A.**	

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Marque con "X" Persona Natural: **X** Persona Jurídica: Regimen: **N.A.**

Gran Contribuyente: Autoretenedor:

He verificado de esta información frente al RUT: SI: X NO:

INFORME DEL SUPERVISOR

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente: SI: **X** NO: # de folios:

El informe cumple con lo estipulado en el contrato: **SI** Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano: **SI** Fecha: Dic 31 2025

Observaciones del interventor a las antividades ejecutadas: Prestación de servicios tecnicos y de apoyo a la gestion como maestro dealbañilería del componente 1: "formación en oficios y mantenimientos deinmuebles" establecido en el Convenio Interadministrativo N° 1679-2025, suscritoentre la Escuela Taller Cartagena de Indias y el Ministerio de las Culturas, las artesy los saberes

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud			**Aportes a Pensión**		
Valor pagado	$250,000.00	Periodo ENERO	Valor pagado	$320,000.00	Periodo ENERO
Comprobante de pago Número:	9495568355		Comprobante de pago Número:	9495568355	
Fecha de pago:	Dic 22 2025		Fecha de pago:	Dic 22 2025	

Aportes a ARL			**NOTA:**
Valor pagado	$0.00	Periodo ENERO	N.A
Comprobante de pago Número:	9495568355		
Fecha de pago:	Dic 22 2025		

Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO:

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

APLICACION RETENCION

Manifiesto y declaro bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos.

Anexos: Copia de aporte de pensión **SI** Copia de aporte de salud **SI** Cuenta de Cobro **SI**

FIRMA CONTRATISTA: 2AD632BF-B2D6-439E-83FD-D80132F55E39

NOMBRE CONTRATISTA: HOLMAN ANTONIO PITALUA NORIEGA

C.C.: 1047365575

FIRMA SUPERVISOR B74DA89B-CDA8-4B61-BBE2-2507E16DCD8C

NOMBRE SUPERVISOR: JORGE ALFONSO REDONDO SUAREZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL