ICCU	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	2/23/2025
FECHA DE REUNIÓN :	18 de noviembre de 2025	ACTA No.	1		
HORA DE INICIO:	9:40am	HORA FINALIZACIÓN:	1:00pm		
LUGAR DE REUNIÓN:	Municipio de Tocaima				
DEPENDENCIA:	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Fisico				

OBJETO DE LA REUNIÓN

El objeto de la reunión y del recorrido es realizar la visita de verificación de coordenadas para los convenios interadministrativos ICCU-332-2025, ICCU-485-2025, ICCU-534-2025, de acuerdo con el literal 34 de la CLAUSULA QUINTA-OBLIGACIONES

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión tuvo inicio el día 18 de noviembre de 2025 a las 9:30am en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Fisico, Municipio de Tocaima, donde se tiene acompañamiento de la Ingeniera Alejandra Rodriguez (Profesional Apoyo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Fisico) con quien se determinan los proyectos a visitar para luego, iniciar el recorrido.

1. **ICCU-332-2025**: Se inicia el recorrido visitando el sitio de ejecución del convenio interadministrativo en mención donde se realiza la verificación de las coordenadas que se definieron en el proyecto que fue viabilizado. Encontrandose una zona de alta pendiente y una curva pronunciada en material granular suelto a raiz de las lluvias donde la Ingeniera Manifiesta que la ejecución de la obra se centrará en la zona crítica de transitabilidad que es la zona de las dos curvas existentes. El registro fotográfico será anexo en el informe inicial del convenio.

2. **ICCU-534-2025**. En el sitio se realiza la verificación de las coordenadas del proyecto viabilizado encontrandose una vía con una alta pendiente en material granular.Durante el recorrdio se evidencia la existencia de una alcantarilla donde se manififesta a la Ingeniera Alejandara que es importante dar un manejo a las aguas de escorrentía encausandolas hacia dicha alcantarilla la cual se encuentra sin un mantenimiento adecuado. El registro fotográfico será anexo en el informe inicial del convenio.

3. **ICCU-485-2025**: En el sitio se realiza la verificación de las coordenadas del proyecto viabilizado encontrandose una zona de alta pendiente y una conformación ya realizada en material granular. En la zona de curva se evidencia la existencia de concreto que, segun lo manifiesta la Ingeniera fue construido por la comunidad para el transito de motocicletas. De esta manera se sugiere al Municipiodar manejo a dicho concreto para que no se tenga una obstrucción en el trazado geometrico del proyecto.

CONCLUSIONES

- Se realiza la verificacion de las coordenadas de los proyectos viabilizados dando cumplimiento al Literal 34 de la CLAUSULA QUINTA - OBLIGACIONES.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
El Municipio deberá enviar la documentación contractual a la Supervisión del ICCU y publicar en el SECOP II el documento de adjudicación y contrato derivado de los convenios en un plazo maximo de 15 dias, posterior a la celebración del contrato	A la fecha de adjudicación del contrato

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
ING ALEJANDRA RODRIGUEZ	infraestructura@tocaima-cundinamarca.gov.co	
ING. OSCAR JULIAN CASTAÑEDA PADUA	infraestructura@tocaima-cundinamarca.gov.co	
ING. ERIK GIOVANNY REYES QUINTERO	erik.reyes@cundinamarca.gov.co	