	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	1 DE 3	

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2594
		5	1	2026	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 03 AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE:

INTERVENTORIA ☐ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☑

CONTRATO No 2594 (Número de contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

VIGENCIA 2026

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA-MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

LOCALIZACION DEL PROYECTO COMUNIDAD SANTA SOFIA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO **50 DÍAS**

DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 13 (Dia) **DE** 11 (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 3.555.780.983,00**

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

SON: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA CONSORCIO PEATONALES CEL

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR JHONY FERNEY PINTO SERAFIN - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (E)

(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	FECHA
OTRO SÍ No. 01 - ACLARATORIO	nov-25
Acta No 01 INICIO	13/11/2025
Acta No. 02 SUSPENSIÓN	23/12/2025

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	2 DE 3	

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2594
		5	1	2026	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 03 AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE:

ACTAS No	FECHA	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
Acta No 01 INICIO	13/11/2025	40
Acta No. 02 SUSPENSIÓN	23/12/2025	13

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO DIEZ (10) DÍAS
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACION INICIAL 30 (Día) 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 4 (Día) 2 (Mes) **DE** 2026 (Año)

VALOR ACTUAL **$** $ 3.555.780.983,00

En Leticia; a los 5 (Indique en este espacio el dia en que se efectúa la reunión, en letras y números) dias del mes ENERO (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión) de 2026

se reunieron OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA (Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista) representante legal

del contratista, LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL (Nombre del representante legal o delegado de la Interventoria) representante legal de la interventoria, y

JHONY FERNEY PINTO SERAFIN (Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato) Supervisor, con el fin de AMPLIAR LA SUSPENSION (Suspender/Ampliar la suspensión)

el contrato anteriormente citado,de acuerdo con la solicitud del INTERVENTOR (Interventor o Contratista) del 5 (Dia de la solicitud)

de ENERO (Mes de la solicitud) de 2026 (Año de la solicitud)

CAUSAS DE LA SUSPENSION O AMPLIACION DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el oficio CPC-OF-2025-008, remitido por OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA, representante legal del CONSORCIO PEATONES CEL, solicita la ampliación a la suspensión del contrato, con fin preservar la correcta ejecución del objeto contractual, evitar riesgos técnicos, prevenir afectaciones a la calidad de las obras y salvaguardar el adecuado uso de los recursos públicos, sin que ello implique modificación al objeto, alcance o valor del contrato, argumentando causales objetivas de fuerza mayor, ajenas a su voluntad, como lo son:

ALTERACIÓN GRAVE DE LAS CONDICIONES LOGÍSTICAS POR DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO
Si bien, la causal inicial de la suspensión es la temporada invernal en la zona, se informa que, las condiciones de navegabilidad se han dificultado, puesto que, el rio Amazonas presenta un descenso crítico en su cauce, disminuyendo su nivel aproximadamente 1m en un tiempo de 5 días (fenómeno de estiaje severo), impactando el acceso al brazuelo o quebrada a la comunidad de Santa Sofia, impidiendo el ingreso y transporte de carga y materiales del proyecto.

"Es preciso informar que las condiciones de navegabilidad necesarias para el transporte de insumos y materiales hacia la zona del proyecto han desaparecido temporalmente. Desde hace más de quince (15) días, el río presenta un descenso crítico en su cauce (fenómeno de estiaje severo), lo cual ha impactado directamente el acceso a la comunidad de Santa Sofía.

Específicamente, el brazuelo o quebrada, que constituye la única ruta fluvial habilitada para el transporte de carga y materiales de construcción hacia la obra, se encuentra totalmente innavegable debido al bajo nivel de las aguas. Esto imposibilita el ingreso de las embarcaciones y barcos de carga requeridos para el abastecimiento del proyecto".

Se anexa el Boletín "Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas", emitido por la Agencia Nacional de águas e Saneamento Básico del estado de Amazonas, Brasil.

IMPOSIBILIDAD TÉCNICA DE RUTAS ALTERNAS
La comunidad de Santa Sofia cuenta con un puente peatonal existente en concreto, sin embargo, dicho puente es estrictamente peatonal y no tiene la capacidad técnica para soportar maquinaria ni materiales pesados. Su uso para carga es descartado con el fin de garantizar la integridad de la estructura y la seguridad de los habitantes.

"Si bien se reconoce que la comunidad cuenta con una infraestructura de acceso tipo puente, se debe aclarar técnicamente que dicha estructura está diseñada y construida para uso exclusivo peatonal. Por sus especificaciones de carga y diseño estructural, es inviable utilizar este puente para el tránsito de maquinaria o el acarreo de los volúmenes de material pétreo y cemento que la obra demanda. Intentar su uso para carga pondría en riesgo inminente de colapso la estructura y la seguridad de la comunidad".

Se anexa oficio de la empresa LOGÍSTICA RAMIREZ, proveedor de servicios de transporte fluvial para el CONSORCIO PEATONES CEL.

De acuerdo a lo anterior, esta interventoria APRUEBA la solicitud hasta el 25 de enero de 2026; durante este periodo, se espera la estabilización del clima y el terreno, permitiendo estructurar un plan de contingencia acorde y necesario para retomar las obras bajo escenarios que garanticen el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad contractual, sin afectar la calidad de las obras ni el interés público.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 19 (Dia) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO 13 DÍAS
(Indique en este espacio los dias que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE 21 DÍAS
(Indique en este espacio los dias faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 26 (Dia) **DE** 1 (Mes) **DE** 2026 (Año)

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	3 DE 3	

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 2594
		5	1	2026	

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 03 AMPLIACIÓN A SUSPENSION DE CONTRATO DE:

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No MATRICULA PROFESIONAL
DIRECTOR	INGENIERO CIVIL	OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA	25202-284533 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS	70202-434454 TLM
ESPECIALISTA PAVIMENTOS	INGENIERO CIVIL ESP EN VÍAS Y PAVIMENTOS	MARTHA AURORA GONZALEZ CELIS	25202-38539 CND
PROFESIONAL SISOMA	INGENIERO AMBIENTAL ESP EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	LINDA MELISSA NIEVES CAMACHO	20260-328871 CES
TOPOGRAFO	TECNOLOGO EN TOPOGRAFÍA	JOSE DANIEL RIVEROS GIRALDO	01-16426

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD
MAESTRO DE OBRA	1
OFICIALES DE OBRA	2
AYUDANTES DE OBRA	8
CADENERO	1

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
MINICARGADOR MARCA CASE CNH	SERIAL NHM429630	1	BUENO
VIBROCOMPACTADOR MARCA ECOROAD	SERIE 21203061403A	1	BUENO
MEZCLADORA		2	BUENO

El CONTRATISTA (Interventor o Contratista según el caso) se compromete a terminar el objeto de contrato No. 2594 (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplia la suspensión) de 2025 en el plazo faltante,de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los CINCO (Dia en letras) (05) días del mes de ENERO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de finalización)

Firma

Nombre: CONSORCIO PEATONALES CEL

R/L OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA

Contratista

Firma

Nombre: JHONY FERNEY PINTO SERAFIN

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (E)

Supervisor Designado

Firma

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

RL LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL

Interventoría

Original Oficina Juridica:
1era copia :interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato