ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	26-sep-25	**ACTA No.**	**49**
HORA DE INICIO:	7:30 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	
LUGAR DE REUNIÓN:	Virtual		
DEPENDENCIA:	Contratista e Interventorìa		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión observaciones - Inicio ejecución alcantarilla 1

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Consultas por inicio de actividades de mejoramiento rasante
Se consulta por parte del director de Interventoría acerca del inicio de actividades de acuerdo a lo informado al ICCU para el día lunes 29 de septiembre 2025, se consulta al contratista si ya se tiene la provisión del aditivo atilizar, se informa por el contratista que el fin de semana estará trabajando en eso. Igualmente se está trabajando en la preparación del tramo de Simijaca para inicio, se informa que no se podrá iniciar por la parte final del tramo junto al Río Suarez.

2. Alcantarillas

Se registro el dia de ayer 25 de spep 2025 el inicio de alcantarillas, al respecto se tienes varias observaciones o comentarios (estas igualmente se dejaron plasmadas en el comunicado ICCU-S-250-2025:

Documentación por entrega por parte del contratista:
-Metodología de la instalación de la tubería, en esta se debe incluir el procedimiento constructivo, el diseño de la cimentación o capa base de la instalación de la tubería, detalle del encole - descole de aletas que son en concreto con la tubería en PVC. El contratista informa que realizara la ejecuciòn de acuerdo a la cartilla INVIAS para vias terciarias. y que entre el 27 y 28 se sep 2025 remitirá el detalle solicitado.

Por otra parte en el comunicado YVY-239-25 del 9 de septiembre 2025 se informan las siguientes actividades para la instalación de tuberías, sin embargo se debe actualizar de acuerdo al cambio de material solicitado. El contartista que entre el 27 y 28 se sep 2025 remitirá el detalle solicitado.

-Se evidencio en campo, 1 retroexcavadora, no se evidencia ningún equipo de compactación requerido para la actividad. El contratista informa que el día de ayer en la tarde 25 sep 2025 les llegó el equipo de compactación que consiste en 1 rana. Que igualmente el día de ayer por dar paso a al comunidad se colocó material provisional en la ALCANTARILLA 1 que fue la que inició pero que el día sabado se colocara el material adecuado y se cumplirá con la nortativa y la calidad corerspondiente para esta alcantarilla, por el momento el día de hoy 26 sep 2025 trabajará en la ALCANTARILLA 2.

-No se evidencia adecuada disposición del material producto de excavación. El contratista indica que ya hablo con personas de la zona y el día de hoy quedaria resuelto el tema de disposición del material, garantizando la adecuada disposiciòn del mismo.

- Se informa que no se evidenció personal SST en campo para inducción del personal y verificaciòn de condiciones de seguridad.

Por lo anterior se solicitó por Interventoría que sean atendidas todas y cada una de las observaciones plasmadas en el documento ICCU-S-250-2025 en pro de garantizar la seguridad de todo el personal y la calidad en la ejecución de las labores que se ejecutan, es responsabilidad del contratista el continuar con las labores constructivas teniendo en cuenta la seguridad, protección al personal y las especificaciones técnicas de construcción.

CONCLUSIONES

Las mencionadas en el acta.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Los contenidos en el acta.	

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	**VERSIÓN**	**1**
	ACTA DE REUNIÓN	**FECHA**	**23/02/2025**
ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia a la reunión.			

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión
CP Carolina Peña carolina.pena@tpfingenieria.com	7:30 a. m.	8:45 a. m.	1h 14m 56s
EC Edgar Mauricio Be... (No comprobado)	7:30 a. m.	8:44 a. m.	1h 13m 40s
RN read.ai meeting ... (No comprobado)	7:30 a. m.	8:35 a. m.	1h 4m 30s
AM Armando Mendoza	7:31 a. m.	8:27 a. m.	56m 40s
EV Edwin Alexander ... (No comprobado)	7:33 a. m.	8:12 a. m.	39m 38s
JM JONATHAN EDUARDO... (Externo) jecastaneda67@ucatolica.edu.co	7:33 a. m.	8:45 a. m.	1h 11m 53s
EV Edwin Alexander ... (No comprobado)	7:34 a. m.	8:44 a. m.	1h 9m 56s
FC Fabián Esteban Rodríguez Cárde fabianesteban.rodriguez@tpfingenieri...	7:34 a. m.	8:24 a. m.	50m 17s
J John (No comprobado)	7:35 a. m.	7:49 a. m.	13m 53s
J John (No comprobado)	7:50 a. m.	8:21 a. m.	31m 33s
TD topografo Abelar... (No comprobado)	7:52 a. m.	8:24 a. m.	31m 59s