HECTOR MARIO
LONDOÑO TOVAR
ARQUITECTO
NIT: 13452365-1

**HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR**
NIT: 13452365-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 6 74 A 50 AP 213 ED SORRENTO, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3218000539
Email. hmlt59@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764102224849 válida desde 2025-11-28 hasta 2026-05-28 rango desde FELE66 hasta FELE100.
hmlt59@gmail.com

| | |
|---|---|
| **Nombre o Razón Social:** | HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE |
| **NIT :** | 890304155 |
| **Dirección:** | CL 4 77 A 23, Cali, Valle Del Cauca, Colombia |
| **Teléfono:** | 3113746300 |
| **Email:** | ventanillaunica@psquitricocali.gov.co |
| **Forma de Pago:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Transferencia Crédito |
| **Fecha de Pago:** | 03/12/2025 |
| **Total de Lineas:** | 4 |

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** | **FELE68** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **10:44:33-05:00** |
| **FECHA FIRMADO:** | **02/12/2025 10:44:36** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 02 | 12 | 2025 | 03 | 12 | 2025 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | AIU | COSTO DIRECTO<br>ACTA 03 CONTRATO GJ-025-2025<br>PROYECTO DE<br>MEJORAMIENTO DE LA<br>INFRAESTRUCTURA DEL<br>AEREA DE SALUD MENTAL SALA 2 PARA<br>GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y<br>INTEGRIDAD DEL<br>PACIENTE Y FUNCIONARIOS<br>PROPORCIONADOLES<br>ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS<br>EN EL<br>HOSPITAL DEPARTAMENTAL<br>PSIQUIATRICO<br>UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E | EA | 1,00 | $56.672.865,00 | | | | 0,00 | $56.672.865,00 |
| 2 | AIU1 | ADMINISTRACION<br>23.50% | EA | 1,00 | $13.318.123,00 | | | | 0,00 | $13.318.123,00 |
| 3 | AIU2 | IMPREVISTOS<br>0.5% | EA | 1,00 | $283.365,00 | | | | 0,00 | $283.365,00 |
| 4 | AIU3 | UTILIDAD<br>8% | EA | 1,00 | $4.533.829,00 | | | | 0,00 | $4.533.829,00 |

**Notas:**

**SON:** (setenta y cuatro millones ochocientos ocho mil ciento ochenta y dos pesos )
**CUFE:** 91082475f107a6557c35a7928f979d73bb7024b44c5d072bc8d8f16c9f7259a0e64da820241340e83fde1dc9fa116cdd

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $74.808.182,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $74.808.182,00 |

**Firma Digital:** soxvA/A0CukDA6/FI6jOsrTf/mP5+x0HsPIlwTwd1p9fK1YdPMoPEU8MV299HTrx
KsO9DospsBMUPIoGxGFkoW+Cu/JoB+O/L00He17Oknn559Xn/7
yYSbUDws9Roizy bfZwnlz2LmLXQEl9vurxkUsbk7VzuPmWsEDYNzUyVxPB8NbfMrXpw6Ojlg/j7RNI 41jIMmiC8jiGSaqUZnfP13izuUGLBMbeuQj
AryJmSHDX13PeG23ykB+rZpy3ynkE 5+rEG/IZnguopltHciMSgxsKtsXxKk4XxpXEfVhrTkRNbMwmaHoqhoNVWVfclko N7cAhK+Uf5j1S3xaVs5e
Iw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

## 1. DATOS DEL INFORME

PERÍODO DEL INFORME: 11/12/2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR

NOMBRE SUPERVISOR: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.

## 2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.: GJ-025-2025

OBJETO: PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E

PLAZO: HASTA EL 09 DE OCTUBRE DE 2025

VALOR CONTRATO: SETECIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($710.708.255) INCLUIDO IVA

FECHA DE INICIO: 10/07/2025 FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 09/10/2025

NÚMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 250160

NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 250237

| GARANTIAS APROBADAS | SI | NO | NO APLICA |
|---|---|---|---|
| POLIZA CUMPLIMIENTO | X | | |
| POLIZA DE CALIDAD | X | | |
| POLIZA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | X | | |
| POLIZA DE ESTABILIDAD DE OBRA | X | | |
| POLIZA DE BUEN MANEJO DEL PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | X | | |
| POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | X | | |
| PAGARÉ DE RESPALDO | | | X |
| ***ARTÍCULO 44. Estatuto Interno Contratación. GARANTÍA PRESUNTA.*** | X | | |

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):

**PAGO ANTICIPADO SI___ NO_X_ VALOR: N /A**

**ANTICIPO SI_X_ NO ___ VALOR: $ 284.283.302**

**ENTIDAD DONDE SE CONSTITUYE FIDUCIA PARA PAGO DE ANTICIPO: __N/A___**

**EN CASO DE PAGO DE ANTICIPO DISCRIMINAR LA EJECUCIÓN DEL PAGO:**

**Anticipo del 40%**

**Actas parciales según avance proyecto hasta el 90% del valor del contrato, con amortización del anticipo en cada acta**

**Pago final a la entrega final del contrato de obra 10%**

## 3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

| ADICIONES EN VALOR: N/A . | ADICIONES EN %: N/A . | FECHA DE LA ADICIÓN: N/A . |
|---|---|---|

## 4. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| a) Cumplir con el objeto Contractual en la forma y términos estipulados en el contrato. | X | | |
| b) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando el servicio contratado de acuerdo con las especificaciones y precio contenidos en la propuesta presentada y los términos de Condiciones. | X | | |
| c) Entregar las pólizas de garantía correspondientes. | X | | |
| d) Disponer del personal y de los elementos necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual. | X | | |
| e) Mantener durante la ejecución del contrato y hasta la su terminación, el personal ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el personal propuesto, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. | X | | |
| f) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. | X | | |
| g) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. | X | | |
| h) Cumplir con la normatividad ambiental aplicable. | X | | |
| i) Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si le correspondiere. | X | | |
| j) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse. | X | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| k) Suscribir las actas requeridas por parte del Hospital (interventor) como constancias de la ejecución del contrato. | X | | |
| l) Atender oportunamente las inquietudes específicas sobre el objeto del contrato que solicite el interventor del presente contrato. | X | | |
| m) Observar buen trato y respeto con los servidores públicos de la entidad contratista y los usuarios del servicio. | X | | |
| n) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. | X | | |
| o) Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. | X | | |
| p) Informar al Interventor del contrato sobre todas las circunstancias que afecten el desarrollo de las labores contratadas; en todo caso el CONTRATISTA se obliga a cumplir cada una de sus obligaciones de conformidad a la propuesta presentada. | X | | |
| q) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del HOSPITAL, sin perjuicio de la autonomía jurídica y administrativa. | X | | |
| r) Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en los Términos de Condiciones y que no hayan sido incluidas en la presente minuta. | X | | |

NOTA: Utilice las filas que sean necesarias.

**5. EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

| FECHA FACTURA | VALOR FACTURA | PORCENTAJE DE AVANCE | SALDO DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | $284.283.302 (CUENTA DE COBRO) | 0% | $710.708.255 |
| 14/08/2025 | $ 327.751.828 | 46.12% | $ 382.956.427 |
| 17/09/2025 | $ 308.148.245 | 89.48% | $ 74.808.182 |
| 02/12/2025 | $ 74.808.182 | 100% | $ 0 |

NOTA: Utilice las filas que sean necesarias.

## 6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza COBRO de avance parcial correspondiente al 10.52% del valor del contrato N° GJ-025-2025, por valor de $74.808.182, correspondientes al saldo del contrato de obra. SE AUTORIZA EL PAGO POR $74.808.182.

## 1. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL


| ITEM | PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO AÑO – MES | FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA | CUMPLE SI/NO |
|---|---|---|---|
| **PENSION** | 2025-11 | 2025-11-27 | SI |
| **SALUD** | 2025-12 | 2025-11-27 | SI |
| **RIESGOS LABORALES** | 2025-12 | 2025-11-27 | SI |
| **APORTES PARAFISCALES** (Solo para personas naturales obligadas a ello y Personas Jurídicas) | 2025-12 | 2025-12 | SI |

## 2. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

**NOMBRE: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.**

**CARGO: INTERVENTORIA**

**FIRMA**



**Fecha presentación (DD/MM/AAAA): 11/12/2025**

| Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIEN O SERVICIO | CODIGO: FOR-DES-11<br>VERSION: 02<br>VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2020 |
|---|---|---|

| FECHA : | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| | 11 | 12 | 2025 |

| PROVEEDOR: | HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | NIT 13452365 |
|---|---|---|

| OBJETO CONTRACTUAL: | OBJETO: PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E |
|---|---|

| CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA | | ORDEN DE SERVICIO | | ORDEN DE COMPRA | | CONTRATO | GJ-025-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

CALIFICACION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (0 - 100 PTOS)

| DETALLE | VALOR EN % | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| CALIDAD<br>Cantidad aceptada / Cantidad total recibida | 100% | N/A |
| CANTIDAD<br>Cantidad entregada/ Cantidad solicitada | 100% | N/A |
| OPORTUNIDAD<br>Fecha de entrega real / Fecha de entrega acordada | 100% | N/A |
| TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN | | |

| CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL | SI | X | NO | | VALOR AUTORIZADO A PAGAR | $ 74.808.182 |
|---|---|---|---|---|---|---|

UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| SALDO ANTERIOR | FACTURA | FECHA DE CUENTA DE COBRO | VR.FACTURA | NUEVO SALDO |
|---|---|---|---|---|
| $ 710.708.255,00 | CUENTA DE COBRO | 10/07/2025 | $ 284.283.302 | $ 426.424.953 |
| $ 710.708.255,00 | FACTURA FELE59 | 14/08/2025 | $ 327.751.828 | $ 382.956.427 |
| $ 382.956.427,00 | FACTURA FELE62 | 17/09/2025 | $ 308.148.245 | $ 74.808.182 |
| $ 74.808.182,00 | FACTURA FELE68 | 2/12/2025 | $ 74.808.182 | $ - |
| | | | SALDO | $ - |

LISTA DE CHEQUEO PARA EL AREA FINANCIERA

| DESCRIPCIÓN | MARQUE SI ANEXA DOCUMENTO EN FISICO | MARQUE SI EL DOCUMENTO ESTÁ ESCANEADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| ORDEN DE LIQUIDACIÓN O CAUSACIÓN | | | |
| CUENTA DE COBRO / FACTURA ORIGINAL | X | | Esta interventoría autoriza el pago por concepto de pago final correspondiente al 10,52% del valor total del contrato, es decir, la suma de $74.808.182. No tiene saldo de anticipo por amortizar. |
| ENTRADA ALMACÉN | NO APLICA | | |
| ACTO ADMINISTRATIVO | NO APLICA | | |
| CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA | NO APLICA | | |
| ORDEN DE COMPRA | NO APLICA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | NO APLICA | | |
| CONTRATO | | X | |
| POLIZAS | | X | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.<br>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100041735<br>PÓLIZA DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL CCS-100008782 |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | X | CDP-250160 |
| CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGUIRIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | X | | Se anexa planilla de aportes a seguridad social No. 9495466491 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | | X | RP- 250237 |
| CONSTANCIA DE RECIBO ALMACEN ACTIVOS | | | |
| CONSTANCIA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TECNOLOGICOS | | | |
| ACTA DE AVANCE O LIQUIDACIÓN | X | | Se anexa informe final del contratista |
| PRESENTA AVANCES O CIERRE DE NO CONFORMIDADES U OPORTUNIDADES DE MEJORA DERIVADA DE LA AUDITORÍA A PROVEEDORES | | | |
| CUMPLE CON EL SST, DOTACIÓN Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD | X | | Se anexa informe SST final del contratista |
| CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES QUE LE APLICAN | X | | Se anexa informe ambiental final del contratista |

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICA EL BIEN O SERVICIO: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.

INTERVENTORIA: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.

HECTOR MARIO
LONDOÑO TOVAR
ARQUITECTO
NIT: 13452365-1

# CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

**APORTES PARAFISCALES, ARTICULO 9 DE LA LEY 828 DE 2003, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, CUMPLIMIENTO ARTICULO 23 DE LA LEY 1150**

Yo, **HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR**, identificado con C.C.: 13.452.365 de Cúcuta, en mi calidad de CONTRATISTA Y DIRECTOR DE OBRA del Contrato de Obra No. GJ-025-2025 **"PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E".¨** del Municipio de Cali – Valle del Cauca., de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que la empresa ha cumplido durante el último mes anterior a la fecha de entrega de la presente certificación, con las sumas que corresponden por ley y debieron ser cotizadas, con los pagos al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que me encuentro a **PAZ Y SALVO** con las empresas Promotoras de Salud-EPS, Fondos de Pensiones, Administración de Riesgos Laborales – ARL, FIC, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Se firma en el mes dediciembre de 2025

**HÉCTOR MARIO LONDOÑO TOVAR**
Director de Obra

Copia: archivo

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 13452365 | | LONDOÑO TOVAR HECTOR MARIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 6 74 A - 50 | CALI-VALLE | 5583150 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-11 | 1958262592 | 9495466491 | Y | 2025/12/16 | 2025/11/27 | BANCOLOMBIA | 0 | $851,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $2,400,000 | $384,000 | | | $2,400,000 | $300,000 | | | $0 | $0 | | | $2,400,000 | $167,100 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $2,400,000 | $384,000 | | | $2,400,000 | $300,000 | | | $0 | $0 | | | $2,400,000 | $167,100 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE ( 1 Afiliados) | | | | | $2,400,000 | $384,000 | | | $2,400,000 | $300,000 | | | $0 | $0 | | | $2,400,000 | $167,100 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 13452365 | LONDOÑO HECTOR | 230201 | 30 $2,400,000 | $384,000 | EPS005 | 30 | $2,400,000 | $300,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $2,400,000 | $167,100 | 0 | $0 | $0 |
| Total | | Afiliados( 1) | | | $2,400,000 | $384,000 | | | $2,400,000 | $300,000 | | | $0 | $0 | | | $2,400,000 | $167,100 | | $0 | $0 |



2025/11/26 07:03 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 13452365 | | LONDOÑO TOVAR HECTOR MARIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 6 74 A - 50 | CALI-VALLE | 5583150 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-11 | 1958262592 | 9495466491 | Y | 2025/12/16 | 2025/11/27 | BANCOLOMBIA | 0 | $851,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $384,000 | $0 | $0 | $384,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $384,000 | $0 | $0 | $384,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $167,100 | $0 | $0 | $167,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $167,100 | $0 | $0 | $167,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $300,000 | $0 | $0 | $300,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $300,000 | $0 | $0 | $300,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $851,100 | $0 | $0 | $851,100 |





2025/11/26 07:03 PM

## 1. DATOS DEL INFORME

PERÍODO DEL INFORME: 11/12/2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR

NOMBRE SUPERVISOR: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.

## 2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.: GJ-025-2025

OBJETO: PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E

PLAZO: HASTA EL 09 DE OCTUBRE DE 2025

VALOR CONTRATO: SETECIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($710.708.255) INCLUIDO IVA

FECHA DE INICIO: 10/07/2025 FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 09/10/2025

NÚMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 250160

NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 250237

| GARANTIAS APROBADAS | SI | NO | NO APLICA |
|---|---|---|---|
| POLIZA CUMPLIMIENTO | X | | |
| POLIZA DE CALIDAD | X | | |
| POLIZA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | X | | |
| POLIZA DE ESTABILIDAD DE OBRA | X | | |
| POLIZA DE BUEN MANEJO DEL PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | X | | |
| POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | X | | |
| PAGARÉ DE RESPALDO | | | X |
| ***ARTÍCULO 44. Estatuto Interno Contratación. GARANTÍA PRESUNTA.*** | X | | |

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):

**PAGO ANTICIPADO SI___ NO_X_ VALOR: N /A**

**ANTICIPO SI_X_ NO ___ VALOR: $ 284.283.302**

**ENTIDAD DONDE SE CONSTITUYE FIDUCIA PARA PAGO DE ANTICIPO: __N/A___**

**EN CASO DE PAGO DE ANTICIPO DISCRIMINAR LA EJECUCIÓN DEL PAGO:**

**Anticipo del 40%**

**Actas parciales según avance proyecto hasta el 90% del valor del contrato, con amortización del anticipo en cada acta**

**Pago final a la entrega final del contrato de obra 10%**

## 3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

| ADICIONES EN VALOR: N/A . | ADICIONES EN %: N/A . | FECHA DE LA ADICIÓN: N/A . |
|---|---|---|

## 4. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| a) Cumplir con el objeto Contractual en la forma y términos estipulados en el contrato. | X | | |
| b) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando el servicio contratado de acuerdo con las especificaciones y precio contenidos en la propuesta presentada y los términos de Condiciones. | X | | |
| c) Entregar las pólizas de garantía correspondientes. | X | | |
| d) Disponer del personal y de los elementos necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual. | X | | |
| e) Mantener durante la ejecución del contrato y hasta la su terminación, el personal ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el personal propuesto, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. | X | | |
| f) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. | X | | |
| g) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. | X | | |
| h) Cumplir con la normatividad ambiental aplicable. | X | | |
| i) Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si le correspondiere. | X | | |
| j) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse. | X | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| k) | Suscribir las actas requeridas por parte del Hospital (interventor) como constancias de la ejecución del contrato. | X | | |
| l) | Atender oportunamente las inquietudes específicas sobre el objeto del contrato que solicite el interventor del presente contrato. | X | | |
| m) | Observar buen trato y respeto con los servidores públicos de la entidad contratista y los usuarios del servicio. | X | | |
| n) | Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. | X | | |
| o) | Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. | X | | |
| p) | Informar al Interventor del contrato sobre todas las circunstancias que afecten el desarrollo de las labores contratadas; en todo caso el CONTRATISTA se obliga a cumplir cada una de sus obligaciones de conformidad a la propuesta presentada. | X | | |
| q) | Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del HOSPITAL, sin perjuicio de la autonomía jurídica y administrativa. | X | | |
| r) | Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en los Términos de Condiciones y que no hayan sido incluidas en la presente minuta. | X | | |

NOTA: Utilice las filas que sean necesarias.

**5. EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

| FECHA FACTURA | VALOR FACTURA | PORCENTAJE DE AVANCE | SALDO DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | $284.283.302 (CUENTA DE COBRO) | 0% | $710.708.255 |
| 14/08/2025 | $ 327.751.828 | 46.12% | $ 382.956.427 |
| 17/09/2025 | $ 308.148.245 | 89.48% | $ 74.808.182 |
| 02/12/2025 | $ 74.808.182 | 100% | $ 0 |

NOTA: Utilice las filas que sean necesarias.

## 6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza COBRO de avance parcial correspondiente al 10.52% del valor del contrato N° GJ-025-2025, por valor de $74.808.182, correspondientes al saldo del contrato de obra. SE AUTORIZA EL PAGO POR $74.808.182.

## 1. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

| ITEM | PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO AÑO – MES | FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA | CUMPLE SI/NO |
|---|---|---|---|
| **PENSION** | 2025-11 | 2025-11-27 | SI |
| **SALUD** | 2025-12 | 2025-11-27 | SI |
| **RIESGOS LABORALES** | 2025-12 | 2025-11-27 | SI |
| **APORTES PARAFISCALES** (Solo para personas naturales obligadas a ello y Personas Jurídicas) | 2025-12 | 2025-12 | SI |

## 2. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

**NOMBRE: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.**

**CARGO: INTERVENTORIA**

**FIRMA**

**Fecha presentación (DD/MM/AAAA): 11/12/2025**

| Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIEN O SERVICIO | CODIGO: FOR-DES-11<br>VERSION: 02<br>VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2020 |
|---|---|---|

| FECHA : | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| | 11 | 12 | 2025 |

| PROVEEDOR: | HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | NIT 13452365 |
|---|---|---|

| OBJETO CONTRACTUAL: | OBJETO: PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E |
|---|---|

| CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA | | ORDEN DE SERVICIO | | ORDEN DE COMPRA | | CONTRATO | GJ-025-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CALIFICACION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (0 - 100 PTOS)**

| DETALLE | VALOR EN % | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| CALIDAD<br>Cantidad aceptada / Cantidad total recibida | 100% | N/A |
| CANTIDAD<br>Cantidad entregada/ Cantidad solicitada | 100% | N/A |
| OPORTUNIDAD<br>Fecha de entrega real / Fecha de entrega acordada | 100% | N/A |
| TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN | | |

| CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL | SI | X | NO | | VALOR AUTORIZADO A PAGAR | $ 74.808.182 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| SALDO ANTERIOR | FACTURA | FECHA DE CUENTA DE COBRO | VR.FACTURA | NUEVO SALDO |
|---|---|---|---|---|
| $ 710.708.255,00 | CUENTA DE COBRO | 10/07/2025 | $ 284.283.302 | $ 426.424.953 |
| $ 710.708.255,00 | FACTURA FELE59 | 14/08/2025 | $ 327.751.828 | $ 382.956.427 |
| $ 382.956.427,00 | FACTURA FELE62 | 17/09/2025 | $ 308.148.245 | $ 74.808.182 |
| $ 74.808.182,00 | FACTURA FELE68 | 2/12/2025 | $ 74.808.182 | $ - |
| | | | SALDO | $ - |

**LISTA DE CHEQUEO PARA EL AREA FINANCIERA**

| DESCRIPCIÓN | MARQUE SI ANEXA DOCUMENTO EN FISICO | MARQUE SI EL DOCUMENTO ESTÁ ESCANEADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| ORDEN DE LIQUIDACIÓN O CAUSACIÓN | | | |
| CUENTA DE COBRO / FACTURA ORIGINAL | X | | Esta interventoría autoriza el pago por concepto de pago final correspondiente al 10,52% del valor total del contrato, es decir, la suma de $74.808.182. No tiene saldo de anticipo por amortizar. |
| ENTRADA ALMACÉN | NO APLICA | | |
| ACTO ADMINISTRATIVO | NO APLICA | | |
| CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA | NO APLICA | | |
| ORDEN DE COMPRA | NO APLICA | | |
| ORDEN DE SERVICIO | NO APLICA | | |
| CONTRATO | | X | |
| POLIZAS | | X | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.<br>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100041735<br>PÓLIZA DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAI CCS-100008782 |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | X | CDP-250160 |
| CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGUIRIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | X | | Se anexa planilla de aportes a seguridad social No. 9495466491 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | | X | RP- 250237 |
| CONSTANCIA DE RECIBO ALMACEN ACTIVOS | | | |
| CONSTANCIA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TECNOLOGICOS | | | |
| ACTA DE AVANCE O LIQUIDACIÓN | X | | Se anexa informe final del contratista |
| PRESENTA AVANCES O CIERRE DE NO CONFORMIDADES U OPORTUNIDADES DE MEJORA DERIVADA DE LA AUDITORÍA A PROVEEDORES | | | |
| CUMPLE CON EL SST, DOTACIÓN Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD | X | | Se anexa informe SST final del contratista |
| CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES QUE LE APLICAN | X | | Se anexa informe ambiental final del contratista |

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICA EL BIEN O SERVICIO: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.

INTERVENTORIA: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.

HECTOR MARIO
LONDOÑO TOVAR
ARQUITECTO
NIT: 13452365-1

# CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

**APORTES PARAFISCALES, ARTICULO 9 DE LA LEY 828 DE 2003, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, CUMPLIMIENTO ARTICULO 23 DE LA LEY 1150**

Yo, **HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR**, identificado con C.C.: 13.452.365 de Cúcuta, en mi calidad de CONTRATISTA Y DIRECTOR DE OBRA del Contrato de Obra No. GJ-025-2025 **"PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E".¨** del Municipio de Cali – Valle del Cauca., de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que la empresa ha cumplido durante el último mes anterior a la fecha de entrega de la presente certificación, con las sumas que corresponden por ley y debieron ser cotizadas, con los pagos al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que me encuentro a **PAZ Y SALVO** con las empresas Promotoras de Salud-EPS, Fondos de Pensiones, Administración de Riesgos Laborales – ARL, FIC, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Se firma en el mes dediciembre de 2025

**HÉCTOR MARIO LONDOÑO TOVAR**
Director de Obra

Copia: archivo


Colombia – Valle del Cauca, Cali, Calle 6 No. 74 A-50 Apto 213 Edificio Sorrento Barrio Ciudad Capri
Cel. 3218000539. Email: hmlt59@gmail.com

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 13452365 | | LONDOÑO TOVAR HECTOR MARIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 6 74 A - 50 | CALI-VALLE | 5583150 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-11 | 1958262592 | 9495166491 | Y | 2025/12/16 | 2025/11/27 | BANCOLOMBIA | 0 | $851,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $2,400,000 | $384,000 | | | $2,400,000 | $300,000 | | | $0 | $0 | | | $2,400,000 | $167,100 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE ( 1 Afiliados) | | | | | $2,400,000 | $384,000 | | | $2,400,000 | $300,000 | | | $0 | $0 | | | $2,400,000 | $167,100 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 13452365 | LONDOÑO HECTOR | 230201 | 30 | $2,400,000 | $384,000 | EPS005 | 30 | $2,400,000 | $300,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $2,400,000 | $167,100 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $2,400,000 | $384,000 | | | $2,400,000 | $300,000 | | | $0 | $0 | | | $2,400,000 | $167,100 | | $0 | $0 |





2025/11/26 07:03 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 13452365 | | LONDOÑO TOVAR HECTOR MARIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 6 74 A - 50 | CALI-VALLE | 5583150 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-11 | 1958762592 | 94954466491 | Y | 2025/12/16 | 2025/11/27 | BANCOLOMBIA | 0 | $851,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $384,000 | $0 | $0 | $384,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $384,000 | $0 | $0 | $384,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $167,100 | $0 | $0 | $167,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $167,100 | $0 | $0 | $167,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $300,000 | $0 | $0 | $300,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $300,000 | $0 | $0 | $300,000 |



Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.

HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR ARQUITECTO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE ESTA ACTA: | 9 DE OCTUBRE DE 2025 | FECHAS | | DESCRIPCION DE CAUSA DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA |
| CONTRATO No. | GJ-025-2025 | FECHA DE INICIO DE OBRA | 10 DE JULIO 2025 | MAYOR CANTIDAD NO PRESUPUESTADA |
| CONTRATISTA | HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | FECHA DE TERMINACION No. 01 | 9 DE OCTUBRE 2025 | MAYOR CANTIDAD POR CAMBIOS ARQUITECTONICOS |
| NIT | 13452365-1 | PRORROGA No. 1 | N/A | MAYOR CANTIDAD POR CAMBIOS ESTRUCTURALES |
| VALOR INICIAL | $710.708.255 | FECHA DE SUSPENSION No. 1 | N/A | OBRA NO PRESUPUESTADA PERO ESTABA EN PLANOS |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Nº. 250161 DE 2025 | FECHA DE REINICO No.1 | N/A | OBRA NUEVA POR CAMBIOS APROBADOS |
| PLAZO | NOVENTA (90) DIAS | FECHA DE TERMINACION No. 1 | N/A | OBRA NUEVA - CAMBIO DE CONDICIONES |
| OBJETO | PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRASTRUCTURA DEL AREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E | PRORROGA No. 2 | N/A | CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES |
| INTERVENTORIA | MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2 | N/A | |
| SUPERVISORIA | HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |

| Item | DESCRIPCION | UND | CONTRATO ORIGINAL | | | % PORCENTAJE DE INCIDENCIA INICIAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | Acta de Informe No. 01 | | Acta de Informe No. 02 | | Acta de Informe No. 03 | | Acta de Informe No. 04 | | TOTAL ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | Vr.Unitario | Vr.Parcial | | Cantidad Total | VALOR TOTAL | Cantidad Ejecutada | Valor | Cantidad Ejecutada | Valor | Cantidad Ejecutada | Valor | Cantidad Ejecutada | Valor | Cantidad Ejecutada | Valor |
| | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100126 | PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES | M2 | 200,00 | $ 9.409 | $ 1.881.800 | 0,26% | 200,00 | $1.881.800 | 104,91 | $987.098 | 95,09 | $894.702 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 200,00 | $1.881.800 |
| 100324 | RANURA MURO SOGA COLUMNA A MAQUINA | ML | 9,00 | $ 11.610 | $ 104.490 | 0,01% | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 |
| 100326 | REGATAS SOBRE MUROS | ML | 18,00 | $ 5.322 | $ 95.796 | 0,01% | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 |
| 100607-1P | CARGUE ESCOMBROS MANUAL | M3 | 15,00 | $ 13.411 | $ 201.165 | 0,03% | 15,00 | $201.165 | 9,00 | $120.699 | 0,00 | $0 | 6,00 | $80.466 | 0,00 | $0 | 15,00 | $201.165 |
| 100622 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 30,00 | $ 10.895 | $ 326.850 | 0,05% | 15,00 | $163.425 | 9,00 | $98.055 | 0,00 | $0 | 6,00 | $65.370 | 0,00 | $0 | 15,00 | $163.425 |
| G0141P | EMPAQUE DE ESCOMBROS EN ESTOPA | UND | 1000,00 | $ 2.331 | $ 2.331.000 | 0,33% | 375,00 | $874.125 | 225,00 | $524.475 | 0,00 | $0 | 150,00 | $349.650 | 0,00 | $0 | 375,00 | $874.125 |
| G0142P | RETIRO ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA <=10KM. INCLUYE CERTIF ESCOMBRERA | M3 | 40,00 | $ 77.251 | $ 3.090.040 | 0,43% | 15,00 | $1.158.765 | 9,00 | $695.259 | 0,00 | $0 | 6,00 | $463.506 | 0,00 | $0 | 15,00 | $1.158.765 |
| 172411 | RETIRO DE CABLE #16 A #10 | ML | 300,00 | $ 1.724 | $ 517.200 | 0,07% | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 |
| G0143P | ACARREO INTERNO DE MATERIALES HASTA 120 MTS | GLB | 1,00 | $ 18.511.696 | $ 18.511.696 | 2,60% | 1,00 | $18.511.696 | 0,33 | $6.108.860 | 0,57 | $10.551.667 | 0,10 | $1.851.170 | 0,00 | $0 | 1,00 | $18.511.696 |
| | **SUBTOTAL PRELIMINARES** | | | | **$ 27.060.037** | | | **$22.790.976** | | **$8.534.446** | | **$11.446.369** | | **$2.810.162** | | **$0** | | **$22.790.976** |
| | | | | | 3,81% | 3,81% | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **CIELO FALSO - CANECILLOS - MAMPARAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180404 | CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH | M2 | 150,00 | $ 120.707 | $ 18.106.050,000 | 2,55% | 189,46 | $22.869.148 | 189,46 | $22.869.148 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 189,46 | $22.869.148 |
| 180504-2P | CANECILLO + ESTRUCTURA EN SUPERBOARD EN 8MM DE 0.4 CMS DE ALTURA + 0.40 DE PROFUNDIDAD, DE AGUAS LLUVIAS | M2 | 47,00 | $ 252.947 | $ 11.888.509,000 | 1,67% | 33,97 | $8.592.610 | 33,97 | $8.592.610 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 33,97 | $8.592.610 |
| 180504-3P | CANECILLO + ESTRUCTRUCTURA EN SUPERBOARD EN 8MM DE 0.75 CMS | M2 | 10,00 | $ 282.936 | $ 2.829.360,000 | 0,40% | 10,03 | $2.837.848 | 10,03 | $2.837.848 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 10,03 | $2.837.848 |
| 180504-4P | CANECILLO EN "L" DESARROLLO DE 1.605 MTS + ESTRUCTURA EN SUPERBOARD EN 8 MM, PARA TAPAR REDES DE TUBERIAS EN MUROS DE SALA 2 Y SALA 9 | M2 | 37,98 | $ 299.031 | $ 11.357.197,380 | 1,60% | 36,09 | $10.792.029 | 36,09 | $10.792.029 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 36,09 | $10.792.029 |
| [illegible] | MAMPARA EN ESTRUCTURA METALICA DE ANGULO DE 2"X2"X1/4" + ESTRUCTURA + LAMINA SUPERBOAR EN 8 MM DE 1,20 MTS DE ALTURA | M2 | 12,00 | $ 365.258 | $ 4.383.096,000 | 0,62% | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 |
| G0108P | CORTAGOTERO EN PVC | ML | 95,00 | $ 11.716 | $ 1.113.020,000 | 0,16% | 81,20 | $951.339 | 81,20 | $951.339 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 81,20 | $951.339 |
| G0201P | CARTERA EN PANEL YESO DE 12.7 MM GYPLAC | ML | 20,00 | $ 52.387 | $ 1.047.740,000 | 0,15% | 58,43 | $3.060.972 | 58,43 | $3.060.972 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 58,43 | $3.060.972 |
| G0202P | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA REGISTRO DE 60X60 EN TEE DE ALUMINIO BLANCO Y TAPA EN PANEL YESO PARA CIELO | UND | 12,00 | $ 138.221 | $ 1.658.652,000 | 0,23% | 25,00 | $3.455.525 | 0,00 | $0 | 12,00 | $1.658.652 | 13,00 | $1.796.873 | 0,00 | $0 | 25,00 | $3.455.525 |
| | **SUBTOTAL CIELO FALSO - CANECILLOS - MAMPARAS** | | | | **$ 52.383.624** | | | **$52.559.471** | | **$49.103.946** | | **$1.658.652** | | **$1.796.873** | | | | **$52.559.471** |
| | | | | | 7,37% | 7,37% | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G0189P | CABLE COBRE Nº. 2X18 PARA TIMBRE LLAMADO A ENFERMERIA, UNIDADES SANITARIAS, CONTROL PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL QUE VA DESDE EL CUARTO TECNICO A CADA TIMBRE Y A PUERTA | ML | 220 | $ 6.659 | $ 1.464.980 | 0,21% | 30,00 | $199.770 | 0,00 | $0 | 30,00 | $199.770 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 30,00 | $199.770 |
| G0190P | CAJA DE PASO ELECTRICA 4X4 METALICA | UND | 20 | $ 52.035 | $ 1.040.700 | 0,15% | 12,00 | $624.420 | 7,00 | $364.245 | 5,00 | $260.175 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 12,00 | $624.420 |
| G0191P | CAJA DE PASO ELECTRCA PVC | UND | 4 | $ 13.985 | $ 55.940 | 0,01% | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 |
| 173003-12P | TUBERIA EMT 3/4" | ML | 60 | $ 32.264 | $ 1.935.840 | 0,27% | 18,00 | $580.752 | 18,00 | $580.752 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 18,00 | $580.752 |
| G0192P | CHAZOS DE EXPANSION DE 3/8" X 3" | UND | 80 | $ 4.746 | $ 379.680 | 0,05% | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 |
| G0194P | JUEGO DE CINTAS DE COLORES PARA DEMARCACION DE TUBERIAS | UND | 2 | $ 16.930 | $ 33.860 | 0,00% | 1,00 | $16.930 | 1,00 | $16.930 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 1,00 | $16.930 |
| G0196P | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPLEMENTOS METALICOS PARA CAJAS 4X4 A 4X2 | UND | 25 | $ 4.656 | $ 116.400 | 0,02% | 12,00 | $55.872 | 7,00 | $32.592 | 5,00 | $23.280 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 12,00 | $55.872 |
| | **SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | **$ 5.027.400** | | | **$1.477.744** | | **$994.519** | | **$483.225** | | **$0** | | **$0** | | **$1.477.744** |
| | | | | | 0,71% | 0,71% | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **RED CONTRAINCENDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410705-5P | ESTACION MANUAL DE ALARMA REF. FMM325AD | UND | 1 | $ 1.437.561 | $ 1.437.561 | 0,20% | 1,00 | $1.437.561 | 1,00 | $1.437.561 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 1,00 | $1.437.561 |
| 410706-6P | SIRENA ESTROBOSCOPICA REF. P2RL | UND | 2 | $ 747.669 | $ 1.495.338 | 0,21% | 2,00 | $1.495.338 | 2,00 | $1.495.338 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 2,00 | $1.495.338 |
| 410701-7P | DETECTORES CON BASE HUMO FOTOELECTRICO REF. FAP440T | UND | 23 | $ 631.354 | $ 14.521.142 | 2,04% | 22,00 | $13.889.788 | 19,00 | $11.995.726 | 3,00 | $1.894.062 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 22,00 | $13.889.788 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410701-8P | DETECTORES DOBLE TECNOLOGIA CON BASE (HUMO -CALOR) - REF FAP440T | UND | 2 | $ 512.127 | $ 1.024.254 | 0,14% | 2,00 | $1.024.254 | 0,00 | $0 | 2,00 | $1.024.254 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 2,00 | $1.024.254 |
| G0146P | TECLADO ANUNCIADOR REMOTO REF. RFMR 1000 - RCMD | UND | 1 | $ 3.052.677 | $ 3.052.677 | 0,43% | 1,00 | $3.052.677 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 1,00 | $3.052.677 | 0,00 | $0 | 1,00 | $3.052.677 |
| G0147P | CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA. INCLUYE PROGRAMACION DEL TABLERO CENTRAL, IDENTIFICACION DE DISPOSITIVOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACION DE CABLEADO E INSTALACION, NECESARIO PARA GARANTIA DEL PRODUCTO. | UND | 1 | $ 1.099.323 | $ 1.099.323 | 0,15% | 1,00 | $1.099.323 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 1,00 | $1.099.323 | 0,00 | $0 | 1,00 | $1.099.323 |
| G0208P | CABLE ETP FPLR ALARMA CONTRAINCENDIO 2X18 ROJO | ML | 305 | $ 11.039 | $ 3.366.895 | 0,47% | 450,00 | $4.967.550 | 450,00 | $4.967.550 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 450,00 | $4.967.550 |
| G0209P | CABLE ETP FPLR ALARMA CONTRAINCENDIO 4X18 ROJO | ML | 305 | $ 12.565 | $ 3.832.325 | 0,54% | 60,00 | $753.900 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 60,00 | $753.900 | 0,00 | | 60,00 | $753.900 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **SUBTOTAL RED CONTRAINCENDIOS** | | | | **$ 29.829.515** | | | **$27.720.391** | | **$19.896.175** | | **$2.918.316** | | **$4.905.900** | | $0 | | **$27.720.391** |
| | | | | | 4,20% | 4,20% | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **ENCHAPE - PISOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G0148P | PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE ESTILO MADERA BETHWOOD 23X120 COLOR BEIGE/APO4BE018 PARA AREA COMEDOR | M2 | 77 | $ 248.330 | $ 19.121.410 | 2,69% | 74,06 | $18.391.320 | 74,06 | $18.391.320 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 74,06 | $18.391.320 |
| G0149P | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE ESTILO MADERA BETHWOOD 23X120 COLOR BEIGE/APO4BE018 | ML | 22 | $ 80.120 | $ 1.762.640 | 0,25% | 36,65 | $2.936.398 | 36,65 | $2.936.398 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 36,65 | $2.936.398 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **SUBTOTAL ENCHAPE - PISOS** | | | | **$ 20.884.050** | | | **$21.327.718** | | **$21.327.718** | | **$0** | | **$0** | | $0 | | **$21.327.718** |
| | | | | | 2,94% | 2,94% | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **CARPINTERIA METALICA - MADERA - VIDRIOS - ACERO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270104 | CERRADURA GATO PICO-LORO TIPO G PTA.ALUM | UND | 2 | $ 167.358 | $ 334.716 | 0,05% | 5,00 | $836.790 | 2,00 | $334.716 | 3,00 | $502.074 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 5,00 | $836.790 |
| 270401-9P | CERROJO PESTILLO RESBALON YALE | UND | 19 | $ 185.089 | $ 3.516.691 | 0,49% | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 |
| G0150P | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA CAMILLA EN LAMINA ALUCON | ML | 47,7 | $ 186.049 | $ 8.874.537 | 1,25% | 47,70 | $8.874.537 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 47,70 | $8.874.537 | 0,00 | $0 | 47,70 | $8.874.537 |
| G0151P | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SANITARIAS PARA BAÑOS DE HABITACIONES PACIENTES, COLOR GRIS METALIZADO REF. 2407 EN SOLIDO FENOLICO DE 12 MM, INLCUYE BISAGRAS DE CIERRE LENTO RESORTADA + CERROJO + HALADERA EN ACERO INOXIABLE, BATIENTE | UND | 14 | $ 3.910.662 | $ 54.749.268 | 7,70% | 14,00 | $54.749.268 | 14,00 | $54.749.268 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 14,00 | $54.749.268 |
| 221901-10P | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO EN ALUMINIO. (0.70 A 1,10 MTS) | UND | 19 | $ 644.850 | $ 12.252.150 | 1,72% | 17,00 | $10.962.450 | 0,00 | $0 | 14,00 | $9.027.900 | 3,00 | $1.934.550 | 0,00 | $0 | 17,00 | $10.962.450 |
| G0152P | HALADERAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL- 3 MM CON PERFORACION EN CENTRO PARA EL CERROJO PARA LAS PUERTAS DE ACCESO A HABITACIONES Y AREAS DE SERVICIOS DE DOS (2) POR PUERTA | UND | 19 | $ 178.340 | $ 3.388.460 | 0,48% | 17,00 | $3.031.780 | 9,00 | $1.605.060 | 8,00 | $1.426.720 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 17,00 | $3.031.780 |
| G0153P | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MONUMENTAL CON VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM, DOS SENSORES, ELECTRONICA CORREDIZA, DE MEDIDA 3,33 MTS DE LARGO X 2,015 MTS DE ALTURA, REPARTIDA EN CUATRO MODULOS, DOS FIJOS Y DOS DE CORREDERA HACIA EL CENTRO, INCLUYE RIEL EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO 3,13 M-5.80, TAPA CUBIERTA ANODIZADO BLANCO MATE DE 2.0-580M, 1 MOTOR DE 24V, 1 TARJETA CONTROLADORA, 1 SWICHT DE ENCENDIDO, 1 CORREA DENTADA DE 7M-11M, 1 TENSOR DE CORREA, 2 CONECTOR DE CORREA, 4 PATINES DE RODAMIENTOS, 2 TOPES, 1 MANUAL DE INSTALACION. CAPACIDAD DE CARGA (1 HOJA) 150 KG/HOJA, PUERTAS DOBLES (2 HOJAS) 120 KG/HOJA ANCHO DE LAS NAVES 1500 MM PASO LIBRE SISTEMAS DE 4,20: 2,0 M, SISTEMAS DE 5,80M : 2.8M, VOLTAJE DE ENTRADA 110V-50/60HZ, MOTOR DC24V, FUNCION DE COLISION: BAJO CONDICION DE COLISION, REALIZA RETROCESO, VELOCIDAD DE APERTURA Y CIERRE AJUSTABLES, EL MONTAJE DE LAS PUERTAS SE HARA EL VIDRIO LIMPIO CON CHAPETAS, LAS PUERTAS DE ZOCALO, SUGERIDO ZOCALO DE 90 MM, LAS PUERTAS CON MARCO EN ALUMINIO REF. 7038 CON TRANSLAPES Y ENGANCHES DE 3" X 1 1/2", REQUIEREN ALMA EN PERFIL SUPERIOR | UND | 1 | $ 18.381.832 | $ 18.381.832 | 2,59% | 1,00 | $18.381.832 | 0,00 | $0 | 1,00 | $18.381.832 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 1,00 | $18.381.832 |
| G0207P | VENTANA EN ALUMINIO DE DOS NAVES (1 FIJO - 1 CORREDIZA), CON VIDRIO TEMPLADO DE 8MM LAMINADO, EN COLOR GRIS NUBE, DE MEDIDA A=1,145, H=1,74 PARA UBICAR ENTRE COMEDOR Y SALA DE ESPERA | UND | 1 | $ 2.489.213 | $ 2.489.213 | 0,35% | 1,00 | $2.489.213 | 0,00 | $0 | 1,00 | $2.489.213 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 1,00 | $2.489.213 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA - MADERA - VIDRIOS - ACERO** | | | | **$ 103.986.867** | | | **$99.325.870** | | **$56.689.044** | | **$31.827.739** | | **$10.809.087** | | $0 | | **$99.325.870** |
| | | | | | 14,63% | 14,63% | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **EQUIPAMIENTO BAÑOS - MUEBLES VARIOS Y OTROS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250303-11P | BARRA RECTA EN ACERO INOXIDABLE DE SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM | UND | 14 | $ 311.887 | $ 4.366.418 | 0,61% | 14,00 | $4.366.418 | 14,00 | $4.366.418 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 14,00 | $4.366.418 |
| G0154P | BARRA EN H REFORZADA A PISO EN ACERO INOX 1 1/2" PARA AREAS DE TAZAS SANITARIAS | UND | 14 | $ 1.175.143 | $ 16.452.002 | 2,31% | 14,00 | $16.452.002 | 0,00 | $0 | 14,00 | $16.452.002 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 14,00 | $16.452.002 |
| G0155P | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PARED EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304 CALIBRE 18 PARA ESTACION DE ENFERMERIA , CON POZUELO DE 0,40 M DE PROFUNDIDAD, SALPICADERO EN U DE A= 1.26 PROFUNDIDA 0,60 Y H 0,90+0,40 | UND | 1 | $ 4.749.301 | $ 4.749.301 | 0,67% | 1,00 | $4.749.301 | 0,00 | $0 | 1,00 | $4.749.301 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 1,00 | $4.749.301 |
| 250624 | CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS | JUEGO | 7 | $ 92.582 | $ 648.074 | 0,09% | 6,00 | $555.492 | 5,00 | $462.910 | 1,00 | $92.582 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 6,00 | $555.492 |
| G0156P | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304 CALIBRE 18 REFORZADO CON OMEGAS EN "L", SALPICADERO DE 7 CM , POCETA CON PERFORACIONES PARA GRIFERIA DE MEDIDA 5,16 X0,60, UNA POCETA DE 60X40X40 CMS INCLUYE MUEBLE INFERIOR Y SUPERIOR EN MADERA MELAMINICO RH COLOR CHANTILLY DE 15 MM CON PUERTAS , ACCESORIOS PARA TRABAJO LIMPIO DE LA ESTACION DE ENFERMERIA ADULTOS SALA 2 | ML | 3,15 | $ 1.416.597 | $ 4.462.281 | 0,63% | 5,29 | $7.493.798 | 0,00 | $0 | 5,29 | $7.493.798 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 5,29 | $7.493.798 |
| G0157P | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO CLOSETH PARA MEDICAMENTOS EN TRABAJO LIMPIO, EN MADERA EN RH MELAMINICO COLOR CHANTILLY DE 15 MM CON ENTREPAÑOS, PUERTAS Y ACCESORIOS A=1,67 MTS Y H=2,15 MTS | UND | 1 | $ 3.037.216 | $ 3.037.216 | 0,43% | 1,00 | $3.037.216 | 0,00 | $0 | 1,00 | $3.037.216 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 1,00 | $3.037.216 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0158P | MUEBLE EN MADERA MELAMINICO COLOR CHANTILLY CON DOS PUERTAS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SUPERFICIE EN CORIAN Y LAVAMANOS POSTFORMADO PARA CONSULTORIO | UND | 1 | $ 2.277.912 | $ 2.277.912 | 0,32% | 1,00 | $2.277.912 | 0,00 | $0 | 1,00 | $2.277.912 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 1,00 | $2.277.912 | |
| G0159P | PUERTAS BATIENTES EN CARPINTERIA DE MADERA MELAMINICO RH DE 36 MM COLOR CHANTILLY, CON PROTECCION INFERIOR DE 10 CMS EN LAMNINA BRUSH Y EN EL CENTRO DE 0,30 CMS POR AMBOS LADOS, BISAGRAS, VIDRIO VERTICAL TEMPLADO DE 6 MM PARA HABITACIONES 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, CONSULTORIO (2), CAFETIN, BAÑOS ASISTENCIALES (2), | UND | 19 | $ 2.466.418 | $ 46.861.942 | 6,59% | 17,00 | $41.929.106 | 8,00 | $19.731.344 | 4,00 | $9.865.672 | 5,00 | $12.332.090 | 0,00 | $0 | 17,00 | $41.929.106 | |
| G0160P | PUERTA CORREDIZA EN CARPINTERIA DE MADERA MELAMINICO EN COLOR CHANTILLY DE 36 MM DE 0,70 - 0,80 MTS CON MARCO EN MADERA COLOR CHANTILLY, PROTECTOR EN LAMINA TIPO BRUSH EN ZOCALO DE 0,15 CMS Y GUARDACAMILLA EN EL CENTRO DE 0,30 CMS, POR AMBOS LADOS, DEBE DE INCLUIR MANIJA PARA CHAPA PARA LA TRABAJO LIMPIO, CAFETIN, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS | UND | 3 | $ 2.466.418 | $ 7.399.254 | 1,04% | 5,00 | $12.332.090 | 2,00 | $4.932.836 | 3,00 | $7.399.254 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 5,00 | $12.332.090 | |
| G0161P | SUMINISTRO DE PUERTAS EN ALUMINIO REF. T-244 COLOR GRIS NUBE + CHAPA + MANIJA ENTAMBORADA DE 0,70 - 0,90 X 2,10 CON MARCO RECIBIDOR EN TUBO DE ALUMINIO REF. T-215 PARA RESIDUOS ORDINARIOS, PELIGROSOS, ROPAS SUCIA, TRABAJO SUCIO, ASEO, CUARTO TECNICO | UND | 5 | $ 2.700.995 | $ 13.504.975 | 1,90% | 5,00 | $13.504.975 | 1,00 | $2.700.995 | 4,00 | $10.803.980 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 5,00 | $13.504.975 | |
| G0162P | SUMINISTRO DE REPISA PARA CUARTO ASEO, TRABAJO SUCIO EN ACERO INOXIDABLE DE 0,30 X 1,45 SALPICADERO 5 CMS CON 2 PIE DE AMIGOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE C-18 | UND | 2 | $ 1.243.131 | $ 2.486.262 | 0,35% | 2,00 | $2.486.262 | 1,00 | $1.243.131 | 1,00 | $1.243.131 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 2,00 | $2.486.262 | |
| C | LAVAMANOS DE PARED SENCILLO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 C-18 DE 60 CMS DE LARGO, 60 CMS DE ANCHO, 90 CMS DE ALTO, SALPICADERO DE 40X40 CMS PARA COMEDOR | UND | 1 | $ 4.669.870 | $ 4.669.870 | 0,66% | 1,00 | $4.669.870 | 0,00 | $0 | 1,00 | $4.669.870 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 1,00 | $4.669.870 | |
| G0164P | MUEBLE TIPO CLOSET DOS (2) DE MEDIDAS (1,78+1,75) DE ANCHO X 0,45 MCS DE PROFUNDIDA Y 2,10 MTS DE ALTURA EN MADERA COLOR CHANTILLY RH DE 15 Y 36 MM, CON DOS COMPARTIMIENTOS, ENTREPAÑOS, MANIJAS TIPO CAZUELA Y PUERTAS CON SUS RESPECTIVAS BISAGRAS TIPO PARCHE PARA ROPAS LIMPIAS EN EL COMEDOR | UND | 2 | $ 2.679.121 | $ 5.358.242 | 0,75% | 2,00 | $5.358.242 | 0,00 | $0 | 2,00 | $5.358.242 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 2,00 | $5.358.242 | |
| G0165P | MUEBLE TIPO CLOSET DE MEDIDAS 0,70 DE ANCHO X 0,35 CMS DE PROFUNDIDAD Y 2,10 MTS DE ALTURA EN MADERA RH COLOR CHANTILLY DE 15 MM, CON DOS COMPARTIMIENTOS, ENTREPAÑOS, MANIJAS TIPO CAZUELA Y PUERTAS CON SUS RESPECTIVAS BISAGRAS TIPO PARCHE PARA ROPAS DE PACIENTES EN LAS HABITACIONES | UND | 14 | $ 2.232.601 | $ 31.256.414 | 4,40% | 14,00 | $31.256.414 | 0,00 | $0 | 14,00 | $31.256.414 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 14,00 | $31.256.414 | |
| G0166P | LAVAMANOS DE PARED SENCILLO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 C-18 DE 59,5, DE FRENT, 0,52 DE FONDO, 90 CMS DE ALTO, SALPICADERO DE 40X40 CMS PARA AISLAMIENTO | UND | 1 | $ 4.673.508 | $ 4.673.508 | 0,66% | 1,00 | $4.673.508 | 0,00 | $0 | 1,00 | $4.673.508 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 1,00 | $4.673.508 | |
| G0198P | PERCHA ALUVIA DE CORONA | UND | 16 | $ 95.124 | $ 1.521.984 | 0,21% | 16,00 | $1.521.984 | 0,00 | $0 | 16,00 | $1.521.984 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 16,00 | $1.521.984 | |
| G0200P | LAVAMANOS FREE BLANCO CORONA REF. 00389001 | UND | 14 | $ 1.602.982 | $ 22.441.748 | 3,16% | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **SUBTOTAL EQUIPAMIENTO BAÑOS - MUEBLES VARIOS Y OTROS** | | | | **$ 176.167.403** | | | **$156.664.590** | | **$33.437.634** | | **$110.894.866** | | **$12.332.090** | | $0 | | **$156.664.590** | |
| | | | | | 24,79% | 24,79% | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **GASES MEDICINALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166007 | TUBERIA COBRE 1/2 TIPO-L | ML | 36 | $ 124.311 | $ 4.475.196 | 0,63% | 36,00 | $4.475.196 | 36,00 | $4.475.196 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 36,00 | $4.475.196 | |
| G0174P | ACCESORIOS GASES MEDICINALES | GLB | 1 | $ 730.094 | $ 730.094 | 0,10% | 1,00 | $730.094 | 1,00 | $730.094 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 1,00 | $730.094 | |
| G0170P | TUBERIA COBRE ,3/4" TIPO-L" | ML | 12 | $ 142.040 | $ 1.704.480 | 0,24% | 12,00 | $1.704.480 | 12,00 | $1.704.480 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 12,00 | $1.704.480 | |
| G0172P | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA SONORA DIGITAL Y VISUAL 3 GASES (AIRE-OXIGENO-VACIO) IMPORTADA MARCA TRIC-TECH DE FABRICACION AMERICANA TIPO LCD TOUCH SCREEN PARA MONITOREO CONSTANTE DE GASES, BARRA INDICADORA DE NIVELES ALTO-MEDIO-BAJO, IDENTIFICACION DE 6 ERRORRES, CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO, 70 DB, DEBE CUMPLIR NORMA NFPA 99 PARA LOS TRES GASES MEDICINALES (AIRE- VACIO-OXIGENO) | UND | 1 | $ 11.209.045 | $ 11.209.045 | 1,58% | 1,00 | $11.209.045 | 0,50 | $5.604.523 | 0,00 | $0 | 0,50 | $5.604.523 | 0,00 | $0 | 1,00 | $11.209.045 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **SUBTOTAL GASES MEDICINALES** | | | | **$ 18.118.815** | | | **$18.118.815** | | **$12.514.293** | | **$0** | | **$5.604.523** | | **$0** | | **$18.118.815** | |
| | | | | | 2,55% | 2,55% | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **RECUBRIMIENTO - PINTURA - ESTUCOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290112 | ESTUCO SOBRE RESANE | ML | 60 | $ 14.530 | $ 871.800 | 0,12% | 14,00 | $203.420 | 0,00 | $0 | 14,00 | $203.420 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 14,00 | $203.420 | |
| G0175P | PINTURA CARTERA (2M) TIPO I | ML | 120 | $ 17.387 | $ 2.086.440 | 0,29% | 33,72 | $586.290 | 0,00 | $0 | 33,72 | $586.290 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 33,72 | $586.290 | |
| G0204P | RASQUETEADA Y LIJADA DE MUROS EXISTENTES PARA PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA, INCLUYE RESANE CON ESTUCO DE RELLENO + ESTUCO PLASTICO PARA PULIMENTO EN AREAS CON MANCHAS O GOLPES | M2 | 80 | $ 36.141 | $ 2.891.280 | 0,41% | 150,44 | $5.437.108 | 0,00 | $0 | 101,89 | $3.682.406 | 48,55 | $1.754.702 | 0,00 | $0 | 150,44 | $5.437.108 | |
| 290309-13P | VINILO CIELO TIPO 2 [3M] | M2 | 160 | $ 40.866 | $ 6.538.560 | 0,92% | 237,82 | $9.718.752 | 0,00 | $0 | 237,82 | $9.718.752 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 237,82 | $9.718.752 | |
| 290304-14P | VINILO MURO TIPO 2 [3M] | M2 | 200 | $ 37.715 | $ 7.543.000 | 1,06% | 143,48 | $5.411.348 | 0,00 | $0 | 143,48 | $5.411.348 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 143,48 | $5.411.348 | |
| 290606 | KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M] | M2 | 200 | $ 37.238 | $ 7.447.600 | 1,05% | 201,48 | $7.502.608 | 0,00 | $0 | 201,48 | $7.502.608 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 201,48 | $7.502.608 | |
| G0205P | PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA | M2 | 200 | $ 41.999 | $ 8.399.800 | 1,18% | 150,03 | $6.301.110 | 0,00 | $0 | 150,03 | $6.301.110 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 150,03 | $6.301.110 | |
| G0206P | PINTURA CARTERAS ALTA ASEPSIA (2M) | ML | 120 | $ 24.201 | $ 2.904.120 | 0,41% | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **SUBTOTAL RECUBRIMIENTO - PINTURA - ESTUCOS** | | | | **$ 38.682.600** | | | **$35.160.637** | | **$0** | | **$33.405.935** | | **$1.754.702** | | **$0** | | **$35.160.637** | |
| | | | | | 5,44% | 5,44% | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **SISTEMA LLAMADO ESTACION ENFERMERIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G0176P | BOTON EMISOR 3 PULSADORES COLOR BLANCO PARA CAMAS | UND | 27 | $ 294.267 | $ 7.945.209 | 1,12% | 27,00 | $7.945.209 | 13,00 | $3.825.471 | 14,00 | $4.119.738 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 27,00 | $7.945.209 | |
| G0177P | PLAQUETA 2X4" COLOR GRIS PARA MURO | UND | 27 | $ 85.240 | $ 2.301.480 | 0,32% | 27,00 | $2.301.480 | 13,00 | $1.108.120 | 14,00 | $1.193.360 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 27,00 | $2.301.480 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0178P | CAJAS ELECTRICAS DE 10X10 METALICAS PARA INSTALACION DE FUENTE DE 3AMP Y TRANSFORMADOR DE 1 AMP PARA LOS LLAMADOS DE ESTACION DE ENFERMERIA | UND | 14 | $ 176.333 | $ 2.468.662 | 0,35% | 43,00 | $7.582.319 | 43,00 | $7.582.319 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 43,00 | $7.582.319 | |
| G0179P | BOTON EMISOR PARA BAÑOS CON HALADOR 1 PULSADOR | UND | 14 | $ 320.557 | $ 4.487.798 | 0,63% | 14,00 | $4.487.798 | 7,00 | $2.243.899 | 7,00 | $2.243.899 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 14,00 | $4.487.798 | |
| G0180P | PANTALLA LED RECEPTORA T1-999 V3 GRANDE | UND | 1 | $ 2.462.291 | $ 2.462.291 | 0,35% | 1,00 | $2.462.291 | 0,50 | $1.231.146 | 0,00 | $0 | 0,50 | $1.231.146 | 0,00 | $0 | 1,00 | $2.462.291 | |
| G0181P | LAMPARA DE PASILLO LED MULTICOLOR CON SONIDO | UND | 15 | $ 805.383 | $ 12.080.745 | 1,70% | 14,00 | $11.275.362 | 7,00 | $5.637.681 | 7,00 | $5.637.681 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 14,00 | $11.275.362 | |
| G0182P | PLAQUETA 2X4" COLOR BLANCA PARA LP | UND | 15 | $ 88.517 | $ 1.327.755 | 0,19% | 14,00 | $1.239.238 | 7,00 | $619.619 | 7,00 | $619.619 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 14,00 | $1.239.238 | |
| G0183P | ENLAZADOR DE SEÑAL 433 MHZ | UND | 1 | $ 1.240.470 | $ 1.240.470 | 0,17% | 1,00 | $1.240.470 | 0,50 | $620.235 | 0,50 | $620.235 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 1,00 | $1.240.470 | |
| G0184P | CONFIGURACION, INSTALACION EN SITIO DE ANTENAS Y CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE LLAMADO ESTACIONDE ENFERMERIA | UND | 1 | $ 4.843.130 | $ 4.843.130 | 0,68% | 1,00 | $4.843.130 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 1,00 | $4.843.130 | 0,00 | $0 | 1,00 | $4.843.130 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **SUBTOTAL SISTEMA LLAMADO ESTACION ENFERMERIA** | | | | **$ 39.157.540** | | | **$43.377.297** | | **$22.868.490** | | **$14.434.532** | | **$6.074.276** | | **$0** | | **$43.377.297** | |
| | | | | | 5,51% | 5,51% | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **LIMPIEZA VARIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310107 | LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) | MES | 3 | $ 5.793.865 | $ 17.381.595 | 2,45% | 3,00 | $17.381.595 | 1,00 | $5.793.865 | 1,00 | $5.793.865 | 1,00 | $5.793.865 | | $0 | 3,00 | $17.381.595 | |
| G0185P | ANDAMIO METALICO TUBULAR | DIA | 150 | $ 36.626 | $ 5.493.900 | 0,77% | 150,00 | $5.493.900 | 50,00 | $1.831.300 | 85,00 | $3.113.210 | 15,00 | $549.390 | | $0 | 150,00 | $5.493.900 | |
| G0186P | ASEO OBRA DE PISOS, ENCHAPES, CARPINTERIA MADERA, CARPINTERIA METALICA, ACERO, ALUMINIO, VIDRIOS. | M2 | 466 | $ 9.103 | $ 4.241.998 | 0,60% | 466,00 | $4.241.998 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 466,00 | $4.241.998 | | $0 | 466,00 | $4.241.998 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **SUBTOTAL LIMPIEZA VARIOS** | | | | **$ 27.117.493** | | | **$27.117.493** | | **$7.625.165** | | **$8.907.075** | | **$10.585.253** | | $0 | | **$27.117.493** | |
| | | | | | 3,82% | 3,82% | | | | | | | | | | | | | |
| **15** | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G0141P | LAVAMANOS MILANO | UND | | $764.221 | | | $14,00 | $10.699.094,00 | 14,00 | $10.699.094 | | $0 | 0,00 | $0 | | | 14,00 | $10.699.094 | |
| G0142P | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE C-18 DE MEDIDAS 1,40 X 0,60 X 0,90 CMS DE ALTO, SALPICADERO DE 0,10, UN (1) POZUELOS DE 0,40 X 0,40 X0,30 CMS DE PROFUNDIDAD , ENTREPAÑO EN CALIBRE 20, REFUERZO TIPO OMEGA, CUATRO (4) PATAS EN TUBO DE 1 1/2" EN ACERO CON NIVELADORES, PARA MESON LAVADO DE PATOS DE TRABAJO SUCIO | UND | | $4.337.966 | | | $1,00 | $4.337.966,00 | 1,00 | $4.337.966 | | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 1,00 | $4.337.966 | |
| G0143P | DILATACION PVC | ML | | $7.989 | | | $33,59 | $268.350,51 | 33,59 | $268.351 | | $0 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 33,59 | $268.351 | |
| G0144P | CHAFLAN EN LAMINA CQL - 26 PARA REMATE INTERNO ENTRE CANECILLO Y CANAL DE AGUAS LLUVIAS | ML | | $66.753 | | | $71,96 | $4.803.545,88 | 0,00 | $0 | 71,96 | $4.803.546 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 71,96 | $4.803.546 | |
| G0145P | ESTUCO RELLENO GRUESO EXTERIOR | M2 | | $36.448 | | | $80,09 | $2.919.120,32 | 0,00 | $0 | 80,09 | $2.919.120 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 80,09 | $2.919.120 | |
| G0146P | PINTURA VINILO TIPO II FONDEO | M2 | | $38.721 | | | $179,52 | $6.951.193,92 | 0,00 | $0 | 179,52 | $6.951.194 | 0,00 | $0 | 0,00 | $0 | 179,52 | $6.951.194 | |
| G0147P | CERROJO KENT YALE LL-LL | UND | | $164.416 | | | $17,00 | $2.795.072,00 | 0,00 | $0 | 17,00 | $2.795.072 | 0,00 | $0 | | $0 | 17,00 | $2.795.072 | |
| G0149P | ATENEA 1.1 LENS E23 4000X33X30 INCRUSTAR 4 C 1R1M 1499 LM 13.5W 50K/1D 100W ON OFF BLANCA DE DIMENSION: L:4000 A: 33 H:30MM, CHASIS: EN ALUMINIO EXTRUIDO 2MM C/BLANCO, DIFUSOR: 1 E23 ACRILICO OPAL EN U LISA ACCESORIOS/OB: COLOR BLANCO | UND | | $1.000.745 | | | $0,00 | $0 | 0,00 | $0 | | $0 | 0,00 | $0 | | $0 | 0,00 | $0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | **$32.774.343** | | **$15.305.411** | | **$17.468.932** | | **$0** | | **$0** | | **$32.774.343** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **SUBTOTAL CAPITULOS** | | | | **$538.415.344** | **75,76%** | | **$ 538.415.345** | | **$ 248.296.839** | | **$ 233.445.640** | | **$ 56.672.865** | | **$ 0** | | **$ 538.415.345** | |
| | | | | **VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS** | **$538.415.344** | 75,76% | | $ 538.415.345 | | $ 248.296.839 | | $233.445.640 | | $56.672.865 | | $0 | | $ 538.415.344,7 | |
| | ADMINISTRACION | | 23,50% | | $ 126.527.606 | 17,80% | | $ 126.527.606 | | $ 58.349.757 | | $54.859.725 | | $13.318.123 | | $0 | | $ 126.527.606,0 | |
| | IMPREVISTOS | | 0,50% | | $ 2.692.077 | 0,38% | | $ 2.692.077 | | $ 1.241.484 | | $1.167.228 | | $283.364 | | $0,00 | | $ 2.692.076,7 | |
| | UTILIDAD | | 8,00% | | $ 43.073.228 | 6,06% | | $ 43.073.228 | | $ 19.863.747 | | $18.675.651 | | $4.533.829 | | $0 | | $ 43.073.227,6 | |
| | IVA/UTILIDAD | | 0,00% | | $ 0 | 0,00% | | $ 0 | | $ 0 | | $0 | | $0 | | $0,00 | | $ 0,0 | |
| | COSTOS INDIRECTOS | | 32,00% | | **$ 172.292.911** | 24,24% | | $ 172.292.910 | | $ 79.454.989 | | $74.702.605 | | $18.135.317 | | $0,00 | | $ 172.292.910,3 | |
| | AJUSTE A PESO | | | | $ 0 | 0,00% | | $ 0 | | $ 0 | | $0 | | | | | | $ 0,0 | |
| | | | | VALOR TOTAL | **$ 710.708.255** | 100,00% | | **$ 710.708.255,00** | | **$327.751.828,00** | | **$308.148.245,00** | | **$74.808.182,00** | | **$0** | | **$ 710.708.255,00** | |
| | | | | | $ 710.708.255 | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMORTIZACION ANTICIPO | | 0,00% | | $ 284.283.302 | | | **$284.283.302** | | **$ 131.100.731** | | **$ 153.182.571** | | $0 | | $ 0 | | **$284.283.302** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **VALOR ACTA** | | | | | | | **$284.283.302** | | **$ 196.651.097** | | **$154.965.674** | | **$74.808.182** | | **$0** | | **$426.424.953** | |
| | | | | | | | | | | ACTA 01 | | ACTA 02 | | ACTA 03 | | ACTA 04 | | | |

| RESUMEN DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| | % | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | 100% | | **$710.708.255** |
| **ADICION No. 01 AL CONTRATO** | | | $0 |
| **VALOR CONTRATO** | | | **$710.708.255** |
| **Anticipo** | **0%** | | **$0** |
| Acta de informe de Avance No. 01 | **46,12%** | | **$327.751.828** |
| Acta de Informe de Avance No. 02 | **43,36%** | | **$308.148.245** |
| Acta de Informe de Avance No. 03 | **10,53%** | | **$74.808.182** |
| Acta de Informe de Avance No. 04 | **0,00%** | | **$0** |
| **VALOR ACUMULADO DE CONTRATO EJECUTADO** | **100,00%** | | **$710.708.255** |

HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ
INTERVENTORIA

## PREACTAS DE OBRA

**PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRASTRUCTURA DEL AREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 2025 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA No. | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

| ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO | CARGUE ESCOMBROS MANUAL | UND | M3 | CODIGO | 100607-1P |
|---|---|---|---|---|---|

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | M3 | | | | |
| Escombos resultantes de las actividades de obra en la sala No. 2 | 9,00 | | | | | | 9,00 | 9,00 | 1,00 | $ 13.411,00 | $ 120.699 |
| Escombos resultantes de las actividades de obra en la sala No. 2 | 6,00 | | | | | | 6,00 | 6,00 | 1,00 | $ 13.411 | $ 80.466 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 15,00 | | | | | | | | | | $201.165 |
| VALOR ACTA No. 01 | 9,00 | OBSERVACIONES: | | | | | | | | | $ 120.699 |
| VALOR ACTA No. 02 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| VALOR ACTA No. 03 | 6,00 | | | | | | | | | | $ 80.466 |
| VALOR ACTA No. 04 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| ACUMULADO | 15,00 | | | | | | | | | | $ 201.165 |

FOTOS



ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
JESUS FONTALVO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## PREACTAS DE OBRA

**PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRASTRUCTURA DEL AREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 2025 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA No. | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

**ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO** — **RETIRO DE SALDOS EN SITIO** — UND: M3 — CODIGO: 100622

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | M3 | | | | |
| Saldos resultantes de la intervencion de la sala 2 | 9,00 | | | | | | 9,00 | 9,00 | 1,00 | $ 10.895,00 | $ 98.055 |
| Saldos resultantes de la intervencion de la sala 2 | 6,00 | | | | | | 6,00 | 6,00 | 1,00 | $ 10.895 | $ 65.370 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | 15,00 | | | | | | | | | | $163.425 |
| VALOR ACTA No. 01 | 9,00 | OBSERVACIONES: | | | | | | | | | $ 98.055 |
| VALOR ACTA No. 02 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| VALOR ACTA No. 03 | 6,00 | | | | | | | | | | $ 65.370 |
| VALOR ACTA No. 04 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| **ACUMULADO** | 15,00 | | | | | | | | | | $ 163.425 |

**FOTOS**



ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
JESUS FONTALVO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## PREACTAS DE OBRA

**PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRASTRUCTURA DEL AREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 2025 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA No. | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

| ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO | EMPAQUE DE ESCOMBROS EN ESTOPA | UND | UND | CODIGO | G0141P |
|---|---|---|---|---|---|

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | M3 | | | | |
| Estopas para empaque de escombros | 225,00 | | | | | 225,00 | | 225,00 | 1,00 | $ 2.331,00 | $ 524.475 |
| Estopas para empaque de escombros | 150,00 | | | | | 150,00 | | 150,00 | 1,00 | $ 2.331 | $ 349.650 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## PREACTAS DE OBRA

**PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRASTRUCTURA DEL AREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 2025 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA No. | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

| ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO | RETIRO ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA <=10KM. INCLUYE CERTIF ESCOMBRERA | UND | M3 | CODIGO | G0142P |
|---|---|---|---|---|---|

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | M3 | | | | |
| Retiro de escombros a escombrera para su disposicion final | 9,00 | | | | | | 9,00 | 9,00 | 1,00 | $ 77.251,00 | $ 695.259 |
| Retiro de escombros a escombrera para su disposicion final | 6,00 | | | | | | 6,00 | 6,00 | 1,00 | $ 77.251 | $ 463.506 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 15,00 | | | | | | | | | | $1.158.765 |
| VALOR ACTA No. 01 | 9,00 | OBSERVACIONES: | | | | | | | | | $ 695.259 |
| VALOR ACTA No. 02 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| VALOR ACTA No. 03 | 6,00 | | | | | | | | | | $ 463.506 |
| VALOR ACTA No. 04 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| ACUMULADO | 15,00 | | | | | | | | | | $ 1.158.765 |

FOTOS



ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
JESUS FONTALVO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## PREACTAS DE OBRA

**PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRASTRUCTURA DEL AREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 2025 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA No. | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

**ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO:** ACARREO INTERNO DE MATERIALES HASTA 120 MTS | UND: GLB | CODIGO: G0143P

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | VOLUMEN | | | | |
| Desde area de acopio a area de intervencion | 0,33 | | | | | | 0,33 | 0,33 | 1,00 | $ 18.511.696,00 | $ 6.108.860 |
| Desde area de acopio a area de intervencion | 0,57 | | | | | | 0,57 | 0,57 | 1,00 | $ 511.696 | $ 291.667 |
| Desde area de acopio a area de intervencion | 0,10 | | | | | | 0,10 | 0,10 | 1,00 | $ 511.696 | $ 51.170 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | 1,00 | | | | | | | | | | $6.451.696 |
| VALOR ACTA No. 01 | 0,33 | OBSERVACIONES: | | | | | | | | | $ 168.860 |
| VALOR ACTA No. 02 | 0,57 | | | | | | | | | | $ 10.551.667 |
| VALOR ACTA No. 03 | 0,10 | | | | | | | | | | $ 0 |
| VALOR ACTA No. 04 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| ACUMULADO | 1,00 | | | | | | | | | | $ 10.720.526 |

**FOTOS**



ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
JESUS FONTALVO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## PREACTAS DE OBRA

**PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRASTRUCTURA DEL AREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 2025 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA No. | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

| ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA REGISTRO DE 60X60 EN TEE DE ALUMINIO BLANCO Y TAPA EN PANEL YESO PARA CIELO | UND | UND | CODIGO | G0202P |
|---|---|---|---|---|---|

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | VOLUMEN | | | | |
| Habitacion 2 | 2,00 | | | | | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | $ 138.221,00 | $ 276.442 |
| Habitacion 6 | 2,00 | | | | | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | $ 138.221 | $ 276.442 |
| Habitacion 9 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 138.221 | $ 138.221 |
| Habitacion 10 | 2,00 | | | | | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | $ 138.221 | $ 276.442 |
| habitacion 11 | 2,00 | | | | | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | $ 138.221 | $ 276.442 |
| Habitacion 13 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 138.221 | $ 138.221 |
| Habitacion 14 | 2,00 | | | | | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | $ 138.221 | $ 276.442 |
| Habitacion 1 | 2,00 | | | | | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | $ 138.221 | $ 276.442 |
| Habitacion 3 | 2,00 | | | | | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | $ 138.221 | $ 276.442 |
| Habitacion 4 | 2,00 | | | | | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | $ 138.221 | $ 276.442 |
| Habitacion 5 | 2,00 | | | | | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | $ 138.221 | $ 276.442 |
| Habitacion 7 | 2,00 | | | | | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | $ 138.221 | $ 276.442 |
| Habitacion 8 | 2,00 | | | | | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | $ 138.221 | $ 276.442 |
| Habitacion 12 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 138.221 | $ 138.221 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | 25,00 | | | | | | | | | | $3.455.525 |
| VALOR ACTA No. 01 | 0,00 | OBSERVACIONES: | | | | | | | | | $ 0 |
| VALOR ACTA No. 02 | 12,00 | | | | | | | | | | $ 1.658.652 |
| VALOR ACTA No. 03 | 13,00 | | | | | | | | | | $ 1.796.873 |
| VALOR ACTA No. 04 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| ACUMULADO | 25,00 | | | | | | | | | | $ 3.455.525 |

FOTOS



ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
JESUS FONTALVO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## PREACTAS DE OBRA

**PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRASTRUCTURA DEL AREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E**


HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 2025 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA No. | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

| ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO | TECLADO ANUNCIADOR REMOTO REF. RFMR 1000 - RCMD | UND | UND | CODIGO | G0146P |
|---|---|---|---|---|---|

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | VOLUMEN | | | | |
| | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 3.052.677 | $ 3.052.677 |

FOTOS



| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1,00 | | $3.052.677 |
| VALOR ACTA No. 01 | 0,00 | OBSERVACIONES: | $ 0 |
| VALOR ACTA No. 02 | 0,00 | | $ 0 |
| VALOR ACTA No. 03 | 1,00 | | $ 3.052.677 |
| VALOR ACTA No. 04 | 0,00 | | $ 0 |
| ACUMULADO | 1,00 | | $ 3.052.677 |

ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
JESUS FONTALVO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## PREACTAS DE OBRA

**PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRASTRUCTURA DEL AREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E**


HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 2025 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA No. | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

| ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO | CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA. INCLUYE PROGRAMACION DEL TABLERO CENTRAL, IDENTIFICACION DE DISPOSITIVOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACION DE CABLEADO E INSTALACION, NECESARIO PARA GARANTIA DEL PRODUCTO. | UND | UND | CODIGO | G0147P |
|---|---|---|---|---|---|

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | VOLUMEN | | | | |
| Cuarto tecnico | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 1.099.323 | $ 1.099.323 |

FOTOS



| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 1,00 | $1.099.323 |
| VALOR ACTA No. 01 | 0,00 | $ 0 |
| VALOR ACTA No. 02 | 0,00 | $ 0 |
| VALOR ACTA No. 03 | 1,00 | $ 1.099.323 |
| VALOR ACTA No. 04 | 0,00 | $ 0 |
| ACUMULADO | 1,00 | $ 1.099.323 |

OBSERVACIONES:

ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
JESUS FONTALVO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## PREACTAS DE OBRA

**PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRASTRUCTURA DEL AREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 2025 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA No. | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

| ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO | CABLE ETP FPLR ALARMA CONTRAINCENDIO 4X18 ROJO | UND | ML | CODIGO | G0209P |
|---|---|---|---|---|---|

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | VOLUMEN | | | | |
| habitaciones | 30,00 | 30,00 | | | | | | 30,00 | 1,00 | $ 12.565 | $ 376.950 |
| estacion de enfermeria, cuarto tecnico | 30,00 | 30,00 | | | | | | 30,00 | 1,00 | $ 12.565 | $ 376.950 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 60,00 | | | | | | | | | | $753.900 |
| VALOR ACTA No. 01 | 0,00 | OBSERVACIONES: | | | | | | | | | $ 0 |
| VALOR ACTA No. 02 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| VALOR ACTA No. 03 | 60,00 | | | | | | | | | | $ 753.900 |
| VALOR ACTA No. 04 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| ACUMULADO | 60,00 | | | | | | | | | | $ 753.900 |

FOTOS



ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
JESUS FONTALVO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## PREACTAS DE OBRA

**PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRASTRUCTURA DEL AREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E**


HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 2025 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA No. | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

| ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA CAMILLA EN LAMINA ALUCON | UND | ML | CODIGO | G0150P |
|---|---|---|---|---|---|

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | VOLUMEN | | | | |
| 1. Cafetin | 2,00 | 2,00 | | | | | | 2,00 | 1,00 | $ 186.049,00 | $ 372.098 |
| 2. Cafetin | 1,32 | 1,32 | | | | | | 1,32 | 1,00 | $ 186.049,00 | $ 245.585 |
| 3. Cafetin | 0,70 | 0,70 | | | | | | 0,70 | 1,00 | $ 186.049,00 | $ 130.234 |
| 4. Trabajo limpio | 2,94 | 2,94 | | | | | | 2,94 | 1,00 | $ 186.049 | $ 546.984 |
| 5. consultorio | 2,17 | 2,17 | | | | | | 2,17 | 1,00 | $ 186.049 | $ 403.726 |
| 6. consultorio | 3,58 | 3,58 | | | | | | 3,58 | 1,00 | $ 186.049 | $ 666.055 |
| 7. consultorio | 2,27 | 2,27 | | | | | | 2,27 | 1,00 | $ 186.049 | $ 422.331 |
| 8. Baños hombres | 1,29 | 1,29 | | | | | | 1,29 | 1,00 | $ 186.049 | $ 240.003 |
| 9. Baños hombres | 0,36 | 0,36 | | | | | | 0,36 | 1,00 | $ 186.049 | $ 66.976 |
| 10. Baños hombres | 1,12 | 1,12 | | | | | | 1,12 | 1,00 | $ 186.049 | $ 208.375 |
| 11. Hall acceso | 5,71 | 5,71 | | | | | | 5,71 | 1,00 | $ 186.049 | $ 1.062.340 |
| 12. Hall acceso | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,20 | 1,00 | $ 186.049 | $ 37.210 |
| 13. Hall acceso | 0,56 | 0,56 | | | | | | 0,56 | 1,00 | $ 186.049 | $ 104.932 |
| 14. Estacion de enfermeria | 1,80 | 1,80 | | | | | | 1,80 | 1,00 | $ 186.049 | $ 334.888 |
| 15. pasillo habitaciones impares | 10,84 | 10,84 | | | | | | 10,84 | 1,00 | $ 186.049 | $ 2.016.027 |
| 16. pasillo habitaciones pares | 10,84 | 10,84 | | | | | | 10,84 | 1,00 | $ 186.049 | $ 2.016.771 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | 47,70 | | | | | | | | | | $8.874.537 |
| VALOR ACTA No. 01 | 0,00 | OBSERVACIONES: | | | | | | | | | $ 0 |
| VALOR ACTA No. 02 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| VALOR ACTA No. 03 | 47,70 | | | | | | | | | | $ 8.874.537 |
| VALOR ACTA No. 04 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| ACUMULADO | 47,70 | | | | | | | | | | $ 8.874.537 |

**FOTOS**



ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
JESUS FONTALVO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## PREACTAS DE OBRA

**PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRASTRUCTURA DEL AREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 2025 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA No. | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

| ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO EN ALUMINIO. (0.70 A 1,10 MTS) | UND | UND | CODIGO | 221901-10P |
|---|---|---|---|---|---|

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | VOLUMEN | | | | |
| Cafetin | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 644.850,00 | $ 644.850 |
| consultorio | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 644.850 | $ 644.850 |
| habitacion 1 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 644.850 | $ 644.850 |
| habitacion 2 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 644.850 | $ 644.850 |
| habitacion 3 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 644.850 | $ 644.850 |
| habitacion 4 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 644.850 | $ 644.850 |
| habitacion 5 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 644.850 | $ 644.850 |
| habitacion 6 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 644.850 | $ 644.850 |
| habitacion 7 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 644.850 | $ 644.850 |
| habitacion 8 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 644.850 | $ 644.850 |
| habitacion 9 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 644.850 | $ 644.850 |
| habitacion 10 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 644.850 | $ 644.850 |
| habitacion 11 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 644.850 | $ 644.850 |
| habitacion 12 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 644.850 | $ 644.850 |
| Habitacion 13 aislamiento | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 644.850 | $ 644.850 |
| consultorio | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 644.850 | $ 644.850 |
| cafetin | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 644.850 | $ 644.850 |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | 17,00 | | | | | | | | | | $10.962.450 |
| VALOR ACTA No. 01 | 0,00 | OBSERVACIONES: | | | | | | | | | $ 0 |
| VALOR ACTA No. 02 | 14,00 | | | | | | | | | | $ 9.027.900 |
| VALOR ACTA No. 03 | 3,00 | | | | | | | | | | $ 1.934.550 |
| VALOR ACTA No. 04 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| ACUMULADO | 17,00 | | | | | | | | | | $ 10.962.450 |

**FOTOS**



ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
JESUS FONTALVO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## PREACTAS DE OBRA

**PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRASTRUCTURA DEL AREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 2025 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA No. | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

| ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO | PUERTAS BATIENTES EN CARPINTERIA DE MADERA MELAMINICO RH DE 36 MM COLOR CHANTILLY, CON PROTECCION INFERIOR DE 10 CMS EN LAMNINA BRUSH Y EN EL CENTRO DE 0,30 CMS POR AMBOS LADOS, BISAGRAS, VIDRIO VERTICAL TEMPLADO DE 6 MM PARA HABITACIONES 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, CONSULTORIO (2), CAFETIN, BAÑOS ASISTENCIALES (2), | UND | UND | CODIGO | G0159P |
|---|---|---|---|---|---|

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | VOLUMEN | | | | |
| habitacion 8 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 2.466.418 | $ 2.466.418 |
| habitacion 9 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 2.466.418 | $ 2.466.418 |
| habitacion 10 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 2.466.418 | $ 2.466.418 |
| habitacion 11 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 2.466.418 | $ 2.466.418 |
| habitacion 12 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 2.466.418 | $ 2.466.418 |
| habitacion 13 | 2,00 | | | | | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | $ 2.466.418 | $ 4.932.836 |
| habitacion 14 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 2.466.418 | $ 2.466.418 |
| Habitacion 7 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 2.466.418 | $ 2.466.418 |
| Habitacion 6 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 2.466.418 | $ 2.466.418 |
| Habitacion 5 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 2.466.418 | $ 2.466.418 |
| Habitacion 3 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 2.466.418 | $ 2.466.418 |
| habitacion 1 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 2.466.418 | $ 2.466.418 |
| Habitacion 2 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 2.466.418 | $ 2.466.418 |
| Habitacion 4 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 2.466.418 | $ 2.466.418 |
| cafetin | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 2.466.418 | $ 2.466.418 |
| consultorio | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 2.466.418 | $ 2.466.418 |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | 17,00 | | | | | | | | | | $41.929.106 |
| VALOR ACTA No. 01 | 8,00 | | | | | | | | | | $ 19.731.344 |
| VALOR ACTA No. 02 | 4,00 | | | | | | | | | | $ 9.865.672 |
| VALOR ACTA No. 03 | 5,00 | | | | | | | | | | $ 12.332.090 |
| VALOR ACTA No. 04 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| ACUMULADO | 17,00 | | | | | | | | | | $ 41.929.106 |

**FOTOS**



ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
JESUS FONTALVO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## PREACTAS DE OBRA

**PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRASTRUCTURA DEL AREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 2025 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA No. | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

| ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA SONORA DIGITAL Y VISUAL 3 GASES (AIRE-OXIGENO-VACIO) IMPORTADA MARCA TRIC-TECH DE FABRICACION AMERICANA TIPO LCD TOUCH SCREEN PARA MONITOREO CONSTANTE DE GASES, BARRA INDICADORA DE NIVELES ALTO-MEDIO-BAJO, IDENTIFICACION DE 6 ERRORRES, CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO, 70 DB, DEBE CUMPLIR NORMA NFPA 99 PARA LOS TRES GASES MEDICINALES (AIRE- VACIO-OXIGENO) | UND | UND | CODIGO | G0172P |
|---|---|---|---|---|---|

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | VOLUMEN | | | | |
| Cafetin | 0,50 | | | | | 0,50 | | 0,50 | 1,00 | $ 11.209.045 | $ 5.604.523 |
| Cafetin | 0,50 | | | | | 0,50 | | 0,50 | 1,00 | $ 11.209.045 | $ 5.604.523 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 1,00 | | | | | | | | | | $11.209.045 |
| VALOR ACTA No. 01 | 0,50 | OBSERVACIONES: | | | | | | | | | $ 5.604.523 |
| VALOR ACTA No. 02 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| VALOR ACTA No. 03 | 0,50 | | | | | | | | | | $ 5.604.523 |
| VALOR ACTA No. 04 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| ACUMULADO | 1,00 | | | | | | | | | | $ 11.209.045 |

FOTOS




ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
JESUS FONTALVO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## PREACTAS DE OBRA

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S. E**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 2025 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA No. | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

| ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO | RASQUETEADA Y LIJADA DE MUROS EXISTENTES PARA PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA, INCLUYE RESANE CON ESTUCO DE RELLENO + ESTUCO PLASTICO PARA PULIMENTO EN AREAS CON MANCHAS O GOLPES | UND | M2 | CODIGO | GO204P |
|---|---|---|---|---|---|

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | VOLUMEN | | | | |
| muro sala 4 de fachada sobre el interior de la sala 2 | 57,97 | 18,70 | | 3,10 | | | | 57,97 | 1,00 | $ 36.141,00 | $ 2.094.984,86 |
| muro sala 4 de fachada sobre el interior de la sala 4 | 5,42 | 18,70 | | 0,29 | | | | 5,42 | 1,00 | $ 36.141,00 | $ 195.992,64 |
| muros de cuarto tecnico | 38,50 | 15,40 | | 2,50 | | | | 38,50 | 1,00 | $ 36.141,00 | $ 1.391.428,50 |
| alero de cubierta frente al jardin interior | 5,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | 5,00 | $ 36.141,00 | $ 180.705,00 |
| alero de cubierta frente al consulta externa | 9,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | 9,00 | $ 36.141,00 | $ 325.269,00 |
| Muro fachada jardin interior | 34,55 | 14,39 | | 2,40 | | | | 34,55 | 1,00 | $ 36.141,00 | $ 1.248.512,53 |

**FOTOS**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | 150,44 | | $5.436.893 |
| VALOR ACTA No. 01 | 0,00 | **OBSERVACIONES:** | $ 0 |
| VALOR ACTA No. 02 | 101,89 | | $ 3.682.406 |
| VALOR ACTA No. 03 | 48,55 | | $ 1.754.487 |
| VALOR ACTA No. 04 | 0,00 | | $ 0 |
| **ACUMULADO** | 150,44 | | $ 5.436.893 |

ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
JESUS FONTALVO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## PREACTAS DE OBRA

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S. E**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

| | | DIA | MES | AÑ |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 20 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA N | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

| ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO | RASQUETEADA Y LIJADA DE MUROS EXISTENTES PARA PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA, INCLUYE RESANE CON ESTUCO DE RELLENO + ESTUCO PLASTICO PARA PULIMENTO EN AREAS CON MANCHAS O GOLPES | UND | M2 | CODIGO | GOZ |
|---|---|---|---|---|---|

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | VOLUMEN | | | | |
| muro sala 4 de fachada sobre el interior de la sala 2 | 57,97 | 18,70 | | 3,10 | | | | 57,97 | 1,00 | $ 36.141,00 | $ 2.094.984,86 |
| muro sala 4 de fachada sobre el interior de la sala 4 | 5,42 | 18,70 | | 0,29 | | | | 5,42 | 1,00 | $ 36.141,00 | $ 195.992,64 |
| muros de cuarto tecnico | 38,50 | 15,40 | | 2,50 | | | | 38,50 | 1,00 | $ 36.141,00 | $ 1.391.428,50 |
| alero de cubierta frente al jardin interior | 5,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | 5,00 | $ 36.141,00 | $ 180.705,00 |
| alero de cubierta frente al consulta externa | 9,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | 9,00 | $ 36.141,00 | $ 325.269,00 |
| Muro fachada jardin interior | 34,55 | 14,40 | | 2,40 | | | | 34,55 | 1,00 | $ 36.141,00 | $ 1.248.728,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**FOTOS**



| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 150,44 | $5.437.108 |
| VALOR ACTA No. 01 | 0,00 | $ 0 |
| VALOR ACTA No. 02 | 101,89 | $ 3.682.406 |
| VALOR ACTA No. 03 | 48,55 | $ 1.754.702 |
| VALOR ACTA No. 04 | 0,00 | $ 0 |
| ACUMULADO | 150,44 | $ 5.437.108 |

**OBSERVACIONES:**

ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
JESUS FONTALVO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## PREACTAS DE OBRA

**PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRASTRUCTURA DEL AREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE


| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 2025 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA No. | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

| ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO | PANTALLA LED RECEPTORA T1-999 V3 GRANDE | UND | UND | CODIGO | G0180P |
|---|---|---|---|---|---|

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | VOLUMEN | | | | |
| Estacion de enfermeria | 0,50 | | | | | 0,50 | | 0,50 | 1,00 | $ 2.462.291 | $ 1.231.146 |
| Estacion de enfermeria | 0,50 | | | | | 0,50 | | 0,50 | 1,00 | $ 2.462.291 | $ 1.231.146 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 1,00 | | | | | | | | | | $2.462.291 |
| VALOR ACTA No. 01 | 0,50 | | | | | | | | | | $ 1.231.146 |
| VALOR ACTA No. 02 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| VALOR ACTA No. 03 | 0,50 | | | | | | | | | | $ 1.231.146 |
| VALOR ACTA No. 04 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| ACUMULADO | 1,00 | | | | | | | | | | $ 2.462.291 |

OBSERVACIONES:

FOTOS




ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
JESUS FONTALVO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## PREACTAS DE OBRA

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S. E**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 2025 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA No. | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

| ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO | CONFIGURACION, INSTALACION EN SITIO DE ANTENAS Y CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE LLAMADO ESTACIONDE ENFERMERIA | UND | UND | CODIGO | G0184P |
|---|---|---|---|---|---|

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | VOLUMEN | | | | |
| Estacion de enfermeria | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 4.843.130,00 | $ 4.843.130 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## PREACTAS DE OBRA

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S. E**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 2025 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA No. | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

| ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO | LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) | UND | MES | CODIGO | 310107 |
|---|---|---|---|---|---|

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | MES | | | | |
| Sala 2 | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | $ 5.793.865 | $ 5.793.865 |
| Sala 2 | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | $ 5.793.865 | $ 5.793.865 |
| Sala 2 | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | $ 5.793.865 | $ 5.793.865 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 3,00 | | | | | | | | | | $17.381.595 |
| VALOR ACTA No. 01 | 1,00 | OBSERVACIONES: | | | | | | | | | $ 5.793.865 |
| VALOR ACTA No. 02 | 1,00 | | | | | | | | | | $ 5.793.865 |
| VALOR ACTA No. 03 | 1,00 | | | | | | | | | | $ 5.793.865 |
| VALOR ACTA No. 04 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| ACUMULADO | 3,00 | | | | | | | | | | $ 17.381.595 |

FOTOS



ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
JESUS FONTALVO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## PREACTAS DE OBRA

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S. E**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 2025 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA No. | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

**ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO:** ANDAMIO METALICO TUBULAR | UND | DIA | CODIGO: G0185P

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | MES | | | | |
| Para intervencion de sala 2, conformacion de canecillos | 50,00 | | | | | | 50,00 | 50,00 | 1,00 | $ 36.626,00 | $ 1.831.300 |
| Para intervencion de sala 2, pinturas | 85,00 | | | | | | 85,00 | 85,00 | 1,00 | $ 36.626 | $ 3.113.210 |
| Para intervencion de sala 2, pinturas | 15,00 | | | | | | 15,00 | 15,00 | 1,00 | $ 36.626 | $ 549.390 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | 150,00 | | | | | | | | | | $5.493.900 |
| VALOR ACTA No. 01 | 50,00 | OBSERVACIONES: | | | | | | | | | $ 1.831.300 |
| VALOR ACTA No. 02 | 85,00 | | | | | | | | | | $ 3.113.210 |
| VALOR ACTA No. 03 | 15,00 | | | | | | | | | | $ 549.390 |
| VALOR ACTA No. 04 | 0,00 | | | | | | | | | | $ 0 |
| **ACUMULADO** | 150,00 | | | | | | | | | | $ 5.493.900 |

**FOTOS**



ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
JESUS FONTALVO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## PREACTAS DE OBRA


**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S. E**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| DIRECTOR DE OBRA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | | | |
| RESIDENTE DEL CONTRATISTA | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | 9 | 10 | 2025 |
| INTERVENTORIA | ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ R.L. MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ING. JESUS FONTALVO MEJIA | CONTRATO DE OBRA No. | | |
| SUPERVISORIA | DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO | | | |
| ACTA No. 3 | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025 | GJ-025-2025 | | |

| ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO | ASEO OBRA DE PISOS, ENCHAPES, CARPINTERIA MADERA, CARPINTERIA METALICA, ACERO, ALUMINIO, VIDRIOS. | UND | M2 | CODIGO | G0186P |
|---|---|---|---|---|---|

| LOCALIZACION | TOTAL | DIMENSIONES | | | | | | PARCIAL | No. VECES | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | AREA | UNIDAD | MES | | | | |
| sala 2 | 466,00 | | | | 466,00 | | | 466,00 | 1,00 | $ 9.103,00 | $ 4.241.998 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |





ÍTEM: CARGUE ESCOMBROS MANUAL

| | |
|---|---|
| ACTA 1 : | 9,00 M3 |
| ACTA 2: | 0,00 M3 |
| ACTA 3: | 6,00 M3 |
| ACTA 4: | 0,00 M3 |
| TOTAL: | 15,00 M3 |

CONTRATISTA
HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
ARQUITECTO
CONTRATO
GJ-025-2025

INTERVENTORÍA
ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA
MARTINEZ Y MANRIQUE
ARQUITECTURA E INGIENERIA S.A.S.

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.




ÍTEM: RETIRO DE SALDOS EN SITIO

ACTA 1 : 9,00 M3

ACTA 2: 0,00 M3

ACTA 3: 6,00 M3


ACTA 4: 0,00 M3

TOTAL: 15,00 M3

CONTRATISTA
HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
ARQUITECTO
CONTRATO
GJ-025-2025


INTERVENTORÍA
ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA
MARTINEZ Y MANRIQUE
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.



ÍTEM: EMPAQUE DE ESCOMBROS EN ESTOPA
ACTA 1 : 225,00 UND
ACTA 2: 0,00 UND
ACTA 3: 150,00 UND
ACTA 4: 0,00 UND
TOTAL: 375,00 UND

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONTRATISTA<br>HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR<br>ARQUITECTO<br>CONTRATO<br>GJ-025-2025 | INTERVENTORÍA<br>ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA<br>MARTINEZ Y MANRIQUE<br>ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | Hospital Departamental<br>Psiquiátrico Universitario<br>Del Valle E.S.E. |




ÍTEM: RETIRO ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA <=10KM. INCLUYE CERTIF ESCOMBRERA

ACTA 1 : 9,00 M3

ACTA 2: 0,00 M3

ACTA 3: 6,00 M3

ACTA 4: 0,00 M3

TOTAL: 15,00 M3

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONTRATISTA:<br>HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR<br>ARQUITECTO<br>CONTRATO<br>GJ-025-2025 | INTERVENTORÍA<br>ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA<br>MARTINEZ Y MANRIQUE<br>ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E. |

**TRANSVICTORIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.**
Cll. 33 No. 39-12 Cel.: 300 235 0816 - 315 555 0131
transvictoriaft@gmail.com - transvictoria881@gmail.com

**CONTROL DE MATERIALES EN VOLQUETA**

**Nº 17485**

Fecha: Septiembre 24 2025
Nombre: Hector Mario Londoño Tovar
Obra: Obra Sala 2 Fase II
Clase de Material: Escombro - Pala
Volumen M3: 9M
Placa: QUP-019
Observaciones:

AUTORIZADO

Karen J. Valencia G.
APROBADO

**TRANSVICTORIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.**
Cll. 33 No. 39-12 Cel.: 300 235 0816 - 315 555 0131
transvictoriaft@gmail.com - transvictoria881@gmail.com


**CONTROL DE MATERIALES EN VOLQUETA**

**Nº 17486**

Fecha: Septiembe 24 2025
Nombre: Hector Mario Londoño Tovar
Obra: Obra Sala 2 Fase II
Clase de Material: Escombro Pala
Volumen M3: 9M
Placa: QUP 019
Observaciones:

AUTORIZADO

Karen J. Valencia G.
APROBADO




ÍTEM: ACARREO INTERNO DE MATERIALES HASTA 120 MTS

ACTA 1 : 0.33 GLB


ACTA 2: 0,57 GLB

ACTA 3: 0,10 GLB

ACTA 4: 0,00 GLB

TOTAL: 1,00 GLB


| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONTRATISTA<br>HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR<br>ARQUITECTO<br>CONTRATO<br>GJ-025-2025 | INTERVENTORÍA<br>ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA<br>MARTINEZ Y MANRIQUE<br>ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E. |




ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACION TAPA REGISTRO DE 60X60 EN TEE DE ALUMINIO BLANCO Y TAPA EN PANEL YESO PARA CIELO

ACTA 1 : 0,00 UND
ACTA 2: 12,00 UND
ACTA 3: 13,00 UND
ACTA 4: 0,00 UND
TOTAL: 25,00 UND


| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONTRATISTA<br>HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR<br>ARQUITECTO<br>CONTRATO<br>GJ-025-2025 | INTERVENTORÍA<br>ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA<br>MARTINEZ Y MANRIQUE<br>ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E. |




ÍTEM: TECLADO ANUNCIADOR REMOTO REF. RFMR 1000 - RCMD

ACTA 1 : 0,00 UND
ACTA 2: 0,00 UND
ACTA 3: 1,00 UND
ACTA 4: 0,00 UND
TOTAL: 1,00 UND


| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONTRATISTA<br>HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR<br>ARQUITECTO<br>CONTRATO<br>GJ-025-2025 | INTERVENTORÍA<br>ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA<br>MARTINEZ Y MANRIQUE<br>ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | Hospital Departamental<br>Psiquiátrico Universitario<br>Del Valle E.S.E. |




ÍTEM: CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA. INCLUYE PROGRAMACION DEL TABLERO CENTRAL, IDENTIFICACION DE DISPOSITIVOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACION DE CABLEADO E INSTALACION, NECESARIO PARA GARANTIA DEL PRODUCTO.


ACTA 1 : 0,00 UND
ACTA 2: 0,00 UND
ACTA 3: 1,00 UND
ACTA 4: 0,00 UND
TOTAL: 1,00 UND

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONTRATISTA<br>HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR<br>ARQUITECTO<br>CONTRATO<br>GJ-025-2025 | INTERVENTORÍA<br>ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA<br>MARTINEZ Y MANRIQUE<br>ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E. |




ÍTEM: CABLE ETP FPLR ALARMA CONTRAINCENDIO 4X18 ROJO
ACTA 1 : 0,00 ML
ACTA 2: 0,00 ML
ACTA 3: 60,00 ML
ACTA 4: 0,00 ML
TOTAL: 60,00 ML


| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONTRATISTA<br>HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR<br>ARQUITECTO<br>CONTRATO<br>GJ-025-2025 | INTERVENTORÍA<br>ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA<br>MARTINEZ Y MANRIQUE<br>ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | Hospital Departamental<br>Psiquiátrico Universitario<br>Del Valle E.S.E. |




ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA CAMILLA EN LAMINA ALUCON

ACTA 1 : 0,00 ML
ACTA 2: 0,00 ML
ACTA 3: 47,70 ML
ACTA 4: 0,00 ML
TOTAL: 47,70 ML

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONTRATISTA<br>HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR<br>ARQUITECTO<br>CONTRATO<br>GJ-025-2025 | INTERVENTORÍA<br>ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA<br>MARTINEZ Y MANRIQUE<br>ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E. |





ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN ALUMINIO. (0.70 A 1,10 MTS)

ACTA 1 : 0,00 UND
ACTA 2: 14,00 UND
ACTA 3: 3,00 UND
ACTA 4: 0,00 UND
TOTAL: 17,00 UND

CONTRATISTA
HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
ARQUITECTO
CONTRATO
GJ-025-2025

INTERVENTORÍA
ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA
MARTINEZ Y MANRIQUE
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E





ÍTEM: PUERTAS BATIENTES EN CARPINTERIA DE MADERA MELAMINICO RH DE 36 MM COLOR CHANTILLY, CON PROTECCION INFERIOR DE 10 CMS EN LAMNINA BRUSH Y EN EL CENTRO DE 0,30 CMS POR AMBOS LADOS, BISAGRAS, VIDRIO VERTICAL TEMPLADO DE 6 MM PARA HABITACIONES 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, CONSULTORIO (2), CAFETIN, BAÑOS ASISTENCIALES (2),

ACTA 1 : 8,00 UND
ACTA 2: 4,00 UND
ACTA 3: 5,00 UND
ACTA 4: 0,00 UND
TOTAL: 17,00 UND

CONTRATISTA
HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
ARQUITECTO
CONTRATO
GJ-025-2025

INTERVENTORÍA
ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA
MARTINEZ Y MANRIQUE
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.


Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.




ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA SONORA DIGITAL Y VISUAL 3 GASES (AIRE-OXIGENO-VACIO) IMPORTADA MARCA TRIC-TECH DE FABRICACION AMERICANA TIPO LCD TOUCH SCREEN PARA MONITOREO CONSTANTE DE GASES, BARRA INDICADORA DE NIVELES ALTO-MEDIO-BAJO, IDENTIFICACION DE 6 ERRORRES, CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO, 70 DB, DEBE CUMPLIR NORMA NFPA 99 PARA LOS TRES GASES MEDICINALES (AIRE- VACIO-OXIGENO)

ACTA 1 : 0,50 UND
ACTA 2: 0,00 UND
ACTA 3: 0,50 UND
ACTA 4: 0,00 UND
TOTAL: 1,00 UND

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONTRATISTA<br>HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR<br>ARQUITECTO<br>CONTRATO<br>GJ-025-2025 | INTERVENTORÍA<br>ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA<br>MARTINEZ Y MANRIQUE<br>ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E. |





ÍTEM: RASQUETEADA Y LIJADA DE MUROS EXISTENTES PARA PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA, INCLUYE RESANE CON ESTUCO DE RELLENO + ESTUCO PLASTICO PARA PULIMENTO EN AREAS CON MANCHAS O GOLPES

ACTA 1 : 0,00 M2
ACTA 2: 101.89 M2
ACTA 3: 0,00 M2
ACTA 4: 0,00 M2
TOTAL: 101.89 M2

CONTRATISTA
HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
ARQUITECTO
CONTRATO
GJ-025/2025


INTERVENTORÍA
ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA
MARTINEZ Y MANRIQUE
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.

Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario Del Valle E.S.E.




ÍTEM: PANTALLA LED RECEPTORA T1-999 V3 GRANDE
ACTA 1 : 0,50 UND
ACTA 2: 0,00 UND
ACTA 3: 0,50 UND
ACTA 4: 0,00 UND
TOTAL: 1,00 UND

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONTRATISTA<br>HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR<br>ARQUITECTO<br>CONTRATO<br>G.I-025-2025 | INTERVENTORÍA<br>ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA<br>MARTINEZ Y MANRIQUE<br>ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario Del Valle E.S.E. |





ÍTEM: LAMPARA DE PASILLO LED MULTICOLOR CON SONIDO
ACTA 1 : 7,00 UND
ACTA 2: 8,00 UND
ACTA 3: -1,00 UND
ACTA 4: 0,00 UND
TOTAL: 14,00 UND

CONTRATISTA
HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
ARQUITECTO
CONTRATO
GJ-025-2025

INTERVENTORIA
ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA
MARTINEZ Y MANRIQUE
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.





ÍTEM: PLAQUETA 2X4" COLOR BLANCA PARA LP
ACTA 1 : 7,00 UND
ACTA 2: 8,00 UND
ACTA 3: -1,00 UND
ACTA 4: 0,00 UND
TOTAL: 14,00 UND

CONTRATISTA
HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
ARQUITECTO
CONTRATO
GJ-025-2025

INTERVENTORÍA
ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA
MARTINEZ Y MANRIQUE
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.


Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.




ÍTEM: CONFIGURACION, INSTALACION EN SITIO DE ANTENAS Y CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE LLAMADO ESTACIONDE ENFERMERIA

ACTA 1 : 0,00 UND
ACTA 2: 0,00 UND
ACTA 3: 1,00 UND
ACTA 4: 0,00 UND
TOTAL: 1,00 UND


| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONTRATISTA<br>HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR<br>ARQUITECTO<br>CONTRATO<br>GJ-025-2025 | INTERVENTORIA<br>ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA<br>MARTINEZ Y MANRIQUE<br>ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E. |




ÍTEM: LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)


ACTA 1 : 1,00 MES
ACTA 2: 1,00 MES
ACTA 3: 1,00 MES
ACTA 4: 0,00 MES
TOTAL: 3,00 MES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONTRATISTA<br>HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR<br>ARQUITECTO<br>CONTRATO<br>GJ-625-2025 | INTERVENTORIA<br>ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA<br>MARTINEZ Y MANRIQUE<br>ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario Del Valle E.S.E. |




ÍTEM: ANDAMIO METALICO TUBULAR
ACTA 1 : 50,00 DIA
ACTA 2: 85,00 DIA
ACTA 3: 0,00 DIA
ACTA 4: 15,00 DIA
TOTAL: 150,00 DIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONTRATISTA<br>HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR<br>ARQUITECTO<br>CONTRATO<br>GJ-025-2025 | INTERVENTORÍA<br>ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA<br>MARTINEZ Y MANRIQUE<br>ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario Del Valle E.S.E |




ÍTEM: ASEO OBRA DE PISOS, ENCHAPES, CARPINTERIA MADERA, CARPINTERIA METALICA, ACERO, ALUMINIO, VIDRIOS.

ACTA 1 : 0,00 M2

ACTA 2: 0,00 M2

ACTA 3: 466,00 M2

ACTA 4: 0,00 M2

TOTAL: 466,00 M2

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONTRATISTA<br>HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR<br>ARQUITECTO<br>CONTRATO<br>GJ-025-2025 | INTERVENTORIA<br>ING. JESÚS FONTALVO MEJÍA<br>MARTINEZ Y MANRIQUE<br>ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. | Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E. |