ACTA DE REINICIO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No. : CO1.PCCNTR.8206424 del 20 de agosto de 2025

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Proceso de Mínima Cuantía

PROCESO DE CONTRATACIÓN No : MC018_2025

OBJETO : Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de las diferentes sedes a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, así como adecuaciones de sedes judiciales, bajo la modalidad de monto agotable

LOCALIZACIÓN : Pasto - Nariño

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : 21 agosto de 2025

CONTRATISTA : MAURICIO CARVAJAL HERRERA C.C. 13.072.233

SUPERVISORA DE CONTRATO : Diana María Vivanco Burbano

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$51.436.560,00
VALOR ADICIÓN 1	$31.601.640,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$83.038.200,00
FECHA DE INICIO	25/08/2025
PLAZO INICIAL	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025
FECHA DE PRORROGA 1	10/12/2025
PRÓRROGA 1	Tres (3) meses, hasta el 31 de marzo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31/03/2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	67,63%

En San Juan de Pasto, se reunieron: el señor EDUARDO MAURICIO CARVAJAL HERRERA, identificado con CC. No.13.072.233 en calidad de Interventor de obra, el señor Luis Humberto Paz Timaná, en calidad de Director Ejecutivo de Administración Judicial Pasto y Diana Maria Vivanco Burbano profesional universitario de la Dirección Seccional Pasto, en calidad de supervisora del contrato, dejan constancia del reinicio de las labores contratadas, una vez superadas las causas definidas en la justificación de la suspensión No. 1, sustentadas en que el contratista de obra CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA, cuyo contrato No. CO1.PCCNTR.8162138, solicitó la suspensión temporal, en ocasión de los inconvenientes por la imposibilidad de ingresar al Palacio de Justicia de Pasto, por cierres viales por festividades y celebración de los carnavales de negros y blancos ubicados en la senda del carnaval en la calle

Scanned with CamScanner

19 frente al palacio de justicia, en el período comprendido entre el 29 de diciembre de 2025 y 12 de enero de 2026, justificaciones que fueron verificadas por la supervisión.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los trece (13) días del mes de enero de 2026, por los que en ella intervinieron.

Por el contratista de Interventoría:

EDUARDO MAURICIO CARVAJAL
Interventor de obra

Por la entidad contratante:

Luis Humberto Paz Timaná
Director Ejecutivo
Administración Judicial Pasto

Diana Maria Vivanco Burbano
Supervisora del contrato
P. Universitaria – Dirección Seccional Pasto

Scanned with CamScanner