AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO			
FORMATO 39 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE COMPRAVENTA			
Principio de Procedencia: 5200 .092	Clave: GCON-1.0-12-155	Versión: 01	Fecha de aprobación: 26/10/2020

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS UPS DEL CENTRO DE GESTION AERONAUTICA DE COLOMBIA CGAC, INCLUYE RENOVAR BANCOS DE BATERÍAS POR LOTES. (VIGENCIA FUTURA). - LOTE 2

AEROPUERTO: AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO	DEPENDENCIA O AREA: DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES
CONTRATO No: 24001216 H3 DE 2024	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE COMPRAVENTA No. 6
PLAZO INICIAL: 12 MESES	FECHA DE RECIBO PARCIAL: 1 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO: 1.872.060.398	CONTRATISTA:UNION TEMPORAL COMWSDT UPS 24
FECHA DE INICIO: 10 DE ENERO DE 2025	INTERVENTOR: NA
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025	SUPERVISOR: YASSET ALFONSO VÉJAR URIBE - LUIS ARNOLFO URREGO PIÑEROS

SE RECIBE A SATISFACCCION LOS SIGUIENTES ITEMS;

ITEMS	No. SERIE	DESCRIPCION (DETALLES DE ELEMENTO)	RESPONSABLE CUENTA DANTE	AREA QUE PERTENECE-AEROPUERTO DESTINO	CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO xxxxx				CANTIDADES ACTA ANTERIOR ACUMULADAS		CANTIDADES PRESENTE ACTA (ACTA)		CANTIDADES (ACUMULADAS)		% AVANCE
					UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
1	N/A	BOLSA DE REPUESTO	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	GLB	1	362.592.536,13	362.592.536,13	0	-	1	362.592.536,13	1	362.592.536,13	100,00%
2	N/A	MTO PREVENTIVO UPS 1A	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	UND.	4	11.841.151,26	47.364.605,04	2	23.682.302,52	1	11.841.151,26	3	35.523.453,78	75,00%
3	N/A	MTO PREVENTIVO UPS 1B	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	UND.	4	11.841.151,26	47.364.605,04	2	23.682.302,52	1	11.841.151,26	3	35.523.453,78	75,00%
4	N/A	MTO PREVENTIVO UPS 2A	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	UND.	4	11.841.151,26	47.364.605,04	2	23.682.302,52	1	11.841.151,26	3	35.523.453,78	75,00%
5	N/A	MTO PREVENTIVO UPS 2B	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	UND.	4	11.841.151,26	47.364.605,04	1	11.841.151,26	1	11.841.151,26	2	23.682.302,52	50,00%
6	N/A	MTO PREVENTIVO UPS 3A	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	UND.	4	11.841.151,26	47.364.605,04	2	23.682.302,52	1	11.841.151,26	3	35.523.453,78	75,00%
7	N/A	MTO PREVENTIVO UPS 3B	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	UND.	4	11.841.151,26	47.364.605,04	2	23.682.302,52	1	11.841.151,26	3	35.523.453,78	75,00%
8	N/A	SUMINISTRO DE BATERÍAS SELLADAS VRLA LIBRES DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	UND.	7200	118.890,75	856.013.400,00	7200	856.013.400,00	0	-	7200	856.013.400,00	100,00%
9	N/A	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO BATERÍAS SELLADAS VRLA	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	UND.	7200	9.773,11	70.366.386,55	7200	70.366.386,55	0	-	7200	70.366.386,55	100,00%
COSTO DIRECTO								1.573.159.952,94		1.056.632.450,42		433.639.443,70		1.490.271.894,12	94,73%
IVA								298.900.391,06		200.760.165,58		82.391.494,30		283.151.659,88	94,73%
COSTO TOTAL								1.872.060.344,00		1.257.392.616,00		516.030.938,00		1.773.423.554,00	94,73%

VALOR DEL ACTA EN LETRAS : QUINIENTOS DIECISÉIS MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

UNION TEMPORAL COMWSDT UPS 24
MONICA DEL PILAR CAMACHO CASADO
CONTRATISTA

YASSET ALFONSO VEJAR URIBE
U.A.E.A.C
SUPERVISOR

LUIS ARNOLFO URREGO PIÑEROS
U.A.E.A.C
SUPERVISOR