Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira

ACTA DE OBRA

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Junio 6 de 2019

CONTRATO DE OBRA No: N° 062-2025

Objeto: SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 3422-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA, SECRETARÍA DE HACIENDA Y EDUP

Fecha: Diciembre 29 de 2025

Contratista: TRUSAN SAS

Interventor: ANDRÉS SÁENZ TABORDA

Los tipos de modificación son:
adición: N/A

-1 : reducción: CANTIDAD NO EJECUTADA: 1001.59 m

Valor inicial: $ 50.000.000,00
$ -
Valor total: $ 50.000.000,00

Valor Anticipo: $ -

Fecha iniciación: Noviembre 27 de 2025

Plazo: UN(01) mes
Fecha terminación: Diciembre 28 de 2025
Fecha Suspension: N/A
Fecha Reiniciacion: N/A
Fecha Terminación Real: Diciembre 28 de 2025

ACTA DE OBRA __

$ 38.364.400,00

CONDICIONES GENERALES				CONTRATADO			MODIFICACIONES			EJECUTADO		ACUMULADO	
Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Tipo	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
		SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 3422-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA, SECRETARÍA DE HACIENDA Y EDUP	m	3820,29	9400	$ 35.910.726				3.319	$ 31.198.600	3319	$ 31.198.600
						$ -					$ -		$ -
						$ -					$ -	$ -	$ -
						$ -					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
		Suma				$ -							
		A			17,00%	$ 6.104.823					$ 5.303.762		
		U			5.00%	$ 1.795.536					$ 1.559.930		
						$ 7.900.359					$ 6.863.692		
					19%	$ 341.152					$ 296.387		

	EJECUTADO	ACUMULADO
Costo Directo	$ 31.198.600	$ 31.198.600
A.U	$ 6.863.692	$ 6.863.692
IVA UTILIDAD	$ 296.387	$ 296.387
VALOR TOTAL	$ 38.364.400	$ 38.364.400
(-) Amortización anticipo obra ejecutada		
(-) Amortizacion anticipo obra NO ejecutada		
Neto acta	$ 38.364.400	

Son:

BALANCE ANTICIPO (N/A)

VALOR ANTICIPO		$ -
Vr. amortizaciiones actas anteriores	$ -	
Vr. amortización presente acta		
Saldo		
Sumas iguales	$ -	$ -

BALANCE CONTRATO

Vr. contrato		$ 50.000.000
Vr. actas anteriores	$ -	
Vr. presente acta	$ 38.364.400	
Saldo	$ 11.635.600	
Sumas iguales	$ 50.000.000	$ 50.000.000

Interventor ANDRÉS SAENZ TABORDA

LUIS ALFONSO TRUJILLO SANTACOLOMA
Contratista: TRUSAN SAS

LA INTERVENTORIA DA FE QUE LOS ITEMS Y LAS CANTIDADES CANCELADAS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDEN AL OBJETO DEL CONTRATO HECHO POR LA ENTIDAD

EDUP_HDGALLEGO-02461041110426-986511-001759862-A
EDUP_ACGUEVERA-02461041112151-986511-001759913-A