Bogotá D.C., Mayo 19 de 2025 OFICIO No. INCAR-011-2025

Señores
CONSORCIO G Y P CARTAGENA
NIT: 901.926.046-1

Ciudad

REFERENCIA: REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO SKCG 010 FICHAS TÉCNICAS BALIZAS

De acuerdo a la revisión de los documentos aportados del comunicado en asunto; nos permitimos informar las observaciones del especialista eléctrico por parte de la interventoría:

1. *Las luces de borde de plataforma de viraje no se anexa certificado de conformidad. El certificado de conformidad que anexa no corresponde al tipo de luz*
2. *Para las luces de eje de plataforma de viraje es importante tener presente que se debe realizar pedido de la luz para tramos rectos, como para tramos curvos.*
3. *No se anexa fichas técnicas de conectores y transformadores, al igual que su certificado de conformidad.*
4. *No se adjunta ficha técnica del cable primario No 8, del cable secundario, ni del cable desnudo con sus certificados RETIE.*

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, quedamos atentos al envío de las fichas técnicas acorde a la especificación técnica del contrato en referencia.

Cordialmente,

JEISSON EDER DIAZ AYALA
Residente de Interventoría
INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS

CC: interconcartagena@gmail.com
Omar.Estevez@aerocivil.gov.co
didier.suarez.f@gmail.com