
Se realiza trabajo de Administrativo y tecnico del proyecto cabecera 19.



Mayo 31 de 2025

Ing. Director de Obra
Ing. Residente de Obra.
Ing. Electrico de Obra
HQS Obra.
Tec. Construccion.


Se realizo trabajos administrativo y tecnico se envio solicitud de aprobacion de cajas prefabricadas CS275.
Estamos a espera de aprobacion Notas



Junio 2 de 2025

Ing. Director de Obra
Ing. Residente de Obra
Ing. Electrico de Obra
HQS Obra
Tec. Construccion Obra

Se realiza trabajos Administrativo y Tecnicos.
Estamos a Espera de Aprobacion Notas




Powered by CamScanner

Junio 3 de 2025

Director de Obra
Residente de Obra.
Ing. Electrico Obra
HQS Obra
Tec. Construccion Obra


Actividades administrativas y Tecnicas
Construccion de Cajas CS 275
A espera de aprobacion Natura.



Junio 4. de 2025

Ing. Director de Obra
Ing. Residente de Obra.
Ing Electrico Obra
HQS Obra
Tec. Construcion.

Actividades Administrativas y Tecnicas
Construccion de Cajas CS 275
A espera de Aprobacion Natura



Junio 5 de 2025

Ing. Director Obra
Ing. Residente Obra
Ing. Electrico Obra
HQS Obra
Tec. Construccion

Actividades Administrativas y Tecnicas
Construccion cajas CS 275
Ingreso de Contaiuner a la zona puerta # 7.
cabecera 19.
A espera de Aprobacion Notam.
Comite de Obra # 5

Junio 6 de 2025.

Ing. Director Obra.
Ing. Residente Obra
Ing. Electrico Obra
HQS. Obra
Tec. Construccion Obra

Actividades administrativas y Tecnicas.
Construccion cajas CS 275.
A espera de Aprobacion Notam

Junio 7 de 2025

Ing. Director de Obra.
Ing. Residente Obra.
Ing. Electrico Obra.
HQS Obra.
Tec. Construccion Obra

Actividades Tecnicas y Administrativa
Construccion de Cajas 275 CS
A espera de aprobacion de Notam

Powered by CamScanner

Junio 9 de 2025

Ing. Director de Obra.
Ing. Residente Obra
Ing. Electrico Obra
HQS Obra.
Tec, Construcción, Obra

Actividades Administración y Tecnica
Reunión con aerolineas Cierre de Pista y solicitud notam.
A espera de aprobación de Notam

Junio 10 de 2025

Ing. Director de Obra
Ing. Residente Obra
Ing. Electrico Obra
HQS Obra
Tec. Construcción Obra

Actividades tecnicas y Tecnica
A espera de aprobación Notam.

Junio 11 de 2025

Ing. Director de Obra
Ing. Residente de Obra
Ing. Electrico de Obra
HQS Obra
Tec, Construcción Obra
Reunion Cierre pista Notam Actividades faltantes 19

Actividades Tecnicas y Administrativa
Entrega Informe mensual #01
Construcción de Casas CS 275
A espera de Aprobación notaria.

Junio 13 de 2025

Ing. Director de Obra
Ing Residente de Obra
Ing Electrico de Obra
HSE Obra
Tecnico Construcción Obra

Comité de Obra #06.
Actividades Tecnicas y Administrativa.
Construcción Dados en concreto.
Reunión Especialista Electricos Tema canalizaciones

Junio 14 de 2025

Ing. Director de Obra
Ing. Residente de Obra
Ing. Electrico de Obra
HSE Obra
Tecn. Construccion.


Actividades Tecnicas y Administrativa
Construcción de Dados y Casas CS 275
A espera de Aprobación de Notaria

Powered by CamScanner

Junio 16 de 2025

Ing. Director de Obra
Ing. Residente de Obra
Ing. Electrico Obra
HSS Obra
Tecnico Construcción.


Actividades Administrativas y Tecnica
Construcción dados en Concreto
A espera de aprobación Notam



Junio 17 de 2025

Ing. Directo Obra.
Ing. Residente Obra.
Ing. Electrico Obra.
HQS Obra
Tec. Construcción Obra

Actividades Tecnica y Administrativa
A espera de aprobación Notam



Junio 18 de 2025

Ing. Director Obra
Ing. Residente Obra
Ing. Electrico Obra
HSS. Obra Obra
Tec. Construcción Obra

Actividades Tecnicas y Administrativa

Powered by CamScanner

Notam solicitado es publicado con inicio
Junio 19 de 2025 12:00 - 4:00

Junio 20 de 2025

Ing. Director de Obra — Horario
Ing. Residente de Obra — 12:00 AM - 4:10
Ing. Electrico de Obra
HQS Obra — Equipos - Vehic.
3 Tecnicos Electricos — 1 Retroexcavadora
1 Tec. Construccion — 1 Camioneta
1. Operario retroexcavadora
*Comite de Obra #7.
* Inicio de Actividades en cabecera 19, Activ.
de Ingreso de Herramienta y Equipos
* Recorrido por cada una de las cajas 274.
* Ingreso de Material y Equipos

Junio 21 de 2025

Horario
Ing. Director de Obra — 7:40 AM - 4:10 A.
Ing Residente Obra
Ing Electrico Obra — Equipos - Vehiculo
HQS Obra — 1 Retro excavadora
3 Tecnicos Electrico — 1 Camioneta
1. Tec. Construcci.
1. Topografo y Cadenero
* Levantamiento Topografico, entrega de nivel
De cada una de las Caja CS 275.
* Instalacion de ductteria de 1", con canalizacion.
Long. 12 ml. a Caja CS 275 #8. → No se realiza

Junio 22 de 2025

Horario
12:00 AM - 4:10 AM

Ing Director Obra.
Ing Residente Obra
Ing Electrico Obra
HQS Obra
3 Tec. Electrico Obra
1 Tec. Construccion
1 Operador retroexcavadora

Extencion de Horario
2:00 AM -

Equipos - Vehiculo
1 Retroexcavadora
1 Camioneta

* Se solicita extencion por parte de la Supervision Ing. Omar Efraes hasta las 2:00 AM. Se inicia Jornada a las 2:15 AM con ingreso.
* Se realiza Instalacion de Ductoria de 1" con canalizacion en una longitud de 12 ml a la Caja CS2 275 #7.

Junio 23. de 2025

Horario
12:00 AM - 4:10 A.M

Ing. Director de Obra
Ing Residente Obra
Ing Electrico Obra
HQS Obra
3 Tec. Electricos
1 Tec. Construccion
1 Operario retroexcavadora

Equipos - Vehiculos
1 Retroexcavadora
1 Camioneta

* Canalizacion de 4" Ø4" en longitud 25 ml entre Caja CS275 #7 y Caja CS274 y Caja CS 275 # 8.

Junio 24 de 2025

Se solicita extensión de horario para la arrolinea Wingo, por parte del Supervisor Ing Omar Estrues hasta las 3:00 AM.

No se realiza actividad por la extensión.

Junio 24 de 2025 → Dia.

* No se autoriza el ingreso a realizar actividades por parte dela Consecion OINAC, por tema de radicacion ante el ANLA de cambios menores ambientales.

* Se realiza mesa de trabajo para el tema ambiental entre la Supervicion, delegada de la arrocivil nivel Central ambiental, Interventoria y Contratista de Obra, para revisar informacion ambiental enviada por el contratista

Participantes


* Omar Estrues → Supervisor
* Andres Felipe Sanchez → Apoyo Supervicion
* Magda Lorena Aguilar → Ing. Ambiental Entidad
* Nestor Arteaga - Dir. Interventoria
* Jeisson Diaz - Ing. Residente Interventor.
* Daniela Navarro - HSQ Interventoria
* Oscar Parra - Dir. Obra
* Oscar Rojas - Residente Obra
* Danilo Meza - HSQ Obra

Junio 25 de 2025

	Equipos
Ing Director de Obra	Retroexcavadora
Ing Residente Obra	Vehiculo.
Ing Electrico Obra.	Camioneta
HQS Obra	
3 Tec. Electricos	
1 Tec. Construcción	
1 Operario retroexcavadora	

* No se autoriza ingreso a realizar trabajos por parte del consecionario OINAC, por tema de redacción de cambios menores ante el ANLA.
* Se realiza socialización del proyecto, con los cambios ante la entidad Superintendencia Aeroportuaria, Interventoria, contratista de Obra y Concesión OINAL Donde se rubican los Caso SC275 para ser instalados paralelos alos caso CS274 existentes y asi optimizar el sistema.

Instalación de luces de plataforma a 30cm del eje de la linea de demarcación.



Junio 26 de 2025

	Equipos.
Ing Director de Obra	Retroexcavadora
Ing Residente Obra	Vehiculo.
Ing Electrico Obra	Camioneta
HQS Obra	
3 Tec. Electrico	
1 Tec. Construcción	
2 Operario retroexcavador.	

* No se autoriza ingreso a realizar trabajos por parte del consecionario OINAC, por temas de radicación de cambios menores ante ANLA.

* Se realiza mesa de trabajo para el tema de Cambios menores ante el ANLA- Participantes: Supervición Ambiental - Interventoria - Contratista de Obra y Consecionario OINA.
* El Consecionario revisara quien es el encargado de radicar los cambios menores ante al ANLA.
* Consorcio G y P Cartagena envian Version #4 de Cambios menores a la Interventoria - Entidad supervisión - y a la consecion OINAC

Junio 27 de 2025

Ing Director de Obra
Ing Residente de Obra
Ing Electrico de Obra
HQS Obra
3 Tec. Electricos
1 Tec. Construcción
1 Operario retroexcavadora

* No se autoriza ingreso a realizar trabajos por parte de la consecion OINA, por temas de radicación de cambios menores ante ANLA
* Comite de Obra #7.

Junio 28 de 2025
Junio 29 de 2025
Junio 30 de 2025

Ing. Director Obra	Equipos
Ing. Residente Obra	Retroexcavadora
Ing HQS Obra	
3 Tec. Electricos Obra	Vehiculo
1 Tec Construcción Obra	Camioneta
1 Operario retroexcavadora,	

* No se autoriza ingreso en los días mencionados a realizar actividad por parte del Concesionario OINAG por Falta de radicación cambios menores ante el ANCA.

Powered by CamScanner