COMPLEJO HOSPITALARÍO SAN JUAN DE DIOS
RED CONTRA INCENDIOS – BOMBAS ELÉCTRICAS
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD – ENTE PROPIETARIO
AÑO 2026
CUARTO DE BOMBAS

Equipo / Sistema	Marca	Modelo	Serie	Potencia	Tensión	Corriente	Frecuencia	Área	Ubicación	Observaciones
Bomba Jockey – Red Contra Incendio	GRUNDFOS	CR1-8 A-FGJ-A-E-HQQEA 96082123P1 1918	1	1 HP	3 × 220-255D / 380-440Y V	2,95-2,75 / 1,70-1,60 A	60 Hz	Torre Central CHSJD	Cuarto de bombas externo	Sistema automático, control análogo y digital
Equipo Eyector – Cuarto de Bombas Suministro	PEDROLLO	ZDm 1B-E	No registra	0,50 HP	110 V	4,8 A	60 Hz	Torre Central CHSJD	Cuarto de bombas externo	Uso auxiliar para drenaje
Bomba de Agua No. 2 – Suministro	MOTOR SIEMENS – IHM Ignacio Gómez	Siemens YB79	No registra	9,0 HP	220 / 440 V	24 / 12 A	60 Hz	Torre Central CHSJD	Cuarto de bombas externo	Motor eléctrico trifásico
Bomba de Agua No. 1 – Suministro	MOTOR SIEMENS – IHM Ignacio Gómez	30A – 18,0	9.480.542	18,0 HP	220 / 440 V	46 / 23 A	60 Hz	Torre Central CHSJD	Cuarto de bombas externo	Motor eléctrico de mayor capacidad
Bomba Principal – Red Contra Incendio	MOTOR WEG – PEERLESS	4AEF10G	50.006.400	50 HP	220 / 440 V	129 / 117 A	60 Hz	Torre Central CHSJD	Cuarto de bombas externo	Equipo principal del sistema RCI