Aquimdia.

29/NOV/2025.
Se inicia actividades en la Sede Aquimindia, Realizando el desmonte del cielo Raso, de la Rocita de 1,50 x 2,50, desmonte de canaleta metalica, se realiza levantamiento con la interventoria y contratista.

25/NOV/2025.
Se continúa con el desmonte de estructura Cielo Raso, y con desmonte de tubería electrica y cableado eléctrico - Ingresan 2 Personas

26/NOV/2025.
Se inicia destroque de muro lateral, y la interventoria informa al contratista que los muros ya NO van Pañetados, sino en lámina superboard, y se debe realizar un nicho en la mitad del salón de 0.40mt. x 2.0mt, Así mismo se inicia la instalación en horas de la tarde de la lamina.

27/NOV/2025.
Se realiza el levantamiento eléctrico de lo requerido en el salón, la Interventoria (Ing. Cesar), notifica al residente que la puerta debe ser corrodad, de 2 hojas, 1 de 0.40m. y la otra del restante, blanca interna y gris externa, se continúa con los muros en Super board.

28/Nov/2025
Interventoria definió que en el cielo se debe hacer perimetrales y que el cielo va el 100% del salón, se continúa con la estructura de spect board para el muro del fondo.

29/Nov/2025.
Se continúa con la ligada de los muros y la interventoria definió que se debía hacer la limpieza del policarbonato del Pasillo Principal.

1/Dic/2025
Se realiza destronque de muros del lateral derecho para continuar con la instalación del super board, interventoria define que las ventanas en la parte externa deben ir con samblasting blanco.

2/Dic/2025
Interventoria define el tipo de cerradura que debe ir en la puerta nueva, se continúa con la instalación del ~~super~~ board y junto con la arq. Alejandra se rectifica el presupuesto y se toman las medidas eléctricas y del mantenimiento del policarbonato.

30/Dic/2025
Llega Material estructura de cielo raso,
Se continúa con instalación de superboard,
y se deja primereado con pintura los muros

31/Dic/2025.
Se empieza la estructura de Cielo Raso,
y la limpieza de la canal, se continúa
con la pintura de muros.

Scanned with CamScanner