ORNAMENTACIONES RAMOS VILLALOBOS

Reporte de Actividades

Correspondiente al periodo del 10 de marzo de 2025 – 12 de marzo de 2025

Nombre del personal responsable: Carlos José Ramos Villalobos

Puesto del personal responsable: jefe de obra

Departamento o proyecto: fabricación de plantilla de estructura y primer montaje

Actividades desarrolladas

1. Firma de convenio con el proveedor de materiales.
2. Cierre de contratos por obra con 2 empleados para mano de obra.
3. Compra de material correspondiente al 90% del total necesario.
4. Inicio de fabricación

    4.1 compra de materiales

    4.2 corte de estructura en tubería redonda de 1 ½ galvanizada

    4.3 soldadura de flanches en pieceros

    4.4 soldadura de ángulos de 1 x 1/8

    4.5 instalacion de bases y pie amigo en obra

* MATERIALES *

1. ángulos de 1 x 1/8

2. tubería redonda de 1 ½ galvanizada

3. flanches de 3/16 x 10cm

4. soldadura 6011 x 1/8

5. pintura color gris plata

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS









Estas actividades se desarrollaron con **ORNAMENTACIONES RAMOS VILLALOBOS** bajo la supervisión del **Carlos José Ramos Villalobos**, **Encargado de Obra**, en el periodo, con un total de **40** horas de actividades laborales.



_____

CARLOS JOSE RAMOS VILLALOBOS