INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR

INFORME PARCIAL __X__ FINAL _____

PERIODO DE 12 DE AGOSTO DE 2025 A 31 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8163449 DE 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	SASI002 DE 2025
OBJETO	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL CONFORT TÉRMICO EN LOS DESPACHOS JUDICIALES UBICADOS EN LOS INMUEBLES PROPIOS DE LA RAMA JUDICIAL
LOCALIZACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ EN LAS SEDES PROPIAS UBICADAS EN: VILLAVICENCIO (META), ACACÍAS (META), GRANADA (META), PUERTO RICO (META), EL CASTILLO (META), CABUYARO (META), PUERTO LLERAS (META), SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (GUAVIARE), MITÚ (VAUPÉS), INÍRIDA (GUAINÍA), LA PRIMAVERA (VICHADA).
VALOR	SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.000) MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	12 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL AIRES 2025** R.L. JORGE ELIECER GARCIA REYES
SUPERVISIÓN	**WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO** COORDINADOR DEL ÁREA ADMINITRATIVA.
APOYO DE LA SUPERVISIÓN	**MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS** PROFESIONAL UNIVERSITARIO

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

ACTA	FECHA
Suscripción del contrato	06 de agosto de 2025
Acta de inicio	12 de agosto de 2025

Tabla 1. Actuaciones Contractuales

1.2. GARANTÍAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que ampara el contrato según las condiciones contractuales:

✓ **Suscripción del Contrato**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA No.	**30**-44-101065215		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	05/08/2025	05/04/2026	$ 140.000.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	05/08/2025	05/12/2028	$ 70.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	05/08/2025	05/04/2026	$ 70.000.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/08/2025	05/04/2025	$ 70.000.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA No.	30-44-1101065215		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	05/08/2025	05/12/2025	$ 284.700.000,00

✓ **Acta de Inicio:**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA No.	**30**-44-101065215		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	05/08/2025	12/04/2026	$ 140.000.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	12/08/2025	12/12/2028	$ 70.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	12/08/2025	12/04/2026	$ 70.000.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	12/08/2025	12/12/2028	$ 70.000.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA No.	30-44-101065215		

COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	05/08/2025	12/12/2025	$ 284.700.000,00

Tabla 2. Polizas del Contrato

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.

NÚMERO CDP	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	VALOR
1225	22/04/2025	27-01-02-015	$ 700.000.000

Tabla 3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

A corte del presente informe, el contrato de mejoramiento de confort presenta el siguiente avance físico:

MES AGOSTO					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ($)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (%)	AVANCE ACUMULADO ($)	AVANCE ACUMULADO (%)	VALOR RESTANTE EN ($)	VALOR RESTANTE EN (%)
$ 700.000.000	100%	$ 5.885.642	0,84%	$ 694.114.358	99,16%

Tabla 5. Relación avance físico - agosto

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

A la fecha del presente informe el contratista no ha tramitado cobros, por ende, el avance financiero a la fecha es de $ 0,00 equivalente al 0,0%.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO (%)
Anticipo	N/A	N/A	N/A
Valor inicial del contrato	$ 700.000.000	$ 5.885.642	0.84%
Valor Pendiente por cobrar	$ 700.000.000	$ 694.114.358	99.16%

Tabla 11. Avance financiero del periodo

2.3. INVERSIÓN ANTICIPO

El contrato de Mejoramiento del confort térmico CO1.PCCNTR.8163449 de 2025 no tuvo recursos de anticipo.

2.4. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

No se generaron rendimientos financieros debido a que no tuvo anticipo el contrato de mantenimiento.

3. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

A la fecha del presente informe no se han presentado accidentes laborales, reclamaciones laborales o de pagos, de parte de los colaboradores del contratista **UNION TEMPORAL AIRES 2025** R/L JORGE ELIECER GARCIA REYES.

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y APORTES SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se deja constancia que, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, se verificó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales correspondiente al período del presente informe.

El contratista **UNION TEMPORAL AIRES 2025**, acreditó estar a paz y salvo por dichos conceptos, mediante certificación expedida con fecha agosto de 2025 por el representante legal de la unión temporal aires 2025 el señor Jorge Eliecer García reyes y el contador público Robinson Pinzón León, con tarjeta profesional No.117641-T, quien en calidad de contador de la unión temporal manifestó que, cumple con el pago de sus obligaciones al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO Y/O OFICIO	TIPO DE VINCULACION	AFILIACION				No. PLANILLA
			EPS	PENSION	ARL	CCF	
LUIS ANIBAL SEGURA DAZA	SUPERVISOR INGENIERO ELECTROMECANICO	CONTRATO POR OBRA O LABOR	FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION	PORVENIR	SURA	COFREM	9492877442
MILTON JAVIER RIVEROS PEREZ	TECNOLOGO INDUSTRIAL	CONTRATO POR OBRA O LABOR	COOSALUD EPS	PORVENIR	SURA	COFREM	9492877442
ANTONIO JOSE VERGARA VERGARA	COORDINADOR DE TRABAJO DE ALTURAS	CONTRATO POR OBRA O LABOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	N/A	9492877442
JORGE ELIECER GARCIA REYES	TECNICO OPERATIVO	CONTRATO POR OBRA O LABOR	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	N/A	9492877442
OSCAR MAURICIO GARCIA CAICEDO	TECNICO OPERATIVO	CONTRATO POR OBRA O LABOR	SANITAS	PROTECCION	SURA	COFREM	9492877442

5. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO

Durante el mes de agosto de 2025, en el marco de la ejecución del contrato N.º CO1.PCCNTR.8163449 de 2025, se han desarrollado diversas actividades orientadas al suministro e instalación de equipos de aire acondicionado, con el objetivo de mejorar las condiciones de confort térmico en las sedes judiciales propias bajo la responsabilidad de la Dirección Seccional.

Las acciones ejecutadas incluyen:

- La entrega oportuna de unidades de aire acondicionado conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
- La instalación de los equipos en las áreas previamente identificadas como prioritarias, garantizando su correcto funcionamiento.
- La verificación de condiciones eléctricas y estructurales para asegurar la adecuada operación de los sistemas.
- La realización de pruebas técnicas y puesta en marcha de los equipos instalados.

Estas actividades han sido desarrolladas conforme al cronograma establecido, contribuyendo significativamente al bienestar de los servidores judiciales y usuarios de las sedes judiciales, y al cumplimiento de los objetivos contractuales.

No.	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD	MODELO UNIDAD MANEJADORA	PLACA O SERIAL UNIDAD MANEJADORA	MODELO UNIDAD CONDENSADORA	PLACA O SERIAL UNIDAD CONDENSADORA	UBICACIÓN O REFERENCIA	TIPO DE REFRIGERANTE	FECHA DE FABRIACIÓN DE LOS EQUIPOS	FECHA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO	VALOR EQUIPO CONTRATO AÑO 2025	BOMBA DE CONDENSADO
1	MINI SPLIT	LG	12.000 BTU/H	V12WINNJ0	502TAHQN6785	V12WINUJO	502TAMAN0123	**TORRE A OFICINA 506** TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO	R32	2025	22/08/2025	$ 5.435.813	$ 449.829
VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO												**$ 5.435.813**	**$ 449.829**
VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO 12 AL 31 DE AGOSTO DE 2025												**$ 5.885.642**	

6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Durante el desarrollo del contrato, se han identificado los siguientes riesgos potenciales que podrían afectar la ejecución del proyecto:

- **Retrasos en la entrega de equipos:** Posibles demoras por parte de los proveedores en el suministro de unidades de aire acondicionado, lo cual podría impactar el cronograma de instalación.

- **Condiciones técnicas no previstas en las sedes:** Limitaciones estructurales o eléctricas en algunas sedes judiciales que podrían requerir adecuaciones adicionales no contempladas inicialmente.

- **Factores climáticos o logísticos:** Eventos climáticos adversos o restricciones de acceso a las sedes que dificulten la ejecución de las actividades programadas.

- **Disponibilidad de personal técnico especializado**: Riesgo asociado a la falta de recurso humano calificado para la instalación y puesta en marcha de los equipos en los tiempos establecidos.

- **Fallas en el funcionamiento de los equipos instalados**: Posibles defectos de fábrica o errores en la instalación que generen reprocesos o afecten la operatividad.

Para mitigar estos riesgos, se han implementado medidas de seguimiento continuo, coordinación con el contratista, revisión técnica anticipada de las sedes, y control documental por parte de la supervisión.

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en el contrato N.º CO1.PCCNTR.8163449 y en concordancia con la normativa ambiental vigente, se ha dado seguimiento al componente ambiental y social durante la ejecución de las actividades correspondientes al mes de agosto de 2025.
Componente Ambiental:

- Se ha garantizado el manejo adecuado de residuos generados durante la instalación de los equipos, incluyendo empaques, materiales eléctricos y elementos metálicos, los cuales fueron dispuestos conforme a los protocolos de reciclaje y disposición final autorizada.

- No se han identificado impactos significativos sobre el entorno natural de las sedes judiciales intervenidas, dado que las actividades se desarrollan en infraestructura existente.

- Se ha promovido el uso de equipos con eficiencia energética, contribuyendo a la reducción del consumo eléctrico y a la sostenibilidad operativa de las sedes.

- Aclaración del tipo de gas refrigerante R22 para los equipos de aire acondicionado: El **refrigerante R-22** ya no se usa principalmente porque es una sustancia que agota la capa de ozono y contribuye al calentamiento global, lo que llevó a su eliminación gradual bajo el Protocolo de Montreal y regulaciones como la F-Gas. Su alto Potencial de Calentamiento Global (PCG) y los problemas de eficiencia y costo para mantener sistemas antiguos también han impulsado su reemplazo por refrigerantes más ecológicos.

Impacto Ambiental

- **Agotamiento del ozono:**

El R-22, un tipo de HCFC (hidroclorofluorocarbono), daña la capa de ozono que nos protege de la radiación UV del sol.

- **Efecto invernadero:**

Además de agotar el ozono, es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global.

Regulaciones Internacionales

- **Protocolo de Montreal:**

El R-22 está incluido en los planes de eliminación gradual de sustancias que agotan la capa de ozono, como el Protocolo de Montreal.

- **Prohibición de uso:**

Desde enero de 2010 en Europa, está prohibido usar R-22 puro para el mantenimiento y recarga de sistemas de refrigeración y aire acondicionado, según la normativa F-Gas.

Otros Factores.

- **Costo del suministro:**

El suministro de R-22 ha disminuido drásticamente, lo que ha elevado sus costos y hecho el mantenimiento de sistemas antiguos más caro.

- **Disponibilidad de alternativas:**

Se han desarrollado y se están implementando refrigerantes alternativos, más respetuosos con el medio ambiente, como el R-454B, para sistemas de climatización modernos.

- **Eficiencia y tecnología:**

Los sistemas diseñados para R-22 son menos eficientes y compatibles con las tecnologías actuales, lo que hace más rentable y eficiente reemplazar los equipos antiguos por modelos más nuevos.

Refrigerantes de Reemplazo Comunes

- **R-410A:**

Ha sido un sustituto común en sistemas residenciales y comerciales debido a que no agota la capa de ozono.

Cabe aclarar que varios despachos cuentan con equipos de aire acondicionado con este tipo de gas refrigerante R-22, y por eso una de la necesidad surge para renovar este tipo de equipos los cuales ya están obsoletos.

Se debe utilizar refrigerante **R32** en equipos de aire acondicionado modernos debido a su mayor eficiencia energética, su menor impacto ambiental y porque es un componente puro que facilita su reciclaje. Es una alternativa preferida por su menor potencial de calentamiento atmosférico (PCA) y se está convirtiendo en el estándar para sistemas de aire acondicionado doméstico y bombas de calor.

Ventajas del R32.

- **Eficiencia Energética:**

El R32 tiene mejores propiedades termodinámicas y un mayor COP (Coeficiente de Rendimiento), lo que se traduce en un menor consumo de energía y un mejor rendimiento del sistema.

- **Menor Impacto Ambiental:**

Su Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) es significativamente, lo que significa que, en caso de fuga, se reduce la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Además, no daña la capa de ozono, ya que no contiene cloro.

- **Menor Cantidad de Carga:**

Se requiere un 30% menos de refrigerante R32 para llenar un equipo, lo que contribuye a la eficiencia y al menor consumo de gas.

- **Fácil de Reciclar:**

Al ser un refrigerante de un solo componente, el R32 es más fácil de recuperar, reutilizar y reciclar en comparación con refrigerantes que son mezclas.

- **Cumplimiento Normativo:**

Su bajo PCA lo posiciona como la opción ideal para cumplir con las nuevas normativas europeas y globales que buscan reducir el uso de gases con alto impacto climático.

Consideraciones Importantes al usar R32

- **Ligeramente Inflamable:** El R32 se clasifica como A2L (ligeramente inflamable), por lo que los instaladores deben tomar precauciones adicionales, como el uso de ventiladores para dispersar posibles fugas y el uso de detectores certificados.

- **No es para Retrofit:** No debe usarse para reconvertir equipos antiguos que usaban R410A.

- **Requisitos de Instalación:** Es fundamental utilizar equipos y accesorios certificados para R32 y seguir procedimientos específicos para evitar la acumulación del gas en el ambiente, que es más pesado que el aire.

Componente Social:

- Las actividades se han ejecutado sin generar afectaciones a los servidores judiciales ni al personal que visita las sedes judiciales, manteniendo la operatividad institucional durante la intervención.

- Se ha informado oportunamente a los servidores judiciales sobre los trabajos a realizar, generando espacios de diálogo y coordinación para minimizar molestias o interrupciones.

- El proyecto contribuye positivamente al bienestar laboral y a la calidad del servicio prestado, al mejorar las condiciones térmicas de los espacios de atención.

8. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Con el fin de garantizar la calidad de los productos suministrados y los entregables asociados al contrato N.º CO1.PCCNTR.8163449, se han implementado las siguientes acciones de mejora, preventivas y correctivas durante el mes de agosto de 2025:

Acciones de Mejora:

- Revisión y ajuste de los procedimientos de instalación para optimizar tiempos de ejecución y minimizar interferencias en la operación de las sedes judiciales.
- Fortalecimiento de la comunicación entre el contratista y la supervisión para asegurar la trazabilidad de los entregables y la documentación técnica.
- Implementación de controles adicionales de calidad en la recepción de equipos, verificando características técnicas, eficiencia energética y cumplimiento de especificaciones.

Acciones Preventivas:

- Validación previa de las condiciones físicas y eléctricas de las áreas de instalación para anticipar posibles restricciones técnicas.
- Programación escalonada de las actividades para evitar sobrecarga operativa y garantizar la disponibilidad de personal técnico.
- Solicitud de certificados de garantía y fichas técnicas de los equipos antes de su instalación, como medida de aseguramiento de calidad.

Se tiene contempladas como acciones correctivas:

- Reposición inmediata de un equipo que presentó inconsistencias en su funcionamiento durante la fase de pruebas, sin afectar el cronograma general del proyecto.
- Ajuste en la ubicación de una unidad instalada, atendiendo observaciones del personal de la sede sobre la distribución del flujo de aire.
- Actualización de los formatos de acta de entrega para incluir observaciones técnicas y recomendaciones de uso por parte de la supervisión.

Estas acciones han permitido mantener el estándar de calidad exigido por el contrato, asegurar la satisfacción de los usuarios finales, y fortalecer el control técnico sobre los productos y servicios entregados.

8. CONCLUSIONES

Las actividades desarrolladas durante el mes de agosto se encuentran alineadas con los objetivos del contrato.

- El contratista ha demostrado responsabilidad y cumplimiento en la ejecución de sus obligaciones.

- La supervisión ha garantizado el control efectivo del proceso, asegurando la calidad y oportunidad de los trabajos.

- Se evidencia un impacto positivo en las condiciones de confort térmico de las sedes judiciales intervenidas, lo cual contribuye al bienestar institucional.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente INFORME en el mes de septiembre de 2025.



WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO
Supervisión



MÓNICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Apoyo de la Supervisión

Anexos:

- Soporte equipos instalados
- Planillas de seguridade social.
- Certificación de pago de seguridade social y parafiscales.

.

Elaboró: Mónica Tatiana Gómez Ramos/ Profesional Universitario
Revisó: William Ernesto Bernal Bravo / Coordinador Área Administrativa

ANEXOS

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 001 ✓ suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha: 22/08/2025
Cliente: RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO
Dirección: VILLAVICENCIO

Ciudad: VILLAVICENCIO
Nit:
Tel:

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE A OFICINA 506 TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	V12WIN NJO	502TAHQN6785	12.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	V12WIN UJO	502TAMAN0123	12.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Observaciones: Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 12.000 BTU/Hr, Tipo Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 2.400-12.000-13.800 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.080 vatios, Corriente de operación 4.8 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 38 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación, trabajos de mampostería y soporte metálico para instalación de unidad condensadora. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Mauricio Garcia.
Nombre del Técnico

Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 002 ✓ desmonte

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	22/08/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro Desinstalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE A OFICINA 506 TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	SAMSUNG	AR12JFRNNWKNCB	0DUAPAJH900031Z	12.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	SAMSUNG	AR12JFRNNWKXCB	0DU5PADH9000036B	12.000 BTUT/H

Inverter Convencional Refrigerante: R410a R32

Compresores					Temperatura	
L1	(Amp.)				Temperatura de Retorno	
L2	(Amp.)				Temperatura de Rejillas	
L3	(Amp.)				Temperatura entrada condensador	
Voltaje	(Volt.)				Temperatura Salida condensador	
P. Succión	(Psi)				Regulación de Termostato 1	
P. Descarga	(Psi)				Regulación de Termostato 2	
Capacidad	(HP)					

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensad	**Amp. L1**	**Amp. L2**	**Amp. L3**
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Observaciones: Desmonte de equipo de aire acondicionado, se deja en el sotano de la torre A

Mauricio Garcia
Nombre del Técnico

Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 003 bomba de condensado

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	22/08/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE A OFICINA 506 TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	V12WIN NJO	502TAHQN6785	12.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	V12WIN UJO	502TAMAN0123	12.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			

Condensad	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación para el funcionamiento de Bomba de condensado tipo tanque 220V para aires acondicionado hasta de 24.000 BTU. Incluye soporte para la unidad. Incluye instalación de Manguera transparente para drenaje para bomba condensadora tipo tanque o similar.

Mauricio García
Nombre del Técnico

Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

NIT. 901.974.502-3

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, el suscrito representante legal JORGE ELIECER GARCIA REYES identificado con cedula de ciudadanía No. 93.361.646 de Ibagué y contador público ROBINSON PINZON LEON identificado con cedula de ciudadanía No. 86.050.286 de Villavicencio, número de la Tarjeta Profesional 117641-T, de la de la unión temporal aires 2025 NIT. 901.974.502-3, se permiten certificar que la mencionada sociedad ha efectuado correcta y adecuadamente, el pago de sus Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensiones y ARL) y de Aportes Parafiscales (ICB, Cajas de Compensación Familiar y SENA), correspondientes a la nómina de sus empleados.

En constancia, se firma en Villavicencio, Meta, a los **30** días del mes de **agosto** de **2025**.

Cordialmente,



JORGE ELIECER GARCIA REYES
CC: 93.361.646 de Ibagué
Representante Legal UNION TEMPORAL AIRES 2025



ROBINSON PINZON LEON
Contador Público
T.P. 117641-T

Calle 28 No. 27 – 61 – 63 Barrio El Porvenir –Villavicencio (Meta),
Cel.3107850476 - 310 7572058
termoenergialtda@yahoo.es

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FA4EBFC11B23440Z

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROBINSON PINZON LEON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86050286 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 117641-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

117641-T



ROBINSON
PINZON LEON
C.C. 86050286
RESOLUCION INSCRIPCION 078 FECHA 2006/03/30
UNIVERSIDAD CORP.UNIV.DEL META

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS CONM. 2922566

VALIDO UNICAMENTE PARA TERMO ENERGIA LTDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.050.286


PINZON LEON
APELLIDOS

ROBINSON
NOMBRES



FIRMA

VALIDO UNICAMENTE PARA TERMO ENERGIA LTDA



INDICE DERECHO

CHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1974

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

31-OCT-1994 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-5200100-69148861-M-0086050286-20060705 04564 06186N 02 176482784

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900052569	6	TERMO ENERGIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 28# 27-61 63 67	VILLAVICENCIO-META	6705771	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1683717877	9490101135	E	2025/08/19	2025/08/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,218,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$17,812,751	$2,850,300			$17,812,751	$712,700			$17,812,751	$712,700			$17,812,751	$942,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$4,400,001	$704,100			$4,400,001	$176,100			$4,400,001	$176,100			$4,400,001	$22,300		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$4,400,001	$704,100			$4,400,001	$176,100			$4,400,001	$176,100			$4,400,001	$22,300		$0	$0
1	CC	40340017	BARAJAS IVONNE	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$11,500	30	$0	$0
2	CC	1122125447	PEREA SANDRA	230201	2	$146,667	$23,500	EPS002	2	$146,667	$5,900	CCF34	2	$146,667	$5,900	14-11	2	$146,667	$0	2	$0	$0
3	CC	1122125447	PEREA SANDRA	230201	28	$2,053,334	$328,600	EPS002	28	$2,053,334	$82,200	CCF34	28	$2,053,334	$82,200	14-11	28	$2,053,334	$10,800	28	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (8 Afiliados)						$13,412,750	$2,146,200			$13,412,750	$536,600			$13,412,750	$536,600			$13,412,750	$920,000		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados)						$13,412,750	$2,146,200			$13,412,750	$536,600			$13,412,750	$536,600			$13,412,750	$920,000		$0	$0
4	CC	86053595	BARAJAS IGNACIO	230301	2	$200,000	$32,000	EPS005	2	$200,000	$8,000	CCF34	2	$200,000	$8,000	14-11	2	$200,000	$0	2	$0	$0
5	CC	86053595	BARAJAS IGNACIO	230301	28	$2,800,000	$448,000	EPS005	28	$2,800,000	$112,000	CCF34	28	$2,800,000	$112,000	14-11	28	$2,800,000	$194,900	28	$0	$0
6	CC	1121872508	CARDENAS OSCAR	230301	23	$1,840,000	$294,400	EPS037	23	$1,840,000	$73,600	CCF34	23	$1,840,000	$73,600	14-11	23	$1,840,000	$128,100	23	$0	$0
7	CC	86066356	CONDE EDUARD	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF34	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
8	CC	86061932	ESPEJO FERNANDO	230301	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$9,500	CCF34	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
9	CC	1122920276	FRANCO LUIS	25-14	30	$1,632,000	$261,200	EPS037	30	$1,632,000	$65,300	CCF34	30	$1,632,000	$65,300	14-11	30	$1,632,000	$113,600	30	$0	$0
10	CC	1121827800	MATOMA YIMY	230201	30	$1,480,000	$236,800	EPS005	30	$1,480,000	$59,200	CCF34	30	$1,480,000	$59,200	14-11	30	$1,480,000	$103,100	30	$0	$0
11	CC	1122239130	VARGAS BILI	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF34	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
12	CC	1006689927	VEGA BRAYAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$17,812,751	$2,850,300			$17,812,751	$712,700			$17,812,751	$712,700			$17,812,751	$942,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900052569	6	TERMO ENERGIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 28# 27-61 63 67	VILLAVICENCIO-META	6705771	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1683717877	9490101135	E	2025/08/19	2025/08/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,218,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,850,300	$0	$0	$2,850,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$261,200	$0	$0	$261,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,000,200	$0	$0	$2,000,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$588,900	$0	$0	$588,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$942,300	$0	$0	$942,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$942,300	$0	$0	$942,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$712,700	$0	$0	$712,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	$712,700	$0	$0	$712,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$712,700	$0	$0	$712,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$214,900	$0	$0	$214,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$145,100	$0	$0	$145,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$352,700	$0	$0	$352,700
TOTAL				**10**	**$5,218,000**	**$0**	**$0**	**$5,218,000**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	93361646	JORGE ELIECER GARCIA REYES		CALLE 35 No 24-59	6622609	refricalderas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	09/09/2025	89329756	$4.072.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.500.000	0		0		0	0	0	0	1.500.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.920.000	0	0	60.000	60.000	0	0		2.040.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	292.400				292.400	0	0	292.400			2.924	292.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	240.000	0	0	240.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.500.000	1.500.000
Pensión	1	2.040.000	2.040.000
Riesgos Laborales	1	292.400	292.400
CCF	1	240.000	240.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	4.072.400	4.072.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	93361646	JORGE ELIECER GARCIA REYES		CALLE 35 No 24-59	6622609	refricalderas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	09/09/2025	89329756	$4.072.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	93361646	GARCIA REYES JORGE ELIECER	59	0			N																	25-14	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	1.500.000	14-23	12.000.000	3	292.400	CCF34	12.000.000	240.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3838294	ANTONIO JOSE VERGARA VERGARA	Calle 2 # 7-10	3142719443	anjover1003@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	PARATEBUENO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	22/09/2025	89722186	$851.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	337.500	0		0		0	0	0	0	337.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	432.000	0	0	0	0	0	0		432.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	28.200				28.200	0	0	28.200			282	28.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	54.000	0	0	54.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	337.500	337.500
Pensión	1	432.000	432.000
Riesgos Laborales	1	28.200	28.200
CCF	1	54.000	54.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	851.700	851.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	3838294	ANTONIO JOSE VERGARA VERGARA		Calle 2 # 7-10	3142719443	anjover1003@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	PARATEBUENO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	22/09/2025	89722186	$851.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	3838294	VERGARA VERGARA ANTONIO JOSE	57	0			N																	230301	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS005	2.700.000	337.500	14-23	2.700.000	2	28.200	CCF22	2.700.000	54.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información