	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F-GIA-019
GIA CONSULTORES LTDA	GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5	VERSIÓN	2

Fecha: 20/09/2023	**Lugar: Carrera 16A#86A-02, Bogotá**	**Pág.**	1	**De**	2
Hora de iniciación: 3:30 p.m	**Hora de finalización: 6:00 p.m**	**ACTA No.**		026	

Proyecto: GIA-097 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LOS ESCENARIOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, DE INUNDACIÓN, DE AVENIDAS TORRENCIALES Y DE INCENDIOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ

ASISTENTES

NOMBRE	*CARGO*
Angélica Portilla	Coordinadora Interna de la consultoría
Jairo Lozano	Director de la Interventoría
David Tovar	Coordinador Interno de la Interventoría

OBJETO DE LA REUNIÓN

Definición de la exploración en Las Mesas

AVANCES Y ACUERDOS

La ingeniera Portilla expone el programa de investigación. Para su revisión se despliega la geología, las divisorias de las microcuencas hidrográficas, el inventario de procesos, las imágenes satelitales de CNES/Airbus (2023), el mapa base procesado del DEM de Alos (2011) y la cartografía del IGAC (2007 y 2010). A la luz de lo anterior, para el centro urbano de Las Mesas se replantea la configuración

• Se ratifica la ubicación del LM_P-1 para estructurar el modelo en el talud norte, acompañado de la tomografía LM_Tm-1 y de una (1) columna estratigráfica.

• La perforación LM_P-3 se traslada cerca de 90m al norte de la posición inicial y la tomografía LM_Tm-2 se desplaza sobre esta. Esto ánimo de inferir la secuencia estratigráfica y estructurar el modelo geológico-geotécnico en la ladera suroeste, gobernada por terrazas

• El sondeo mecánico LM_P-5 se traslada 20m al suroeste, complementado con la planificación del levantamiento de una (1) columna geológica, para una mejor caracterización del sector norte.

• La perforación LM_P-2, la LM_P-4, la LM_P-6 y la LM_P-7, se cambian por la realización de la tomografía LM_Tm-3 y la LM_Tm-4 (de 200m y 100m de longitud respectivamente), con el fin de obtener una mejor caracterización de la unidad geológica que predomine en el sector.

El director de la interventoría, Jairo Lozano, enfatiza en la necesidad de realizar primero el levantamiento de las columnas estratigráficas, el resultado que arrojen, puede modificar o restructurar el plan que aquí se describe.

GIA CONSULTORES LTDA	**ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO:	F-GIA-019
	GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5	VERSIÓN	2

Fecha: 20/09/2023	**Lugar: Carrera 16A#86A-02, Bogotá**	**Pág.**	2	**De**	2
Hora de iniciación: 3:30 p.m	**Hora de finalización: 6:00p.m**	**ACTA No.**		026	

AVANCES Y ACUERDOS

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	*RESPONSABLE*	*FECHA*
Notificar sobre la realización de las columnas estratigráficas	***CI Ambiental***	***Por confirmar***

EN CONSTANCIA FIRMAN:

NOMBRE	*CARGO*	*FIRMA*
Ángélica Portilla	***Coordinadora Interna de la consultoría***	
Jairo Lozano	***Director de la Interventoría***	
David Tovar	***Coordinador Interno de la Interventoría***	