	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO	FR- 1550-V1	
	SECRETARIA DE EDUCACION	Vigencia:2010	
	COLEGIO NACIONALIZADO FEMENINO DE VILLAVICENCIO NIT 892.000.234-3	Documento controlado	

1. Informacion del Supervisor	
Nombre del Supervisor	RONALD ESNEIWER DUEñAS RAMOS

2. Informacion del Contrato	
Numero del Contrato	2025 - 20
Fecha del Contrato	19 noviembre 2025
Objeto	MANTENIMIENTO RECARGAS Y SUMINISTRO DE EXTINTOR Y SEÑALIZACIÓN PARA EL PROYECTO DE PREVENCION Y DESASTRES
Valor	$ 1,986,110
Plazo	6 DIAS
Contratista	ANDREA CAROLINA ROJAS SALAZAR INGENIERIA SAICOF S.A.S.
Fecha de Inicio	19 noviembre 2025
Fecha de Terminacion	24 noviembre 2025
Fecha de Revision Parcial	24 noviembre 2025

3. Concepto del supervisor sobre el cumplimiento general de el objeto del contrato:

Certifico que el contratista cumplio a satisfaccion con el siguiente servicio, de acuerdo al objeto contractual:

Se evidencio la ejecución del contrato por parte del contratista. cumpliendo con todas las disposiciones y necesidades requeridas.

Las inspecciones. mantenimientos técnicos y recargas se realizaron en base a los requerimientos mínimos que exige las normas NTC 2885 y NFPA 10 llevando el siguiente proceso:

Inspección externa al estado de:

Pintura
Corrosión del cilindro en su totalidad
Válvula
Manómetro y/o presión
Etiqueta informativa

Powered by CamScanner

- Etiqueta de recarga
  Anillo de verificación
  Señalización adecuada

Revisión a:
Presión del equipo
Fecha de última y próxima recarga
Coincidencia de fechas de recarga entre anillo de verificación y etiqueta de recarga
Coincidencia de capacidad del equipo entre etiqueta informativa. manómetro y tamaño del equipo.
Coincidencia entre el color externo del equipo y el agente extintor contenido en el mismo.
Peso del equipo con balanza electrónica
Registro fotográfico por equipo.
Marcación del equipo en la parte inferior. con el fin de poder identificarlo al realizarse una observación y un mejor control.

Revisión interna a:
Estado de la válvula (pin de seguridad. empaques. vástago. manija. rosca y acoples)
Estado del tubo sifón
Estado del cilindro (Corrosión. porosidad. abolladuras. cuerpos extraños)

4. Informe general de las actividades desarrolladas por el Supervisor:

Me permito indicar las actividades realizadas como supervisor:

a. Verifiqué el cumplimiento de todas las obligaciones del contratista previstas en el contrato.
b. Suscribí el acta de inicio del contrato.
c. Corroboré que los pagos de seguridad social (salud, pensión y ARL) se realizaron cabalmente de acuerdo a la normatividad aplicable vigente, correspondiente al periodo de ejecución del contrato.
d. Certifiqué en el numeral 3 de este documento la ejecución del contrato como requisito para efectuar los pagos al contratista.

Fecha de Elaboracion: 24 noviembre 2025

RONALD ESNEIWER DUEÑAS RAMOS
Supervisor Interno

Powered by CamScanner