Rama Judicial de Colombia
Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Dirección Secc. de Adm. Judicial de Riohacha	**Fecha del informe:**	02/01/2026
Unidad responsable:	Dirección Secc. de Adm. Judicial de Riohacha	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8313772
Supervisor (es):	VICTO JOSE VANEGAS SERRANO	**Fecha de suscripción:**	16/09/2025
		Valor total:	$ 98,271,406
Interventor :	N.A	**Plazo total:**	3 Meses 9 Dias
Contratista:	YESFASHION S.A.S	**Fecha de terminacion:**	31/12/2025
Nit:		**Lugar de ejecución:**	Departamentos de La Guajira
Modalidad de Selección	MINIMA CUANTIA	**Porcentaje avance:**	100.0%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	En Ejecución
Objeto de contratación:			

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y OFICINAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA.

PLAZOS Y PRORROGAS

			Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	23/09/2025						
Plazo inicial:			Suspension	0			
Fecha vencimiento inicial:	18/11/2025		Reinicio	0			
Fecha terminación:	31/12/2025		Prorroga	1	18/11/2025	1 mes 12 dias	31/12/2025

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
1	18/11/2025	$ 9,006,044.00
2	09/12/205	$ 19,132,422.00
	Valor Total Adiciones:	$ 28,138,466.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 70,132,940		**Valor Total:**	$	98,271,406
Con anticipo:		**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$	28,138,466

Forma de Pago: Porcentaje	Forma de Pago: Valor	Descripción condiciones de pago
71.0%	$ 9,006,044.00	27-01-01-913 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL RIOHACHA Factura No. EA 1753
	$ 61,126,896.00	27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA Factura No. EA 1753

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
466452525	28/11/2025	$ 9,006,044.00	466452525	28/11/2025	$ 9,006,044.00
466413325	28/11/2025	$ 61,126,896.00	466413325	28/11/2025	$ 61,126,896.00

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada

30/10/2025	80.0%	80%	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LAS POLIZAS. “NOTIFICACIÓN DE INGRESO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.8313772. DESAJRIO25-2614 RIOHACHA D.T.C., 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SE REALIZO EL INGRESO DE 17 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS AL ALMACEN. SE REALIZO ASIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATOS DE DR. VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO. SE REALIZO LA INSTALACION DE 17 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS SE ADJUNTA LA RELACION DE LOS DESPACHOS QUE FUERON IMPACTADOS.
1/11/2025	100.0%	100%	Juzgado Primero Penal Del Circuito Especializado. Se desinstalo un equipo de aire acondicionado de 24.000 btu de marca Mirage, y se instaló un equipo de 24.000 btu de marca Milexus con protector de voltaje Juzgado Segundo Penal Del Circuito Se desinstalo un equipo de aire acondicionado de 24.000 btu de marca Mirage, y se instaló un equipo de 24.000 btu de marca Milexus con protector de voltaje. Juzgado Primero De Pequeñas Causas Y Competencias Múltiple. Se desinstalo un equipo de aire acondicionado de 36.000 btu de marca Mirage, y se instaló un equipo de 24.000 btu de marca Milexus con protector de voltaje. Juzgado Laboral Del Circuito Riohacha 1. Se desinstalo un equipo de aire acondicionado de 12.000 btu de marca Mirage, y se instaló un equipo de 12.000 btu de marca Milexus con protector de voltaje Juzgado Laboral Del Circuito Riohacha 2. Se desinstalo un equipo de aire acondicionado de 12.000 btu de marca Mirage, y se instaló un equipo de 12.000 btu de marca Milexus con protector de voltaje.
1/11/2025	100.0%	100%	Centro De Servicios Administrativos De Juzgados Penales Riohacha 01. Se desinstalo un equipo de aire acondicionado de 36.000 btu de marca Mirage, y se instaló un equipo de 24.000 btu de marca Milexus con protector de voltaje. Centro De Servicios Administrativos De Juzgados Penales Riohacha 02. Se desinstalo un equipo de aire acondicionado de 24.000 btu de marca York, y se instaló un equipo de 24.000 btu de marca Milexus con protector de voltaje
AVANCE DE EJECUCIÓN	**100%**		
DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS			
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**		

INFORME INSTALACIÓN DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 2025


ITEM	UBICACIÓN	MUNICIPIO	CAPACIDAD	CANTIDAD	BTU AIRES DESMONTADOS
1	SALA DE AUDIENCIA JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL	BARRANCAS	36.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES • Marca: SANKEY • Capacidad: 24000 BTU • Modelo: ES-24086PR • Tipo: Mini Split
2	SALA DE AUDIENCIA JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL	URUMITA	12.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES • Marca: ROYAL • Capacidad: 12000 BTU • Modelo: RSAD-12 • Tipo: Mini Spli
3	SALA DE AUDIENCIA JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL	FONSECA	24.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES • Marca: SANKEY • Capacidad: 12000 BTU • Modelo: ES-12086PR • Tipo: Mini Split
4	JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL	VILLANUEVA	24.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES • Marca: SAMSUNG • Capacidad: 20000 BTU • Modelo: AR24KVSSCWKN • Tipo: Mini Split
5	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	LAS JAGUA DEL PILAR	24.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES • Marca: ROYAL • Capacidad: 12000 BTU • Modelo: RSAD-12 • Tipo: Mini Split
6	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	ALBANIA	12.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES • Marca: SANKEY • Capacidad: 12000 BTU • Modelo: ES-12089PR • Tipo: Mini Split
7	SALA DE AUDIENCIA PISO 1	MAICAO	36.000 BTU	1	NO TENIA AIRE INSTALADO
8	JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL -OFICINA JUEZ	RIOHACHA	12.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES • Marca: MIRAGE • Capacidad: 18000 BTU • Modelo: ELF181Q • Tipo: Mini Split
9	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO - OFICINA JUEZ	RIOHACHA	12.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES • Marca: MIRAGE • Capacidad: 9000 BTU • Modelo: ELF091Q • Tipo: Mini Split
10	JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL	RIOHACHA	18.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES • Marca: MIRAGE • Capacidad: 12000 BTU • Modelo: ELF121Q • Tipo: Mini Split
11	JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS	RIOHACHA	12.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES •Marca: MIRAGE •Capacidad: 9.000 BTU •Modelo: •Tipo: Mini Split
12	JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS	RIOHACHA	12.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES •Marca: MIRAGE •Capacidad: 9.000 BTU •Modelo: ELF091Q •Tipo: Mini Split
13	JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO	RIOHACHA	12.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES • Marca: MIRAGE • Capacidad: 18000 BTU • Modelo: ELF181Q • Tipo: Mini Split
14	JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS, PISO 3. PALACIO	RIOHACHA	24.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES • Marca: MIRAGE • Capacidad: 18000 BTU • Modelo: ELF181Q • Tipo: Mini Split
15	SALA DE AUDIENCIA SEGUNDO PISO PALACIO DE JUSTICIA	RIOHACHA	24.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES • Marca: CONFORTFRESH • Capacidad: 24.000 BTU • Modelo: • Tipo: Mini Split
16	SECRETARIA DEL TRIBUNAL PALACIO PISO 1	RIOHACHA	24.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES • Marca: MIRAGE • Capacidad: 24000 BTU • Modelo: ELF261Q • Tipo: Mini Split
17	JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA PALACIO PISO 1	RIOHACHA	24.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES • Marca: MIRAGE • Capacidad: 24000 BTU • Modelo: ELF261Q • Tipo: Mini Split
18	SALA DE AUDIENCIA JUZGADO PALACIO LUIS R ROBLES 105	RIOHACHA	24.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES •Marca: YORK •Capacidad: 24000 BTU •Modelo: YSEA24FS-ADA •Tipo: Mini Split
19	SALA DE AUDIENCIA JUZGADO PALACIO LUIS R ROBLES 103	RIOHACHA	24.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES •Marca: MIRAGE •Capacidad: 36.000 BTU •Modelo: ELF361Q •Tipo: Mini Split
20	AUDITORIO GENNECO CORREA	RIOHACHA	24.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES •Marca: SANKEY •Capacidad: 48000 BTU •Modelo: EK4801CRN •Tipo: Piso Techo
21	JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO	RIOHACHA	24.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES • Marca: MIRAGE • Capacidad: 24000 BTU • Modelo: • Tipo: Mini Split
22	JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO	RIOHACHA	24.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES •Marca: MIRAGE •Capacidad: 24.000 BTU •Modelo: ELF261Q •Tipo: Mini Split
23	JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO OFICINA SECRETARIO	RIOHACHA	12.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES •Marca: MIRAGE •Capacidad: 9000 BTU •Modelo: •Tipo: Mini Split
24	JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO OFICNA SECRETARIO	RIOHACHA	12.000 BTU	1	1- ESPECIFICACIONES •Marca: MIRAGE •Capacidad: 9000 BTU •Modelo: •Tipo: Mini Split
TOTAL		24 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS			

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?

SI	X	NO		SI		NO	X	SI	X	NO	
Resumen ejecución del contrato:										
Resumen pendientes del contratista:										
Observaciones:										
Se solicitó al contratista la instalación de la placa conforme a la ubicación y al orden en que fue expedida. Se solicitó al contratista la presentación del cronograma de actividades correspondiente. Se solicitó al contratista que el personal técnico contara con los Elementos de Protección Personal (EPP) y se exigió que todo el personal tuviera afiliación vigente a la seguridad social, ARL y demás requisitos legales aplicable										
										
FIRMA DEL SUPERVISOR										