IMRDS Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha NIT. 832.000.906-6	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA **FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES**	CÓDIGO: A-GFRF-FO-45 VERSIÓN: 01 FECHA: 03/03/2025

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Tipo de Contrato	Contrato de Prestación de Servicios	**N° de Contrato**	226 - 2025	**Contratista**	Luis Ricardo Duque Gonzalez
Objeto del Contrato				**ID (CC,NIT)**	79.348.973
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS 3				**Periodo de Cobro**	Del: 01/07/2025 / Al: 31/07/2025
				Valor a cobrar	2.200.000,00

Tiempos	**Plazo de Ejecución**	**Fecha del Acta de Inicio**		**Fecha prevista de culminación (incluyendo prórrogas y suspensiones)**
	5 meses	viernes, junio 27, 2025		viernes, diciembre 26, 2025
Prórroga	**Fecha inici**		**Adición 1**	
	Fecha final			
Prórroga 2	**Fecha inici**		**Adición 2**	
	Fecha final			
Suspensiones			**Observaciones**	

II. DETALLE DE ACTIVIDADES

Contrato de Prestación de Servicios 226 - 2025 Del: 01/07/2025 Al: 31/07/2025

Obligaciones Especificas		**Actividad**	**Productos**	**Medio de Verificación**
N°	**Descripción**			**Ubicación (física y/o virtual)**
1	Apoyar en la ejecución del cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos en los diferentes parques y unidades deportivas, que nos permiten un alistamiento para el uso y aprovechamiento de los mismos, generando un acta del mantenimiento realizado y su cumplimiento.	Durante este mes se realizaron las tareas asignadas según el cronograma de actividades, el cual se desempeñan con el mantenimiento y labores desarrolladas durante el transcurso de este mes en curso.	cronograma	drive compartido por el apoyo a la coordinación.
2	Apoyar en la ejecución de cualquier tipo de obra civil y adecuaciones locativas de los escenarios deportivos del IMRDS en lo relacionado con los mantenimientos preventivos y correctivos	1. PARQUE CAGUA Se realizo limpieza de maleza ubicada en los adoquines de la entrada principal y parte del parqueadero. ademas de realizar fumigacion de la maleza en adoquines. 2. PARQUE LOS LOCOS Se da inicio al trasteo del coliseo general Santander hacia la parte administrativa del parque los locos Se apoya el traslado de la parte administrativa (dirección, subdirecciones, infraestructura, coordinación deportiva) Se ayuda a instalar las redes eléctricas, ubicación de canaletas y escritorios. Igualmente se apoya el trasteo de la parte de Pagaduría y se continua la instalación de canaletas y cuidado de la manguera de la bomba que está desocupando el tanque 2. PARQUE MALIBU Se realiza traslado herramienta (planta eléctrica de acpm, equipo de soldadura, pulidora, maseta, puntero y llaves fijas) para iniciar instalación del encerramiento en la zona contigua al humedal. Se deben instalar los tubos como parales, se soldán los ángulos tanto en la parte inferior y superior, posteriormente se coloca la malla templándola y soldándola en los cuatro lados de cada panel 3.PARQUE MALIBU Segunda semana de instalación del nuevo encerramiento, colocando del la 6 a la 10 malla del encerramiento.	Actas y evidencia fotográfica	drive compartido por el apoyo a la coordinación.
3	Presentar al área de infraestructura un informe mensual de los avances del plan de mantenimiento preventivos y correctivos del estado actual de los escenarios y unidades deportivas, que incluya registro fotográfico del antes, durante y después de los mantenimientos en cada escenario deportivo	se presento el informe, en el formato correspondiente del mes de junio, en donde se evidencia la ejecucion del mantenimiento preventivo y correctivo de los escenarios deportivos del imrds, entregando el avance de esta semana.	informes	drive compartido por el apoyo a la coordinación.
4	Apoyar en las actividades de logística de los programas institucionales del IMRDS que sean asignados por el supervisor y/o dirección general, para generar un calendario de trabajo para que repose en la carpeta del coordinador de escenarios deportivos	1. APOYO PARQUE COMPARTIR Se hace apoyo para traslado de parte de la arena de río ubicada al ingreso del parqueadero y se traslada hacia la tarima ubicada al frente de las graderías. Esta se esta utilizando para el arreglo e impermeabilización de las graderías 2. APOYO CARRERA ATLETICA Se realiza apoyo a la carrera atletica ciudad de soacha, para esto se trasladan mesas, sillas, inflables, planta electrica de acpm, plumas y canecas de ciclovia para cerramiento de calles en ciudad verde.	Actas y evidencia fotográfica	drive compartido por el apoyo a la coordinación.


Este documento es controlado, no se permite modificación y su versión vigente la encuentra en el repositorio de documentos.

5	Realizar el levantamiento técnico de las áreas o zonas que se van a intervenir, generando el listado de materiales e insumos, para la realización de las adecuaciones necesarias de los parques y escenarios, con el objeto de presentar por medio de un informe la solicitud al coordinador de parques del IMRDS.	Durante este mes se utilizo material de insumo pra:. PARQUE CAGUA • 1/2 galón de cúspide para fumigar. • 4 metros de pelo para guadaña. • ½ galón de gasolina mesclada con aceite de 2 tiempos PARQUE DE LOS LOCOS • 7 canaletas • 2 docenas de tornillos punta broca • 3 discos de corte PARQUE MALIBU • 25 tubos de 6 metros cada uno • 2 rollos de malla • 6 platinas de 6 metros cada una • 6 ángulos de 6 metros cada uno • 1 kilo de soldadura	informe	drive compartido por el apoyo a la coordinación.
6	Asistir a la inducción y capacitación sobre el manejo de equipos de mano y EPP con el área de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, dejando por acta y registro fotográfico las evidencias de la inducción y/o capacitaciones realizadas	1. REUNION DE AREA Se presenta por parte de sst las reflexiones sobre los cuidados y peligros al no tener los elementos de seguridad en el trabajo. Se recuerda la entrega de formatos e informes pertinentes, se realiza entrega de casco, guantes y gafas 2.REUNION SUBDIRECCION DEPORTIVA Se realiza reunión donde solicitan la colaboración en las tareas asignadas ya que se da inicio al traslado de la sede administrativa del instituto.	Actas y evidencia fotográfica	drive compartido por el apoyo a la coordinación.
7	Apoyar en el control, uso y manejo de los elementos suministrados en el área de almacén, así mismo, la entrega y distribución para la optimización de los equipos y recursos. Todo lo anterior se presenta con un informe y evidencias fotográficas de la ejecución en los diferentes parques y escenarios deportivos del IMRDS	Para las actividades realizadas de este mes, se hizo necesario el uso de elementos de almacen -CARRETE NILON GUADAÑA 2 ROLLO MANTENIMIENTO - CASCO 1 UNIDAD MANTENIMIENTO - GAFA 1 UNIDAD MANTENIMIENTO - BARBUQUEJO 1 UNIDAD MANTENIMIENTO - TAPA CANALETA 60 UNIDADES MANTENIMIENTO - CANALETA METALICA 17 UNIDADES MANTENIMIENTO -TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 PAQUETES MANTENIMIENTO -TOMA DOBLE NARANJA 20 UNIDADES MANTENIMIENTO -CABLE NO 12 VERDE 2 ROLLO MANTENIMIENTO - CABLE NO 12 AZUL 2 ROLLO MANTENIMIENTO -CABLE NO 12 ROJO 2 ROLLO MANTENIMIENTO - CABLE NO 12 AMARILLO 2 ROLLO MANTENIMIENTO -CABLE NO 12 BLANCO 2 ROLLO MANTENIMIENTO -TAPA PARA TOMA 40 UNIDADES MANTENIMIENTO -TOMA DOBLE BLANCA 20 UNIDADES MANTENIMIENTO - CINTA AISLANTE 7 ROLLO MANTENIMIENTO -JUEGO DE PUNTAS PARA DESARMA 1 CAJA MANTENIMIENTO - BULTO UREA 4 BULTO MANTENIMIENTO - BULTO ABONO 2 BULTO MANTENIMIENTO - CABLE UTP 1 ROLLO MANTENIMIENTO - CUSPIDE 5 GALON MANTENIMIENTO -PINZAS PORTAELECTRODO JUEGOS 2 JUEGOS MANTENIMIENTO - CLAVO PUNTILLA 2,20 M 11/2 1 CAJA MANTENIMIENTO - CABLE NO 10 VERDE 3 ROLLO MANTENIMIENTO -CABLE NO 10 AMARILLO 2 ROLLO MANTENIMIENTO - CABLE NO 10 BLANCO 3 ROLLO MANTENIMIENTO - CABLE NO 10 ROJO 2 ROLLO MANTENIMIENTO - BREAKER 6 UNIDAD MANTENIMIENTO - MULTITOMA 6 UNIDAD MANTENIMIENTO - CANDADOS 6 UNIDAD MANTENIMIENTO -DISCO CORTE 55 UNIDADES MANTENIMIENTO -PLACA HDMI UNIDADES MANTENIMIENTO - LAMINA ALFADON 1 UNIDAD MANTENIMIENTO -MALLA ESLABONADA 15 UNIDAD MANTENIMIENTO - GUANTES CARNAZA PAR MANTENIMIENTO - ANGULOS 80 UNIDADES MANTENIMIENTO	acta	drive compartido por el apoyo a la coordinación.
8	Cumplir con las demas actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor	Para este mes se realizaron los ajustes segun observaciones realizadas por el coordinador para entrega de cuenta, durante los tiempos establecidos	registro fotografico	drive compartido por el apoyo a la coordinación.

IV. FIRMAS

Elaboró Informe (Contratista):

Firma:



Nombre: Luis Ricardo Duque Gonzalez

ID (CC, NIT): 79348973

Este documento es controlado, no se permite modificación y su versión vigente la encuentra en el repositorio de documentos.