	ACTA DE AFECTACIÓN DE BOLSA CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	**AB 013**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**PUNTO DE CÁMARA P01 MERCASA - TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN**

FECHA DE INICIO **28 / 08 / 25**

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Durante el mantenimiento preventivo realizado al punto de cámara P01 Mercasa, se constató que la tapa de la caja de inspección presenta un daño estructural, evidenciado en la existencia de un orificio en su superficie. Este deterioro compromete su función como elemento de protección y componente estructural indispensable dentro del sistema, ya que afecta la hermeticidad del recinto, facilitando el ingreso de agua, sedimentos y material particulado que pueden ocasionar deterioro en las conexiones y elementos de cableado interno. Asimismo, disminuye la integridad mecánica de la instalación al no brindar una protección adecuada frente a esfuerzos externos, aumenta la vulnerabilidad ante manipulaciones no autorizadas y genera condiciones de riesgo en el área de tránsito peatonal, al exponer de forma parcial elementos eléctricos y de telecomunicaciones.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8106113 - **longitud:** -75.766566 - **altitud:** 1271 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REPUESTO SOLICITADO

Se solicita a la supervisión autorizar la afectación de bolsa de repuestos de los siguientes elementos:

Ítem: Tapa para caja de inspección 59,5 cms x 70 cms en concreto con marco metálico**.** Cantidad: una (1) unidad.

Dado que el ítem requerido para la solución de la falla no se encuentra incluido en el listado de repuestos del documento **ANEXO 1. LISTA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO**, se solicita a la supervisión, seguir el procedimiento consignado en el documento 2. FICHA TECNICA - MANTO SIES 2025 – FIRMADA que contiene el ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED DE VIDEO VIGILANCIA CCTV Y LÍNEA DE EMERGENCIA 123 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA en la numeral 5. ALCANCE DEL PROYECTO capítulo 3 numeral 3,5:
"*Componentes no incluidos en la lista de repuestos y materiales: Si durante la ejecución del contrato se identifica que un elemento o material requerido no se encuentra relacionado en el listado del Anexo 1, el contratista debe informar de forma oportuna al supervisor del contrato. Su adquisición deberá ser justificada y sustentada con un mínimo de tres cotizaciones.*
El valor será fijado a través de una fórmula matemática y estadística conforme el supervisor del contrato o interventoría y contratista."

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	