				Sistema de Gestión de Calidad	
	ACTA DE AFECTACIÓN DE BOLSA CONTRATO No. 3984-2025			**FORMATO N°:**	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
				Versión:	3
ACTA N°	**AB 032**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**PUNTO DE CÁMARA P71 UPPV - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**		

FECHA DE INICIO **27 / 09 / 25**

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Durante la ejecución del mantenimiento preventivo al punto de cámara P71 UPPV, se identificó la ausencia del sistema de puesta a tierra. Este componente constituye un elemento esencial dentro de la infraestructura eléctrica, ya que garantiza la derivación controlada de corrientes de fuga hacia el terreno, mitiga el riesgo de sobretensiones transitorias ocasionadas por descargas atmosféricas o fallas de aislamiento, salvaguarda la integridad de los equipos electrónicos asociados y aporta a la seguridad operacional al minimizar la probabilidad de incidentes eléctricos en el punto de cámara.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8158691260701 - **longitud:** -75.68972418495 - **altitud:** 1411 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO











REPUESTO SOLICITADO		
Se solicita a la supervisión autorizar la afectación de bolsa de repuestos de los siguientes elementos: **1-** Sección **- Ítem:** Electrodo Sistema de Puesta a Tierra 5/8", Cantidad: una (1) unidad. Costo unitario $ 869.000		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre **C.C** **Cargo** **Teléfono**	José Sebastián Mayoral 1.120.217.147 Ingeniero de Soporte 3127095797	Sebastián Mayoral
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre **C.C** **Cargo** **Teléfono**	Sebastián Madrid 9.861.041 Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana 3117076440	