BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

FICHA DIAGNÒSTICO

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4 DE MARZO DE 2025		CONSECUTIVO HOGAR	10

A. DATOS DEL TITULAR DEL HOGAR

a) Nombre(s)	RODRIGUEZ RAMIREZ	e) Localidad	CIUDAD BOLIVAR
b) Apellido(s)	EDUIN YON FABER	f) Vereda	PASQUILLA
c) No. Documento.	80,123,289	g) Dirección	CORINTO
d) Cel. contacto	3105867519	h) Coordenadas	4°26'33.0"N 74°09'18.0"W

B. CONDICIÓN DEL HOGAR

Genero: F [ ] M [X] Victima [ ] Cabeza de hogar [x] Discapacidad [ ] Adulto mayor [ ] Otro [ ] Describa:

DISTANCIA Y TIEMPOS DE RECORRIDO DESDE FLDCB		
Distancia desde casco urbano (Vehicular)	16,3	Km
Distancia desde casco urbano (Vehicular)	41	Min
Distancia desde casco urbano (Mular)	0	Km
Distancia desde casco urbano (Mular)	0	Min

TIPO DE ACCESO	SI	NO
Via Destapada	X	
Via Pavimentada		X
Acceso Fluvial		X
Camino de herradura (mular)		X

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
¿Con qué tipo de servicio sanitario cuenta el hogar?

a) Inodoro con conexión a alcantarillado [ ] b) Inodoro con conexión a Pozo séptico [X] c) Pozo de absorción [ ] d) Descarga directa a fuentes de agua [ ]
e) Ninguno [ ]

DISPONIBILIDAD O ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA
Para el desarrollo de las actividades en el hogar la energía que utiliza es:

a) Conexión a red de energía eléctrica [X] b) Planta eléctrica [ ] c) Molino de viento o eólica [ ] d) Panel solar [ ]
e) Quema de materiales y residuos vegetales [ ] f) Combustible (gasolina; ACPM ; gas) [ ] g) Carbón mineral [ ] h) Biogás [ ]
i) Ninguno [ ] j) Otro. ¿Cual? [ ]

CARENCIAS / DEFICIENCIAS

ESTRUCTURA	SI	NO
Cimientos o apoyos fracturados		X
Muros reventados o fisurados o dilataciones		X
Riesgo de Colapso		X
Materiales No aptos		X

PISOS	SI	NO
Pisos reventados o fisurados		X
Pisos interiores en tierra		X
Pisos con alto deterioro		X
Materiales No aptos		X


BAÑO	SI	NO
Enchapes muros y pisos reventados o inexistentes		X
Aparatos sanitarios deteriorados con fallas o inexistentes	X	
Puerta deteriorada o inexistente	X	
Materiales No aptos		X

COCINA	SI	NO
Enchapes muros y pisos reventados o inexistentes		X
Lavaplatos deteriorado con fallas o inexistente		X
Gabinetes madera o metal con alto deterioro o inexistentes	X	
Tomas electrícos cerca a la salida de gas		X

PAREDES	SI	NO
Muros con ladrillo a la vista		X
Pañete fisurado		X
Humedad		X
Muros sin pintar	X	

CUBIERTA	SI	NO
Tejas en mal estado	X	
Estructura en materiales no aptos	X	
fisuras o filtraciones	X	
Placa entrepiso en mal estado		NA

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÒNICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Estado actual fachada



Estado actual terminacion del piso



Estado actul apoyos de cubierta



Espacio actual zona de lavado



Estado actual baño



Estado actual cocina

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

En visita inicial para diagnóstico de la vivienda, se observa que ésta se encuentra en gran parte en obra blanca aunque en estado regular, muros construidos en mampostería y construcción prefabricada, muros con acabado en pañete y con pintura deteriorada, piso en ceramica en buen estado , baño con enchape cerámico en buen estado, cubierta en teja de fibrocemento deteriorada con filtraciones, humedad , . Cocina con mesón en concreto y enchape de muro en buen estado, zona de lavado con lavadero en buen estado . Red eléctrica interna con puntos ubicados. La fachada se encuentra con acabado en pañete. Carpintería metálica exterior en buen estado y carpinteria interior inexistente

Se plantea realizar desmonte de cubierta existente e instalación de cubierta nueva e instalación de cielo raso en PVC, realizar acabados a los muros con estuco y pintura vinilo, realizar mantenimiento de ventanas y puerta exterior y construcción de placa para anden con cimentación

BENEFICIARIO

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
CONTRATISTA

PROYECTO SANABRIA SAS
INTERVENTORIA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

BENEFICIARIO			10	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ	VEREDA		PASQUILLA	
HABITAT /IDRD/ IDU 2024	CÓDIGO REF.	ÍTEMtem	SUB ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		1		**DESMONTES**				
SDHT	1,12	1	1.1	DESMONTE TEJA ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO)	M2	116.85	$ 8,304	$ 970,322
SDHT	1,16	1	1.2	DESMONTE ESTRUCTURA PORTANTE DE CUBIERTA METÁLICA (INCLUYE RETIRO)	M2	116.85	$ 10,255	$ 1,198,297
		2		**DEMOLICIONES**				
SDHT	1,48	2	2.1	DEMOLICIÓN PLACA CONTRAPISO HASTA 15 CM (INCLUYE RETIRO)	M2	4.03	$ 24,935	$ 100,538
		3		**RELLENOS**				
SDHT	18,24	3	3.1	RELLENO RECEBO COMPACTADO(INCLUYE MATERIAL Y COMPACTACION)	M3	4.03	$ 68,925	$ 277,906
		4		**CIMENTACIONES**				
SDHT	18,28	4	4.1	VIGA DE CIMENTACION VC1 (0,25X0,25) NUEVA PARA MURO NUEVO CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA DE 3,000PSI APROX, (No incluye demolicion de placa, excavacion ,ciclopeo , relleno bajo placa, ni reconstrucción de placa de contrapiso).	ML	15.00	$ 139,761	$ 2,096,415
		5		**PLACAS**				
SDHT	18,19	5	5.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 10 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	7.56	$ 126,910	$ 959,440
		6		**SANITARIAS Y VENTILACION**				
SDHT	4,49	6	6.1	BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO- SOBRE FACHADAS	ML	8.00	$ 63,818	$ 510,544
SDHT	4,50	6	6.2	CANAL PAVCO TIPO AMAZONA O SIMILAR	ML	22.98	$ 92,330	$ 2,121,743
		7		**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
SDHT	5,3	7	7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE	UN	9.00	$ 48,135	$ 433,215
SDHT	5,7	7	7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS COMO INTERRUPTOR SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE	UN	9.00	$ 39,479	$ 355,311
SDHT	5,8	7	7.3	PANEL LED RD LUZ BLANCA 10 - 240 V1160 LUMENES	UN	11.00	$ 35,730	$ 393,030
		8		**CUBIERTA**				
SDHT	6,4	8	8.1	TEJA ARQUITECTÓNICA ACESCO O SIMILAR 73 CM X 3, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DISTANCIA MÁXIMA ENTRE CORREAS = 1,70 M	M2	160.40	$ 71,449	$ 11,460,420
SDHT	6,12	8	8.2	CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA ACESCO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	12.00	$ 52,669	$ 632,028
SDHT	12,2	8	8.3	ESTRUCTURA PERFIL EN TUBO RECTANGULAR 80 MM X 40 MM CALIBRE 16 (PARA CUBIERTA METÁLICA), INCLUYE ANTICORROSIVO DOS CAPAS.	ML	188.70	$ 47,249	$ 8,915,886
		9		**CIELO RASO**				
SDHT	7,3	9	9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN TABLILLA PVC	M2	88.71	$ 65,335	$ 5,795,868
		10		**MAMPOSTERIA**				
SDHT	8,3	10	10.1	MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4,	M2	4.73	$ 57,660	$ 272,444
		11		**PAÑETES Y ACABADOS PARED**				
SDHT	9,4	11	11.1	PAÑETE LISO DE MURO, MORTERO 1:3 E= 2 CM	M2	12.85	$ 40,981	$ 526,401
SDHT	9,18	11	11.2	PAÑETE + FILOS, LISO 1:4 HASTA 30 CM	ML	10.60	$ 13,561	$ 143,747
		12		**PISOS Y ACABADOS**				
SDHT	10,3	12	12.1	ALISTADO IMPERMEABILIZADO DE PISO, MORTERO 1:4, E=0,04 M	M2	7.56	$ 42,472	$ 321,088
SDHT	10,10	12	12.2	PISO EN CERAMICA REF,: CORONA, LINEA MIKONOS ARD 33,8 CM X 33,8 CM, (COLOR A ELEGIR: AZUL, BEIGE, BLANCO Y GRIS), TRÁFICO RESIDENCIAL GENERAL, TRÁFICO ARD DE ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR, GARANTÍA 10 AÑOS.	M2	7.56	$ 62,478	$ 472,334
		13		**VIDRIOS**				
SDHT	13,2	13	13.1	VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS)	M2	3.91	$ 79,875	$ 311,992
		14		**ESTUCO**				
SDHT	9,37	14	14.1	ESTUCO ACRILICO	M2	127.96	$ 8,487	$ 1,085,997
		15		**PINTURA**				
SDHT	9,20	15	15.1	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	14.82	$ 13,007	$ 192,764
SDHT	9,21	15	15.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	23.35	$ 21,075	$ 492,101
SDHT	9,22	15	15.3	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	14.82	$ 14,604	$ 216,431
SDHT	9,23	15	15.4	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	23.35	$ 25,311	$ 591,012
SDHT	9,28	15	15.5	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO)	M2	265.03	$ 20,434	$ 5,415,623
SDHT	9,30	15	15.6	VINILO TIPO 1 SUPERLAVABLE PARA EXTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO)	M2	43.23	$ 21,454	$ 927,349
SDHT	9,31	15	15.7	VINILO TIPO 1 SUPERLAVABLE PARA MURO EXTERIOR - 3 CAPAS (COLOR A ELEGIR)	M2	9.58	$ 20,485	$ 196,246
SDHT	9,36	15	15.8	PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA NUEVA APLICACIÓN DE PINTURAS	M2	265.03	$ 3,595	$ 952,783
		18		**ASEO GENERAL DE OBRA**				
SDHT	19,03	18	18.1	ASEO GENERAL	M2	104.70	$ 4,863	$ 509,156

TOTAL PRECIOS UNITARIOS			**$ 48,848,431**
TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD)			**$ 48,848,431.00**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI)			
	ADMINISTRACION (A)	**22.01%**	$ 10,750,841.52
	IMPREVISTOS (I)	**1.00%**	$ 488,484.31
	UTILIDAD (U)	**4.00%**	$ 1,953,937.24
TOTAL AIU		**27.01%**	**$ 13,193,263.07**
SUB TOTAL DEL PROYECTO + AIU			**$ 62,041,694.07**
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST		**0.50%**	$ 244,242.16
COMPONENTE SOCIAL		**0.50%**	$ 244,242.16
TOTAL COMPONENTES AMBIENTA, SST Y SOCIAL			**$ 488,484.32**
TOTAL PROYECTO + AIU + COMP AMBIENTAL, SST Y SOCIAL			**$ 62,530,178.39**

YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025.

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025


CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025	CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ

INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS	NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025	NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024

1.00	DESMONTES Y DEMOLICIONES	ITEM	1.1	DESMONTE TEJA ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	CUBIERTA	9.89		9.55	1.00	94.45
		3.20		7.00	1.00	22.40
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						116.85
TOTAL						**116.85**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025


CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025	CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ

INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS	NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025	NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024

1.00	DESMONTES Y DEMOLICIONES	ITEM	1.2	DESMONTE ESTRUCTURA PORTANTE DE CUBIERTA METÁLICA (INCLUYE RETIRO)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	ESTRUCTURA	9.89		9.55	1.00	94.45
		3.20		7.00	1.00	22.40
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						116.85
TOTAL						**116.85**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS							NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025							NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

2.00	DEMOLICIONES	ITEM	2.1	DEMOLICIÓN PLACA CONTRAPISO HASTA 15 CM (INCLUYE RETIRO)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	ANDEN	1.60	0.40	6.30	1.00	4.03
						-
						-
						-
						-
						-
	Subtotal					4.03
	TOTAL					**4.03**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR		PROYECTO SANABRIA SAS						NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA		CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025						NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

3.00	RELLENOS	ITEM	3.1	RELLENO RECEBO COMPACTADO(INCLUYE MATERIAL Y COMPACTACION)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	ANDEN	1.60	0.40	6.30	1.00	4.03
						-
						-
						-
						-
						-
	Subtotal					4.03
	TOTAL					**4.03**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS							NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025							NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

4.00	CIMENTACIONES	ITEM	4.10	VIGA DE CIMENTACION VC1 (0,25X0,25) NUEVA PARA MURO NUEVO CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA DE 3,000PSI APROX, (No incluye demolicion de placa, excavacion ,ciclopeo , relleno bajo placa, ni reconstrucción de	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	ANDEN			6.30	2.00	12.60
				1.20	2.00	2.40
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						15.00
TOTAL						**15.00**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista


PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025	CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ

INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS	NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025	NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024

5.00	PLACAS	ITEM	5.10	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 10 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	ANDEN	1.20		6.30	1.00	7.56
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						7.56
TOTAL						**7.56**

	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025 Contratista	PROYECTO SANABRIA SAS Inteventoria

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR			PROYECTO SANABRIA SAS					NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA			CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025					NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

6.00	SANITARIAS Y VENTILACION	ITEM	6.1	BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO- SOBRE FACHADAS	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	BAJANTE			4.00	2.00	8.00
						-
						-
Subtotal						8.00
TOTAL						8.00

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025


CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025	CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ

INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS	NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025	NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024

6.00	SANITARIAS Y VENTILACION	ITEM	6.2	CANAL PAVCO TIPO AMAZONA O SIMILAR	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	CANAL			11.49	2.00	22.98
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						22.98
TOTAL						**22.98**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS							NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025							NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

7.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE	UNID.	UN	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	HABITACIÓN 1				1.00	1.00
	HABITACIÓN 2				1.00	1.00
	HABITACION 3				1.00	1.00
	HABITACION 4				1.00	1.00
	LAVADO				1.00	1.00
	BAÑO				1.00	1.00
	SALA				1.00	1.00
	COCINA				1.00	1.00
	SALA 2				1.00	1.00
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						9.00
TOTAL						**9.00**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS							NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025							NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

7.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS COMO INTERRUPTOR SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE	UNID.	UN	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	HABITACIÓN 1				1.00	1.00
	HABITACIÓN 2				1.00	1.00
	HABITACION 3				1.00	1.00
	HABITACION 4				1.00	1.00
	LAVADO				1.00	1.00
	BAÑO				1.00	1.00
	SALA				1.00	1.00
	COCINA				1.00	1.00
	SALA 2				1.00	1.00
						-
						-
						-
						-
						-
	Subtotal					9.00
	TOTAL					**9.00**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR		PROYECTO SANABRIA SAS						NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA		CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025						NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

7.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	7.3	PANEL LED RD LUZ BLANCA 10 - 240 V1160 LUMENES	UNID.	UN	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	HABITACIÓN 1				1.00	1.00
	HABITACIÓN 2				1.00	1.00
	HABITACION 3				1.00	1.00
	HABITACION 4				1.00	1.00
	LAVADO				1.00	1.00
	BAÑO				1.00	1.00
	SALA				2.00	2.00
	COCINA				1.00	1.00
	SALA 2				2.00	2.00
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						11.00
TOTAL						**11.00**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025	CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ

INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS	NIT O C.C. 901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025	NIT O C.C. 901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024

8.00	CUBIERTA	ITEM	8.1	TEJA ARQUITECTÓNICA ACESCO O SIMILAR 73 CM X 3, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DISTANCIA MÁXIMA ENTRE CORREAS = 1,70 M	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	CUBIERTA	11.50		12.00	1.00	138.00
		7.00		3.20	1.00	22.40
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						160.40
TOTAL						**160.40**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR		PROYECTO SANABRIA SAS						NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA		CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025						NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

7.00	CUBIERTA	ITEM	8.2	CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA ACESCO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	PISO 1					
	CABALLETE			12.00	1.00	12.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						12.00
TOTAL						**12.00**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR		PROYECTO SANABRIA SAS						NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA		CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025						NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

8.00	CUBIERTA	ITEM	8.3	ESTRUCTURA PERFIL EN TUBO RECTANGULAR 80 MM X 40 MM CALIBRE 16 (PARA CUBIERTA METÁLICA), INCLUYE ANTICORROSIVO DOS CAPAS,	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	PERFILES HORIZONTALES			14.00	5.00	70.00
				12.00	5.00	60.00
				7.00	3.00	21.00
				5.00	4.00	20.00
				8.50	1.00	8.50
				3.20	1.00	3.20
	VERTICALES			3.00	2.00	6.00
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						188.70
TOTAL						**188.70**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS							NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025							NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

9.00	CIELO RASO	ITEM	9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN TABLILLA PVC	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	HABITACIÓN 1	2.90		3.01	1.00	8.73
	HABITACION 2	2.90		2.02	1.00	5.86
	HABITACION 3	4.10		2.85	1.00	11.69
		2.05		1.12	1.00	2.30
	HABITACION 4	3.00		3.02	1.00	9.06
	SALA 2	1.97		5.07	1.00	9.99
	LAVADO	2.29		2.12	1.00	4.85
	BAÑO	1.27		2.29	1.00	2.91
	SALA	4.68		3.97	1.00	18.58
		3.52		0.73	1.00	2.57
	COCINA	2.60		4.68	1.00	12.17
						-
						-
						-
						-
						-
				Subtotal		88.71
				TOTAL		**88.71**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR		PROYECTO SANABRIA SAS						NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA		CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025						NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

10.00	MAMPOSTERIA	ITEM	10.1	MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4,	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	MURO LATERAL	4.94	0.20		1.00	0.99
		9.89	0.20		1.00	1.98
	FACHADA PRINCIPAL	9.93	0.20		1.00	1.00
	BAÑO	1.27	0.20		1.00	0.25
		2.12	0.20		1.00	0.21
	HABITACION 4	3.02	0.20		1.00	0.30
						-
						-
						-
						-
						-
	Subtotal					4.73
	TOTAL					**4.73**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR		PROYECTO SANABRIA SAS						NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA		CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025						NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

9.00	PAÑETES Y ACABADOS PARED	ITEM	11.1	PAÑETE LISO DE MURO, MORTERO 1:3 E= 2 CM	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
CULATAS	MURO LATERAL	4.94	0.20		2.00	1.98
		9.89	0.20		2.00	3.96
	FACHADA PRINCIPAL	9.93	0.20		2.00	1.99
	BAÑO	1.27	0.20		2.00	0.51
		2.12	0.20		2.00	0.43
	HABITACION 4	3.02	0.20		2.00	0.61
	FACHADA LATERAL	0.60	2.82		2.00	3.38
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						12.85
TOTAL						**12.85**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ
INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS							NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025							NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024

11.00	PAÑETES Y ACABADOS PARED	ITEM	11.2	PAÑETE + FILOS, LISO 1:4 HASTA 30 CM	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
COCINA	MURO		0.30		3.00	0.90
		1.00			2.00	2.00
HABITACION 4	PUERTA		2.00		3.00	6.00
		0.85			2.00	1.70
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						10.60
TOTAL						10.60

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS							NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025							NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

12.00	PISOS Y ACABADOS	ITEM	12.1	ALISTADO IMPERMEABILIZADO DE PISO, MORTERO 1:4, E=0,04 M	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	ANDEN	6.30		1.20	1.00	7.56
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						7.56
TOTAL						7.56

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR		PROYECTO SANABRIA SAS						NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA		CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025						NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

12.00	PISOS Y ACABADOS	ITEM	12.2	PISO EN CERÁMICA REF.; CORONA, LÍNEA MIKONOS ARD 33,8 CM X 33,8 CM, (COLOR A ELEGIR: AZUL, BEIGE, BLANCO Y GRIS), TRÁFICO RESIDENCIAL GENERAL, TRÁFICO ARD DE ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR, GARANTÍA 10 AÑOS,	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	ANDEN	6.30		1.20	1.00	7.56
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						7.56
TOTAL						7.56

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS							NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025							NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

13.00	VIDRIOS	ITEM	13.1	VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	COCINA	1.86	1.05		1.00	1.95
	SALA	1.86	1.05		1.00	1.95
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						3.91
TOTAL						**3.91**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025


CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025	CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ

INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS	NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025	NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024

14	ESTUCO Y PINTURA	ITEM	14.1	ESTUCO ACRILICO	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	HABITACION 3	4.10	2.70		2.00	22.14
		2.85	2.70		1.00	7.70
		0.90	2.00		-1.00	- 1.80
		1.40	1.10		- 1.00	- 1.54
	HABITACION 4	3.00	2.70		3.00	24.30
		3.02	2.70		2.00	16.31
		0.85	2.00		- 1.00	- 1.70
		1.40	1.10		- 1.00	- 1.54
	COCINA	4.68	2.82		1.00	13.20
		2.60	2.82		1.00	7.33
		1.00	2.00		2.00	4.00
		2.27	1.20		2.00	5.45
		0.60	2.72		1.00	1.63
	SALA	4.70	3.19		1.00	14.99
		1.40	2.80		1.00	3.92
		1.00	2.00		-1.00	- 2.00
		1.86	1.05		- 1.00	- 1.95
		0.82	2.00		- 1.00	- 1.64
	LAVADO	2.29	2.70		1.00	6.18
		2.12	2.70		1.00	5.72
		3.02	2.80		1.00	8.46
		1.00	1.20		- 1.00	- 1.20
Subtotal						127.96
TOTAL						**127.96**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR		PROYECTO SANABRIA SAS						NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA		CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025						NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

15.00	PINTURA	ITEM	15.1	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
PUERTAS	INGRESO		2.00		2.00	4.00
		1.00			1.00	1.00
	BAÑO		2.00		2.00	4.00
		0.82			1.00	0.82
	SALA 2		2.00		2.00	4.00
		1.00			1.00	1.00
						-
						-
						-
						-
						-
	Subtotal					14.82
	TOTAL					**14.82**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS							NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025							NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

15.00	PINTURA	ITEM	15.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
PUERTAS	INGRESO	1.00	2.00		2.00	4.00
	BAÑO	0.82	2.00		2.00	3.28
	SALA 2	1.00	2.00		2.00	4.00
VENTANAS	HABITACION 1	0.95	0.98		1.00	0.93
	HABITACION 2	0.95	0.90		1.00	0.86
	HABITACION 3	1.40	1.10		1.00	1.54
	HABITACION 4	1.40	1.10		1.00	1.54
	LAVADO	1.00	1.20		1.00	1.20
	BAÑO	0.60	0.40		1.00	0.24
	SALA	1.86	1.05		1.00	1.95
		0.95	0.98		2.00	1.86
	COCINA	1.86	1.05		1.00	1.95
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						23.35
TOTAL						**23.35**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS							NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025							NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

15.00	PINTURA	ITEM	15.3	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
PUERTAS	INGRESO		2.00		2.00	4.00
		1.00			1.00	1.00
	BAÑO		2.00		2.00	4.00
		0.82			1.00	0.82
	SALA 2		2.00		2.00	4.00
		1.00			1.00	1.00
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						14.82
TOTAL						**14.82**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS							NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025							NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

15.00	PINTURA	ITEM	15.4	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
PUERTAS	INGRESO	1.00	2.00		2.00	4.00
	BAÑO	0.82	2.00		2.00	3.28
	SALA 2	1.00	2.00		2.00	4.00
VENTANAS	HABITACION 1	0.95	0.98		1.00	0.93
	HABITACION 2	0.95	0.90		1.00	0.86
	HABITACION 3	1.40	1.10		1.00	1.54
	HABITACION 4	1.40	1.10		1.00	1.54
	LAVADO	1.00	1.20		1.00	1.20
	BAÑO	0.60	0.40		1.00	0.24
	SALA	1.86	1.05		1.00	1.95
		0.95	0.98		2.00	1.86
	COCINA	1.86	1.05		1.00	1.95
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						23.35
TOTAL						**23.35**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS							NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025							NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

15.00	PINTURA	ITEM	15.5	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	HABITACION 3	4.10	2.70		2.00	22.14
		2.85	2.70		2.00	15.39
		0.90	2.00		-1.00	- 1.80
		1.40	1.10		- 1.00	- 1.54
	HABITACION 4	3.00	2.70		3.00	24.30
		3.02	2.70		2.00	16.31
		0.85	2.00		- 1.00	- 1.70
		1.40	1.10		- 1.00	- 1.54
	COCINA	4.68	2.82		1.00	13.20
		2.60	2.82		1.00	7.33
		1.00	2.00		2.00	4.00
		2.27	1.20		2.00	5.45
		0.60	2.72		1.00	1.63
	SALA	4.70	3.19		1.00	14.99
		1.40	2.80		1.00	3.92
		1.00	2.00		-1.00	- 2.00
		1.86	1.05		- 1.00	- 1.95
		0.82	2.00		- 1.00	- 1.64
	LAVADO	2.29	2.70		1.00	6.18
		2.12	2.70		1.00	5.72
		3.02	2.80		1.00	8.46
		1.00	1.20		- 1.00	- 1.20
	SALA 2	1.97	2.70		1.00	5.32
		1.97	3.19		2.00	12.57
		5.62	3.00		3.00	50.58
	HABITACION 1	2.90	2.70		1.00	7.83
		2.90	3.19		1.00	9.25
		3.01	3.00		2.00	18.06
		0.95	0.98		-1.00	- 0.93
		0.94	2.00		-1.00	- 1.88
	HABITACION 2	2.90	3.19		2.00	18.50
		2.02	3.19		2.00	12.89
		0.95	0.98		- 1.00	- 0.93
		0.94	2.00		- 1.00	- 1.88
						-
	Subtotal					265.03
	TOTAL					**265.03**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ
INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS							NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025							NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024

15	PINTURA	ITEM	15.6	VINILO TIPO 1 SUPERLAVABLE PARA EXTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	FACHADA PRINCIPAL	7.48	2.82		1.00	21.09
		7.48	0.37		1.00	1.39
		1.86	1.05		- 1.00	- 1.95
		1.00	2.00		- 1.00	- 2.00
	FACHADA LATERAL	4.94	2.82		1.00	13.93
		4.95	2.82		1.00	13.96
		0.60	2.82		1.00	1.69
		1.86	1.05		- 1.00	- 1.95
		0.95	0.98		- 1.00	- 0.93
		1.00	2.00		- 1.00	- 2.00
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						43.23
TOTAL						**43.23**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoría


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ
INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS							NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025							NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024

15	PINTURA	ITEM	15.7	VINILO TIPO 1 SUPERLAVABLE PARA MURO EXTERIOR - 3 CAPAS (COLOR A ELEGIR)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	FACHADA PRINCIPAL	7.48	0.60		1.00	4.49
		1.00	0.60		- 1.00	- 0.60
	FACHADA LATERAL	4.94	0.60		1.00	2.96
		4.95	0.60		1.00	2.97
		0.60	0.60		1.00	0.36
		1.00	0.60		- 1.00	- 0.60
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						9.58
TOTAL						9.58

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoría


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS							NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025							NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

15.00	PINTURA	ITEM	15.8	PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA NUEVA APLICACIÓN DE PINTURAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	HABITACION 3	4.10	2.70		2.00	22.14
		2.85	2.70		2.00	15.39
		0.90	2.00		-1.00	- 1.80
		1.40	1.10		- 1.00	- 1.54
	HABITACION 4	3.00	2.70		3.00	24.30
		3.02	2.70		2.00	16.31
		0.85	2.00		- 1.00	- 1.70
		1.40	1.10		- 1.00	- 1.54
	COCINA	4.68	2.82		1.00	13.20
		2.60	2.82		1.00	7.33
		1.00	2.00		2.00	4.00
		2.27	1.20		2.00	5.45
		0.60	2.72		1.00	1.63
	SALA	4.70	3.19		1.00	14.99
		1.40	2.80		1.00	3.92
		1.00	2.00		-1.00	- 2.00
		1.86	1.05		- 1.00	- 1.95
		0.82	2.00		- 1.00	- 1.64
	LAVADO	2.29	2.70		1.00	6.18
		2.12	2.70		1.00	5.72
		3.02	2.80		1.00	8.46
		1.00	1.20		- 1.00	- 1.20
	SALA 2	1.97	2.70		1.00	5.32
		1.97	3.19		2.00	12.57
		5.62	3.00		3.00	50.58
	HABITACION 1	2.90	2.70		1.00	7.83
		2.90	3.19		1.00	9.25
		3.01	3.00		2.00	18.06
		0.95	0.98		-1.00	- 0.93
		0.94	2.00		-1.00	- 1.88
	HABITACION 2	2.90	3.19		2.00	18.50
		2.02	3.19		2.00	12.89
		0.95	0.98		- 1.00	- 0.93
		0.94	2.00		- 1.00	- 1.88
						-
	Subtotal					265.03
	TOTAL					**265.03**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria


CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	4	MM	3	AA	2025		CONSECUTIVO	10	BENEFICIARIO	EDUIN YON FABER RODRIGUEZ		
INTERVENTOR	PROYECTO SANABRIA SAS							NIT O C.C.	901.633.148-6	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CIN-1724-2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025							NIT O C.C.	901.901.813-6	CONTRATO DE OBRA N°	COP-1720-2024		

18.00	ASEO GENERAL DE OBRA	ITEM	18.1	ASEO GENERAL	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PISO 1					
	ASEO GENERAL	9.89		9.98	1.00	98.70
		6.30		1.20	1.00	6.00
				-		
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						104.70
TOTAL						**104.70**

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025
Contratista

PROYECTO SANABRIA SAS
Inteventoria