UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.336-1

BOGOTÁ | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A

TRANSMILENIO

ACTA DE COSTOS Nº 6

PERIODO: 21 de Diciembre de 2025 al 20 de Enero de 2025

ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1381-L2-030	CALLE 80-D	PORTAL 80	MET-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	M2	268,64	$ 783.841	$ 210.571.046,00
1381-L2-031	CALLE 80-D	PORTAL 80	MET-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	M2	216,23	$ 834.832	$ 180.515.723,00
1381-L2-032	SUBA	PORTAL SUBA	MET-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	M2	324,14	$ 783.841	$ 254.074.222,00
1381-L2-033	SUBA	PORTAL SUBA	MET-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	M2	255,32	$ 834.832	$ 213.149.306,00
1381-L2-043	CARACAS-A	MARLY	MET-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES	M2	207,42	$ 923.150	$ 191.479.773,00
							SUBTOTAL	$ 1.049.790.070,00
							AU 23.33%	$ 244.916.023,00
							GRAN TOTAL	$ 1.294.706.093,00

ACTA	No FACTURA	VALOR
1	FVE2	$ 1.740.809.942
2	FVE3	$ 1.303.682.495
3	FVE5	$ 1.383.555.556
4	FVE6	$ 2.520.377.188
5	FVE7	$ 159.339.749
6	FVE8	$ 1.294.706.093
TOTAL FACTURADO		$ 8.402.471.023

RESUMEN FACTURACION	TOTAL
VR. INICIAL CONTRATO	$ 13.750.000.000
VR. ADICION Nº1	$ 6.672.853.445
VR. TOTAL CONTRATO	$ 20.422.853.445
VR. PRESENTE ACTA	$ 1.294.706.093
TOTAL FACTURADO	$ 8.402.471.023
	41,14%
SALDO A FAVOR DE TRANSMILENIO	$ 12.020.382.422
	58,86%

EDWARD GUEVARA MURILLO
REPRESENTANTE LEGAL
UT SAN DIEGO

EDWARD GUEVARA MURILLO
DIRECTOR DE OBRA
UT SAN DIEGO

JOSE VICENTE DE NEGRA G.
REPRESENTANTE LEGAL
ALIANZA XXI

EDUARDO ANDRES ACERO CAICEDO
DIRECTOR INTERVENTORIA
ALIANZA XXI

Powered by CamScanner