Libertad y Orden

"Emprendedores Turísticos y Cafeteros"

mipg

ACTA PARCIAL DE OBRA N°2 Y FINAL

ACTA PARCIAL No. 2 **Y RECIBO DE ACTA FINAL**

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No.** 303 DE 2025

OBJETO: OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LAS AGUADAS DELMUNICIPIO DE DURANIA (NS)

CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO LAS AGUADAS 2025

SUPERVISOR: LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UND	CONDICIONES SEGÚN ACT. MODIFICACION 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1,0	Localizacion y replanteo	M2	333,82	$ 6.603,66	$ 2.204.433,00	234,69	$ 99,13	333,82	$ 1.549.813,00	$ 654.620,00	$ 2.204.433,00	-	$ -
2,0	Excavacion manual de material comun o conglomerado de 0-2 m., material sin clasificar.	M3	245,51	$ 84.456,09	$ 20.734.814,00	172,60	$ 72,91	245,51	$ 14.577.120,00	$ 6.157.694,00	$ 20.734.814,00	-	$ -
3,0	Nivelacion y replanteo de tuberia para colectores	M2	333,82	$ 7.065,13	$ 2.358.482,00	234,69	$ 99,13	333,82	$ 1.658.116,00	$ 700.366,00	$ 2.358.482,00	-	$ -
4,0	Pozo de inspeccion en ladrillo de gress según especificaciones de diseño , altura de 1.0 m- 2.0 m (incluye tapa en concreto reforzado e= 0,12 m , cañuelas mortero 1:3 .	UND	5,00	$ 3.535.624,26	$ 17.678.121,00	3	$ 2,00	5,00	$ 10.606.873,00	$ 7.071.248,00	$ 17.678.121,00	-	$ -
5,0	Base de arena para tuberia de conexiones (Colchon de arena)	M3	50,07	$ 170.052,66	$ 8.514.537,00	35,2	$ 14,87	50,07	$ 5.985.854,00	$ 2.528.683,00	$ 8.514.537,00	-	$ -
6,0	Suministro e instalación de tubería Novafort de alcantarillado de 4"	ML	162,00	$ 89.696,59	$ 14.530.847,00	114	$ 48,00	162,00	$ 10.225.411,00	$ 4.305.436,00	$ 14.530.847,00	-	$ -
7,0	Suministro e instalación de tubería Novafort de alcantarillado de 8"	ML	236,62	$ 113.508,21	$ 26.858.313,00	166,29	$ 70,33	236,62	$ 18.875.280,00	$ 7.983.033,00	$ 26.858.313,00	-	$ -
8,0	suministro e instalacion se silla yee 8x4	UND	54,00	$ 139.229,98	$ 7.518.419,00	38	$ 16,00	54,00	$ 5.290.739,00	$ 2.227.680,00	$ 7.518.419,00	-	$ -
9,0	Caja de inspección en ladrillo de obra en gres de 60x60 cm, h= <= 0,6 m, incluye tapa en concreto reforzado e= 0,01 m	UND	54,00	$ 792.340,31	$ 42.786.377,00	38	$ 16,00	54,00	$ 30.108.932,00	$ 12.677.445,00	$ 42.786.377,00	-	$ -
10,0	Relleno con material proveniente de la excavacion (material seleccionado libre de materia organica y basura)	M3	238,22	$ 46.054,37	$ 10.971.071,00	167,47	$ 70,75	238,22	$ 7.712.725,00	$ 3.258.346,00	$ 10.971.071,00	-	$ -
11,0	Retiro de escombros y sobrantes de construccion	M3	68,67	$ 52.507,73	$ 3.605.706,00		$ 68,67	68,67	$ -	$ 3.605.706,00	$ 3.605.706,00	-	$ -
	COSTO DIRECTO				$ 157.761.120,00			COSTO DIRECTO	$ 106.590.863,00	$ 51.170.257,00	$ 157.761.120,00	COSTO DIRECTO	$ -
	ADMINISTRACION (28%)				$ 44.173.114,00			ADMINISTRACION (28%)	$ 29.845.442,00	$ 14.327.672,00	$ 44.173.114,00	ADMINISTRACION (28%)	$ -
	IMPREVISTOS (0%)				$ -			IMPREVISTOS (0%)	$ -	$ -	$ -	IMPREVISTOS (0%)	$ -
	UTILIDAD (7%)				$ 11.043.278,00			UTILIDAD (7%)	$ 7.461.360,00	$ 3.581.918,00	$ 11.043.278,00	UTILIDAD (7%)	$ -
	COSTOS TOTAL				$ 212.977.512,00			COSTOS TOTAL	$ 143.897.665,00	$ 69.079.847,00	$ 212.977.512,00	COSTOS TOTAL	$ -

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 159.940.352,00	**V/R ANTICIPO:**	-
V/R ADICIONES:	$ 53.037.160,00	**% ANTICIPO :**	0%
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 212.977.512,00	**% RETEGARANTIA :**	0%

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR FACTURADO	% PAGADO	% EJECUTADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL 01	12-jul.-23	$ 143.897.665,00	67,56%	67,56%			$ 143.897.665,00	$ 69.079.847,00	67,56%
2	ACTA PARCIAL 02 Y FINAL	16-ene.-26	$ 69.079.847,00	32,44%	32,44%			$ 69.079.847,00	$ -	100,00%
	TOTAL		$ 212.977.512,00	100,00%	100,00%	$ -		$ 212.977.512,00	$ -	100,00%

VALOR DEL ACTA 02 Y FINAL A COBRAR AL MUNICIPIO DE DURANIA: SESENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($69.079.847,00) M/CTE.

Scanned with CamScanner

EL CONTRATISTA:		EL SUPERVISOR:
Firma: Adriana I. Chinome. S. ADRIANA ISABEL CHINOME SANTANDER R/L. UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO LAS AGUADAS 2025 CONTRATISTA	16 de enero de 2026 FECHA DE ELABORACIÓN	Firma: LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL SUPERVISOR