PLAN DE TRABAJO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DE SABANAS, EL PESCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

CONVENIO SOLIDARIO No. 003-2026

1. OBJETIVOS

- - Ejecutar actividades de mantenimiento rutinario y periódico en los tramos críticos de las vías terciarias que comunican los corregimientos del Socorro de Sabanas, El Pescado de Santa Fe de Antioquia .

- - Mejorar la transitabilidad y condiciones de seguridad vial de los habitantes de las zonas intervenidas.

- - Asegurar la estabilización y nivelación de la superficie de rodadura mediante actividades como escarificación, conformación y aplicación de afirmado.

- - Promover la participación comunitaria en el desarrollo y seguimiento del proyecto.

2. METAS

- - Intervenir tramos críticos de al menos 20 km de vía terciaria con dificultades de transitabilidad.

- - Ejecutar un mínimo de 74.800 m² de renivelación de vía con escarificación y conformación.

3. ACTIVIDADES

Etapa 1: Planeación y preparación

- - Diagnóstico técnico del estado actual de las vías.
- - Coordinación con líderes comunitarios y actores locales.
- - Definición del cronograma y logística de ejecución.

Etapa 2: Ejecución de obras

- - Renivelación de banca mediante escarificación y conformación.
- - Aplicación de material de afirmado en tramos críticos.
- - Corte y conformación de taludes donde sea necesario para drenaje.

Etapa 3: Supervisión y control

- - Acompañamiento técnico durante la ejecución.
- - Evaluación de cumplimiento de especificaciones técnicas.
- - Registro de avances, ajustes y cierre de actividades.

4. RESPONSABLES

Entidad / Rol	Función
Municipio de Santa Fe de Antioquia	Coordinación general, supervisión técnica, aprobación de avances.
Junta de Acción Comunal Vereda La Tolda	Ejecución directa de las actividades de mantenimiento y apoyo logístico.
Equipo Técnico del Municipio	Asistencia técnica, seguimiento de calidad, evaluación de resultados.
Comunidad local	Mano de obra no calificada y veeduría comunitaria.

5. CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCIÓN

Actividad	Duración	Responsable
Levantamiento de información y diagnóstico	1 semana	Equipo Técnico
Coordinación con comunidad y autoridades	1 semana	Municipio
Planeación y programación	1 semana	Municipio - Junta de Acción Comunal
Renivelación y escarificación de la banca	8 semanas	Junta de Acción Comunal - Mano de obra local
Aplicación de material de afirmado	4 semanas	Junta de Acción Comunal
Supervisión y control de calidad	Permanente	Equipo Técnico
Entrega, evaluación y cierre del proyecto	1 semana	Municipio - Junta de Acción Comunal

6. CONCLUSIONES

Este plan define la ruta técnica, social y operativa para la ejecución efectiva del Convenio Solidario No. 003-2026. La intervención contribuirá al desarrollo territorial, al mejoramiento de la infraestructura vial y al bienestar de las comunidades rurales. La ejecución articulada entre la comunidad, la administración municipal y el equipo técnico garantizará el cumplimiento de los objetivos.



IVÁN DARÍO BUSTAMANTE ZAPATA
Arquitecto