Briceño, febrero 17 2026
SHFP.2026-220.12.01-02

ACTA ENTRADA A ALMACEN.

En el Municipio de Briceño (Boy), a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año Dos Mil veintiséis (2026), se reunieron: **NAREN OSNIDIO PEREIRA SIERRA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.002.369.472 en calidad de Almacenista Municipal Encargado y el Sr **GONZAGA MONSALVE ROJAS**, identificado con C.C. No. 4.064.182, en calidad de contratista del municipio, vinculado mediante Contrato de Suministro No MB-CS-INV-010-2026, cuyo objeto: **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR – MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACÁ, VIGENCIA 2026,** de fecha Nueve (09) de febrero de 2026, con el fin de realizar entrega formal de los elementos detallados a continuación, que son objeto de contrato y que serán ingresados al almacén de la entidad, para su custodia y uso adecuado.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420-F2**				
1.2	**LLANTA TRASERA - 19.5L - 24 - RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420-F2** Diseño de tracción, R4 taco mixto especial para aplicaciones Agroindustriales. Carcasa convencional que ofrece máxima resistencia en costados. Costados y pestañas reforzadas para prolongar la vida útil. **Ancho:** 19.5 (mm) **Rin:** 24 (in) **Aro Recomendado:** 16.00 (pol.) **Profundidad:** 27 mm **Diámetro Externo:** 1.321(mm) **Ancho de Sección sin carga:** 483(mm) **Circunferencia de Rodamiento:** 3.912(mm) **Lonas:** (PR) 12PR **Máximo de Aire:** 34 (PSI) **Índice de Carga:** 3.450 KG **Estructura:** Convencional **Tecnología:** Tube type	UND	2	$ 5.280.000,00	$ 10.560.000,00
2	**VOLQUETA INTERNATIONAL**				
2.1	**LLANTA DELANTERAS (2) Y TRASERAS (4) VOLQUETA INTERNATIONAL - 295/80 R22.5 -** Las ranuras laterales tienen un escalón incorporado para facilitar la expulsión de piedras. La geometría de la ranura central está optimizada para evitar atrapamiento de piedras para una mejor resistencia a las laceraciones. Máxima resistencia tanto de la estructura como de la banda de rodadura. patrón de impactos y laceraciones. **Ancho:** 295 (mm) **Rin:** 22.5 (in) **Profundidad:** 18.5 (mm) **Índice de carga:** 152/148 (3550/3150 kg). **Índice de Velocidad:** L (120km/h) **Peso:** 65.1 (kg)	UND	6	$ 2.930.000,00	$ 17.580.000,00

3	**BUSETA NPR CHEVROLET**				
3.1	**LLANTAS TRASERAS BUSETA NPR CHEVROLET - 215/75R 17.5** **Ancho:** 215 (mm) **Rin:** 17.5 (in) **Lonas:** 12 (PR) **Profundidad:** 13.5 (mm) **Ancho de Banda (TW):** 190(mm) **Índice de carga:** 126/124 (Single 1700/ Dual 1600 kg) **Índice de Velocidad:** M (130km/h) **Peso:** 26.4 (kg) **Máxima Presión (PSI):** 100 **Estructura:** Radial	UND	4	$ 1.340.000,00	$ 5.360.000,00
4	**CAMIONETA NISSAN FRONTIER**				
4.1	**LLANTAS DELANTERAS (2) Y TRASERAS (2) NISSAN FRONTIER - 265/60 R18 114H**	UND	4	$ 1.390.000,00	$ 5.560.000,00
5	**CAMIÓN RECOLECTOR (COMPACTADOR DE BASURA)**				
5.1	**LLANTAS DELANTERAS (2) Y TRASERAS (4) CAMIÓN RECOLECTOR - 235/75 R17.5**	UND	6	$ 1.360.000,00	$ 8.160.000,00
6	**SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTAS**				
6.1	**INSTALACION DE LLANTAS**	UND	22	$ 60.000,00	$ 1.320.000,00
	TOTAL				$ 48.540.000,00

Se realiza la entrada a almacén previa verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas a cabalidad por parte de la supervisión del contrato en mención, a cargo de la Secretaría de Planeación, Obras Publicas y Desarrollo Urbano del municipio de Briceño.

QUIEN RECIBE,

Naren Pereira S.

NAREN OSNIDIO PEREIRA SIERRA.
Almacenista Municipal encargado.

QUIEN ENTREGA,

Gonzaga. Monsalvo

GONZAGA MONSALVE ROJAS.
Contratista MB-CS-INV-010-2026.