DIA	MES	AÑO	NUMERO DE ACTA
11	02	2026	4

HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACION
11:51 AM	12:03 AM

LUGAR: DESPACHO SGAS
Citada por: SGAS

OBJETIVO
Reunión mesa de supervisión, revisión técnica y administrativa del estado de ejecución, proyección de reinicio del contrato N° 2595, con el fin de verificar el reinicio y ampliación de la suspensión para dar inicio al último otro si y fecha máxima de entrega autorizado por el ordenador del gasto.

ORDEN DEL DIA
1. REVISION DE ESTADO DEL CONTRATO 2595 GIMNASIOS
2. COMPROMISOS

DESARROLLO DE LA REUNION

El tema principal se basa en el reinicio de este contrato, con el fin de garantizar mayor transparencia y agilidad en los plazos de entrega legalmente establecidos. El supervisor manifiesta que el contrato se reiniciará el 13 de febrero de 2026, con un último plazo hasta el 30 de marzo del año en curso, justificado en la existencia de fuerza mayor, de acuerdo con el cupo disponible en las balsas para poder transportar los materiales.

- El contratista ya adquirió y pagó la totalidad de los materiales, lo cual se encuentra soportado con la factura entregada previamente; los elementos se encuentran en proceso de embalaje.
- El retraso obedece a la demora en la asignación de cupo por parte del transportador fluvial hacia Leticia y a los tiempos logísticos propios del transporte e instalación en zona apartada (Chorrera – Amazonas).
- Se requiere tiempo adicional para cumplir con todos los objetivos contractuales, debido al inconveniente con el cupo en el transporte fluvial desde Puerto Leguízamo hacia Leticia, de Puerto Leguízamo a Puerto Arica y a la coordinación necesaria para el ingreso a la municipalidad de La Chorrera.
- Se realizará la instalación de los equipos y la coordinación para la recepción formal en almacén.
- El señor proveedor debe presentar la justificación técnica y logística del nuevo plazo hasta el 30 de marzo. Para ello, este despacho requiere confirmar la fecha exacta de disponibilidad

en fábrica (Cali), con el fin de coordinar la entrega, la revisión técnica previa y la instalación en los dos sectores.

Conclusión:

Se reinicia el contrato el 13 de febrero y se concede un plazo único hasta el 30 de marzo, por fuerza mayor debidamente justificada. El contratista deberá entregar soporte escrito de manera inmediata y garantizar la instalación completa en Amazonas.

COMPROMISOS

Compromisos del Contratista:

1. A partir de un oficio, formal ysustentado, el contratista debe justificar la solicitud de ampliación del plazo, con el fin de realizar la debida instalación y el respectivo transporte fluvial.
2. Debe ratificar que los materiales ya fueron adquiridos y pagados (soportado con factura).
3. Confirmar fecha exacta de entrega en fábrica y coordinar con supervisión la visita técnica.
4. Realizar la instalación completa de los equipos en el lugar definido por la entidad.

Compromisos de la Supervisión:

1. Debe fijarse acta de entrega y de salida respecto de los materiales, para que la supervisión realice la correspondiente verificación de la instalación.
2. Debe garantizar que la instalación se haya ejecutado de forma pertinente.

NOMBRE	CARGO
JHON JAIRON ACUÑA MARIN	SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES
JAVIER FERNANDO CASTRO REY	CONTRATISTA DUTTY FREE.COM SAS
JESUS LOZADA	ABOGADO CONTRATISTA DE APOYO SGAS
STEFANNY LUGO CARDOZO	CONTRATISTA DE APOYO SGAS

Dada en leticia a los 11 días del mes de febrero de 2026

Proyecto: Stéfanny Lugo-contratista SGAS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA – 11 DE FEBRERO DE 2026 – DESPACHO SGAS





NOMBRE	CARGO	FIRMAS
JHON JAIRO ACUÑA MARIN	SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES	
JAVIER FERNANDO CASTRO REY	CONTRATISTA DUTTY FREE.COM SAS	
JESUS LOZADA	ABOGADO CONTRATISTA DE APOYO SGAS	
STEFANNY LUGO CARDOZO	CONTRATISTA DE APOYO SGAS	

LISTADO DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA O SECRETARIA: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES			TEMA: Reinicio, Ampliacion de contrato 2595		
FECHA: 11 feb 2026	**LUGAR:** Oficina de SGAS	**HORA DE INICIO:** 11:51	**HORA DE TÉRMINO:** 12:02	**TIEMPO:** 10:53 min	**NÚMERO DE PARTICIPANTES:** 4

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO Y DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	CELULAR	FIRMA
1.	Lauren Castro M	Gerente	lo20072@yahoo.es	3133691863	
2.	JESUS LOZADA	CONTRATISTA SGAS	jlozadapinedo@gmail.com	3112177346	
3.	Stefany Lugo C	Contratista SGAS	" " "	3106029735	
4.	Alejandro Acosta	S.G.A.S	" " "	3144655100	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					